Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

"31" июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жалдама 2030» пр. Абылай хана 27/5, кв.57,
в лице директора Муханбетжанова Адылби Садуакасовича
по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлода рское».

Заказчиком, которого является государственное учреждение «Отдел строительства г. Павлодар в лице руководителя отдела Омарова А.К. удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

3. Проект (проектно-сметная документация и номер проекта) ТОО «ES- ПРОЕКТ»
утвержден(а)_____;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость		25			25

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	855.36	855.36
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	5470	5470
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая

Всего квартир, в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из двух блоков соединенных галереей. Спортзал запроектирован однопролетным, арочного типа, прямоугольным в плане, с основными размерами в осях 36,65х16,0 м. Блок выполнен в легких металлических конструкциях комплектной поставки.
Пристройка к спортзалу (бытовое помещение) одноэтажное с размерами в осях 16,0х12,0 м. Высота помещений - 3 м, минимальная высота до низа строительных конструкций - 2,6 м.
Пристройка состоит из следующих помещений: кабинет администрации, тренера и медсестры, раздевалок с санузлом и душевыми (мужская, женская, для персонала), комната для уборочного инвентаря, комната для хранения спортивного инвентаря, электрокотельная, электрощитовая.
Пристройка примыкает к зданию спортзала через галерею с размерами в осях 3,60х12,0 м, высотой до низа строительных конструкций - 3,0-3,2 м.
В объеме галереи запроектировано помещение для хранения питьевой воды с габаритами 4,0х6,0х4,4 м, имеющее непосредственный выход наружу.
Вход в пристройку предусмотрен через тамбур. Крыльца при в ходе в здание спортзала и пристройки снабжены пандусами размером 3,2х2,0 м.
За отметку 0,000 принята отметка чистого пола спортзала, соответствующая абсолютной отметке 114,50.
Оконные блоки - индивидуальные металлопластиковые. Витражи индивидуальные металлопластиковые. Подоконные доски индивидуальные пластиковые.
Дверные блоки - индивидуальные металлопластиковые, деревянные внутренние по ГОСТ 6629-88, деревянные внутренние по ГОСТ 24698-81 облицованные тонколистовой сталью, дверь противопожарная металлическая однопольная ДМП-Пульс-01/30М сплошная.
Наружная отделка
Стены - кирпич облицовочный с покраской фасадной краской;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрыв о безопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____**июль 2018 г**_____;
(месяц, год)

окончание работ _**июль 2019 г**._____;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9** ;

фактически, месяц: **9**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Павлодарские районные электрические сети гл. инженер Касенов К.К** _____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.)

ТОО «Жалдама 2030» считает объект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО «Жалдама 2030» Муханбетжанов А.С. _____

МП