Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» 11 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью « Асан М Компани» Алматинская область Карасайский район г. Каскелен улица Казбек би 33а

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Макулова Жаксылык

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция помещений под опорный пункт полиции в ПК « Асыл-Арман Карасайского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение « Управление строительство Алматинской области» руководителем Бектасов Т.А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью « АРС ЛТД» №435/2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ « Управление строительства Алматинской области» приказ №65-е от 02.08.2017г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	Заключение показателей
Высота помещения	м	2,5
Общая площадь до реконструкции	м2	75,1
Общая площадь после реконструкции	М2	75,1
Полезная площадь	М2	73,53
Расчетная площадь	М2	55,89
Площадь застройки	М2	80,10
Строительный объем	М3	232,29

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Реконструируемое помещение под опорный пункт в ЖК « Асыл Арман» представляет собой помещение без внутренних перегородок общей площадью 75,1м2В помещении имеется санузел. Фасадная сторона выполнена из витражей ПВХ профиля стандартного (белого) цвета с заполнением однокамерным стеклопакетом. Высота помещения 2,5м,помещение разделено внутренними витражными перегородками из ПВХ с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла на три изолированные помещения. Санитарный узел отгорожен от помещения начальника перегородкой из гипсокартона.

Внутренняя отделка помещений.

Потолки- сплошное выравнивание цементно-известковым раствором, левкас сухими смесями 2мм, окраска водэмульсионными акриловой краской цвет белый.Стены - левкас с сухими смесями 2мм по существующей штукатурке, окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, универсальной, матовой, моющейся, для интерьерных работ, В санузле стены на всю высоту выкладываются глазурованной плиткой светлых тонов. Пол в кабинетах застилена ламинатом класса 32ГОСТ 32304-2013.Пол в санузле выложена керамической матовой плиткой светлых тонов.Пол в коридоре, тамбуре выложен керамической плиткой.Материалы металлических сварных решеток рама выполнена из уголков 36х36х4мм, ажуры и рисунок из прутов квадратного сечения 20х20, элементы решеток соединены между собой сваркой.

Технологическая часть

Помещение после реконструкции соответствует необходимым требованиям для эффективной организации работы полицейских . Участковый пункт имеет отделный вход с тамбуром. Кабинеты оснащены необходимой мебелью и компьютерами.

Отопление и вентиляция

Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из кабинетов УПП воздуховодами из оцинкованной стали.

Водоснабжение, канализация.

Водоснабжение объекта осуществляется от существующей отдельной системы водопровода здания с водомерным узлом,предусмотренной для коммерческих помещений.Для учета расхода воды, в санузле устанавливается квартирный счетчик с фильтром.

Горячие водоснабжение предусмотрено от существующей отдельной системы горячего водоснабжения предусмотренной для коммерческих помещений, с общим учетом тепла на горячие водоснабжение.

Канализация

В здание запроектированы хоз-бытовая канализация, отводящая стоки от санитарных приборов участкового пункта полиции в существующую сеть канализации здания.

Электроснабжение

Освещение помещений в опорном пункте выполнено светильниками с люминисцентными и энергоэкономичными лампами. Групповые сети, прокладываемые по стенам, по потолку выполнен кабелем марки ВВГ скрыто под слоем штукатурки, по стенам из гипсокартона кабелем марки ВВГ в гофрированной ПВХ трубе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« » 2017 год;**

месяц, год

окончание работ **« » 2017 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, три месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: три

фактически ___ месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Реконструкция помещений под опорный пункт полиции в ЖК « Асыл-Арман» Карасайского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных

работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие

по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик генеральный директор **Макулов Ж**

должность, фамилия, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.