Форма 2

Заказчик: ГУ"Аппарат акима Кара Арнинского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"

Суб.Подрядчик: ТОО "BI Style"

Наименование стройки - Строительство ограждение кладбищ Моншак ата в с.Шокпартогай Жылыойском районе, Атырауской области

А К Т №2 от 30.06.2024г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г.

на Строительство ограждение кладбищ Моншак ата в с.Шокпартогай Жылыойском районе, Атырауской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ и Бетонные работы										
1	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелейдлиной 3 м. Установка	м оград		60	4007,04	2155,07	240422	129304	14941	175085	448747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1602,95	870,00	96177	52200		33241	
2	1133-0107-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборныежелезобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонн		29	24048,69	12326,50	697412	357469	–	389481	1173845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11722,19	5065,79	339944	146908		86952	
3	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-	$м^3$		29	68826,00	--	1995954	--	1995954	--	2155630
						--	--	--	--		159676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2933788	486773	2010895	564566	3778222
		РАЗДЕЛ 2. Ворота В-1										
4	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	57705,07	6944,25	57705	6945	14616	46005	112007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				36143,79	2843,62	36144	2844		8297	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		0,48	53694,46	4251,24	25773	2040	19133	4754	32969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9583,68	1065,14	4600	511		2442	
6	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		0,18041	169479,54	2023,75	30576	366	2721	19057	53603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				152368,02	718,29	27489	130		3971	
7	241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямо шовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз мерами 57х2,0 мм	м		17	1261,00	--	21437	--	21437	--	23152
						--	--	--	--		1715	
8	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная пря мошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м		1,75	859,00	--	1503	--	1503	--	1623
						--	--	--	--		120	
9	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметро м от 14 до 25 мм	т		0,05953	380647,00	--	22660	--	22660	--	24473
						--	--	--	--		1813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 76х3,0 мм	м	0,2	2431,00	--	486	--	486	--	525
					--	--	--	--		39	
11	241-102-0181 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 114х3,0 мм	м	0,2	3718,00	--	744	--	744	--	803
					--	--	--	--		59	
12	252-207-2341 РСНБ	Кровля. Навес для ворот	шт.	4	3681,00	--	14724	--	14724	--	15902
					--	--	--	--		1178	
13	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная пр ямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	4,4	5894,00	--	25934	--	25934	--	28009
					--	--	--	--		2075	
14	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения желе зобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,3	59549,36	863,49	17865	259	15622	1899	21345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6613,49	343,87	1984	103		1581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219407	9610	139580	71715	314411
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4092635

Итого по смете:	4 092 635,00
Временные здания 1,3%	53 204,26
итого	4 145 839,26
доп затраты 1,02%	42 287,56
итого	4 188 126,82
Непредвиденные работы и затраты 2%	83 762,54
итого	4 271 889,35
в текущих ценах К=1	4 271 889,35
ндс 12%	512 626,72
итого	4 784 516,07
итого с понижающим К=1	4 784 516,07

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Суб.Подрядчик:
ТОО "BI Style"

Директор _____ **Мамыров А.А.**