СПРАВКА
стоимости выполненных работ **Ф-3**
за Декабрь 2024 года

ЗАКАЗЧИК: Умуркулова Балжан Ергенқызы
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс"
ТЕХНАДЗОР:ТОО "iVision Build"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Дахль-Сервис"
ДОГОВОР: №32/1 от 10.11.2024 г

Наименование объекта: Строительство строительного магазина со складом расположенный по адресу: город Шымкент, район Каратауский, квартал 192

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	2874964	23958036	26833000	2874964	23958036	26833000
	Итого к оплате ТОО "Намыс"	**2874964**	**23958036**	**26833000**	**2874964**	**23958036**	**26833000**

ЗАКАЗЧИК
_____**Умуркулова Б.Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "iVision Build"
_____**Орабеков Ә.Т..**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Дахль-Сервис"
_____**Батырбеков Г.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НАМЫС"
_____**Оспанов Г.Д.**

Форма 2

Заказчик: **Умуркулова Балжан Ергенқызы**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технадзор: **ТОО "iVision Build"**
Авторский надзор: **ТОО "Дахль-Сервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство строительного магазина со складом расположенный по адресу: город Шымкент, район Каратауский,
Договор подряда (контракт) №32/1 от 10.11.2024 г

АКТ №1
выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. фундамент										
1	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28)	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	20		37,086.82	1,894.33	741736	37886	486034	214868	1033133
		НР - 91%; СП - 8%				10,890.79	915.17	217816	18303		76528	
2	212-101-0302 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м³	40		19,689	--	787560	--	787560	--	850565
		СП - 8%				--	--	--	--		63005	
		Стена										
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из Блоки стеновые из ячеистого бетона. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	30		27,556.89	5,436.93	826707	163108	176965	502883	1435957
		НР - 93%; СП - 8%				16,221.12	1,803.36	486634	54101		106367	
4	261-101-0315 РСНБ РК 2022	**Блоки стеновые из ячеистого бетона**	м³	1.9		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	**Шлакоблоки**	шт	20,000		190	--	3800000	--	3800000	--	4104000
		СП - 8%				--	--	--	--		304000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6156003	200994	5250559	717751	7423655
								704450	72404	--	549900	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6156003				
	Материалы		тенге					662999				
	Всего заработная плата		тенге						776854			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4587560				
		Накладные расходы	тенге					717751				
		Сметная прибыль	тенге					549900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7423654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									294
		Сметная заработная плата	тенге						776854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7423654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	тенге					776854			
				РАЗДЕЛ 2.Кровля							
6	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4.8	203,970.04	2,259.24	979056	10845	674520	269554	1348499
		НР - 90%; СП - 8%			61,185.6	1,211.21	293691	5814		99889	
7	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	140	2,301.01	24.35	322141	3409	253414	48540	400336
		НР - 72%; СП - 8%			466.56	14.99	65318	2099		29655	
8	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	140	5,587.44	40.78	782242	5709	380918	365358	1239408
		НР - 92%; СП - 8%			2,825.82	10.81	395615	1513		91808	
9	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	140	2,810	--	393400	--	393400	--	424872
		СП - 8%			--	--	--	--		31472	
10	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	7.5	1,683.95	17.78	12630	133	6235	5812	19918
		НР - 92%; СП - 8%			834.93	7.45	6262	56		1475	
11	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Карнизы. Сборка	$м^2$ развернутой поверхности карниза	32	3,970.79	77.87	127065	2492	6337	107581	253418
		НР - 90%; СП - 8%			3,694.89	40.56	118236	1298		18772	
12	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	36	4,886.24	7.7	175905	277	103502	66468	261762
		НР - 92%; СП - 8%			2,003.51	3.36	72126	121		19390	
13	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	17	2,955.7	7.81	50247	133	35226	13755	69122
		НР - 92%; СП - 8%			875.75	3.7	14888	63		5120	
				Внутренняя отделка							
		Стены									
14	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	200	2,470.04	163.84	494008	32768	80774	327056	886749
		НР - 80%; СП - 8%			1,902.33	141.77	380466	28354		65685	
15	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	200	2,553.55	32.02	510710	6404	182510	259688	832030
		НР - 80%; СП - 8%			1,608.98	14.07	321796	2814		61632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	200	1,556.53	8.28	311306	1656	40900	215747	569217
		НР - 80%; СП - 8%			1,343.75	4.67	268750	934		42164	
17	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/	$м^2$ потолка	150	4,323.36	28.08	648504	4212	182480	417506	1151291
		НР - 90%; СП - 8%			3,078.75	13.89	461812	2083		85281	
18	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	780.9	925	--	722332	--	722332	--	780119
		СП - 8%			--	--	--	--		57787	
19	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	190	1,402.99	3.13	266568	595	29005	189774	492849
		НР - 80%; СП - 8%			1,247.2	1.31	236968	249		36507	
20	1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	190	1,846.37	8.86	350810	1683	41785	246632	645238
		НР - 80%; СП - 8%			1,617.59	4.99	307342	948		47795	
				ол							
21	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	297	3,535.89	140.34	1050159	41681	136495	842465	2044034
		НР - 94%; СП - 8%			2,935.97	81.67	871983	24256		151410	
22	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	297	3,239	--	961983	--	961983	--	1038942
		СП - 8%			--	--	--	--		76959	
				Наружные отделка							
23	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя ло 100 мм	$м^2$	85	1,359.88	5.79	115590	492	60648	43727	172063
		НР - 80%; СП - 8%			640.59	2.46	54450	209		12745	
24	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	85	4,019.54	22.99	341661	1954	46095	235391	623216
		НР - 80%; СП - 8%			3,454.26	7.37	293612	626		46164	
25	1115-0108-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	85	4,989.54	22.99	424111	1954	128545	235391	712262
		НР - 80%; СП - 8%			3,454.26	7.37	293612	626		52760	
26	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	85	1,221.99	5	103869	425	21420	65787	183228
		НР - 80%; СП - 8%			964.99	2.46	82024	209		13572	
27	Прайс лист	Металлический сайдинг	$м^2$	93.5	140	--	13090	--	13090	--	14137
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	746.24	1,725.86	90.04	1287906	67191	288527	901489	2364547
		НР - 93%; СП - 8%			1,249.18	49.79	932188	37155		175152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**10445293**	**184013**	**4790141**	**4857721**	**16527257**
							5471139	**109427**	**–**	**1224241**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10445293**				
	Материалы		тенге				**2699334**				
	Всего заработная плата		тенге					**5580566**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2090805**				
		Накладные расходы	тенге				**4857721**				
		Сметная прибыль	тенге				**1224241**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**16527255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2094**
		Сметная заработная плата	тенге					**5580566**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**16527255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2094**
		Сметная заработная плата	тенге					**5580566**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**23958036**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**6175589**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**385007**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**181831**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**10040698**		
		- Накладные расходы	тенге							**5575472**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1774141**	

НДС (12%) 12% 2,874,964
Стоимость строительства **26,833,000**

Заказчик:
Умуркулов Б.Е.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Намыс"
Оспанов Т.Д.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Дакль-Сервис"
Катырбеков Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Э.Т.