	Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

«15» 12 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с органиченной ответственностью «Горэлектросеть», Павлодарская обл., город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Председателя Правления Олжабаевой Майгуль Аскаровны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство линии освещения в 30, 31 микрорайонах города Экибастуза»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого, является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», руководитель Оспанов Газиз Исатаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ES-ПРОЕКТ»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №180 от 19.09.2018 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение сети	В	380		380	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ-110-3,5	шт	365		0	
Стойки железобетонные, напряжением 0,38кВт, марка СВ-105	шт	0		371	
Кабели силовые АВБбШв 4*16(ок)-1	км	0,111		0,02	
Кабели силовые АВБбШв 4*25(ок)-1	км	0,213		0,0502	
Кабели силовые АВБбШв 4*70(ок)-1	км	0,189		0,038	
Кабели силовые АВВГнг(В)- LS 4*70(ок)-1	км	0,01		0,01	
Кабели силовые АВВГнг(В)- LS 4*25(ок)-1	км	0,01		0,01	
Кабели силовые АВВГнг(В)- LS 4*70(ок)-1	км	0,02		0,01	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*16 - 0,6/1,0	км	1,09		0,82	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*25- 0,6/1,0	км	3,44		3,59	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*35 - 0,6/1,0	км	0,63		0,63	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4*70 - 0,6/1,0	км	3,255		3,255	

Муфты концевые для четырехжильного кабеля на напряжение 1кВ, типа rek-1КнТ-4-16/50-В-М	шт	12		8	
Муфты концевые для четырехжильного кабеля на напряжение 1кВ, типа rek-1КнТ-4-70/120-В-М	шт	10		6	
Светильник уличный светодиодный, марки PROLED SL-72, мощность 92Вт	шт	277		286	
Пункт распределительный ПР 8503-2001	шт	1		0	
Шкаф управления наружным освещением ИП Бк 100-07/14 со счетчиком Меркурий 233 ART2-03 RKG, фотореле ФР-7	шт	3		3	
Регулятор мощности SEC STPi 36	шт	3		0	
Шкаф беспроводного управления освещением ШУРНО SEC STPi 36	шт	0		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: наружное освещение улиц выполнено самонесущим изолированным проводом марки СИП-4 на железобетонных опорах марки СВ-105, светильники светодиодные марка SL-72, питающая линия от точки подключения выполнена кабелем АВБбШв-1кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2020 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 2;
фактически, месяцев: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному обеспечению:
ТОО «Горэлектросеть» Олжабаева Майгуль Аскаровна _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованным испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – не требуется;

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____-_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линии освещения в 30, 31 микрорайонах города Экибастуза»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.(при наличии)