Приложение 1
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 1[illegible] сентября 2017 года № [illegible]

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительство"

Подрядчик: ТОО "Еламан Ойл"

Авторский надзор ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

Объект: "Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау мкр. Оркен-2, ул.40-я"

Договор подряда (контракт) № 204 от 17.07.2024г.

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года.

			Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
					204	17.07.2024					
			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
				Аванс (тенге)							
№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Сумма аванса	Сумма погошения до текущего месяца	Сумма погошения за текущего месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау мкр. Оркен-2, ул.40-я	тенге	57 914 179,00	29 563 620	-	17 374 254	12 189 366	-	57 914 179	57 914 179	40 539 925
2	Итог по строке:		57 914 179,00	29 563 620	-	17 374 254	12 189 366	-	57 914 179	57 914 179	40 539 925

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительство"

Руководитель _____ **Булеков Н.Б.**
(подпись, печать)

Тех.надзор: ТОО "Стройнадзор" **Эксперт** _____ **Хасанов А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Еламан Ойл"

Директор ТОО "Еламан Ойл" _____ **Еленанов А.С**
(подпись, печать)

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Еламан Ойл"

Договор : № 204 от 17.07.2024 г.

Наименование объекта : "Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау,мкр.Оркен-2,ул.40-я"

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Лок.смета № 2-01-01-01. Вертикальная планировка				
		ВСЕГО :				**14440678**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2048828
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*989417*
		машины и механизмы	тенге			7877358
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1852789*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33732
		перевозки	тенге			4480760
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 015		
1	**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с)**	**$м^2$**	**3 368**	**4**	**13472**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			4	13472
		в том числе оплата труда машинистов			1	3368
1.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,8366112	15 487	12957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,8366112*	*3 829*	*3203*
2	**7101-0101-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2**	**$м^3$**	**717**	**3 112**	**2231304**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			2 221	1592457
		в том числе оплата труда рабочих			1 070	767190
2.1.1	001-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	372,4815	4 275	1592358
2.2		машины и механизмы			887	635979
		в том числе оплата труда машинистов			194	139098

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,7281128	15 487	119685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*7,7281128*	*3 829*	*29591*
2.2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	28,728756	17 974	516371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*28,728756*	*3 829*	*110002*
2.3		материалы, изделия и конструкции			4	2868
2.3.1	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,025095	122 966	3086
3	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**5 599,2**	**445**	**2491644**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			33	184774
		в том числе оплата труда рабочих			16	89587
3.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	47,03328	3 899	183383
3.2		машины и механизмы			411	2301271
		в том числе оплата труда машинистов			90	503928
3.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	31,3846358	15 487	486054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*31,3846358*	*3 829*	*120172*
3.2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	101,0476426	17 974	1816230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*101,0476426*	*3 829*	*386911*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1	5599
3.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,671904	9 938	6677
4	**412-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**46 193,4**	**97**	**4480760**
5	**7101-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	**м^3**	**6 316,2**	**239**	**1509572**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			239	1509572
		в том числе оплата труда машинистов			59	372656
5.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	97,5473928	15 487	1510716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*97,5473928*	*3 829*	*373509*
6	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**6 316,2**	**256**	**1616947**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			256	1616947
		в том числе оплата труда машинистов			64	404237
6.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	9,3454495	1 001	9355
6.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,3454495	11 000	102800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*9,3454495*	*3 204*	*29943*
6.1.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	97,5473928	15 487	1510716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*97,5473928*	*3 829*	*373509*

1	2	3	4	5	6	7
7	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м³**	**6 316,2**	**124**	**783209**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			124	783209
		в том числе оплата труда машинистов			33	208435
7.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	65,4181466	1 001	65484
7.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	65,4181466	11 000	719600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*65,4181466*	*3 204*	*209600*
8	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м³**	**6 316,2**	**208**	**1313770**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			43	271597
		в том числе оплата труда рабочих			21	132640
8.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	83,37384	3 262	271965
8.2		машины и механизмы			161	1016908
		в том числе оплата труда машинистов			35	221067
8.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	83,2222512	12 200	1015311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*83,2222512*	*2 681*	*223119*
8.3		материалы, изделия и конструкции			4	25265
8.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	631,62	36	22738
		Лок.смета № 2-01-01-02. Площадки				
		ВСЕГО :				**9782272**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			754940
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*369052*
		машины и механизмы	тенге			1616935
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*381583*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7410397
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	290		
	Раздел 1.	**Комбинированные(волейбол+баскетбол) площадки**				**4184670**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			253103
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*123848*
		машины и механизмы	тенге			544687
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124950*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3386880
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
1	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м³**	**52,5**	**15 138**	**794745**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			631	33128
		в том числе оплата труда рабочих			309	16223
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,16375	4 056	33112

1	2	3	4	5	6	7
1.2		машины и механизмы			2 465	129412
		в том числе оплата труда машинистов			500	26250
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,01436	19 671	78966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*4,01436*	*3 829*	*15371*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,87885	20 518	18032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,87885*	*3 829*	*3365*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,43243	11 490	27949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,43243*	*2 681*	*6521*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,36855	12 200	4496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,36855*	*2 681*	*988*
1.3		материалы, изделия и конструкции			12 042	632205
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	57,75	10 945	632074
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,625	36	95
2	**7101-0403-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см (общая толщ 7 см)**	**$м^2$**	**525**	**3 090**	**1622250**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			150	78750
		в том числе оплата труда рабочих			73	38325
2.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18,69	4 205	78591
2.2		машины и механизмы			514	269850
		в том числе оплата труда машинистов			125	65625
2.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	4,82517	12 448	60064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*4,82517*	*3 204*	*15460*
2.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	10,773	15 698	169115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*10,773*	*3 829*	*41250*
2.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,32319	13 851	4477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,32319*	*3 204*	*1036*
2.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,9072	20 518	18614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,9072*	*3 829*	*3474*
2.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,4742	12 200	17985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,4742*	*2 681*	*3952*
2.3		материалы, изделия и конструкции			2 426	1273650
2.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	7,875	11 807	92980
2.3.2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	99,225	11 892	1179984
2.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,75	36	567
3	**7101-0403-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**$м^2$**	**-525**	**1 402**	**-736050**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
3.1		машины и механизмы			203	-106575
		в том числе оплата труда машинистов			51	-26775
3.1.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	-3,90096	12 448	-48559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-3,90096*	*3 204*	*-12499*
3.1.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	-3,71952	15 698	-58389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-3,71952*	*3 829*	*-14242*
3.2		материалы, изделия и конструкции			1 199	-629475
3.2.1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	-52,92	11 892	-629325
4	**7101-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**$м^2$**	**525**	**2 379**	**1248975**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			134	70350
		в том числе оплата труда рабочих			66	34650
4.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,8	4 205	70644
4.2		машины и механизмы			356	186900
		в том числе оплата труда машинистов			87	45675
4.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	3,25458	12 448	40513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,25458*	*3 204*	*10428*
4.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	6,6339	15 698	104139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,6339*	*3 829*	*25401*
4.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,20412	20 518	4188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20412*	*3 829*	*782*
4.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,4742	12 200	17985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4742*	*2 681*	*3952*
4.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,33245	15 487	20636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,33245*	*3 829*	*5102*
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 889	991725
4.3.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	99,225	9 992	991456
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,5	36	378
5	**7101-0601-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий однослойных цементобетонных, толщина слоя 20 см (общая толщина 5 см)**	**$м^2$**	**525**	**2 390**	**1254750**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			135	70875
		в том числе оплата труда рабочих			66	34650
5.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,75	4 499	70859
5.2		машины и механизмы			124	65100
		в том числе оплата труда машинистов			27	14175
5.2.1	321-206-0101	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,82782	48 761	40365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*1,65564*	*7 033*	*5822*
5.2.2	313-304-0203	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,82782	9 889	8186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,82782*	*3 204*	*2652*

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,78246	1 090	853
5.2.4	313-304-0202	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,82782	9 684	8017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,82782*	*3 204*	*2652*
5.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,78813	6 429	5067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,78813*	*2 681*	*2113*
5.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08505	12 694	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08505*	*3 829*	*326*
5.2.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,78813	29	23
5.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,11907	8 197	976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11907*	*2 681*	*319*
5.3		материалы, изделия и конструкции			2 131	1118775
5.3.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,775	37 852	1013487
5.3.2	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000189	1 184 085	224
5.3.3	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	$м^3$	0,1596	118 448	18904
5.3.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000788	222 171	18
5.3.5	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,005775	191 462	1106
5.3.6	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,2625	197 366	51809
5.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02415	624 830	15090
5.3.8	234-701-0201	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм	м	99,75	182	18155
	Раздел 2.	**Футбольная площадка.**				**5597602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			501837
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*245204*
		машины и механизмы	тенге			1072248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*256633*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4023517
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
6	**7101-0403-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см (общая толщ 7 см)**	$м^2$	**1 039**	**3 090**	**3210510**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			150	155850
		в том числе оплата труда рабочих			73	75847
6.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,9884	4 205	155536
6.2		машины и механизмы			514	534046
		в том числе оплата труда машинистов			125	129875
6.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	9,5492412	12 448	118869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,5492412*	*3 204*	*30596*
6.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	21,32028	15 698	334686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,32028*	*3 829*	*81635*
6.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,6396084	13 851	8859

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6396084*	*3 204*	*2049*
6.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,795392	20 518	36838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,795392*	*3 829*	*6875*
6.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,917512	12 200	35594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,917512*	*2 681*	*7822*
6.3		материалы, изделия и конструкции			2 426	2520614
6.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	15,585	11 807	184012
6.3.2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	196,371	11 892	2335244
6.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	31,17	36	1122
7	**7101-0403-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=8***	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**$м^2$**	**-1 039**	**1 402**	**-1456678**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			203	-210917
		в том числе оплата труда машинистов			51	-52989
7.1.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	-7,7201856	12 448	-96101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-7,7201856*	*3 204*	*-24735*
7.1.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	-7,3611072	15 698	-115555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-7,3611072*	*3 829*	*-28186*
7.2		материалы, изделия и конструкции			1 199	-1245761
7.2.1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	-104,7312	11 892	-1245463
8	**7101-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**$м^2$**	**1 039**	**2 379**	**2471781**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			134	139226
		в том числе оплата труда рабочих			66	68574
8.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	33,248	4 205	139808
8.2		машины и механизмы			356	369884
		в том числе оплата труда машинистов			87	90393
8.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	6,4409688	12 448	80177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,4409688*	*3 204*	*20637*
8.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	13,128804	15 698	206096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,128804*	*3 829*	*50270*
8.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,4039632	20 518	8289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4039632*	*3 829*	*1547*
8.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,917512	12 200	35594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,917512*	*2 681*	*7822*
8.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,636982	15 487	40839

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,636982*	*3 829*	*10097*
8.3		материалы, изделия и конструкции			1 889	1962671
8.3.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м	196,371	9 992	1962139
8.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20,78	36	748
9	**7101-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из отсев, толщина 7 см**	**$м^2$**	**1 039**	**564**	**585996**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			199	206761
		в том числе оплата труда рабочих			97	100783
9.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	46,6511	4 426	206478
9.2		машины и механизмы			365	379235
		в том числе оплата труда машинистов			86	89354
9.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	8,1690336	12 448	101688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,1690336*	*3 204*	*26174*
9.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	7,5406464	15 698	118373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,5406464*	*3 829*	*28873*
9.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,6033184	20 518	53415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6033184*	*3 829*	*9968*
9.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6,6429504	11 490	76328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,6429504*	*2 681*	*17810*
9.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,5835024	17 462	10189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5835024*	*3 829*	*2234*
9.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,6046316	12 200	19577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6046316*	*2 681*	*4302*
10	**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**72,73**	**10 807**	**785993**

Лок.смета № 2-01-01-05. Ограждения спорт площадки

	ВСЕГО :			**19383520**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		8530619
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*4247588*
	машины и механизмы	тенге		1700042
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*469464*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		9152858
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 749	
Раздел 1.	**Ограждение площадки**			**11869545**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		5186128
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*2582507*
	машины и механизмы	тенге		1010759
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*278617*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		5672657
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 060	

1	2	3	4	5	6	7
		Секция ограждения СО-1-35 шт лист7/1				
1	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка металлических оград высота, до 4,0 м из сетки по металлическим столбам**	м	85,085	15 197	1293037
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			12 345	1050374
		в том числе оплата труда рабочих			6 146	522932
1.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	204,918714	5 126	1050413
1.2		машины и механизмы			2 680	228027
		в том числе оплата труда машинистов			781	66451
1.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	6,3497234	1 291	8197
1.2.2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,3675672	417	153
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	16,8161994	12 694	213465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,8161994*	*3 829*	*64389*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7627019	8 197	6252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7627019*	*2 681*	*2045*
1.3		материалы, изделия и конструкции			172	14635
1.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,7017	607	1033
1.3.2	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	5,1051	2 669	13626
2	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	$м^3$	0,315	11 917	3754
3	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	3,78	37 332	141115
4	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	$м^3$	7,459	20 145	150262
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			13 998	104411
		в том числе оплата труда рабочих			6 968	51974
4.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,7171304	4 596	104408
4.2		машины и механизмы			3 291	24548
		в том числе оплата труда машинистов			660	4923
4.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,3517498	64	87
4.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,7158684	13 623	23375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7158684*	*2 681*	*4600*
4.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0217504	11 490	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0217504*	*2 681*	*58*
4.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0314173	12 694	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0314173*	*3 829*	*120*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0523622	8 197	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0523622*	*2 681*	*140*
4.3		материалы, изделия и конструкции			2 856	21303
4.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0164098	122 966	2018
4.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0018648	64 705	121

1	2	3	4	5	6	7
4.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,021109	36	1
4.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м	3,341632	2 667	8912
4.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,08852	2 146	4482
4.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,34262	861	1156
4.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,6578838	7 006	4609
5	**212-101-2301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (ленточный фундамент)**	**м³**	**7,570885**	**38 381**	**290578**
6	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**3,47298**	**374 309**	**1299968**
7	**1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**3,69194**	**641 520**	**2368453**
		из них				
7.1		затраты на труд рабочих			529 238	1953915
		в том числе оплата труда рабочих			263 489	972786
7.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	362,8438632	5 385	1953914
7.2		машины и механизмы			105 054	387853
		в том числе оплата труда машинистов			28 692	105929
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,1961886	20	24
7.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	23,9237712	13 196	315698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,9237712*	*3 829*	*91604*
7.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,3860247	55	241
7.2.4	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,349328	5 951	19932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,349328*	*2 681*	*8980*
7.2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	108,853159	306	33309
7.2.6	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,9936476	9 163	18268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9936476*	*2 681*	*5345*
7.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,9872952	96	383
7.3		материалы, изделия и конструкции			7 228	26685
7.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	9,599044	480	4608
7.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,84597	251	463
7.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0793767	272 284	21613
8	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**1,16907**	**374 933**	**438323**
9	**214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**2,52287**	**407 954**	**1029215**
		Секция ограждения СО-3-20 шт лист7/3				
10	**6104-0801-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка металлических оград высота, до 4,0 м из сетки по металлическим столбам**	**м**	**47,5**	**15 197**	**721858**
		из них				
10.1		затраты на труд рабочих			12 345	586388
		в том числе оплата труда рабочих			6 146	291935
10.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	114,399	5 126	586409
10.2		машины и механизмы			2 680	127300
		в том числе оплата труда машинистов			781	37098

1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,54483	1 291	4576
10.2.2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,2052	417	86
10.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,3879	12 694	119170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*9,3879*	*3 829*	*35946*
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,42579	8 197	3490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,42579*	*2 681*	*1142*
10.3		материалы, изделия и конструкции			172	8170
10.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,95	607	577
10.3.2	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,85	2 669	7607
11	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**$м^3$**	**0,18**	**11 917**	**2145**
12	**212-101-2009** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**2,16**	**37 332**	**80637**
13	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**$м^3$**	**4,15**	**20 145**	**83602**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13 998	58092
		в том числе оплата труда рабочих			6 968	28917
13.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,63924	4 596	58090
13.2		машины и механизмы			3 291	13658
		в том числе оплата труда машинистов			660	2739
13.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7520796	64	48
13.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,954666	13 623	13005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,954666*	*2 681*	*2559*
13.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0121014	11 490	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0121014*	*2 681*	*32*
13.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0174798	12 694	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0174798*	*3 829*	*67*
13.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029133	8 197	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,029133*	*2 681*	*78*
13.3		материалы, изделия и конструкции			2 856	11852
13.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00913	122 966	1123
13.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0010375	64 705	67
13.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0117445	36	0
13.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,8592	2 667	4958
13.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,162	2 146	2494
13.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,747	861	643
13.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,36603	7 006	2564
14	**212-101-2301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (ленточный фундамент)**	**$м^3$**	**4,21225**	**38 381**	**161670**
15	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**1,98458**	**374 309**	**742846**

1	2	3	4	5	6	7
16	**1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,08596**	**641 520**	**1338185**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			529 238	1103969
		в том числе оплата труда рабочих			263 489	549628
16.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	205,0081488	5 385	1103969
16.2		машины и механизмы			105 054	219138
		в том числе оплата труда машинистов			28 692	59850
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,675851	20	14
16.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	13,5170208	13 196	178371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,5170208*	*3 829*	*51757*
16.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,4781205	55	136
16.2.4	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,8923829	5 951	11262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8923829*	*2 681*	*5073*
16.2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	61,5024446	306	18820
16.2.6	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,1264184	9 163	10321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1264184*	*2 681*	*3020*
16.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,2528368	96	216
16.3		материалы, изделия и конструкции			7 228	15078
16.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,423496	480	2603
16.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,04298	251	262
16.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0448481	272 284	12211
17	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,6476**	**374 933**	**242807**
18	**214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**1,43836**	**407 954**	**586785**
19	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**331,048978**	**262**	**86735**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			186	61575
		в том числе оплата труда рабочих			93	30788
19.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,1632036	6 058	61569
19.2		машины и механизмы			4	1324
19.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0344291	38	1
19.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0344291	11 490	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0344291*	*2 681*	*92*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0344291	8 197	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0344291*	*2 681*	*92*
19.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,8560585	202	779
19.3		материалы, изделия и конструкции			72	23836
19.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0049657	380 806	1891
19.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0297944	733 984	21869
20	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**331,048978**	**403**	**133413**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			218	72169
		в том числе оплата труда рабочих			110	36415
20.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,6654697	4 903	71905
20.2		машины и механизмы			7	2317
		в том числе оплата труда машинистов			2	662
20.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0688582	38	3
20.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0688582	11 490	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0688582*	*2 681*	*185*
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0688582	8 197	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0688582*	*2 681*	*185*
20.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,4757822	202	904
20.3		материалы, изделия и конструкции			178	58927
20.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0092694	675 666	6263
20.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0595888	884 809	52725
21	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**160,82**	**4 192**	**674157**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 214	195235
		в том числе оплата труда рабочих			604	97135
21.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,82778	5 301	195224
21.2		машины и механизмы			41	6594
		в том числе оплата труда машинистов			6	965
21.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,3868692	1 090	3692
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3473712	8 197	2847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3473712*	*2 681*	*931*
21.3		материалы, изделия и конструкции			2 937	472328
21.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	385,968	1 112	429196
21.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0257312	233 819	6016
21.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0385968	961 705	37119
	Раздел 2.	**Ограждение комбинированной площадки**				**7513975**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3344491
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1665081*
		машины и механизмы	тенге			689283
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*190847*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3480201
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	687		
		Секция ограждения СО-4-37 шт лист7/4				
22	**6104-0801-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка металлических оград высота, до 4,0 м из сетки по металлическим столбам**	**м**	**92,5**	**15 197**	**1405722**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			12 345	1141912

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			6 146	568505
22.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	222,777	5 126	1141955
22.2		машины и механизмы			2 680	247900
		в том числе оплата труда машинистов			781	72242
22.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	6,90309	1 291	8912
22.2.2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,3996	417	167
22.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	18,2817	12 694	232068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*18,2817*	*3 829*	*70001*
22.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,82917	8 197	6797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,82917*	*2 681*	*2223*
22.3		материалы, изделия и конструкции			172	15910
22.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,85	607	1123
22.3.2	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	5,55	2 669	14813
23	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**м^3**	**0,333**	**11 917**	**3968**
24	**212-101-2009** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**3,996**	**37 332**	**149179**
25	**6103-0101-0105** *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м^3**	**8,14**	**20 145**	**163980**
		из них				
25.1		затраты на труд рабочих			13 998	113944
		в том числе оплата труда рабочих			6 968	56720
25.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,791184	4 596	113940
25.2		машины и механизмы			3 291	26788
		в том числе оплата труда машинистов			660	5372
25.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,4751634	64	94
25.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,8725256	13 623	25509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,8725256*	*2 681*	*5020*
25.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0237362	11 490	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0237362*	*2 681*	*64*
25.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0342857	12 694	435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0342857*	*3 829*	*131*
25.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0571428	8 197	468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0571428*	*2 681*	*153*
25.3		материалы, изделия и конструкции			2 856	23248
25.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,017908	122 966	2202
25.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002035	64 705	132
25.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0230362	36	1
25.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	3,64672	2 667	9726
25.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,2792	2 146	4891
25.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4652	861	1262
25.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,717948	7 006	5030

1	2	3	4	5	6	7
26	**212-101-2301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (ленточный фундамент)**	**м³**	**8,2621**	**38 381**	**317108**
27	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**3,671436**	**374 309**	**1374252**
28	**1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**3,946494**	**641 520**	**2531755**
		из них				
28.1		затраты на труд рабочих			529 238	2088635
		в том числе оплата труда рабочих			263 489	1039858
28.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	387,8614303	5 385	2088634
28.2		машины и механизмы			105 054	414595
		в том числе оплата труда машинистов			28 692	113233
28.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,2786641	20	26
28.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	25,5732811	13 196	337465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,5732811*	*3 829*	*97920*
28.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,6884349	55	258
28.2.4	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,5802594	5 951	21306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5802594*	*2 681*	*9599*
28.2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	116,3584291	306	35606
28.2.6	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,1311068	9 163	19527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1311068*	*2 681*	*5714*
28.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,2622135	96	409
28.3		материалы, изделия и конструкции			7 228	28525
28.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	10,2608844	480	4925
28.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,973247	251	495
28.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0848496	272 284	23103
29	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**1,271209**	**374 933**	**476618**
30	**214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**2,675285**	**407 954**	**1091393**

Итого		43606470
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 6,7 %	2921633	
Итого :		46528103
Сметная прибыль 5 %		2326405
Непредвиденные работы 3 %		1395843
Итого :		50250351
в том числе на II квартал 2024 г., доля-30 %		15075105
в том числе на III квартал 2024 г., доля-70 %		35175246
в том числе на II квартал 2024 г., доля-30 % , К=1,0368		15629869
в том числе на III квартал 2024 г., доля-70 %, К=1,0557		37134507
Итого :		52764376

1	2	3	4	5	6	7
	Уменшающий коэффициент К= 0.98					51709088
	НДС 12 %					6205091
	Итого по акту :					**57914179**

Заказчик :

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель Булеков Н.Б. _____

Заместитель руководителя Калимов К.Т. _____

Производственно-технический сектор. Главный специалист

Куанышов Р. _____

Технадзор : ТОО "Стройнадзор" Директор Хасанов А.С. _____

Подрядчик :

ТОО "Еламан Ойл"

Елеманов А.С. _____

Авторский надзор : ТОО "ЭДЕМСТРОЙ" - Эксперт

Кенжалыев Н.Д. _____