Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Инвестор : ТОО «Stroy System Group»
Генеральный подрядчик: ТОО «BEDEL Engineering»
Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»
Авторский надзор: ТОО «Grand «Structure Engineering»
Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (18 этап)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «BEDEL Engineering»

_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : **ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (18 этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Б.Майлина города Кентау,Туркестанской области (18 этап)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-079 от 10.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1313: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2		90,951608	449,0	449,0	40 837,0	40 838,0			40 837,0
				м^3		0,0	131,0	0,0	11 915,0			
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		2,812936	8 482,0	0,0	23 859,0	0,0			23 859,0
				м^3		8 482,0	0,0	23 859,0	0,0			
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		9,376454	3 604,0	0,0	33 793,0	0,0			33 793,0
				м^3 грунта		3 604,0	0,0	33 793,0	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		84,38809	87,0	87,0	7 342,0	7 342,0			7 342,0
				м^3 грунта		0,0	22,0	0,0	1 857,0			
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		84,38809	86,0	86,0	7 257,0	7 257,0			7 257,0
				м^3 грунта		0,0	21,0	0,0	1 772,0			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		84,38809	571,0	220,0	48 186,0	18 565,0			48 186,0
				м^3 уплотненного грунта		351,0	70,0	29 620,0	5 907,0			
7	7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,015627	1 297 852,0	439 346,0	20 282,0	6 866,0			20 282,0
				км		858 506,0	110 257,0	13 416,0	1 723,0			
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		15,783698	1 828,0		28 853,0		28 853,0		28 853,0
				м								
9	9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм		0,023441	1 226 869,0	408 551,0	28 759,0	9 577,0			28 759,0
				км		818 318,0	108 002,0	19 182,0	2 532,0			
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		23,675547	133,0		3 149,0		3 149,0		3 149,0
				м								
11	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		0,781371	4 729,0	132,0	3 695,0	103,0	516,0		3 695,0
				шт.		3 936,0	0,0	3 075,0	0,0			
12	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		0,781371	4 864,0		3 801,0		3 801,0		3 801,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		0,781371	4 480,0	303,0	3 501,0	237,0			3 501,0
				шт.		4 177,0	2,0	3 264,0	2,0			
14	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		0,781371	1 859,0		1 453,0		1 453,0		1 453,0
				шт.								
15	15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		39,06856	350,0	2,0	13 674,0	78,0	273,0		13 674,0
				м трубопровода		341,0	0,0	13 322,0	0,0			
16	16	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм		0,039069	246 477,0	0,0	9 630,0	0,0	385,0		9 630,0
				км		236 628,0	0,0	9 245,0	0,0			
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,6837	4 207,0		2 876,0		2 876,0		2 876,0
				$м^3$								
18	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		0,195343	23 523,0	10 169,0	4 595,0	1 987,0	162,0		4 595,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	2 446,0	526,0			
19	19	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,001588	3 430 876,0	1 189 744,0	5 449,0	1 889,0	301,0		5 449,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	3 258,0	476,0			
20	20	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,097671	3 617,0		353,0		353,0		353,0
				м								
21	21	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		0,117206	3 800,0		445,0		445,0		445,0
				м								
22	22	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных		0,195343	67 441,0	500,0	13 174,0	97,0	11 443,0		13 174,0
				шт.		8 362,0	156,0	1 633,0	30,0			
23	23	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене		0,195343	2 693,0	0,0	526,0	0,0			526,0
				шт.		2 693,0	0,0	526,0	0,0			
24	24	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта		0,195343	5 692,0		1 112,0		1 112,0		1 112,0
				шт.								
25	25	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм		0,390686	8 401,0	245,0	3 282,0	95,0	525,0		3 282,0
				шт.		6 813,0	80,0	2 662,0	31,0			
26	26	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		0,390686	34 250,0		13 381,0		13 381,0		13 381,0
				шт.								
27	27	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017		1,172057	1 611,0		1 888,0		1 888,0		1 888,0
				шт.								
28	28	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих		0,269573	139 683,0	9 987,0	37 655,0	2 692,0	12 083,0		37 655,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	22 879,0	897,0			
29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,195343	23 205,0		4 533,0		4 533,0		4 533,0
				шт.								
30	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,195343	16 303,0		3 185,0		3 185,0		3 185,0
				шт.								
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,195343	16 303,0		3 185,0		3 185,0		3 185,0
				шт.								
32	32	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,195343	33 097,0		6 465,0		6 465,0		6 465,0
				шт.								
33	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,195343	5 952,0		1 163,0		1 163,0		1 163,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
34	34	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,195343	5 806,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
				шт.								
35	35	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,003337	1 145 676,0		3 823,0		3 823,0		3 823,0
				т								
36	36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)		0,195343	23 192,0		4 530,0		4 530,0		4 530,0
				комплект								
37	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		0,920065	3 667,0	8,0	3 374,0	8,0	2 609,0		3 374,0
				$м^2$		823,0	3,0	757,0	3,0			
38	38	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба		0,029301	45 461,0	2 585,0	1 332,0	76,0	612,0		1 332,0
				$м^3$		22 020,0	534,0	645,0	16,0			
39	39	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,105485	37 694,0	15,0	3 976,0	2,0	2 428,0		3 976,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 546,0	0,0			
40	40	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным.Разборка		2,344114	3 707,0	1 847,0	8 690,0	4 330,0			8 690,0
				$м^3$		1 860,0	406,0	4 360,0	952,0			
41	41	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы		11,720568	5 179,0	2 289,0	60 701,0	26 829,0	27 051,0		60 701,0
				$м^3$		582,0	480,0	6 821,0	5 626,0			
42	42	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$		39,06856	2 178,0	295,0	85 091,0	11 525,0	69 972,0		85 091,0
				$м^2$		92,0	48,0	3 594,0	1 875,0			
43	43	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303		39,06856	920,0	0,0	35 943,0	0,0	34 693,0		35 943,0
				$м^2$		32,0	0,0	1 250,0	0,0			
44	44	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,000273	1 767 559,0	178 661,0	483,0	49,0	18,0		483,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	417,0	14,0			
45	45	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,000273	3 232 505,0	57 695,0	884,0	16,0	573,0		884,0
				км		1 078 823,0	267,0	295,0	0,0			
46	46	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,117206	1 453,0		170,0		170,0		170,0
				м								
47	47	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,156274	367,0		57,0		57,0		57,0
				м								
48	48	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,РN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		0,781371	5 964,0		4 660,0		4 660,0		4 660,0
				шт.								
49	49	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		0,781371	2 244,0	80,0	1 753,0	62,0	21,0		1 753,0
				шт.		2 137,0	26,0	1 670,0	20,0			
50	50	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		0,781371	4 018,0		3 140,0		3 140,0		3 140,0
				шт.								
51	51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,104313	37 694,0	15,0	3 932,0	2,0	2 401,0		3 932,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	1 529,0	0,0			
52	52	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		0,781371	1 084,0		847,0		847,0		847,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	0,390686	2 393,0 2 099,0	66,0 0,0	935,0 820,0	26,0 0,0	89,0		935,0
54	54	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	0,390686	4 729,0 3 936,0	132,0 0,0	1 848,0 1 538,0	52,0 0,0	258,0		1 848,0
55	55	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,390686	4 864,0		1 900,0		1 900,0		1 900,0
56	56	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,390686	4 864,0		1 900,0		1 900,0		1 900,0
57	57	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,390686	2 149,0		840,0		840,0		840,0
58	58	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	0,195343	2 362,0		461,0		461,0		461,0
59	59	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,390686	7 374,0 6 926,0	448,0 7,0	2 881,0 2 706,0	175,0 3,0			2 881,0
60	60	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	0,390686	4 315,0		1 686,0		1 686,0		1 686,0
61	61	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	км	0,000117	2 997 596,0 2 167 027,0	579 298,0 163 173,0	351,0 254,0	68,0 19,0	29,0		351,0
62	62	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм	км	0,000117	7 540 272,0 1 360 486,0	399 923,0 76 261,0	884,0 159,0	47,0 9,0	677,0		884,0
63	63	241-417-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3	м	0,117206	47 888,0		5 613,0		5 613,0		5 613,0
64	64	6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,000117	8 597 634,0 5 158 729,0	2 941 841,0 772 563,0	1 008,0 605,0	345,0 91,0	58,0		1 008,0
65	65	6301-0202-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм	км	0,000117	2 802 743,0 809 434,0	237 737,0 67 857,0	328,0 95,0	28,0 8,0	206,0		328,0
66	66	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20	м	0,117206	266 806,0		31 271,0		31 271,0		31 271,0
67	67	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,010549	45 461,0 22 020,0	2 585,0 534,0	480,0 232,0	28,0 6,0	220,0		480,0
68	68	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,000025	367 638,0		9,0		9,0		9,0
69	69	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000039	335 822,0		13,0		13,0		13,0
70	70	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,293014	1 092,0		320,0		320,0		320,0
71	71	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	0,195343	5 077,0 4 282,0	82,0 27,0	992,0 836,0	16,0 5,0	139,0		992,0
72	72	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,195343	22 797,0		4 453,0		4 453,0		4 453,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм		0,002035	3 430 876,0	1 189 744,0	6 984,0	2 422,0	386,0		6 984,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	4 176,0	611,0			
74	74	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм		0,097671	6 748,0		659,0		659,0		659,0
				м								
75	75	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,039069	1 453,0		57,0		57,0		57,0
				м								
76	76	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		0,195343	1 065,0		208,0		208,0		208,0
				шт.								
77	77	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих		0,337943	139 683,0	9 987,0	47 205,0	3 375,0	15 148,0		47 205,0
				$м^3$		84 873,0	3 329,0	28 682,0	1 125,0			
78	78	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		0,195343	23 205,0		4 533,0		4 533,0		4 533,0
				шт.								
79	79	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		0,195343	5 806,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
				шт.								
80	80	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		0,390686	16 303,0		6 369,0		6 369,0		6 369,0
				шт.								
81	81	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		0,195343	33 097,0		6 465,0		6 465,0		6 465,0
				шт.								
82	82	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		0,195343	5 952,0		1 163,0		1 163,0		1 163,0
				шт.								
83	83	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		0,195343	23 192,0		4 530,0		4 530,0		4 530,0
				комплект								
84	84	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка		0,003337	1 145 676,0		3 823,0		3 823,0		3 823,0
				т								
85	85	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,001869	383,0	7,0	1,0	0,0			1,0
				$м^2$		204,0	2,0	0,0	0,0			
86	86	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,001869	493,0	9,0	1,0	0,0			1,0
				$м^2$		350,0	2,0	1,0	0,0			
87	87	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм		0,013674	1 038 281,0	351 476,0	14 197,0	4 806,0			14 197,0
				км		686 805,0	88 205,0	9 391,0	1 206,0			
88	88	1215-0101-0313 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие		0,390686	4 294,0	15,0	1 678,0	6,0			1 678,0
				шт.арматуры		4 279,0	6,0	1 672,0	2,0			
89	89	1216-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и камеры.Замена люков		0,195343	17 556,0	809,0	3 429,0	158,0	70,0		3 429,0
				люк		16 387,0	265,0	3 201,0	52,0			
			ИТОГО по смете Э1313: Наружные сети водоснабжения [6-1]					766 467,0	152 074,0	354 956,0	0,0	766 467,0
								259 432,0	39 311,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					766 467,0	152 074,0	354 956,0	0,0	766 467,0
								259 432,0	39 311,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					45 222		
			Итого с общеплощадочными затратами									811 689
			Сметная прибыль 5%		**5%**					40 584		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					40 584		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО «Strov System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140001791 3
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажикратов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Бердалиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)