Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЕламанОйл», Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау ул.Северная Промышленная зона, 51.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Елеманов Аскар Сагингалиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту)
по объекту: **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр. Оркен-2, ул. 40-я»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Городской отдел строительства", 60027, Атырау, Атырауская область, г.Атырау, М.Утемисов, 72, Руководитель Булеков Нурболат Багитжанович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: : **ТОО «ТМК» лицензия №001372 от 17.03.2008 г.**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "ЭДЕМСТРОЙ", № 0001798
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ "Городской отдел строительства", №74 от 28.05.2024 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди**
Площадь участка	га	0.336	0.336	0.336	0.336
Футбольная площадка	м2	1039.00	1039.00	1039.00	1039.00

Комбинированная площадка (баскетбольная + волейбольная)	м2	525.0	525.0	525.0	525.0
Игровая площадка	м2	298.00	298.00	298.00	298.00
Спортивная площадка	м2	796.50	796.50	796.50	796.50

Основные показатели электроснабжения территории

Наименование	Ед. изм.	Величины
Категория электроснабжения		III
Расчетная мощность	кВт	2,72
Напряжение сети	В	220
Расчетный ток	А	13,81
Протяженность ВЛ-0,22кВ	м	4
Протяженность КЛ-0,22кВ	м	191

Наименование	Ед. изм.	Площадь, $м^2$
Тротуар, (покрытие брусчатка) с бордюром из бортового камня БР. 100.20.8 =135.0 м	$м^2$	709,5
Площадки (3; 4) Коврик резиновый (прямой h-30мм) разм. 0,5х0,5м, БР. 100.20.8=195.0пм	$м^2$	1094,50 4378 шт
Комбинированный (волейболн.+ баскетбольн.) площадки (2) Синтетическое рулонное REGUPOL (цветной), Цементобетон с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 =64.0 м	$м^2$	525,0
Футбольная площадка (1), Искусственный газон (1м2 ворс - 13.000), высота ворса - 5.0см	$м^2$	1039,0
Тротуар, (покрытие брусчатка) с бордюром из бортового камня БР. 100.20.8 =33.8 м (вне участка)	$м^2$	59,15

Ведомость Архитектурных форм и переносных изделий

1.	Урна, модель У-1"	9 шт	8601-0303-0701
2.	Скамья без спинки	17 шт	8601-0302-0307
3.	Скамья детская "Пожарная машина"	3 шт	8601-0302-0404
4.	Качалка "Ванька- встанька"	1 шт	8601-0104-0202
5.	Качалка-балансир "Двойная"	1 шт	8601-0104-0106
6.	Качели подвесные "Гнездо	1 шт	8601-0104-0410
7.	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	1 шт	8601-0104-0206
8.	Игровой модуль "Песочница Домик"	1 шт	8601-0109-0306
9.	Детский игровой комплекс (9,740м х 8,910м х 4,320м)	1 шт	8601-0113-0108
10.	Гимнастический комплекс для детей старших классов	1шт	8601-0201-0105
11.	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	1 шт	8601-0201-0111
12.	Гимнастический комплекс для детей младших классов	1 шт	8601-0201-0104
13.	Детский спортивный комплекс (3,700м х 2,660м х 2,060м)	1шт	8601-0201-0103
14.	Детский спортивный комплекс (2,66м х 2,66м х 2,2м)	1 шт	8601-0201-0109
15.	Брусья параллельные	2 шт	8601-0213-0201
16.	Турник разновысокий	1 шт	8601-0202-0101
17.	Двухсекционный турник с лестницей	1 шт	8601- 0202-0102
18.	Тренажерный комплекс комбинированный	1 шт	8601-0216-0301
19.	Тренажер "Жим ногами"	1 шт	8601-0216-0101
20.	Спортивный комплекс (4,91м х 1,196м х 2,100м)	1 шт	8601-0201-0121

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Вертикальная планировка

Система вертикальной планировки принята сплошная с частичным изменением существующего рельефа. Проектные отметки зданий, сооружений и дорог определены в результате вариантных проработок организации рельефа. Общий уклон территории в северном и южном направлении.

Водоотвод проезжей части запроектирован открытым способом, путем придания уклонов на проезжей части, образованным проезжей частью и бордюром со сбросом воды в пониженные места по рельефу. На территории предусматриваются такие элементы благоустройства, устройство пешеходных дорожек (тротуаров), ограждение, установка скамеек, урн, спортивная и игровая площадка. Для удобства пешеходов предусмотрены тротуары:

Конструкция тротуара и пешеходной дорожки:

-Тротуарная брусчатка -5см

- ПГС (отсев). -7см
- Щебень фракции 10-40мм -10см.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий предусматривается озеленение. На участках свободных от застройки и инженерных сетей производится посадка зеленых насаждений: деревьев, кустарников.

При размещении здания и сооружений на участке было предусмотрено:

- разделение пешеходных и транспортных потоков на участке;
- обеспечены удобные пути движения ко всем доступным МГН функциональным зонам и участкам, а также входам и элементам благоустройства;

Для отдыха на свежем воздухе для взрослых и детей предусмотрены малые архитектурные формы по УСН РК 8.02-03-2021. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.

Ограждение металлические. См чертеж АС.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружное электроосвещение

В данном проекте предусматривается наружное электроосвещение футбольного поля открытого типа и детскую игровую площадку расположенного в г.Атырау, в мкр. Оркен-2, ул. 40-я.

Электроснабжение освещение осуществляется по воздушной линий ВЛ-0,22КВ от существующей ВЛ-0,4кВ. Для прокладки принять провод марки СИП.

Управление наружными освещениями предусматриваются от проектируемого щита наружного освещения устанавливаемая в проектируемой концевой опоре ВЛ-0,22кВ. От проектируемого щита наружного освещения до проектируемых опор освещение предусматривается кабельной вставкой в траншее. Для прокладки принят кабель марки АВБбШв.

При прокладке кабельных линии 0,22кВ непосредственно в земле кабель должен прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли.

Электроосвещение

Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов».

Освещения футбольной площадки принята светодиодными прожекторами марки TEKSAN YH-014 мощностью 300 Вт которые устанавливаются на металлическом ограждении футбольного поля, для спортивной и игровой площадки принята светодиодные светильники марки VARTON Omni-R мощностью на 40 Вт на стойках типа ОП1-3,5-1,0.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2024 г;**
(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2024 г;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц:_ 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _95_% и фактически применено 80_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырау Жарык» _____

Техническое условие на электроснабжение №27-6564 от 12.09.2024 г.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата);

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр. Оркен-2, ул. 40-я»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЕламанОйл» _____ **Елеманов А.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати