Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области"

и его адрес: - н.п. Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2024 года

Код		Договор / Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		89	29.06.2023г		036-028-431	ТОО "AЭS and Limited"	
		01	13.07.2023г.				
		02	15.12.2023г.				
		03	03.02.2024г.				
		04	24.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**428 255 000,00**								45 884 464,29	
Акт №4 №02-01-01 Подземный газопровод высокого давления		98 539 229,73							11824707,57	110 363 937,30
Акт №5 №02-02-01 Установка газорегуляторных пунктов. Установка ГРПШ на газопроводах высокого давления		1 600 003,17							192000,38	1 792 003,55
Акт №6 №02-02-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого давления. Молние защита		209 110,03							25093,20	234 203,23
Акт №7 №02-03-01 Газопроводы среднего давления		17 374 984,65							2084998,16	19 459 982,81
Акт №8 №02-04-01 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах среднего давления. Установка ГРПШ		2 960 499,26							355259,91	3 315 759,17
Акт №9 №02-04-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах среднего давления. Молние защита		418 219,08							50186,29	468 405,37

Акт №10 №02-05-01 Газопроводы низкого давления		173 540 811,22							20824897,35	194 365 708,57
За отчетный период	**330 000 000,00**	**294 642 857,14**							**35 357 142,86**	**330 000 000,00**
К оплате	**330 000 000,00**								**35 357 142,86**	**330 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140013213

Руководитель _____ **Ербол Г.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Жамбылагрогазпроект"
БИН: 990340005441

Главный инженер _____ **Сарттаров П.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН/ИИН: 040240007586

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Абиев Д.Т./ Маженов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шяменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №02 от 15 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №03 от 03 февраля 2024г. Дополнительное соглашение №04 от 27 июня 2024г.**

Акт выполненных работ №4 от 27.06.2024г.

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	3368,2	209,77	209,77	706547,31	706547,31		118695,37	891259,40	
						0,00	48,95	0,00	164873,39		66016,72		
2	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	288,7	6979,04	247,06	2014848,85	71326,23	1510680,49	447658,22	2659507,29	
						1499,28	66,98	432842,14	19337,13		197000,22		
3	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м)	м³	866,2	1131,67	0,00	980252,55	0,00		705779,76	1820916,97	
						1131,67	0,00	980252,55	0,00		134884,66		
4	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	2212,5	45,97	45,97	101708,63	101708,63		21063,00	132595,13	
						0,00	13,22	0,00	29249,25		9823,50		
5	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	2212,5	235,38	114,19	520778,25	252645,38		273088,88	857365,88	
						121,19	50,24	268132,88	111156,00		63498,75		
6	12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5339	7,51	0,83	40095,89	4431,37		27122,12	72610,40	
						6,68	0,38	35664,52	2028,82		5392,39		
7	13	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5339	17,00		90763,00		90763,00		98024,04	
											7261,04		
8	16	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака	знак	1	3463,63	0,00	3463,63	0,00	950,69	2286,78	6210,44	
						2512,94	0,00	2512,94	0,00		460,03		
9	17	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152037,00		1520,37		1520,37		1642,00	
											121,63		
10	18	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	1	911,69	440,33	911,69	440,33		693,25	1733,34	
						471,36	228,89	471,36	228,89		128,40		
11	19	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1401-XR)	шт.	1	12665,00		12665,00		12665,00		13678,20	
											1013,20		
12	20	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)		1	303111,67	175656,55	303111,67	175656,55		167900,00	508692,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	20	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	1	303111,67	175656,55	303111,67	175656,55		167900,00	508692,60	
						127455,12	57050,37	127455,12	57050,37		37680,93		
13	21	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0859	470485,00		40414,66		40414,66		43647,83	
											3233,17		
14	22	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00136	486132,00		661,14		661,14		714,03	
											52,89		
15	23	217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,001824	477252,00		870,51		870,51		940,15	
											69,64		
16	24	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	0,002	21256,00		42,51		42,51		45,91	
											3,40		
17	25	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,05	180647,00		9032,35		9032,35		9754,94	
											722,59		
18	102	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	1,351	557562,77	258252,62	753267,30	348899,29		505949,59	1359954,25	
						299310,15	78972,75	404368,01	106692,19		100737,36		
19	103	241-202-0110 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х12,3 мм	м	1364,51	4670,00		6372261,70		6372261,70		6882042,64	
											509780,94		
20	104	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	3,988	670660,79	330979,31	2674595,23	1319945,49		1705769,05	4730793,43	
						339681,48	92364,42	1354649,74	368349,31		350429,15		
21	105	241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	4027,88	9847,00		39662534,36		39662534,36		42835537,11	
											3173002,75		
22	106	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,053	670660,79	330979,31	35545,02	17541,90		22669,45	62871,63	
						339681,48	92364,42	18003,12	4895,31		4657,16		
23	107	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	53,53	5157,00		276054,21		276054,21		298138,55	
											22084,34		
24	108	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,172	1462224,97	1075346,10	251502,69	184959,53		110864,01	391356,04	
						386878,87	264190,03	66543,17	45440,69		28989,34		
25	109	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	173,72	10266,00		1783409,52		1783409,52		1926082,28	
											142672,76		
26	110	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	58	8247,32	4660,45	478344,56	270306,10	150553,50	113592,42	639291,66	
						991,12	987,15	57484,96	57254,70		47354,68		
27	111	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	58,58	5157,00		302097,06		302097,06		326264,82	
											24167,76		
28	112	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	139	16177,69	7570,32	2248698,91	1052274,48	1029005,88	349566,93	2806126,44	
						1204,45	1335,82	167418,55	185678,98		207860,60		
29	113	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	140,39	10266,00		1441243,74		1441243,74		1556543,24	
											115299,50		
30	128	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении(муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	8	1706,75	250,38	13654,00	2003,04		11545,04	27214,96	
						1456,37	1,34	11650,96	10,72		2015,92		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	129	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	5260,00		15780,00		15780,00		17042,40	
											1262,40		
32	130	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	2409,00		12045,00		12045,00		13008,60	
											963,60		
33	131	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении(муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	18	2782,32	366,77	50081,76	6601,86		43130,34	100669,14	
						2415,55	4,78	43479,90	86,04		7457,04		
34	132	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	14118,00		84708,00		84708,00		91484,64	
											6776,64		
35	133	241-209-1617 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм	шт.	1	32815,00		32815,00		32815,00		35440,20	
											2625,20		
36	134	241-213-0312 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9135,00		9135,00		9135,00		9865,80	
											730,80		
37	135	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	4218,00		42180,00		42180,00		45554,40	
											3374,40		
38	136	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3180,84	446,51	9542,52	1339,53		8148,24	19106,01	
						2734,33	9,19	8202,99	27,57		1415,25		
39	137	241-210-0413 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x160 мм	шт.	2	6978,00		13956,00		13956,00		15072,48	
											1116,48		
40	138	241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	7875,00		7875,00		7875,00		8505,00	
											630,00		
41	139	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км	14,814	545221,20	447822,80	8076906,86	6634046,95	137931,67	2617054,42	11549478,22	
						88087,50	106045,35	1304928,23	1570955,81		855516,94		
42	141	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1251	1647,74	42,75	2061322,74	53480,25	107736,12	1159064,01	3478017,69	
						1518,87	0,00	1900106,37	0,00		257630,94		
43	142	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1251	224,51	0,00	280862,01	0,00		171324,45	488365,38	
						224,51	0,00	280862,01	0,00		36178,92		
			ИТОГО по акту					71818106,20	11204154,22	53148922,48	8582965,33	86833165,56	
								7465029,52	2723315,17	0,00	6432094,03		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		2 518 161,80						2 518 161,80	
			Итого с временными									89 351 327,36	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		634 394,42						634 394,42	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			4 345 708,00						4 345 708,00	
			Итого									94 331 429,79	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		1 799 714,44						1 799 714,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО сметная стоимость									**96 131 144,22**	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	**1,079**								**103 725 504,61**	
			ИТОГО в текущих ценах									**103 725 504,61**	
			Договорная скидка	**0,95000000347**								**5 186 274,87**	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									**98 539 229,74**	
			НДС	**12%**								**11 824 707,57**	
			ВСЕГО с НДС									**110 363 937,30**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатулы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Ғ.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Абиев Д.Т./Маженов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-05 Газопроводы низкого давления**

Договор подряда (контракт) **№89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №02 от 15 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №03 от 03 февраля 2024г. Дополнительное соглашение №04 от 27.06.2024г.**

Акт выполненных работ №10 от 27.06.2024г.

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-05-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	5880,1	209,77	209,77	1233468,58	1233468,58		207214,72	1555933,26	
						0,00	48,95	0,00	287830,90		115249,96		
2	2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (вытесняемый грунт вывозится за территорию поселка по распоряжению Заказчика - указано в ПОСе)	м³	3068	256,99	245,96	788445,32	754605,28	1994,20	155210,12	1019158,92	
						10,38	59,89	31845,84	183742,52		75503,48		
3	3	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	106766,4	27,00		2882692,80			230615,42	3113308,22	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	70	2860,04	0,00	200202,80	0,00		144146,10	371896,70	
						2860,04	0,00	200202,80	0,00		27547,80		
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	767	6979,04	247,06	5352923,68	189495,02	4013480,90	1189310,20	7065611,67	
						1499,28	66,98	1149947,76	51373,66		523377,79		
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м)	м³	2301	1131,67	0,00	2603972,67	0,00		1874854,80	4837139,19	
						1131,67	0,00	2603972,67	0,00		358311,72		
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	5810,1	45,97	45,97	267090,30	267090,30		55312,15	348199,29	
						0,00	13,22	0,00	76809,52		25796,84		
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	5810,1	235,38	114,19	1367581,34	663455,32		717140,64	2251471,85	
						121,19	50,24	704126,02	291899,42		166749,87		
9	9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	Траншеи. Водоотлив (осуществляется по всей трассе газопровода включая высокое и среднее давление)	м³	10737,7	1624,71	1624,71	17445648,57	17445648,57		8883299,21	28435255,01	
						0,00	1149,03	0,00	12337939,43		2106307,23		
10	10	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака	знак	3	3463,63	0,00	10390,89	0,00	2852,07	6860,34	18631,32	
						2512,94	0,00	7538,82	0,00		1380,09		
11	11	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,03	152037,00		4561,11		4561,11		4926,00	
											364,89		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	3	911,69	440,33	2735,07	1320,99		2079,75	5200,02	
						471,36	228,89	1414,08	686,67		385,20		
13	13	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1401-XR)	шт.	3	12665,00		37995,00		37995,00		41034,60	
											3039,60		
14	14	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	3	303111,67	175656,55	909335,01	526969,65		503700,00	1526077,80	
						127455,12	57050,37	382365,36	171151,11		113042,79		
15	15	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,2577	470485,00		121243,98		121243,98		130943,50	
											9699,52		
16	16	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00408	486132,00		1983,42		1983,42		2142,09	
											158,67		
17	17	217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,005472	477252,00		2611,52		2611,52		2820,44	
											208,92		
18	18	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	0,006	21256,00		127,54		127,54		137,74	
											10,20		
19	19	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,15	180647,00		27097,05		27097,05		29264,81	
											2167,76		
20	20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	15	6850,96	1133,74	102764,40	17006,10	8879,55	89198,55	207319,95	
						5125,25	380,83	76878,75	5712,45		15357,00		
21	21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	2,4	3227,26	236,55	7745,42	567,72	6268,51	1013,59	9459,74	
						378,83	70,46	909,19	169,10		700,73		
22	22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,68	48348,19	1342,79	81224,96	2255,89	68560,51	10267,76	98812,14	
						6195,57	520,65	10408,56	874,69		7319,42		
23	23	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,15	152037,00		22805,55		22805,55		24629,99	
											1824,44		
24	24	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)	т	0,5166	449500,00		232211,70		232211,70		250788,64	
											18576,94		
25	25	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	12783	7,51	0,83	96000,33	10609,89		64937,64	173848,80	
						6,68	0,38	85390,44	4857,54		12910,83		
26	26	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	12783	17,00		217311,00		217311,00		234695,88	
											17384,88		
27	29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	72	11233,49	3174,99	808811,28	228599,28	214596,72	442063,44	1350944,64	
						5077,99	1123,80	365615,28	80913,60		100069,92		
28	30	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012	шт.	72	1345,00		96840,00		96840,00		104587,20	
											7747,20		
29	31	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм (сегмент трубы L=0,5 м)	м	36	6560,00		236160,00		236160,00		255052,80	
											18892,80		
30	32	241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	72	381,00		27432,00		27432,00		29626,56	
											2194,56		
31	33	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	23,1	3752,78	0,00	86689,22	0,00		62416,20	161033,80	
						3752,78	0,00	86689,22	0,00		11928,38		
32	34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	5,285	50217,54	1688,06	265399,70	8921,40	215001,41	39586,34	329384,93	
						7848,04	383,08	41476,89	2024,58		24398,89		
33	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		15,715	1242,92	0,00	19532,49	0,00		14063,35	36283,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		1242,92	0,00	19532,49	0,00		2687,74		
34	36	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,364	33243,55	14836,07	12100,65	5400,33	606,06	5364,67	18862,54	
						16742,48	4617,09	6094,26	1680,62		1397,22		
35	37	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	91	1801,00		163891,00		163891,00		177002,28	
											13111,28		
36	38	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,15995	471425,00		75404,43		75404,43		81436,78	
											6032,35		
37	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00875	399352,00		3494,33		3494,33		3773,88	
											279,55		
38	40	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	2,1	930,00		1953,00		1953,00		2109,24	
											156,24		
39	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	28,35	112,56	3,09	3191,08	87,60	1353,71	1214,51	4757,98	
						61,72	0,37	1749,76	10,49		352,39		
40	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	28,35	188,55	4,51	5345,39	127,86	3171,23	1426,29	7313,45	
						72,18	0,74	2046,30	20,98		541,77		
41	43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	3,96	3752,78	0,00	14861,01	0,00		10699,92	27605,79	
						3752,78	0,00	14861,01	0,00		2044,86		
42	44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,512	50217,54	1688,06	75928,92	2552,35	61510,34	11325,36	94234,62	
						7848,04	383,08	11866,24	579,22		6980,34		
43	45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	2,088	1242,92	0,00	2595,22	0,00		1868,55	4820,88	
						1242,92	0,00	2595,22	0,00		357,11		
44	46	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,17496	33243,55	14836,07	5816,29	2595,72	291,31	2578,58	9066,46	
						16742,48	4617,09	2929,26	807,81		671,59		
45	47	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	32,4	2431,00		78764,40		78764,40		85065,55	
											6301,15		
46	48	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,02742	471425,00		12926,47		12926,47		13960,59	
											1034,12		
47	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0015	399352,00		599,03		599,03		646,95	
											47,92		
48	50	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,36	930,00		334,80		334,80		361,58	
											26,78		
49	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,86	112,56	3,09	547,04	15,02	232,07	208,20	815,65	
						61,72	0,37	299,96	1,80		60,41		
50	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	4,86	188,55	4,51	916,35	21,92	543,64	244,51	1253,73	
						72,18	0,74	350,79	3,60		92,87		
51	53	1122-1501-0103 РСНБ РК 2022	Коммуникации. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 $м^2$	м	6	12251,64	1726,67	73509,84	10360,02	49215,54	17514,18	98305,92	
						2322,38	626,14	13934,28	3756,84		7281,90		
52	54	241-702-0403 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011 DN/ID 120, 3,4,5 группы по несущей способности	м	6	380433,00		2282598,00		2282598,00		2465205,84	
											182607,84		
53	55	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022	Заделка монтажной пеной	м	0,5	254,79	0,13	127,40	0,07		118,44	265,50	
						254,66	0,06	127,33	0,03		19,66		
54	56	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00		1957,00		1957,00		2113,56	
											156,56		
55	57	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,115	1697801,82	317618,66	195247,21	36526,14	77595,61	95583,28	314096,93	
						705438,72	134115,78	81125,45	15423,31		23266,44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,297	2857421,82 705438,72	317618,66 134115,78	848654,28 209515,30	94332,75 39832,39	544806,24	246854,21 87640,68	1183149,17	
57	59	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,004	8531433,86 927987,84	557038,98 221461,54	34125,74 3711,95	2228,16 885,85	28185,63	4551,82 3094,20	41771,76	
58	60	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3997,00		7994,00		7994,00	639,52	8633,52	
59	61	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	15	600,00		9000,00		9000,00	720,00	9720,00	
60	62	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	516,00		1032,00		1032,00	82,56	1114,56	
61	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	57	112,56 61,72	3,09 0,37	6415,92 3518,04	176,13 21,09	2721,75	2441,88 708,51	9566,31	
62	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	57	188,55 72,18	4,51 0,74	10747,35 4114,26	257,07 42,18	6376,02	2867,67 1089,27	14704,29	
63	65	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	230	2904,40 2490,42	110,31 18,43	668012,00 572796,60	25371,30 4238,90	69844,10	565494,10 98681,50	1332187,60	
64	66	242-209-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШЦ.П. 025.040.02)	шт.	230	11648,00		2679040,00		2679040,00	214323,20	2893363,20	
65	67	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею	км	0,984	521116,52 285465,00	235651,52 77358,43	512778,66 280897,56	231881,10 76120,70		353448,08 69298,14	935524,88	
66	68	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	993,84	352,00		349831,68		349831,68	27986,53	377818,21	
67	69	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км	4,965	527712,99 288056,25	239656,74 77715,70	2620095,00 1430199,28	1189895,71 385858,45		1797897,15 353439,38	4771431,53	
68	70	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5014,65	1297,00		6504001,05		6504001,05	520320,08	7024321,13	
69	71	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км	4,978	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	2775547,47 1489965,93	1285581,54 393126,35		1864261,35 371184,72	5010993,54	
70	72	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	5027,78	2619,00		13167755,82		13167755,82	1053420,47	14221176,29	
71	73	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	1,228	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	684687,08 367552,86	317134,22 96978,54		459886,09 91565,86	1236139,03	
72	74	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1240,28	3894,00		4829650,32		4829650,32	386372,03	5216022,35	
73	75	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,628	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	421174,98 213319,97	207855,01 58004,86		268611,58 55182,93	744969,49	
74	76	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	634,28	8241,00		5227101,48		5227101,48	418168,12	5645269,60	
75	77	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км	0,118	521116,52 285465,00	235651,52 77358,43	61491,75 33684,87	27806,87 9128,29		42385,03 8310,14	112186,92	
76	78	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	119,18	539,00		64238,02		64238,02	5139,04	69377,06	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	79	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,07	557562,77	258252,62	39029,39	18077,68		26215,00	70463,94	
						299310,15	78972,75	20951,71	5528,09		5219,55		
78	80	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	70,7	2542,00		179719,40		179719,40		194096,95	
											14377,55		
79	81	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км	0,129	655871,26	324153,03	84607,39	41815,74		54027,90	149726,11	
						331718,23	91333,20	42791,65	11781,98		11090,82		
80	82	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	130,29	4127,00		537706,83		537706,83		580723,38	
											43016,55		
81	83	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,019	670660,79	330979,31	12742,56	6288,60		8126,78	22538,89	
						339681,48	92364,42	6453,95	1754,92		1669,55		
82	84	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	19,19	5157,00		98962,83		98962,83		106879,86	
											7917,03		
83	85	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км	0,037	1462224,97	1075346,10	54102,32	39787,80		23848,65	84187,05	
						386878,87	264190,03	14314,52	9775,03		6236,08		
84	86	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	37,37	10266,00		383640,42		383640,42		414331,65	
											30691,23		
85	87	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	91	8247,32	4660,45	750506,12	424100,95	236213,25	178222,59	1003026,57	
						991,12	987,15	90191,92	89830,65		74297,86		
86	88	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	92,82	2542,00		235948,44		235948,44		254824,32	
											18875,88		
87	89	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	46	16177,69	7570,32	744173,74	348234,72	340534,32	115684,02	928646,16	
						1204,45	1335,82	55404,70	61447,72		68788,40		
88	90	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	46,92	4127,00		193638,84		193638,84		209129,95	
											15491,11		
89	91	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	66	16177,69	7570,32	1067727,54	499641,12	488592,72	165981,42	1332405,36	
						1204,45	1335,82	79493,70	88164,12		98696,40		
90	92	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	67,32	5157,00		347169,24		347169,24		374942,78	
											27773,54		
91	93	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	16177,69	7570,32	485330,70	227109,60	222087,60	75446,10	605638,80	
						1204,45	1335,82	36133,50	40074,60		44862,00		
92	94	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	30,6	10266,00		314139,60		314139,60		339270,77	
											25131,17		
93	95	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	12	9847,80	3174,99	118173,60	38099,88	19137,84	73677,24	207198,96	
						5077,99	1123,80	60935,88	13485,60		15348,12		
94	96	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	12	1158,00		13896,00		13896,00		15007,68	
											1111,68		
95	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,5	39801,14	1611,12	59701,71	2416,68	54570,96	2943,40	67656,72	
						1809,38	346,96	2714,07	520,44		5011,61		
96	100	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	$м^3$	48	1131,67	0,00	54320,16	0,00		39110,40	100905,12	
						1131,67	0,00	54320,16	0,00		7474,56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	101	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	48	4757,00		228336,00		228336,00		246602,88	
											18266,88		
98	102	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16)	шт.	12	1547,67	153,06	18572,04	1836,72		16572,48	37956,12	
						1394,61	0,38	16735,32	4,56		2811,60		
99	103	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	12	64681,25		776175,00		776175,00		838269,00	
											62094,00		
100	104	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты)	шт.	24	1547,67	153,06	37144,08	3673,44		33144,96	75912,24	
						1394,61	0,38	33470,64	9,12		5623,20		
101	105	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	24	849,00		20376,00		20376,00		22006,08	
											1630,08		
102	106	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	12	31707,00		380484,00		380484,00		410922,72	
											30438,72		
103	107	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1957,00		23484,00		23484,00		25362,72	
											1878,72		
104	108	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	9	9847,80	3174,99	88630,20	28574,91	14353,38	55257,93	155399,22	
						5077,99	1123,80	45701,91	10114,20		11511,09		
105	109	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	9	1158,00		10422,00		10422,00		11255,76	
											833,76		
106	110	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,125	39801,14	1611,12	44776,28	1812,51	40928,22	2207,55	50742,53	
						1809,38	346,96	2035,55	390,33		3758,70		
107	113	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	36	1131,67	0,00	40740,12	0,00		29332,80	75678,84	
						1131,67	0,00	40740,12	0,00		5605,92		
108	114	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	36	4757,00		171252,00		171252,00		184952,16	
											13700,16		
109	115	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)	шт.	9	1706,75	250,38	15360,75	2253,42		12988,17	30616,83	
						1456,37	1,34	13107,33	12,06		2267,91		
110	116	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	9	90458,93		814130,37		814130,37		879260,76	
											65130,39		
111	117	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (муфты)	шт.	18	1706,75	250,38	30721,50	4506,84		25976,34	61233,66	
						1456,37	1,34	26214,66	24,12		4535,82		
112	118	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	18	1726,00		31068,00		31068,00		33553,44	
											2485,44		
113	119	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	9	31707,00		285363,00		285363,00		308192,04	
											22829,04		
114	120	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9	1957,00		17613,00		17613,00		19022,04	
											1409,04		
115	121	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	4	9847,80	3174,99	39391,20	12699,96	6379,28	24559,08	69066,32	
						5077,99	1123,80	20311,96	4495,20		5116,04		
116	122	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	4	1158,00		4632,00		4632,00		5002,56	
											370,56		
117	123	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,5	39801,14	1611,12	19900,57	805,56	18190,32	981,14	22552,25	
						1809,38	346,96	904,69	173,48		1670,54		
118	126	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	16	1131,67	0,00	18106,72	0,00		13036,80	33635,04	
						1131,67	0,00	18106,72	0,00		2491,52		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	127	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	16	4757,00		76112,00		76112,00		82200,96	
											6088,96		
120	128	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)	шт.	4	1706,75	250,38	6827,00	1001,52		5772,52	13607,48	
						1456,37	1,34	5825,48	5,36		1007,96		
121	129	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	4	117337,50		469350,00		469350,00		506898,00	
											37548,00		
122	130	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении (муфты)	шт.	8	1706,75	250,38	13654,00	2003,04		11545,04	27214,96	
						1456,37	1,34	11650,96	10,72		2015,92		
123	131	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	2409,00		19272,00		19272,00		20813,76	
											1541,76		
124	132	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	31707,00		126828,00		126828,00		136974,24	
											10146,24		
125	133	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1957,00		7828,00		7828,00		8454,24	
											626,24		
126	134	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	3	9847,80	3174,99	29543,40	9524,97	4784,46	18419,31	51799,74	
						5077,99	1123,80	15233,97	3371,40		3837,03		
127	135	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	3	1158,00		3474,00		3474,00		3751,92	
											277,92		
128	136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,375	39801,14	1611,12	14925,43	604,17	13642,74	735,85	16914,18	
						1809,38	346,96	678,52	130,11		1252,90		
129	139	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	12	1131,67	0,00	13580,04	0,00		9777,60	25226,28	
						1131,67	0,00	13580,04	0,00		1868,64		
130	140	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	12	4757,00		57084,00		57084,00		61650,72	
											4566,72		
131	141	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)	шт.	3	2782,32	366,77	8346,96	1100,31		7188,39	16778,19	
						2415,55	4,78	7246,65	14,34		1242,84		
132	142	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	3	301558,93		904676,79		904676,79		977050,92	
											72374,13		
133	143	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении (муфты)	шт.	6	2782,32	366,77	16693,92	2200,62		14376,78	33556,38	
						2415,55	4,78	14493,30	28,68		2485,68		
134	144	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	4218,00		25308,00		25308,00		27332,64	
											2024,64		
135	145	242-108-0402 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	3	31707,00		95121,00		95121,00		102730,68	
											7609,68		
136	146	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1957,00		5871,00		5871,00		6340,68	
											469,68		
137	147	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,498042	1419873,53	679862,91	707156,65	338600,29	12315,65	458630,95	1259050,61	
						715282,49	214887,23	356240,72	107022,87		93263,01		
138	148	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,43332	441684,00		191390,51		191390,51		206701,75	
											15311,24		
139	149	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	96,6	2431,00		234834,60		234834,60		253621,37	
											18786,77		
140	150	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0966	1558540,83	51957,01	150555,04	5019,04	109014,52	36180,05	201673,90	
						378069,12	248,79	36521,48	24,03		14938,81		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	151	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	71,3	6979,04	247,06	497605,55	17615,37	373091,51	110557,78	656816,31	
						1499,28	66,98	106898,66	4775,67		48652,98		
142	152	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м³. Устройство	м³	11,5	48187,62	2547,20	554157,63	29292,80	443637,69	79766,41	684638,01	
						7063,23	558,98	81227,14	6428,27		50713,97		
143	153	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022	Заделка монтажной пеной	м	96,6	620,75	0,13	59964,45	12,56	35351,74	22883,57	89475,75	
						254,66	0,06	24600,16	5,80		6627,73		
144	154	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х3,2 мм	м	115	646,00		74290,00		74290,00		80233,20	
											5943,20		
145	155	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	230	352,00		80960,00		80960,00		87436,80	
											6476,80		
146	156	241-202-0208 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	414	819,00		339066,00		339066,00		366191,28	
											27125,28		
147	157	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	230	701,00		161230,00		161230,00		174128,40	
											12898,40		
148	158	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	230	2103,00		483690,00		483690,00		522385,20	
											38695,20		
149	159	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,139088	1419873,53	679862,91	197486,80	94560,50	3439,38	128081,32	351613,57	
						715282,49	214887,23	99486,92	29888,15		26045,45		
150	160	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0014	441684,00		618,36		618,36		667,83	
											49,47		
151	161	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01608	486747,00		7826,70		7826,70		8452,84	
											626,14		
152	162	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000592	813201,00		481,41		481,41		519,92	
											38,51		
153	163	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	2,7	8241,00		22250,70		22250,70		24030,76	
											1780,06		
154	164	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	0,6	16308,00		9784,80		9784,80		10567,58	
											782,78		
155	165	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	2,6	18227,00		47390,20		47390,20		51181,42	
											3791,22		
156	166	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2782,32	366,77	11129,28	1467,08		9584,52	22370,92	
						2415,55	4,78	9662,20	19,12		1657,12		
157	167	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	14118,00		28236,00		28236,00		30494,88	
											2258,88		
158	168	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм	шт.	2	16112,00		32224,00		32224,00		34801,92	
											2577,92		
159	169	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,06	6979,04	247,06	418,74	14,82	313,96	93,04	552,72	
						1499,28	66,98	89,96	4,02		40,94		
160	170	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	5844979,89	405285,01	11689,96	810,57	9556,15	1462,63	14204,80	
						661620,96	77078,82	1323,24	154,16		1052,21		
161	171	1122-0601-0807 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	2326299,05	646370,15	4652,60	1292,74	3167,89	659,45	5737,01	
						95985,00	237073,00	191,97	474,15		424,96		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	172	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957,00		3914,00		3914,00		4227,12	
											313,12		
163	173	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,14	1019,00		142,66		142,66		154,07	
											11,41		
164	174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	112,56	3,09	135,07	3,70	57,30	51,41	201,40	
						61,72	0,37	74,06	0,44		14,92		
165	175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	1,2	188,55	4,51	226,26	5,41	134,23	60,37	309,56	
						72,18	0,74	86,62	0,89		22,93		
166	176	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 32-63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	450	1547,67	153,06	696451,50	68877,00		621468,00	1423354,50	
						1394,61	0,38	627574,50	171,00		105435,00		
167	177	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1677,00		3354,00		3354,00		3622,32	
											268,32		
168	178	241-208-1003 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	352,00		352,00		352,00		380,16	
											28,16		
169	179	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00		1677,00		1677,00		1811,16	
											134,16		
170	180	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	11	1887,00		20757,00		20757,00		22417,56	
											1660,56		
171	181	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	2528,00		17696,00		17696,00		19111,68	
											1415,68		
172	182	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	104	3796,00		394784,00		394784,00		426366,72	
											31582,72		
173	183	241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	109	2430,00		264870,00		264870,00		286059,60	
											21189,60		
174	184	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	22	1588,00		34936,00		34936,00		37730,88	
											2794,88		
175	185	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	104	701,00		72904,00		72904,00		78736,32	
											5832,32		
176	186	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	89	849,00		75561,00		75561,00		81605,88	
											6044,88		
177	187	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении(муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	132	1706,75	250,38	225291,00	33050,16		190493,16	449046,84	
						1456,37	1,34	192240,84	176,88		33262,68		
178	188	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	4170,00		29190,00		29190,00		31525,20	
											2335,20		
179	189	241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	5614,00		33684,00		33684,00		36378,72	
											2694,72		
180	190	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	51	10452,00		533052,00		533052,00		575696,16	
											42644,16		
181	191	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	5260,00		15780,00		15780,00		17042,40	
											1262,40		
182	192	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	26	11913,00		309738,00		309738,00		334517,04	
											24779,04		
183	193	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	11	4501,00		49511,00		49511,00		53471,88	
											3960,88		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	194	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	4	5157,00		20628,00		20628,00		22278,24	
											1650,24		
185	195	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	4	6079,00		24316,00		24316,00		26261,28	
											1945,28		
186	196	241-213-0208 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	896,00		2688,00		2688,00		2903,04	
											215,04		
187	197	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	1726,00		17260,00		17260,00		18640,80	
											1380,80		
188	198	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2409,00		7227,00		7227,00		7805,16	
											578,16		
189	199	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении(муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	24	2782,32	366,77	66775,68	8802,48		57507,12	134225,52	
						2415,55	4,78	57973,20	114,72		9942,72		
190	200	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	14118,00		28236,00		28236,00		30494,88	
											2258,88		
191	201	241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	24871,00		124355,00		124355,00		134303,40	
											9948,40		
192	202	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	5	32086,00		160430,00		160430,00		173264,40	
											12834,40		
193	203	241-210-0133 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	2	3439,00		6878,00		6878,00		7428,24	
											550,24		
194	204	241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	5	13365,00		66825,00		66825,00		72171,00	
											5346,00		
195	205	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	4218,00		21090,00		21090,00		22777,20	
											1687,20		
196	206	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км	12,783	545221,20	447822,80	6969562,60	5724518,85	119021,23	2258256,16	9966044,30	
						88087,50	106045,35	1126022,51	1355577,71		738225,54		
197	208	1339-0201-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1253	449,02	0,00	562622,06	0,00		343196,70	978279,75	
						449,02	0,00	562622,06	0,00		72460,99		
198	209	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1205	2360,30	57,77	2844161,50	69612,85	159915,55	1594925,95	4794213,00	
						2169,82	0,00	2614633,10	0,00		355125,55		
			ИТОГО по акту					108459080,67	32901947,86	55511656,41	27178535,18	146488635,55	
								17162783,57	16428492,20	0,00	10851019,70		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		4 248 170,43						4 248 170,43	
			Итого с временными									150 736 805,98	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		1 070 231,32						1 070 231,32	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			14 456 671,32						14 456 671,32	
			Итого									166 263 708,62	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		3 036 140,75						3 036 140,75	
			ИТОГО сметная стоимость									169 299 849,37	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								182 674 537,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО в текущих ценах									182 674 537,47	
			Договорная скидка	**0,95000000347**								9 133 726,24	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									173 540 811,23	
			НДС	**12%**								20 824 897,35	
			ВСЕГО с НДС									194 365 708,57	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатулы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Ғ.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт технического надзора

Абиев Д.Т./Маженов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах высокого давления. Молние защита**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №02 от 15 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №03 от 03 февраля 2024г. Дополнительное соглашение №04 от 27.06.2024г.**

Акт выполненных работ №6 от 27.06.2024г.

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-02-02 строительно-монтажные работы. Молние защита работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$	0,8	3752,78	0,00	3002,22	0,00		2161,60	5576,92	
						3752,78	0,00	3002,22	0,00		413,10		
2	2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	0,064	3227,26	236,55	206,54	15,14	167,16	27,03	252,26	
						378,83	70,46	24,25	4,51		18,69		
3	3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	0,45	50733,54	2547,20	22830,09	1146,24	18505,40	3121,29	28027,49	
						7063,23	558,98	3178,45	251,54		2076,11		
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3	1184,12	27,97	3552,36	83,91	2269,83	1125,39	5051,97	
						399,54	3,83	1198,62	11,49		374,22		
5	5	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,04956	255478,23	72623,20	12661,50	3599,21	355,44	6882,06	21107,05	
						175683,17	25567,92	8706,86	1267,15		1563,49		
6	6	1133-0109-0120 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,04956	152149,85	86031,55	7540,55	4263,72	172,84	3394,69	11810,06	
						62630,82	22989,92	3103,98	1139,38		874,82		
7	7	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,65	519,00		337,35		337,35		364,34	
											26,99		
8	8	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм	м	0,75	859,00		644,25		644,25		695,79	
											51,54		
9	9	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,1	1801,00		1981,10		1981,10		2139,59	
											158,49		
10	10	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1,5	2876,00		4314,00		4314,00		4659,12	
											345,12		
11	11	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	2,8	4348,00		12174,40		12174,40		13148,35	
											973,95		
12	12	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0088	441684,00		3886,82		3886,82		4197,77	
											310,95		
13	13	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,33	783,00		258,39		258,39		279,06	
											20,67		
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,4868	112,56	3,09	167,35	4,59	70,99	63,69	249,52	
						61,72	0,37	91,77	0,55		18,48		
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		2,9736	94,27	2,25	280,32	6,69	166,31	74,82	383,54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		36,09	0,37	107,32	1,10		28,40		
16	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	2,34	2383,37	0,00	5577,09	0,00		4015,51	10360,00	
						2383,37	0,00	5577,09	0,00		767,40		
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³	2,34	1242,92	0,00	2908,43	0,00		2094,07	5402,71	
						1242,92	0,00	2908,43	0,00		400,21		
18	18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5059,88	203,02	30359,28	1218,12	21501,54	5776,44	39026,58	
						1273,27	63,87	7639,62	383,22		2890,86		
19	19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования	м	18	972,08	30,16	17497,44	542,88	12370,86	3430,44	22602,06	
						254,65	10,04	4583,70	180,72		1674,18		
			ИТОГО по акту					130179,48	10880,50	79176,68	32167,03	175334,18	
								40122,31	3239,66	0,00	12987,67		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		5 084,69						5 084,69	
			Итого с временными									180 418,87	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		1 280,97						1 280,97	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			18 666,00						18 666,00	
			Итого									200 365,85	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		3 634,00						3 634,00	
			ИТОГО сметная стоимость									203 999,84	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								220 115,83	
			ИТОГО в текущих ценах									220 115,83	
			Договорная скидка	0,95000000347								11 005,79	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									209 110,04	
			НДС	12%								25 093,20	
			ВСЕГО с НДС									234 203,23	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатұлы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Нурай-Сервис»

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Г.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора **Абиев Д.Т./Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЭS and Limited"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан
(наименование, адрес)

Объект : 02-04 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах среднего давления. Молние защита
(наименование)

Договор подряда (контракт) №89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №02 от 15 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №03 от 03 февраля 2024г. Дополнительное соглашение №04 от 27.06.2024г.

Акт выполненных работ №9 от 27.06.2024г.

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-04-02 строительно-монтажные работы. Молние защита работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³	1,6	3752,78	0,00	6004,45	0,00		4323,20	11153,86	
						3752,78	0,00	6004,45	0,00		826,21		
2	2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м²	0,128	3227,26	236,55	413,09	30,28	334,32	54,06	504,52	
						378,83	70,46	48,49	9,02		37,37		
3	3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	0,9	50733,54	2547,20	45660,19	2292,48	37010,80	6242,59	56055,00	
						7063,23	558,98	6356,91	503,08		4152,22		
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	6	1184,12	27,97	7104,72	167,82	4539,66	2250,78	10103,94	
						399,54	3,83	2397,24	22,98		748,44		
5	5	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,09912	255478,23	72623,20	25323,00	7198,41	710,87	13764,13	42214,10	
						175683,17	25567,92	17413,72	2534,29		3126,97		
6	6	1133-0109-0120 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,09912	152149,85	86031,55	15081,09	8527,45	345,68	6789,38	23620,11	
						62630,82	22989,92	6207,97	2278,76		1749,64		
7	7	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,3	519,00		674,70		674,70		728,68	
											53,98		
8	8	241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм	м	1,5	859,00		1288,50		1288,50		1391,58	
											103,08		
9	9	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,2	1801,00		3962,20		3962,20		4279,18	
											316,98		
10	10	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2876,00		8628,00		8628,00		9318,24	
											690,24		
11	11	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	5,6	4348,00		24348,80		24348,80		26296,70	
											1947,90		
12	12	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0176	441684,00		7773,64		7773,64		8395,53	
											621,89		
13	13	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,66	783,00		516,78		516,78		558,12	
											41,34		
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,9736	112,56	3,09	334,71	9,19	141,99	127,39	499,06	
						61,72	0,37	183,53	1,10		36,96		
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	5,9472	94,27	2,25	560,64	13,38	332,63	149,63	767,07	
						36,09	0,37	214,63	2,20		56,80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	4,68	2383,37	0,00	11154,17	0,00		8031,02	20720,00	
						2383,37	0,00	11154,17	0,00		1534,81		
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	4,68	1242,92	0,00	5816,87	0,00		4188,13	10805,42	
						1242,92	0,00	5816,87	0,00		800,42		
18	18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5059,88	203,02	60718,56	2436,24	43003,08	11552,88	78053,16	
						1273,27	63,87	15279,24	766,44		5781,72		
19	19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования	м	36	972,08	30,16	34994,88	1085,76	24741,72	6860,88	45204,12	
						254,65	10,04	9167,40	361,44		3348,36		
			ИТОГО по акту					260358,99	21761,01	158353,37	64334,07	350668,39	
								80244,62	6479,31	0,00	25975,33		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		10 169,38						10 169,38	
			Итого с временными									360 837,77	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		2 561,95						2 561,95	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			37 331,00						37 331,00	
			Итого									400 730,72	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		7 267,99						7 267,99	
			ИТОГО сметная стоимость									407 998,72	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								440 230,61	
			ИТОГО в текущих ценах									440 230,61	
			Договорная скидка	0,95000000347								22 011,53	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									418 219,09	
			НДС	12%								50 186,29	
			ВСЕГО с НДС									468 405,37	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭС and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатулы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Ғ.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Абиев Д.Т./Маженов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Установка газорегуляторных пунктов. Установка ГРПШ на газопроводах высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №02 от 15 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №03 от 03 февраля 2024г. Дополнительное соглашение №04 от 27 июня 2024г.**

Акт выполненных работ №5 от 27.06.2024г

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-02-01 строительно-монтажные работы. Установка ГРПШ работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	1	25779,03	1310,21	25779,03	1310,21	4818,64	19690,66	49107,27	
						19650,18	442,33	19650,18	442,33		3637,58		
2	2	513-302-0243 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1(Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором давления РДГ-50В и с узлом учета расход газа СТГ16МТ-80-G160 DN80 электронным с корректором газа miniElcor с обогревом ОГШН)	шт.	1	665913,00		665913,00				665913,00	
										665913,00			
3	3	Тарайс	Электронный с корректор газа miniElcor без модема GSM	шт.	1	553571,43		553571,43				553571,43	
										553571,43			
4	4	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2,5	536,00		1340,00		1340,00		1447,20	
											107,20		
5	5	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3	380,00		1140,00		1140,00		1231,20	
											91,20		
6	6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1801,00		3602,00		3602,00		3890,16	
											288,16		
7	7	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2	2431,00		4862,00		4862,00		5250,96	
											388,96		
8	8	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00		42830,64	
											3172,64		
9	9	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00		5408,64	
											400,64		
10	10	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535,00		60535,00		60535,00		65377,80	
											4842,80		
11	11	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3935,00		7870,00		7870,00		8499,60	
											629,60		
12	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,8	112,56	3,09	315,17	8,66	133,70	119,95	469,92	
						61,72	0,37	172,82	1,04		34,80		
13	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	5,6	94,27	2,25	527,91	12,60	313,21	140,90	722,29	
						36,09	0,37	202,10	2,07		53,48		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,75	3752,78	0,00	2814,59	0,00		2026,50	5228,37	
						3752,78	0,00	2814,59	0,00		387,28		
15	16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,378	49870,74	1688,06	18851,14	638,08	15246,49	2831,34	23417,08	
						7848,04	383,08	2966,56	144,80		1734,60		
16	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,347	1242,92	0,00	431,29	0,00		310,53	801,17	
						1242,92	0,00	431,29	0,00		59,35		
17	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	4,32	1184,12	27,97	5115,40	120,83	3268,56	1620,56	7274,84	
						399,54	3,83	1726,01	16,55		538,88		
18	19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0614	148544,26	7701,84	9120,62	472,89	697,29	5511,52	15802,71	
						129485,95	607,00	7950,44	37,27		1170,57		
19	20	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05288	463375,00		24503,27		24503,27		26463,53	
											1960,26		
20	21	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00852	441684,00		3763,15		3763,15		4064,20	
											301,05		
21	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,1	112,56	3,09	348,94	9,58	148,03	132,80	520,27	
						61,72	0,37	191,33	1,15		38,53		
22	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	6,2	94,27	2,25	584,47	13,95	346,77	155,99	799,67	
						36,09	0,37	223,76	2,29		59,21		
23	24	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,275	3752,78	0,00	1032,01	0,00		743,05	1917,06	
						3752,78	0,00	1032,01	0,00		142,00		
24	26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,067	49870,74	1688,06	3341,34	113,10	2702,42	501,85	4150,64	
						7848,04	383,08	525,82	25,67		307,45		
25	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,083	1242,92	0,00	103,16	0,00		74,28	191,64	
						1242,92	0,00	103,16	0,00		14,20		
26	28	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,00887	34688,41	14836,07	307,69	131,59	27,58	130,73	473,49	
						16742,48	4617,09	148,51	40,95		35,07		
27	29	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009225	1016681,00		9378,68		9378,68		10128,97	
											750,29		
28	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	112,56	3,09	135,07	3,70	57,30	51,41	201,40	
						61,72	0,37	74,06	0,44		14,92		
29	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	2,4	94,27	2,25	226,25	5,40	134,23	60,38	309,55	
						36,09	0,37	86,62	0,89		22,92		
30	32	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,275	3752,78	0,00	1032,01	0,00		743,05	1917,06	
						3752,78	0,00	1032,01	0,00		142,00		
31	34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,067	49870,74	1688,06	3341,34	113,10	2702,42	501,85	4150,64	
						7848,04	383,08	525,82	25,67		307,45		
32	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,083	1242,92	0,00	103,16	0,00		74,28	191,64	
						1242,92	0,00	103,16	0,00		14,20		
33	36	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0113	34688,41	14836,07	391,98	167,64	35,14	166,54	603,20	
						16742,48	4617,09	189,19	52,17		44,68		
34	37	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,011752	1016681,00		11948,04		11948,04		12903,88	
											955,84		
35	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2	112,56	3,09	135,07	3,70	57,30	51,41	201,40	
						61,72	0,37	74,06	0,44		14,92		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	2,4	94,27	2,25	226,25	5,40	134,23	60,38	309,55	
						36,09	0,37	86,62	0,89		22,92		
			ИТОГО по акту					1467356,46	3130,43	204431,45	35699,96	1525742,07	
								40310,12	794,62	1219484,43	22685,65		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1219484,43			
			Временные здания и сооружения	2,90%		8 881,47						8 881,47	
			Итого с временными									1 534 623,54	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		2 237,49						2 237,49	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			17 694,00						17 694,00	
			Итого									1 554 555,03	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		6 347,53						6 347,53	
			ИТОГО сметная стоимость									1 560 902,56	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								1 684 213,86	
			ИТОГО в текущих ценах									1 684 213,86	
			Договорная скидка	0,95000000347								84 210,69	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									1 600 003,18	
			НДС	12%								192 000,38	
			ВСЕГО с НДС									1 792 003,55	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатұлы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Ғ.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора **Абиев Д.Т./Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Установка газорегуляторных пунктов на газопроводах среднего давления. Установка ГРПШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №02 от 15 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №03 от 03 февраля 2024г. Дополнительное соглашение №04 от 27.06.2024г.**

Акт выполненных работ №8 от 27.06.2024г.

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-04-01 строительно-монтажные работы. Установка ГРПШ работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка шкафного газорегуляторного пункта	шт	2	25779,03	1310,21	51558,06	2620,42	9637,28	39381,32	98214,54	
						19650,18	442,33	39300,36	884,66		7275,16		
2	2	513-302-0236 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1 (Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000Н с узлом учета расход газа СГ16МТ-G100, с электронным корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН)	шт.	1	469079,00		469079,00		469079,00		469079,00	
3	3	513-302-0243 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1 (Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором давления РДГ-50Н и с узлом учета расход газа СТГ16МТ-G100, с электронным с корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН)	шт.	1	665913,00		665913,00		665913,00		665913,00	
4	4	Тпрайс	Электронный с корректор газа miniElcor без модема GSM	шт.	2	553571,43		1107142,86		1107142,86		1107142,86	
5	5	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2,5	536,00		1340,00		1340,00	107,20	1447,20	
6	6	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3	380,00		1140,00		1140,00	91,20	1231,20	
7	7	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1801,00		3602,00		3602,00	288,16	3890,16	
8	8	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2	2431,00		4862,00		4862,00	388,96	5250,96	
9	9	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3172,64	42830,64	
10	10	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5008,00		5008,00	400,64	5408,64	
11	11	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	60535,00		60535,00		60535,00	4842,80	65377,80	
12	12	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3935,00		7870,00		7870,00	629,60	8499,60	
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,8	112,56	3,09	315,17	8,66	133,70	119,95	469,92	
						61,72	0,37	172,82	1,04		34,80		
14	14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,6	94,27	2,25	527,91	12,60	313,21	140,90	722,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		36,09	0,37	202,10	2,07		53,48		
15	15	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2,51	536,00		1345,36		1345,36		1452,99	
											107,63		
16	16	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	3,012	380,00		1144,56		1144,56		1236,12	
											91,56		
17	17	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1801,00		3616,41		3616,41		3905,72	
											289,31		
18	18	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00		79316,00		79316,00		85661,28	
											6345,28		
19	19	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00		10016,00		10016,00		10817,28	
											801,28		
20	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,7	112,56	3,09	78,79	2,16	33,42	29,99	117,48	
						61,72	0,37	43,20	0,26		8,70		
21	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	1,4	94,27	2,25	131,98	3,15	78,30	35,22	180,57	
						36,09	0,37	50,53	0,52		13,37		
22	22	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,75	3752,78	0,00	2814,59	0,00		2026,50	5228,37	
						3752,78	0,00	2814,59	0,00		387,28		
23	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,378	49870,74	1688,06	18851,14	638,08	15246,49	2831,34	23417,08	
						7848,04	383,08	2966,56	144,80		1734,60		
24	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,347	1242,92	0,00	431,29	0,00		310,53	801,17	
						1242,92	0,00	431,29	0,00		59,35		
25	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	4,32	1184,12	27,97	5115,40	120,83	3268,56	1620,56	7274,84	
						399,54	3,83	1726,01	16,55		538,88		
26	27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0614	148544,26	7701,84	9120,62	472,89	697,29	5511,52	15802,71	
						129485,95	607,00	7950,44	37,27		1170,57		
27	28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05288	463375,00		24503,27		24503,27		26463,53	
											1960,26		
28	29	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00852	441684,00		3763,15		3763,15		4064,20	
											301,05		
29	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,1	112,56	3,09	348,94	9,58	148,03	132,80	520,27	
						61,72	0,37	191,33	1,15		38,53		
30	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	6,2	94,27	2,25	584,47	13,95	346,77	155,99	799,67	
						36,09	0,37	223,76	2,29		59,21		
31	32	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	0,275	3752,78	0,00	1032,01	0,00		743,05	1917,06	
						3752,78	0,00	1032,01	0,00		142,00		
32	34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,067	49870,74	1688,06	3341,34	113,10	2702,42	501,85	4150,64	
						7848,04	383,08	525,82	25,67		307,45		
33	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	0,083	1242,92	0,00	103,16	0,00		74,28	191,64	
						1242,92	0,00	103,16	0,00		14,20		
34	36	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,00887	34688,41	14836,07	307,69	131,59	27,58	130,73	473,49	
						16742,48	4617,09	148,51	40,95		35,07		
35	37	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009225	1016681,00		9378,68		9378,68		10128,97	
											750,29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2	112,56	3,09	135,07	3,70	57,30	51,41	201,40	
						61,72	0,37	74,06	0,44		14,92		
37	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	2,4	94,27	2,25	226,25	5,40	134,23	60,38	309,55	
						36,09	0,37	86,62	0,89		22,92		
38	40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	0,275	3752,78	0,00	1032,01	0,00		743,05	1917,06	
						3752,78	0,00	1032,01	0,00		142,00		
39	42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,067	49870,74	1688,06	3341,34	113,10	2702,42	501,85	4150,64	
						7848,04	383,08	525,82	25,67		307,45		
40	43	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	0,083	1242,92	0,00	103,16	0,00		74,28	191,64	
						1242,92	0,00	103,16	0,00		14,20		
41	44	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0113	34688,41	14836,07	391,98	167,64	35,14	166,54	603,20	
						16742,48	4617,09	189,19	52,17		44,68		
42	45	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,011752	1016681,00		11948,04		11948,04		12903,88	
											955,84		
43	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2	112,56	3,09	135,07	3,70	57,30	51,41	201,40	
						61,72	0,37	74,06	0,44		14,92		
44	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	2,4	94,27	2,25	226,25	5,40	134,23	60,38	309,55	
						36,09	0,37	86,62	0,89		22,92		
45	48	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,1	3752,78	0,00	4128,06	0,00		2972,20	7668,28	
						3752,78	0,00	4128,06	0,00		568,02		
46	50	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,378	49870,74	1688,06	18851,14	638,08	15246,49	2831,34	23417,08	
						7848,04	383,08	2966,56	144,80		1734,60		
47	51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,697	1242,92	0,00	866,32	0,00		623,75	1609,28	
						1242,92	0,00	866,32	0,00		119,21		
48	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,32	1184,12	27,97	5115,40	120,83	3268,56	1620,56	7274,84	
						399,54	3,83	1726,01	16,55		538,88		
49	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05968	148544,26	7701,84	8865,12	459,65	677,75	5357,12	15360,02	
						129485,95	607,00	7727,72	36,23		1137,78		
50	54	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05116	463375,00		23706,27		23706,27		25602,77	
											1896,50		
51	55	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00852	441684,00		3763,15		3763,15		4064,20	
											301,05		
52	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,1	112,56	3,09	348,94	9,58	148,03	132,80	520,27	
						61,72	0,37	191,33	1,15		38,53		
53	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	6,2	94,27	2,25	584,47	13,95	346,77	155,99	799,67	
						36,09	0,37	223,76	2,29		59,21		
54	58	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м³	0,55	3752,78	0,00	2064,03	0,00		1486,10	3834,14	
						3752,78	0,00	2064,03	0,00		284,01		
55	60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,134	49870,74	1688,06	6682,68	226,20	5404,84	1003,70	8301,29	
						7848,04	383,08	1051,64	51,33		614,91		
56	61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	0,166	1242,92	0,00	206,32	0,00		148,55	383,26	
						1242,92	0,00	206,32	0,00		28,39		
57	62	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,01558	34688,41	14836,07	540,45	231,14	48,45	229,62	831,68	
						16742,48	4617,09	260,85	71,93		61,61		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	63	222-509-1401 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции металлические масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016203	1016681,00		16473,49		16473,49		17791,37	
											1317,88		
59	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,4	112,56	3,09	270,14	7,42	114,60	102,82	402,79	
						61,72	0,37	148,13	0,89		29,83		
60	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	4,8	94,27	2,25	452,50	10,80	268,46	120,77	619,11	
						36,09	0,37	173,23	1,78		45,84		
			ИТОГО по акту					2704353,50	6163,60	374267,00	72241,15	2819351,26	
								81787,99	1564,68	2242134,86	42756,61		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2242134,86			
			Временные здания и сооружения	2,90%		16 739,28						16 739,28	
			Итого с временными									2 836 090,54	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		4 217,09						4 217,09	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			35 880,00						35 880,00	
			Итого									2 876 187,62	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		11 963,46						11 963,46	
			ИТОГО сметная стоимость									2 888 151,08	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								3 116 315,01	
			ИТОГО в текущих ценах									3 116 315,01	
			Договорная скидка	0,95000000347								155 815,74	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									2 960 499,27	
			НДС	12%								355 259,91	
			ВСЕГО с НДС									3 315 759,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатулы У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Г.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора **Абиев Д.Т./Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Газопроводы среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №02 от 15 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №03 от 03 февраля 2024г. Дополнительное соглашение №04 от 27.06.2024г.**

Акт выполненных работ №7 от 27.06.2024г.

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **02-03-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	1040	209,77	209,77	218160,80	218160,80		36649,60	275194,40	
						0,00	48,95	0,00	50908,00		20384,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	39,6	2860,04	0,00	113257,58	0,00		81545,51	210387,27	
						2860,04	0,00	113257,58	0,00		15584,18		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³	69,3	6979,04	247,06	483647,47	17121,25	362626,11	107456,58	638392,29	
						1499,28	66,98	103900,10	4641,71		47288,24		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в позиции в учет принята засыпка на 0,1 м)	м³	207,9	1131,67	0,00	235274,19	0,00		169396,92	437045,30	
						1131,67	0,00	235274,19	0,00		32374,19		
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	488,9	45,97	45,97	22474,73	22474,73		4654,33	29299,78	
						0,00	13,22	0,00	6463,26		2170,72		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	488,9	235,38	114,19	115077,28	55827,50		60344,93	189453,64	
						121,19	50,24	59249,79	24562,34		14031,43		
7	12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1155	7,51	0,83	8674,05	958,65		5867,40	15708,00	
						6,68	0,38	7715,40	438,90		1166,55		
8	13	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1155	17,00		19635,00		19635,00		21205,80	
											1570,80		
9	16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	32	11233,49	3174,99	359471,68	101599,68	95376,32	196472,64	600419,84	
						5077,99	1123,80	162495,68	35961,60		44475,52		
10	17	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012	шт.	32	1345,00		43040,00		43040,00		46483,20	
											3443,20		
11	18	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	16	6560,00		104960,00		104960,00		113356,80	
											8396,80		
12	19	241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	32	381,00		12192,00		12192,00		13167,36	
											975,36		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	20	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака	знак	1	3463,63	0,00	3463,63	0,00	950,69	2286,78	6210,44	
						2512,94	0,00	2512,94	0,00		460,03		
14	21	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152037,00		1520,37		1520,37		1642,00	
											121,63		
15	22	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	1	911,69	440,33	911,69	440,33		693,25	1733,34	
						471,36	228,89	471,36	228,89		128,40		
16	23	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1401-XR)	шт.	1	12665,00		12665,00		12665,00		13678,20	
											1013,20		
17	24	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	1	303111,67	175656,55	303111,67	175656,55		167900,00	508692,60	
						127455,12	57050,37	127455,12	57050,37		37680,93		
18	25	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0859	470485,00		40414,66		40414,66		43647,83	
											3233,17		
19	26	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00136	486132,00		661,14		661,14		714,03	
											52,89		
20	27	217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0.001824	477252,00		870,51		870,51		940,15	
											69,64		
21	28	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м²	0,002	21256,00		42,51		42,51		45,91	
											3,40		
22	29	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,05	180647,00		9032,35		9032,35		9754,94	
											722,59		
23	30	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,008	1049217,82	317618,66	8393,74	2540,95	209,28	6649,27	16246,45	
						705438,72	134115,78	5643,51	1072,93		1203,44		
24	31	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8,08	1801,00		14552,08		14552,08		15716,25	
											1164,17		
25	32	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,002	8531433,86	557038,98	17062,87	1114,07	14092,81	2275,91	20885,88	
						927987,84	221461,54	1855,98	442,92		1547,10		
26	33	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00		1200,00		1200,00		1296,00	
											96,00		
27	34	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3997,00		3997,00		3997,00		4316,76	
											319,76		
28	35	241-114-0137 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,0-76х3,0 мм	шт.	1	1731,00		1731,00		1731,00		1869,48	
											138,48		
29	36	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	516,00		2064,00		2064,00		2229,12	
											165,12		
30	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м²	2,3	112,56	3,09	258,89	7,11	109,82	98,53	386,01	
						61,72	0,37	141,96	0,85		28,59		
31	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	2,3	188,55	4,51	433,67	10,37	257,28	115,71	593,33	
						72,18	0,74	166,01	1,70		43,95		
32	39	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2199,01	127,07	8796,04	508,28	623,84	7814,64	17939,52	
						1915,98	57,41	7663,92	229,64		1328,84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	40	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	39658,00		158632,00		158632,00		171322,56	
											12690,56		
34	41	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	797,01	37,13	6376,08	297,04	223,20	5797,28	13147,20	
						731,98	0,00	5855,84	0,00		973,84		
35	42	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2504,00		20032,00		20032,00		21634,56	
											1602,56		
36	43	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км	0,555	557562,77	258252,62	309447,34	143330,21		207847,54	558678,47	
						299310,15	78972,75	166117,13	43829,88		41383,59		
37	44	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	560,55	1297,00		727033,35		727033,35		785196,02	
											58162,67		
38	45	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км	0,108	557562,77	258252,62	60216,78	27891,29		40446,01	108715,81	
						299310,15	78972,75	32325,50	8529,06		8053,02		
39	46	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	109,08	2619,00		285680,52		285680,52		308534,96	
											22854,44		
40	47	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,145	557562,77	258252,62	80846,60	37446,63		54302,51	145961,04	
						299310,15	78972,75	43399,97	11451,05		10811,93		
41	48	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	146,45	3894,00		570276,30		570276,30		615898,40	
											45622,10		
42	49	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км	0,265	602107,93	289011,25	159558,60	76587,98		104464,83	285145,31	
						313096,68	85092,11	82970,62	22549,41		21121,88		
43	50	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	267,65	4896,00		1310414,40		1310414,40		1415247,55	
											104833,15		
44	51	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,082	670660,79	330979,31	54994,18	27140,30		35073,49	97273,08	
						339681,48	92364,42	27853,88	7573,88		7205,41		
45	52	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	82,82	8241,00		682519,62		682519,62		737121,19	
											54601,57		
46	53	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,008	557562,77	258252,62	4460,50	2066,02		2996,00	8053,02	
						299310,15	78972,75	2394,48	631,78		596,52		
47	54	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8,08	2542,00		20539,36		20539,36		22182,51	
											1643,15		
48	55	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,004	655871,26	324153,03	2623,49	1296,61		1675,28	4642,67	
						331718,23	91333,20	1326,87	365,33		343,90		
49	56	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	4,04	4127,00		16673,08		16673,08		18006,93	
											1333,85		
50	57	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,013	684283,79	338936,42	8895,69	4406,17		5648,18	15707,38	
						345347,37	93516,50	4489,52	1215,71		1163,51		
51	58	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	0,01313	6560,00		86,13		86,13		93,02	
											6,89		
52	59	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	109	8247,32	4660,45	898957,88	507989,05	282936,75	213475,41	1201427,43	
						991,12	987,15	108032,08	107599,35		88994,14		
53	60	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	111,18	2542,00		282619,56		282619,56		305229,12	
											22609,56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	61	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	11	16177,69	7570,32	177954,59	83273,52	81432,12	27663,57	222067,56	
						1204,45	1335,82	13248,95	14694,02		16449,40		
55	62	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	11,22	5157,00		57861,54		57861,54		62490,46	
											4628,92		
56	63	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9	16177,69	7570,32	145599,21	68132,88	66626,28	22633,83	181691,64	
						1204,45	1335,82	10840,05	12022,38		13458,60		
57	64	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	9,18	6560,00		60220,80		60220,80		65038,46	
											4817,66		
58	65	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	4	9847,80	3174,99	39391,20	12699,96	6379,28	24559,08	69066,32	
						5077,99	1123,80	20311,96	4495,20		5116,04		
59	66	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	4	1158,00		4632,00		4632,00		5002,56	
											370,56		
60	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,5	39801,14	1611,12	19900,57	805,56	18190,32	981,14	22552,25	
						1809,38	346,96	904,69	173,48		1670,54		
61	70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	16	1131,67	0,00	18106,72	0,00		13036,80	33635,04	
						1131,67	0,00	18106,72	0,00		2491,52		
62	71	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	16	4757,00		76112,00		76112,00		82200,96	
											6088,96		
63	72	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16)	шт.	4	1547,67	153,06	6190,68	612,24		5524,16	12652,04	
						1394,61	0,38	5578,44	1,52		937,20		
64	73	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	4	64681,25		258725,00		258725,00		279423,00	
											20698,00		
65	74	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты)	шт.	8	1547,67	153,06	12381,36	1224,48		11048,32	25304,08	
						1394,61	0,38	11156,88	3,04		1874,40		
66	75	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	849,00		6792,00		6792,00		7335,36	
											543,36		
67	76	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	31707,00		126828,00		126828,00		136974,24	
											10146,24		
68	77	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1957,00		7828,00		7828,00		8454,24	
											626,24		
69	78	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	1	9847,80	3174,99	9847,80	3174,99	1594,82	6139,77	17266,58	
						5077,99	1123,80	5077,99	1123,80		1279,01		
70	79	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	1	1158,00		1158,00		1158,00		1250,64	
											92,64		
71	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,125	39801,14	1611,12	4975,14	201,39	4547,58	245,28	5638,05	
						1809,38	346,96	226,17	43,37		417,63		
72	83	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м³	4	1131,67	0,00	4526,68	0,00		3259,20	8408,76	
						1131,67	0,00	4526,68	0,00		622,88		
73	84	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4	4757,00		19028,00		19028,00		20550,24	
											1522,24		
74	85	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16)		1	1706,75	250,38	1706,75	250,38		1443,13	3401,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1456,37	1,34	1456,37	1,34		251,99		
75	86	ТПрайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16		1	90458,93		90458,93		90458,93		97695,64	
				шт.							7236,71		
76	87	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (муфты)		2	1706,75	250,38	3413,50	500,76		2886,26	6803,74	
				шт.		1456,37	1,34	2912,74	2,68		503,98		
77	88	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		2	1726,00		3452,00		3452,00		3728,16	
				шт.							276,16		
78	89	242-108-0302 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм		1	31707,00		31707,00		31707,00		34243,56	
				шт.							2536,56		
79	90	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1957,00		1957,00		1957,00		2113,56	
				шт.							156,56		
80	91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,409803	1869578,53	679862,91	766158,89	278609,86	194424,12	377374,48	1235016,04	
				т		715282,49	214887,23	293124,91	88061,43		91482,67		
81	92	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,001776	813201,00		1444,24		1444,24		1559,78	
				т							115,54		
82	93	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)		0,0078	751291,13	152680,33	5860,07	1190,91	247,58	4836,73	11552,54	
				км		566870,40	59487,07	4421,59	464,00		855,74		
83	94	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		7,8	3536,00		27580,80		27580,80		29787,26	
				м							2206,46		
84	95	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		7,92	1841,80	11,43	14587,06	90,53	1703,99	12690,14	29459,40	
				м		1615,22	3,25	12792,54	25,74		2182,20		
85	96	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		7,92	1297,00		10272,24		10272,24		11094,02	
				м							821,78		
86	97	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы)		18	1547,67	153,06	27858,06	2755,08		24858,72	56934,18	
				шт.		1394,61	0,38	25102,98	6,84		4217,40		
87	98	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		1,5	3894,00		5841,00		5841,00		6308,28	
				м							467,28		
88	99	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		6	4337,00		26022,00		26022,00		28103,76	
				шт.							2081,76		
89	100	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		6	1887,00		11322,00		11322,00		12227,76	
				шт.							905,76		
90	101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,6	6979,04	247,06	4187,42	148,24	3139,62	930,36	5527,20	
				$м^3$		1499,28	66,98	899,57	40,19		409,42		
91	102	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00792	2042013,39	54652,04	16172,75	432,85	12730,92	2981,60	20686,70	
				км трубопровода		379922,40	344,48	3008,99	2,73		1532,35		
92	103	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		6	1957,00		11742,00		11742,00		12681,36	
				шт.							939,36		
93	104	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,069544	1419873,53	679862,91	98743,40	47280,25	1719,69	64040,66	175806,78	
				т		715282,49	214887,23	49743,46	14944,07		13022,72		
94	105	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0007	441684,00		309,18		309,18		333,91	
				т							24,73		
95	106	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,00804	486747,00		3913,35		3913,35		4226,42	
				т							313,07		
96	107	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000296	813201,00		240,71		240,71		259,97	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							19,26		
97	108	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,35	8241,00		11125,35		11125,35		12015,38	
											890,03		
98	109	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	0,3	16308,00		4892,40		4892,40		5283,79	
											391,39		
99	110	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1,3	18227,00		23695,10		23695,10		25590,71	
											1895,61		
100	111	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2782,32	366,77	5564,64	733,54		4792,26	11185,46	
						2415,55	4,78	4831,10	9,56		828,56		
101	112	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14118,00		14118,00		14118,00		15247,44	
											1129,44		
102	113	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм	шт.	1	16112,00		16112,00		16112,00		17400,96	
											1288,96		
103	114	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,03	6979,04	247,06	209,37	7,41	156,98	46,52	276,36	
						1499,28	66,98	44,98	2,01		20,47		
104	115	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	5844979,89	405285,01	5844,98	405,29	4778,07	731,31	7102,39	
						661620,96	77078,82	661,62	77,08		526,10		
105	116	1122-0601-0807 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2326299,05	646370,15	2326,30	646,37	1583,94	329,73	2868,51	
						95985,00	237073,00	95,99	237,07		212,48		
106	117	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00		1957,00		1957,00		2113,56	
											156,56		
107	118	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,07	1019,00		71,33		71,33		77,04	
											5,71		
108	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,6	112,56	3,09	67,54	1,85	28,65	25,70	100,70	
						61,72	0,37	37,03	0,22		7,46		
109	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	0,6	188,55	4,51	113,13	2,70	67,12	30,19	154,79	
						72,18	0,74	43,31	0,44		11,47		
110	121	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 32-63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	35	1547,67	153,06	54168,45	5357,10		48336,40	110705,35	
						1394,61	0,38	48811,35	13,30		8200,50		
111	122	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	1887,00		13209,00		13209,00		14265,72	
											1056,72		
112	123	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00		1677,00		1677,00		1811,16	
											134,16		
113	124	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	2528,00		5056,00		5056,00		5460,48	
											404,48		
114	125	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	25	849,00		21225,00		21225,00		22923,00	
											1698,00		
115	126	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении(муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	17	1706,75	250,38	29014,75	4256,46		24533,21	57831,79	
						1456,37	1,34	24758,29	22,78		4283,83		
116	127	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5260,00		10520,00		10520,00		11361,60	
											841,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	128	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	1	10452,00		10452,00		10452,00		11288,16	
											836,16		
118	129	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	1	11913,00		11913,00		11913,00		12866,04	
											953,04		
119	130	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	1	4501,00		4501,00		4501,00		4861,08	
											360,08		
120	131	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	1	6079,00		6079,00		6079,00		6565,32	
											486,32		
121	132	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1726,00		6904,00		6904,00		7456,32	
											552,32		
122	133	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	2409,00		14454,00		14454,00		15610,32	
											1156,32		
123	134	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении(муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	4	2040,55	276,65	8162,20	1106,60		6995,64	16370,48	
						1763,90	2,68	7055,60	10,72		1212,64		
124	135	241-210-0525 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм	шт.	1	9769,00		9769,00		9769,00		10550,52	
											781,52		
125	136	241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	3	3331,00		9993,00		9993,00		10792,44	
											799,44		
126	137	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении(муфты, отводы, колени, патрубки, переходы, тройники, заглушки)	шт.	7	2782,32	366,77	19476,24	2567,39		16772,91	39149,11	
						2415,55	4,78	16908,85	33,46		2899,96		
127	138	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	1	32086,00		32086,00		32086,00		34652,88	
											2566,88		
128	139	241-210-0528 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x125 мм	шт.	1	13351,00		13351,00		13351,00		14419,08	
											1068,08		
129	140	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	4218,00		21090,00		21090,00		22777,20	
											1687,20		
130	141	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км	1,155	545221,20	447822,80	629730,49	517235,33	10754,09	204043,33	900475,73	
						88087,50	106045,35	101741,06	122482,38		66701,91		
131	143	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	97	1647,74	42,75	159830,78	4146,75	8353,64	89871,47	269678,43	
						1518,87	0,00	147330,39	0,00		19976,18		
132	144	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	97	224,51	0,00	21777,47	0,00		13284,15	37866,86	
						224,51	0,00	21777,47	0,00		2805,24		
			ИТОГО по акту					11251477,22	2462722,24	6628646,82	2538874,58	14893580,68	
								2160108,15	644743,41	0,00	1103228,88		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		431 913,84						431 913,84	
			Итого с временными									15 325 494,52	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		108 811,01						108 811,01	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 207 386,00						1 207 386,00	
			Итого									16 641 691,53	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		308 686,11						308 686,11	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО сметная стоимость									16 950 377,64	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	**1,079**								18 289 457,48	
			ИТОГО в текущих ценах									18 289 457,48	
			Договорная скидка	**0,95000000347**								914 472,81	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									17 374 984,66	
			НДС	**12%**								2 084 998,16	
			ВСЕГО с НДС									19 459 982,81	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатулы Ұ.**

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Ғ.Е.**

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора **Абиев Д.Т./Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)