Приложение 4

Приложение 4-1

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"**

**Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области"**

**и его адрес: - н.п. Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области**

## СПРАВКА № 3

### о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор / Дополнительное соглашение: номер | Договор / Дополнительное соглашение: дата | Источник финансирования: наименован. | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 89 | 29.06.2023г | | 036-028-431 | ТОО "АЭS and Limited" | |
| | | 01 | 13.07.2023г. | | | | |
| | | 02 | 15.12.2023г. | | | | |
| | | 03 | 03.02.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего по стройке | **98 255 000,00** | | | | | | | | 10 527 321,43 | |
| Акт №3 №02-01-01 Подземный газопровод высокого давления | | 87 727 678,57 | | | | | | | 10527321,43 | 98 255 000,00 |
| **За отчетный период** | **98 255 000,00** | **87 727 678,57** | | | | | | | **10 527 321,43** | **98 255 000,00** |
| **К оплате** | **98 255 000,00** | | | | | | | | **10 527 321,43** | **98 255 000,00** |

**Заказчик:**
**КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
БИН 060140013213

**Руководитель** _____ **Ербол Т.Е.**

**Подрядчик:**
**ТОО "АЭS and Limited"**
БИН: 100940016554

**Директор** _____ **Рахатұлы Ұ.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Жамбылагрогазпроект"**
БИН: 990340005441

**Главный инженер** _____ **Сарттаров П.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Нурай-Сервис"**
БИН/ИИН: 040240007586

**Эксперт технического надзора** _____ **Маженов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы высокого давления**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №02 от 15 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №03 от 03 февраля 2024г.**

# Акт выполненных работ №3 от 09.02.2024г

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 строительно-монтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ | 4495,4 | 209,77 | 209,77 | 943000,06 | 943000,06 | | 158417,90 | 1189527,80 | |
| | | | | | | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 220049,83 | | 88109,84 | | |
| 2 | 3 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ | 385,3 | 6979,04 | 247,06 | 2689024,11 | 95192,21 | 2016159,31 | 597446,18 | 3549387,45 | |
| | | | | | | 1499,28 | 66,98 | 577672,58 | 25807,39 | | 262917,16 | | |
| 3 | 4 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м) | м³ | 1155,9 | 1131,67 | 0,00 | 1308097,35 | 0,00 | | 941827,32 | 2429921,42 | |
| | | | | | | 1131,67 | 0,00 | 1308097,35 | 0,00 | | 179996,75 | | |
| 4 | 5 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ | 2952,9 | 45,97 | 45,97 | 135744,81 | 135744,82 | | 28111,61 | 176967,30 | |
| | | | | | | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 39037,34 | | 13110,88 | | |
| 5 | 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 2952,9 | 235,38 | 114,19 | 695053,60 | 337191,66 | | 364476,45 | 1144278,28 | |
| | | | | | | 121,19 | 50,24 | 357861,95 | 148353,70 | | 84748,23 | | |
| 6 | 12 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 5900 | 7,51 | 0,83 | 44309,00 | 4897,00 | | 29972,00 | 80240,00 | |
| | | | | | | 6,68 | 0,38 | 39412,00 | 2242,00 | | 5959,00 | | |
| 7 | 13 | 249-101-0201 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 5900 | 17,00 | | 100300,00 | | 100300,00 | | 108324,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8024,00 | | |
| 8 | 104 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км | 5,9 | 670660,79 | 330979,31 | 3956898,66 | 1952777,93 | | 2523580,10 | 6998917,07 | |
| | | | | | | 339681,48 | 92364,42 | 2004120,73 | 544950,08 | | 518438,31 | | |
| 9 | 105 | 241-202-0113 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм | м | 5959 | 9847,00 | | 58678273,00 | | 58678273,00 | | 63372534,84 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | | | | 4694261,84 | | |
| | | | | | | | | 68550700,59 | 3468803,68 | 60794732,31 | 4643831,56 | 79050098,16 | |
| | | | | | | | | 4287164,61 | 980440,34 | 0,00 | 5855566,01 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | 2,90% | | 2 292 452,85 | | | | | | 2 292 452,85 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 81 342 551,01 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0,71% | | 577 532,11 | | | | | | 577 532,11 | |
| | | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | 2 025 319,19 | | | | | | 2 025 319,19 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 83 945 402,31 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | 1 638 401,66 | | | | | | 1 638 401,66 | |

| п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО сметная стоимость** | | | | | | | | | 85 583 803,97 | |
| | | | **в том числе на 2023г 100% К=1,079** | 1,079 | | | | | | | | 92 344 924,48 | |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах** | | | | | | | | | 92 344 924,48 | |
| | | | **Договорная скидка** | 0,95000000347 | | | | | | | | 4 617 245,90 | |
| | | | **ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347** | | | | | | | | | 87 727 678,58 | |
| | | | **НДС** | 12% | | | | | | | | 10 527 321,43 | |
| | | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | | | | | 98 255 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "АЭS and Limited"** **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Рахатұлы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ербол Ғ.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

**Эксперт технического надзора** **Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

**Главный инженер** **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)