Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AES and Limited"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области"

и его адрес: - н.п. Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года

Код		Договор / Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		89	29.06.2023г.		036-028-431	ТОО "AES and Limited"	
		01	13.07.2023г.				
		02	15.12.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**59 128 000,00**								6 335 142,86	
Акт №2 №02-01-01 Подземный газопровод высокого давления		35 714 285,71							4285714,29	40 000 000,00
За отчетный период	**40 000 000,00**	**35 714 285,71**							**4 285 714,29**	**40 000 000,00**
Удержание суммы аванса 30%	**12 000 000,00**									
К оплате	**28 000 000,00**								**3 000 000,00**	**28 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140013213

Руководитель _____ **Кирол Г.Е.**

Подрядчик:
ТОО "AES and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Жамбылагрогазпроект"
БИН: 990340005441

Главный инженер _____ **Сарттаров П.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН/ИИН: 040240007586

Эксперт технического надзора _____ **Маженов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AES and Limited"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Газопроводы высокого давления

(наименование)

Договор подряда (контракт) №89 от 29 июня 2023г. Дополнительное соглашение №1 от 13 июля 2023г. Дополнительное соглашение №2 от 15 декабря 2023г.

Акт выполненных работ №2 от 25.12.2023г

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 строительно-монтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	1693,2	209,77	209,77	355182,56	355182,56		59668,37	448037,65	
						0,00	48,95	0,00	82882,14		33186,72		
2	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3	145,1	6979,04	247,06	1012658,70	35848,41	759264,77	224992,06	1336662,65	
						1499,28	66,98	217545,53	9718,80		99011,89		
3	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м)	м^3	435,4	1131,67	0,00	492729,12	0,00		354763,92	915293,53	
						1131,67	0,00	492729,12	0,00		67800,49		
4	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3	1112,2	45,97	45,97	51127,83	51127,83		10588,14	66654,14	
						0,00	13,22	0,00	14703,28		4938,17		
5	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	1112,2	235,38	114,19	261789,64	127002,12		137278,85	430988,63	
						121,19	50,24	134787,52	55876,93		31920,14		
6	12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой сигнально-защитной	м кабеля	2420	7,51	0,83	18174,20	2008,60		12293,60	32912,00	
						6,68	0,38	16165,60	919,60		2444,20		
7	13	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2420	17,00		41140,00		41140,00		44431,20	
											3291,20		
8	104	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	2,42	670660,79	330979,31	1622999,11	800969,93		1035095,56	2870742,25	
						339681,48	92364,42	822029,18	223521,90		212647,58		
9	105	241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	2444,2	9847,00		24068037,40		24068037,40		25993480,39	
			ИТОГО по акту								1925442,99		
								27923838,56	1372139,45	24868442,17	1834680,50	32139202,44	
								1683256,95	387622,65	0,00	2380683,38		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		932 036,87						932 036,87	
			Итого с временными									33 071 239,31	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		234 805,80						234 805,80	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			869 339,86						869 339,86	
			Итого									34 175 384,97	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**		**666 120,90**						**666 120,90**	
			ИТОГО сметная стоимость									**34 841 505,87**	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	**1,079**								**37 593 984,84**	
			ИТОГО в текущих ценах									**37 593 984,84**	
			Договорная скидка	**0,95000000347**								**1 879 699,11**	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,950000000347									**35 714 285,72**	
			НДС	**12%**								**4 285 714,29**	
			ВСЕГО с НДС									**40 000 000,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатұлы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060300032713**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ерболұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора **Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Сарттаров П.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)