Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области"

и его адрес: - н.п. Шаменова, Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Дополнительное соглашение: номер	Договор / Дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		89	29.06.2023г		036-028-431	ТОО "AЭS and Limited"	
		01	13.07.2023г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**19 128 000,00**								2 049 428,57	
Акт №1 №02-01-01 Подземный газопровод высокого давления		17 078 571,43							2049428,57	19 128 000,00
За отчетный период	**19 128 000,00**	**17 078 571,43**							**2 049 428,57**	**19 128 000,00**
Удержание суммы аванса 30%	**5 738 400,00**									
К оплате	**13 389 600,00**								**1 434 600,00**	**13 389 600,00**

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140013213

Руководитель _____ **Ербол Ғ.Е.**

Подрядчик:
ТОО "AЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Жамбылагрогазпроект"
БИН: 990340005441

Директор _____ **Сарттаров П.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН/ИИН: 040240007586

Эксперт технического надзора _____ **Маженов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2022-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89** от **29.06.2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13.07.2023г.**

Акт выполненных работ №1 от 26.10.2023 года

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 строительно-монтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	808,1	209,77	209,77	169515,14	169515,14		28477,44	213831,34	
						0,00	48,95	0,00	39556,50		15838,76		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	2,8	2860,04	0,00	8008,11	0,00		5765,84	14875,86	
						2860,04	0,00	8008,11	0,00		1101,91		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	69,3	6979,04	247,06	483647,47	17121,25	362626,11	107456,58	638392,29	
						1499,28	66,98	103900,10	4641,71		47288,24		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м)	м3	207,8	1131,67	0,00	235161,03	0,00		169315,44	436835,09	
						1131,67	0,00	235161,03	0,00		32358,62		
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	530,8	45,97	45,97	24400,88	24400,88		5053,22	31810,85	
						0,00	13,22	0,00	7017,18		2356,75		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	530,8	235,38	114,19	124939,70	60612,05		65516,64	205690,30	
						121,19	50,24	64327,65	26667,39		15233,96		
7	12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1155	7,51	0,83	8674,05	958,65		5867,40	15708,00	
						6,68	0,38	7715,40	438,90		1166,55		
8	13	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о проложенных подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1155	17,00		19635,00		19635,00		21205,80	
											1570,80		
9	104	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	1,155	670660,79	330979,31	774613,21	382281,11		494022,88	1370126,98	
						339681,48	92364,42	392332,11	106680,91		101490,89		
10	105	241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	1166,55	9847,00		11487017,85		11487017,85		12405979,28	
											918961,43		
			ИТОГО по акту					13335612,44	654889,08	11869278,96	881475,44	15354455,79	
								811444,40	185002,59	0,00	1137367,91		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	2,90%		445 279,22						445 279,22	
			Итого с временными									15 799 735,01	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,71%		112 178,12						112 178,12	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			431 056,72						431 056,72	
			Итого									16 342 969,85	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		318 238,26						318 238,26	
			ИТОГО сметная стоимость									16 661 208,11	
			в том числе на 2023г 100% К=1,079	1,079								17 977 443,55	
			ИТОГО в текущих ценах									17 977 443,55	
			Договорная скидка	0,95000000347								898 872,12	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,95000000347									17 078 571,43	
			НДС	12%								2 049 428,57	
			ВСЕГО с НДС									19 128 000,00	

Заказчик:

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140013213

Руководитель _____ **Ербол Г.Е.**

Авторский надзор:

ТОО "Жамбылагрогазпроект"
БИН: 990340005441

Директор _____ **Сарттаров П.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН/ИИН: 040240007586

Эксперт технического надзора _____ **Маженов А.Б.**