Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2015 года №1056

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительство"

Подрядчик: ТОО "Еламан Ойл"

Авторский надзор ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

Технический надзор: ТОО "ARSHA-MS"

Объект: "Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау мкр. Байтак (Водников), ул.5-й проезд"

Договор подряда (контракт) № 218 от 17.07.2024г.

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года.

			Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
					218	17.07.2024					
			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
				Аванс (тенге)							
№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Сумма аванса	Сумма погошения до текущего месяца	Сумма погошения за текущего месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма к перечислению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау мкр. Байтак (Водников), ул.5-й проезд	тенге	266 012 523,86	43 290 569	43 290 569			144 301 897	266 012 523,86	121 710 626,86	121 710 626,86

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительство"

Руководитель _____ **Булеков Н.Б.**
(подпись,печать)

Техн.надзор: ТОО "ARSHA-MS" **Эксперт** _____ **Джалгасбаев А.К.**
(подпись,печать)

Подрядчик:

ТОО "Еламан Ойл"

Директор ТОО "Еламан Ойл" _____ **Еламанов А.С**
(подпись,печать)

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Еламан Ойл"

Договор : № 218 от 17.07.2024 г.

Наименование объекта : "Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау,мкр. Байтак(Водников), ул. 5-й проезд"

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024г.

Номер п/п по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Лок смета № 2-01-01-02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46789194**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5295381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*941730*
		машины и механизмы	тенге			185943
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44946*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41160958
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 553		
	Раздел 1.	**Тротуар**				**3462906**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1631532
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*807408*
		машины и механизмы	тенге			120717
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29715*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1563745
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	356		
3	6113-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	**464,294707**	**7 142**	**3462906**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 514	1631532
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	807408

1.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	346,1317041	4 714	1778578
1.2		машины и механизмы			260	120717
		в том числе оплата труда машинистов			64	29715
1.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	11,0316422	42	463
1.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	5,2149582	89	464
1.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	8,6247385	12 185	105092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,6247385*	*3 204*	*27634*
1.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,7521574	9 426	7090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7521574*	*2 681*	*2017*
1.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	12,0846626	648	7831
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 368	1563745
1.3.1	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	456,8659917	3 423	1563852
	Раздел 2.	**Площадки 3,4**				**35146670**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3338140
		машины и механизмы	тенге			28860
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4810*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31779670
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 113		
13	**8601-0703-0106** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	$м^2$	**2 405**	**14 614**	**35146670**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 388	3338140
2.2		машины и механизмы			12	28860
		в том числе оплата труда машинистов			2	4810
2.3		материалы, изделия и конструкции			13 214	31779670
	Раздел 3.	**Комбинированные(волейбол+баскетбол) площадки**				**8179618**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			325709
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134322*
		машины и механизмы	тенге			36366
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10421*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7817543
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
23	**7101-0403-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие**	$м^2$	**525**	**107**	**56175**
		из них:				

3.1		затраты на труд рабочих			89	46725
		в том числе оплата труда рабочих			43	22575
3.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,3975	4 943	46452
3.2		машины и механизмы			1	525
3.2.1	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0567	9 573	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0567*	*2 681*	*152*
3.3		материалы, изделия и конструкции			17	8925
3.3.1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	25,725	253	6508
3.3.2	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,001575	1 554 852	2449
24	**233-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 13 (РЕГУПОЛ) мм**	**$м^2$**	**624,75**	**11 311**	**7066547**
25	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**2,88**	**20 582**	**59276**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			3 797	10935
		в том числе оплата труда рабочих			1 890	5443
5.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,64384	4 136	10935
5.2		машины и механизмы			5 182	14924
		в том числе оплата труда машинистов			1 609	4634
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,430784	8 275	11840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,430784*	*2 681*	*3836*
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,861568	18	52
5.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,248832	12 185	3032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,248832*	*3 204*	*797*
5.3		материалы, изделия и конструкции			11 603	33417
5.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,312	10 085	33402
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,432	36	16
26	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**64**	**3 691**	**236224**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3 392	217088
		в том числе оплата труда рабочих			1 661	106304
6.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48,2432	4 499	217046
6.2		машины и механизмы			88	5632
		в том числе оплата труда машинистов			26	1664
6.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,421632	12 694	5352

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,421632*	*3 829*	*1614*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027648	8 197	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027648*	*2 681*	*74*
6.3		материалы, изделия и конструкции			211	13504
6.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0384	32 572	1251
6.3.2	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1088	107 153	11658
6.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,64	861	551
27	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**3,776**	**36 347**	**137246**
28	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**64**	**1 148**	**73472**
29	**8601-0209-0106** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**	**комплект**	**1**	**365 349**	**365349**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			37 388	37388
9.2		машины и механизмы			10 124	10124
		в том числе оплата труда машинистов			2 696	2696
9.3		материалы, изделия и конструкции			317 837	317837
30	**8601-0210-0102** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей**	**комплект**	**1**	**185 329**	**185329**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			13 573	13573
10.2		машины и механизмы			5 161	5161
		в том числе оплата труда машинистов			1 427	1427
10.3		материалы, изделия и конструкции			166 595	166595

Лок.смета № 2-01-01-03. Озеленение

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			**2961285**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		1626118
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*801396*
	машины и механизмы	тенге		250334
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*67046*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		1084835
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	396	
Раздел 1.	**Цветники**			**714411**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		464323
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*228312*
	машины и механизмы	тенге		53698

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13501*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			196391
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	112		
1	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м³**	**12,8**	**5 734**	**73395**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 734	73395
		в том числе оплата труда рабочих			2 762	35354
1.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,31232	4 499	73389
2	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м³**	**3,2**	**8 984**	**28749**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 797	12150
		в том числе оплата труда рабочих			1 890	6048
2.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,9376	4 136	12150
2.2		машины и механизмы			5 182	16583
		в том числе оплата труда машинистов			1 609	5149
2.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,58976	8 275	13155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,58976*	*2 681*	*4262*
2.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,17952	18	57
2.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,27648	12 185	3369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,27648*	*3 204*	*886*
2.3		материалы, изделия и конструкции			5	16
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,48	36	17
3	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**3,68**	**10 085**	**37113**
4	**6113-0113-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см**	**м²**	**32**	**2 345**	**75040**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 988	63616
		в том числе оплата труда рабочих			984	31488
4.1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	16,1408	3 941	63611
4.2		материалы, изделия и конструкции			357	11424
4.2.1	211-101-0102	Земля растительная	м³	6,4	1 787	11437
5	**6113-0113-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Подготовка почвы для цветника, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 6113-0113-0201**	**м²**	**32**	**641**	**20512**

		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			462	14784
		в том числе оплата труда рабочих			228	7296
5.1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,7472	3 941	14768
5.2		материалы, изделия и конструкции			179	5728
5.2.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	3,2	1 787	5718
6	**6113-0113-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на $м^2$**	**$м^2$**	**32**	**7 578**	**242496**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			6 387	204384
		в том числе оплата труда рабочих			3 160	101120
6.1.1	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	46,6592	4 380	204367
6.2		машины и механизмы			1 082	34624
		в том числе оплата труда машинистов			238	7616
6.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,837376	12 200	34616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,837376*	*2 681*	*7607*
6.3		материалы, изделия и конструкции			109	3488
6.3.1	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00256	122 966	315
6.3.2	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000256	316 977	81
6.3.3	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0,64	4 240	2714
6.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,6	36	346
7	**254-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Петуния**	**шт.**	**192**	**212**	**40704**
8	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**28,3**	**5 792**	**163914**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			3 392	95994
		в том числе оплата труда рабочих			1 661	47006
8.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21,33254	4 499	95975
8.2		машины и механизмы			88	2491
		в том числе оплата труда машинистов			26	736
8.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1864404	12 694	2367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1864404*	*3 829*	*714*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0122256	8 197	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0122256*	*2 681*	*33*
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 312	65430
8.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6697	35 607	59453
8.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,01698	32 572	553

8.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,04811	107 153	5155
8.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,283	861	244
9	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**28,3**	**1 148**	**32488**
	Раздел 2.	**Кустарники**				**681615**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			359955
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178080*
		машины и механизмы	тенге			48420
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13140*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			273240
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		
10	**6113-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%**	**яма**	**15**	**8 424**	**126360**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			6 691	100365
		в том числе оплата труда рабочих			3 310	49650
10.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	26,439	3 796	100362
10.2		машины и механизмы			218	3270
		в том числе оплата труда машинистов			64	960
10.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,3564	417	149
10.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3564	8 762	3123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3564*	*2 681*	*956*
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 515	22725
10.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	7,095	1 787	12679
10.3.2	261-501-0105	Перегной	$м^3$	2,37	4 240	10049
11	**6113-0103-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8x0,8x0,5 м. Посадка**	**шт.**	**15**	**20 444**	**306660**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			17 306	259590
		в том числе оплата труда рабочих			8 562	128430
11.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	47,904	5 419	259592
11.2		машины и механизмы			3 010	45150
		в том числе оплата труда машинистов			812	12180
11.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,1708	12 694	27556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1708*	*3 829*	*8312*

11.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,4418	12 200	17590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4418*	*2 681*	*3865*
11.3		материалы, изделия и конструкции			128	1920
11.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00045	316 977	143
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,55	36	200
11.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,225	7 006	1576
12	**254-104-0404** *РСНБ РК 2022*	**Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**15**	**16 573**	**248595**
	Раздел 3.	**Газон обыкновенный**				**1565259**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			801840
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*395004*
		машины и механизмы	тенге			148216
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40405*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			615204
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	206		
13	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**15,25**	**8 984**	**137006**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 797	57904
		в том числе оплата труда рабочих			1 890	28823
13.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,9995	4 136	57902
13.2		машины и механизмы			5 182	79025
		в том числе оплата труда машинистов			1 609	24537
13.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	7,5762	8 275	62693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,5762*	*2 681*	*20312*
13.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	15,1524	18	273
13.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,3176	12 185	16055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3176*	*3 204*	*4222*
13.3		материалы, изделия и конструкции			5	76
13.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,2875	36	82
14	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**17,5375**	**10 085**	**176866**
15	**6113-0112-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную**	**$м^2$**	**152,5**	**2 005**	**305762**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			1 703	259708
		в том числе оплата труда рабочих			842	128405

15.1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	65,88	3 941	259633
15.2		машины и механизмы			34	5185
		в том числе оплата труда машинистов			8	1220
15.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,42822	12 200	5224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,42822*	*2 681*	*1148*
15.3		материалы, изделия и конструкции			268	40870
15.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	22,875	1 787	40878
16	**6113-0112-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=3***	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**$м^2$**	**152,5**	**968**	**147620**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			699	106598
		в том числе оплата труда рабочих			345	52613
16.1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27,023	3 941	106498
16.2		машины и механизмы			1	153
16.2.1	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,69174	134	93
16.3		материалы, изделия и конструкции			268	40870
16.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	22,875	1 787	40878
17	**6113-0112-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**$м^2$**	**152,5**	**682**	**104005**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252	38430
		в том числе оплата труда рабочих			125	19063
17.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8,64675	4 453	38504
17.2		машины и механизмы			361	55053
		в том числе оплата труда машинистов			79	12048
17.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,51278	12 200	55056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,51278*	*2 681*	*12099*
17.3		материалы, изделия и конструкции			69	10522
17.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	3,05	3 241	9885
17.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	15,25	36	549
18	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**100**	**5 792**	**579200**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			3 392	339200
		в том числе оплата труда рабочих			1 661	166100
18.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	75,38	4 499	339135

18.2		машины и механизмы			88	8800
		в том числе оплата труда машинистов			26	2600
18.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6588	12 694	8363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6588*	*3 829*	*2523*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0432	8 197	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 681*	*116*
18.3		материалы, изделия и конструкции			2 312	231200
18.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,9	35 607	210081
18.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,06	32 572	1954
18.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,17	107 153	18216
18.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1	861	861
19	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**100**	**1 148**	**114800**

Лок.смета № 2-01-01-04. МАФы

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38332051**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1882090
		машины и механизмы	тенге			171601
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45449*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32085745
		оборудование	тенге			4192615
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	783		
1	**8601-0303-0502** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из гранита, модель: "Большая"** 86-010303-0502	**шт.**	**10**	**71 975**	**719750**
		из них:				
1.1		материалы, изделия и конструкции			101	1010
1.2		оборудование			71 874	718740
2	**8601-0303-0701** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн из полимер-песчаного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель У-1** 86-010303-0701	**шт.**	**5**	**63 521**	**317605**
		из них:				
2.1		материалы, изделия и конструкции			66	330
2.2		оборудование			63 455	317275
3	**8601-0302-0306** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**10**	**67 677**	**676770**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			4 386	43860

3.2		машины и механизмы			422	4220
		в том числе оплата труда машинистов			93	930
3.3		материалы, изделия и конструкции			62 869	628690
4	**8601-0302-0516** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 16** 86-010302-0516	**шт.**	**6**	**449 725**	**2698350**
		из них:				
4.1		материалы, изделия и конструкции			576	3456
4.2		оборудование			449 149	2694894
5	**8601-0302-0405** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Гусеница"**	**шт.**	**13**	**99 859**	**1298167**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 386	57018
5.2		машины и механизмы			422	5486
		в том числе оплата труда машинистов			93	1209
5.3		материалы, изделия и конструкции			95 051	1235663
6	**8601-0302-0305** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная**	**шт.**	**10**	**90 306**	**903060**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 386	43860
6.2		машины и механизмы			422	4220
		в том числе оплата труда машинистов			93	930
6.3		материалы, изделия и конструкции			85 498	854980
7	**8601-0106-0401** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Звездопад"**	**комплект**	**2**	**2 993 366**	**5986732**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			147 271	294542
7.2		машины и механизмы			6 927	13854
		в том числе оплата труда машинистов			2 028	4056
7.3		материалы, изделия и конструкции			2 839 168	5678336
8	**8601-0104-0202** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Качалка "Ванька-встанька"** 86-010104-0202	**шт.**	**3**	**153 966**	**461898**
		из них:				
8.1		материалы, изделия и конструкции			64	192
8.2		оборудование			153 902	461706
9	**8601-0104-0102** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"**	**комплект**	**1**	**201 412**	**201412**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			15 846	15846
9.2		машины и механизмы			549	549
		в том числе оплата труда машинистов			132	132

9.3		материалы, изделия и конструкции			185 017	185017
10	**8601-0104-0106** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**1**	**269 152**	**269152**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			34 432	34432
10.2		машины и механизмы			855	855
		в том числе оплата труда машинистов			217	217
10.3		материалы, изделия и конструкции			233 865	233865
11	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**735 903**	**1471806**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			26 107	52214
11.2		машины и механизмы			874	1748
		в том числе оплата труда машинистов			196	392
11.3		материалы, изделия и конструкции			708 922	1417844
12	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**315 939**	**631878**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			44 156	88312
12.2		машины и механизмы			1 304	2608
		в том числе оплата труда машинистов			252	504
12.3		материалы, изделия и конструкции			270 479	540958
13	**8601-0109-0306** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"**	**комплект**	**1**	**527 658**	**527658**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			46 472	46472
13.2		машины и механизмы			1 450	1450
		в том числе оплата труда машинистов			374	374
13.3		материалы, изделия и конструкции			479 736	479736
14	**8601-0113-0102** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1 603 005**	**1603005**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			125 896	125896
14.2		машины и механизмы			5 346	5346
		в том числе оплата труда машинистов			1 393	1393
14.3		материалы, изделия и конструкции			1 471 763	1471763
15	**8601-0113-0107** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)**	**комплект**	**1**	**2 920 617**	**2920617**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			155 054	155054
15.2		машины и механизмы			6 209	6209

		в том числе оплата труда машинистов			1 619	1619
15.3		материалы, изделия и конструкции			2 759 354	2759354
16	**8601-0113-0123** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,900 м х 8,900 м х 3,700 м)**	**комплект**	**1**	**5 132 883**	**5132883**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			184 440	184440
16.2		машины и механизмы			7 419	7419
		в том числе оплата труда машинистов			1 947	1947
16.3		материалы, изделия и конструкции			4 941 024	4941024
17	**8601-0113-0108** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)**	**комплект**	**1**	**3 911 059**	**3911059**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			189 576	189576
17.2		машины и механизмы			7 372	7372
		в том числе оплата труда машинистов			1 976	1976
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 714 111	3714111
18	**8601-0201-0105** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)**	**комплект**	**1**	**475 977**	**475977**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			42 111	42111
18.2		машины и механизмы			15 264	15264
		в том числе оплата труда машинистов			4 157	4157
18.3		материалы, изделия и конструкции			418 602	418602
19	**8601-0201-0104** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**1**	**498 227**	**498227**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 840	42840
19.2		машины и механизмы			15 861	15861
		в том числе оплата труда машинистов			4 321	4321
19.3		материалы, изделия и конструкции			439 526	439526
20	**8601-0201-0111** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом**	**комплект**	**1**	**726 846**	**726846**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			43 322	43322
20.2		машины и механизмы			2 156	2156
		в том числе оплата труда машинистов			575	575
20.3		материалы, изделия и конструкции			681 368	681368

21	**8601-0201-0103** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,700 м х 2,660 м х 2,060 м)**	**комплект**	**1**	**325 015**	**325015**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			37 977	37977
21.2		машины и механизмы			8 631	8631
		в том числе оплата труда машинистов			2 324	2324
21.3		материалы, изделия и конструкции			278 407	278407
22	**8601-0201-0109** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)**	**комплект**	**1**	**916 778**	**916778**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			45 396	45396
22.2		машины и механизмы			2 277	2277
		в том числе оплата труда машинистов			613	613
22.3		материалы, изделия и конструкции			869 105	869105
23	**8601-0213-0201** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**шт.**	**3**	**131 410**	**394230**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			2 877	8631
23.2		машины и механизмы			355	1065
		в том числе оплата труда машинистов			80	240
23.3		материалы, изделия и конструкции			128 178	384534
24	**8601-0202-0101** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	**комплект**	**1**	**210 392**	**210392**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			11 194	11194
24.2		машины и механизмы			771	771
		в том числе оплата труда машинистов			170	170
24.3		материалы, изделия и конструкции			198 427	198427
25	**8601-0202-0102** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей**	**комплект**	**1**	**226 794**	**226794**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			11 194	11194
25.2		машины и механизмы			771	771
		в том числе оплата труда машинистов			170	170
25.3		материалы, изделия и конструкции			214 829	214829
26	**8601-0216-0301** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**2**	**964 811**	**1929622**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			41 422	82844
26.2		машины и механизмы			18 238	36476
		в том числе оплата труда машинистов			4 966	9932

26.3		материалы, изделия и конструкции			905 151	1810302
27	**8601-0216-0101** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**2**	**248 453**	**496906**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			20 155	40310
27.2		машины и механизмы			5 886	11772
		в том числе оплата труда машинистов			1 563	3126
27.3		материалы, изделия и конструкции			222 412	444824
28	**8601-0201-0121** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (4,91 м х 1,196 м х 2,100 м)**	**комплект**	**1**	**426 542**	**426542**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			53 708	53708
28.2		машины и механизмы			1 865	1865
		в том числе оплата труда машинистов			508	508
28.3		материалы, изделия и конструкции			370 969	370969
29	**8601-0201-0120** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,462 м х 1,196 м х 2,100 м)**	**комплект**	**2**	**365 902**	**731804**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			42 377	84754
29.2		машины и механизмы			1 385	2770
		в том числе оплата труда машинистов			381	762
29.3		материалы, изделия и конструкции			322 140	644280
30	**8601-0106-0305** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры**	**шт.**	**2**	**374 808**	**749616**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			11 640	23280
30.2		машины и механизмы			221	442
		в том числе оплата труда машинистов			53	106
30.3		материалы, изделия и конструкции			362 947	725894
31	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**491 500**	**491500**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			23 007	23007
31.2		машины и механизмы			10 144	10144
		в том числе оплата труда машинистов			2 766	2766
31.3		материалы, изделия и конструкции			458 349	458349

Лок.смета № 2-01-01-05. Ограждения спортивной площадки

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**4004642**
	из них:					

		затраты на труд рабочих	тенге			1035890
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*511375*
		машины и механизмы	тенге			103055
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30486*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2865696
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	227		
	Раздел 1.	**Ограждение площадки**				**250253**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			124554
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62020*
		машины и механизмы	тенге			15483
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4124*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			110215
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
		Секция ограждения СО-2 с калиткой-1 шт				
10	**6104-0801-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**48 292**	**48292**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			47 409	47409
		в том числе оплата труда рабочих			23 603	23603
1.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,478	5 592	47409
1.2		машины и механизмы			311	311
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
1.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	64	3
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12528	306	38
1.2.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11 872	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000864*	*3 204*	*3*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031752	8 197	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031752*	*2 681*	*85*
1.3		материалы, изделия и конструкции			572	572
1.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	0,00015	26 451	4
1.3.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00037	92 628	34
1.3.3	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,2	2 669	534
11	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**м^3**	**0,036**	**11 917**	**429**
12	**212-101-2009** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**0,432**	**37 332**	**16127**
13	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м^3**	**0,43**	**20 145**	**8662**

		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			13 998	6019
		в том числе оплата труда рабочих			6 968	2996
4.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,309608	4 596	6019
4.2		машины и механизмы			3 291	1415
		в том числе оплата труда машинистов			660	284
4.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0779263	64	5
4.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0989172	13 623	1348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0989172*	*2 681*	*265*
4.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0012539	11 490	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012539*	*2 681*	*3*
4.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0018112	12 694	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018112*	*3 829*	*7*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0030186	8 197	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0030186*	*2 681*	*8*
4.3		материалы, изделия и конструкции			2 856	1228
4.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000946	122 966	116
4.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001075	64 705	7
4.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0012169	36	0
4.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,19264	2 667	514
4.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1204	2 146	258
4.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0774	861	67
4.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,037926	7 006	266
14	**212-101-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (ленточный фундамент)**	**$м^3$**	**0,43645**	**38 381**	**16751**
15	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,049614**	**374 309**	**18571**
16	**1109-0701-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,130408**	**641 520**	**83659**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			529 238	69017
		в том числе оплата труда рабочих			263 489	34361
7.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,8164982	5 385	69017
7.2		машины и механизмы			105 054	13700
		в том числе оплата труда машинистов			28 692	3742
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0422522	20	1
7.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8450438	13 196	11151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8450438*	*3 829*	*3236*

7.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1549247	55	9
7.2.4	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,1183061	5 951	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1183061*	*2 681*	*317*
7.2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,8449495	306	1177
7.2.6	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0704203	9 163	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0704203*	*2 681*	*189*
7.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1408406	96	14
7.3		материалы, изделия и конструкции			7 228	942
7.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,3390608	480	163
7.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,065204	251	16
7.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028038	272 284	763
17	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,066938**	**374 933**	**25097**
18	**214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,06347**	**407 954**	**25893**
19	**261-107-0997** *РСНБ РК 2022*	**Петля приварная**	**шт.**	**2**	**389**	**778**
20	**223-502-0401** *РСНБ РК 2022*	**Щеколда**	**шт.**	**1**	**768**	**768**
21	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (Ограничитель)**	**т**	**0,0039**	**449 863**	**1754**
		Секция ограждения СО-3-20 пгт лист7/3				
31	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**5,220638**	**262**	**1368**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			186	971
		в том числе оплата труда рабочих			93	486
13.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1602736	6 058	971
13.2		машины и механизмы			4	21
13.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0005429	38	0
13.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0005429	11 490	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005429*	*2 681*	*1*
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005429	8 197	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005429*	*2 681*	*1*
13.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,06081	202	12
13.3		материалы, изделия и конструкции			72	376
13.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000783	380 806	30
13.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004699	733 984	345
32	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,220638**	**403**	**2104**

		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			218	1138
		в том числе оплата труда рабочих			110	574
14.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2312743	4 903	1134
14.2		машины и механизмы			7	36
		в том числе оплата труда машинистов			2	10
14.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0010859	38	0
14.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0010859	11 490	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0010859*	*2 681*	*3*
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0010859	8 197	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0010859*	*2 681*	*3*
14.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,070583	202	14
14.3		материалы, изделия и конструкции			178	929
14.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001462	675 666	99
14.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0009397	884 809	831
	Раздел 2.	**Ограждение комбинированной площадки**				**3754389**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			911336
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*449355*
		машины и механизмы	тенге			87572
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26362*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2755481
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	203		
		Секция ограждения СО-5 с калиткой-1 шт				
43	**6104-0801-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**48 292**	**48292**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			47 409	47409
		в том числе оплата труда рабочих			23 603	23603
15.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,478	5 592	47409
15.2		машины и механизмы			311	311
		в том числе оплата труда машинистов			88	88
15.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	64	3
15.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12528	306	38
15.2.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11 872	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000864*	*3 204*	*3*
15.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031752	8 197	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031752*	*2 681*	*85*
15.3		материалы, изделия и конструкции			572	572

15.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00015	26 451	4
15.3.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00037	92 628	34
15.3.3	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диамстром 6 мм	кг	0,2	2 669	534
44	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**$м^3$**	**0,018**	**11 917**	**215**
45	**212-101-2009** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**0,216**	**37 332**	**8064**
46	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**$м^3$**	**0,22**	**20 145**	**4432**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			13 998	3080
		в том числе оплата труда рабочих			6 968	1533
18.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,670032	4 596	3079
18.2		машины и механизмы			3 291	724
		в том числе оплата труда машинистов			660	145
18.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0398693	64	3
18.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0506088	13 623	689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0506088*	*2 681*	*136*
18.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0006415	11 490	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006415*	*2 681*	*2*
18.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0009266	12 694	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009266*	*3 829*	*4*
18.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0015444	8 197	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0015444*	*2 681*	*4*
18.3		материалы, изделия и конструкции			2 856	628
18.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000484	122 966	60
18.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000055	64 705	4
18.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0006226	36	0
18.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,09856	2 667	263
18.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0616	2 146	132
18.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0396	861	34
18.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,019404	7 006	136
47	**212-101-2301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (ленточный фундамент)**	**$м^3$**	**0,2233**	**38 381**	**8570**
48	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,049614**	**374 309**	**18571**
49	**1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,131024**	**641 520**	**84055**
		из них:				

21.1		затраты на труд рабочих			529 238	69343
		в том числе оплата труда рабочих			263 489	34523
21.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,8770387	5 385	69343
21.2		машины и механизмы			105 054	13764
		в том числе оплата труда машинистов			28 692	3759
21.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424518	20	1
21.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8490355	13 196	11204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8490355*	*3 829*	*3251*
21.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1556565	55	9
21.2.4	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,118865	5 951	707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,118865*	*2 681*	*319*
21.2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,8631116	306	1182
21.2.6	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,070753	9 163	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,070753*	*2 681*	*190*
21.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1415059	96	14
21.3		материалы, изделия и конструкции			7 228	948
21.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,3406624	480	164
21.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,065512	251	16
21.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002817	272 284	767
50	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,067458**	**374 933**	**25292**
51	**214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,063566**	**407 954**	**25932**
52	**261-107-0997** *РСНБ РК 2022*	**Петля приварная**	**шт.**	**2**	**389**	**778**
53	**223-502-0401** *РСНБ РК 2022*	**Щеколда**	**шт.**	**1**	**768**	**768**
54	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (Ограничитель)**	**т**	**0,0039**	**449 863**	**1754**
55	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**5,238502**	**262**	**1372**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			186	974
		в том числе оплата труда рабочих			93	487
27.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,160822	6 058	974
27.2		машины и механизмы			4	21
27.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0005448	38	0
27.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0005448	11 490	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005448*	*2 681*	*1*
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005448	8 197	4

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005448*	*2 681*	*1*
27.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0610181	202	12
27.3		материалы, изделия и конструкции			72	377
27.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000786	380 806	30
27.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004715	733 984	346
56	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**5,238502**	**403**	**2111**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			218	1142
		в том числе оплата труда рабочих			110	576
28.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2320656	4 903	1138
28.2		машины и механизмы			7	36
		в том числе оплата труда машинистов			2	10
28.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0010896	38	0
28.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0010896	11 490	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0010896*	*2 681*	*3*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0010896	8 197	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0010896*	*2 681*	*3*
28.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0708246	202	14
28.3		материалы, изделия и конструкции			178	932
28.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001467	675 666	99
28.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0009429	884 809	834
57	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**112,48**	**4 192**	**471516**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			1 214	136551
		в том числе оплата труда рабочих			604	67938
29.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,75792	5 301	136543
29.2		машины и механизмы			41	4612
		в том числе оплата труда машинистов			6	675
29.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,3688288	1 090	2582
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2429568	8 197	1992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2429568*	*2 681*	*651*
29.3		материалы, изделия и конструкции			2 937	330354
29.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	269,952	1 112	300187
29.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0179968	233 819	4208
29.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0269952	961 705	25961
		Ворота футбольное				

58	**8601-0805-0103** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)**	**комплект**	**1**	**383 115**	**383115**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			11 424	11424
30.2		машины и механизмы			3 724	3724
		в том числе оплата труда машинистов			1 012	1012
30.3		материалы, изделия и конструкции			367 967	367967
		Узел крепления троса к стойке				
59	**1308-0202-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26.* *Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05*	**Трос с резиновым покрытием. Монтаж.** ***Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.***	**км**	**0,475**	**195 333**	**92783**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			169 164	80353
		в том числе оплата труда рабочих			82 371	39126
31.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,331575	5 241	80353
31.2		машины и механизмы			26 169	12430
		в том числе оплата труда машинистов			8 524	4049
31.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,94658	9 687	9170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,94658*	*3 204*	*3033*
31.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,156085	12 694	1981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,156085*	*3 829*	*598*
31.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,156085	8 197	1279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,156085*	*2 681*	*418*
60	**252-207-1402** *РСНБ РК 2022*	**Зажим оттяжки для стального троса**	**шт.**	**112**	**2 424**	**271488**
61	**214-214-0102** *РСНБ РК 2022*	**Трос с резиновым покрытием, диаметром 6,0 мм**	**10 м**	**47,5**	**5 195**	**246762**
62	**6111-0301-0104** *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Устройство заградительной поверхностей из сетки**	**$м^2$**	**1 039**	**611**	**634829**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			540	561060
		в том числе оплата труда рабочих			271	281569
34.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	125,719	4 466	561461
34.2		машины и механизмы			50	51950
		в том числе оплата труда машинистов			16	16624
34.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,283872	8 197	51509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,283872*	*2 681*	*16847*
34.3		материалы, изделия и конструкции			21	21819
34.3.1	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	31,17	692	21570

Лок смета № 2-01-01-02

63	214-401-0115 *РСНБ РК 2022*	**Сетка заградительная 4мм сячейкой 100х100 диам.3мм**	**м²**	**1 090,95**	**1 305**	**1423690**

Итого : **92 087 172 в т.ч. Оборудование 4 192 615**

Итого :		92087172
Итого без оборудование:	4192615	87894557
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 6,7 %		5888935
Итого :		93783493
Сметная прибыль 5 %		4689175
Непредвиденные работы 3 %		2813505
Непредвиденные работы от оборудование 3 %		125778
Итого :		101411950
Итого с оборудовагием:		105604565
в том числе на II квартал 2024 г., доля-30 %		31681370
в том числе на III квартал 2024 г., доля-70 %		73923196
в том числе на II квартал 2024 г., доля-30 % , К=1,0368		32847244
в том числе на III квартал 2024 г., доля-70 %, К=1,0557		78040718
Итого :		110887962
Уменшающий коэффициент К= 0,98		108670203
НДС 12 %		13040424
Итого по акту :		121710626,86

Заказчик :

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель Булеков Н.Б._____

Заместитель руководителя Жалелов А.Б._____

Заведующий производственно-технического сектора

Абдолов А._____

Тех.надзор : ТОО "ARSHA-MS " Эксперт Джалгасбаев А.К._____

Подрядчик :

ТОО "Еламан Ойл"

Директор Елеманов А.С._____

Авторский надзор : ТОО "ЭДЕМСТРОЙ" Эксперт

Кенжалыев Н.Д._____