Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года №168

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительство"

Подрядчик: ТОО "Еламан Ойл"

Авторский надзор ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

Технический надзор: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Объект: "Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау мкр. Геолог, ул.Жаналы"

Договор подряда (контракт) № 219 от 17.07.2024г.

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года.

			Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
					219	17.07.2024					
			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
				Аванс (тенге)							
№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Сумма аванса	Сумма погошения до текущего месяца	Сумма погошения за текущего месяц	Остаток	Ранее заяктированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма к перечислению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау мкр. Геолог, ул.Жаналы	тенге	175 574 005,82	37 037 664	37 037 664			123 458 880	175 574 005,82	52 115 125,82	52 115 125,82

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительство"

Руководитель _____ Булеков Н.Б.
(подпись,печать)

Тех.надзор: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей" Эксперт _____ Жанабаев С.А.
(подпись,печать)

Подрядчик:

ТОО "Еламан Ойл"

Директор ТОО "Еламан Ойл" _____ Елеманов А.С
(подпись,печать)

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Еламан Ойл"

Договор : № 219 от 17.07.2024 г.

Наименование объекта : "Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау,мкр. Геолог, ул.Жаналы"

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Лок.смета № 2-01-01-02. Тротуары, дорожки и площадки				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38805277**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5355591
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*964699*
		машины и механизмы	тенге			142909
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35609*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33418946
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 574		
		Тротуар				
1	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	**200,51**	**7 142**	**1432042**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 514	704592
		в том числе оплата труда рабочих			1 739	348687
1.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	149,480205	4 714	704650
1.2		машины и механизмы			260	52133
		в том числе оплата труда машинистов			64	12833
1.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,7641176	42	200
1.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,2521283	89	200

1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,7246738	12 185	45385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7246738*	*3 204*	*11934*
1.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,3248262	9 426	3062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3248262*	*2 681*	*871*
1.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,2188743	648	3382
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 368	675318
1.3.1	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	197,30184	3 423	675364
		Площадки 3,4				
2	**8601-0703-0106** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	**$м^2$**	**1 368,5**	**14 614**	**19999259**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 388	1899478
2.2		машины и механизмы			12	16422
		в том числе оплата труда машинистов			2	2737
2.3		материалы, изделия и конструкции			13 214	18083359
3	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**290**	**5 792**	**1679680**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 392	983680
		в том числе оплата труда рабочих			1 661	481690
3.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	218,602	4 499	983490
3.2		машины и механизмы			88	25520
		в том числе оплата труда машинистов			26	7540
3.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,91052	12 694	24252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,91052*	*3 829*	*7315*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12528	8 197	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12528*	*2 681*	*336*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2 312	670480
3.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,11	35 607	609236
3.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,174	32 572	5668
3.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,493	107 153	52826
3.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,9	861	2497
4	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**290**	**1 148**	**332920**
		Комбинированные(волейбол+баскетбол) площадки				
5	**7101-0403-1301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие**	**$м^2$**	**525**	**107**	**56175**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			89	46725
		в том числе оплата труда рабочих			43	22575

1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,3975	4 943	46452
5.2		машины и механизмы				
5.2.1	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0567	1 9 573	525 543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0567*	*2 681*	*152*
5.3		материалы, изделия и конструкции				
5.3.1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	25,725	17 253	8925 6508
5.3.2	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,001575	1 554 852	2449
6	**233-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 13 (РЕГУПОЛ) мм**	**$м^2$**	**624,75**	**11 311**	**7066547**
7	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**2,88**	**20 582**	**59276**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 797 1 890	10935 5443
7.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,64384	4 136	10935
7.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			5 182 1 609	14924 4634
7.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,430784	8 275	11840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,430784*	*2 681*	*3836*
7.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,861568	18	52
7.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,248832	12 185	3032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,248832*	*3 204*	*797*
7.3		материалы, изделия и конструкции				
7.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,312	11 603 10 085	33417 33402
7.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,432	36	16
8	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**64**	**3 691**	**236224**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 392 1 661	217088 106304
8.1.3	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	48,2432	4 499	217046
8.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			88 26	5632 1664
8.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,421632	12 694	5352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,421632*	*3 829*	*1614*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027648	8 197	227

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027648*	*2 681*	*74*
8.3		материалы, изделия и конструкции			211	13504
8.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0384	32 572	1251
8.3.2	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1088	107 153	11658
8.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,64	861	551
9	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**3,776**	**36 347**	**137246**
10	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**64**	**1 148**	**73472**
11	**8601-0209-0106** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**	**комплект**	**1**	**365 349**	**365349**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			37 388	37388
11.2		машины и механизмы			10 124	10124
		в том числе оплата труда машинистов			2 696	2696
11.3		материалы, изделия и конструкции			317 837	317837
12	**8601-0210-0102** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей**	**комплект**	**1**	**185 329**	**185329**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			13 573	13573
12.2		машины и механизмы			5 161	5161
		в том числе оплата труда машинистов			1 427	1427
12.3		материалы, изделия и конструкции			166 595	166595
13	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**- 99,225**	**-9 992**	**-991456**
		Футбольная площадка.				
14	**8601-0703-0105** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из 13000 Dtex, высота ворса 50 мм**	**$м^2$**	**1 039**	**7 807**	**8111473**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1 388	1442132
14.2		машины и механизмы			12	12468
		в том числе оплата труда машинистов			2	2078
14.3		материалы, изделия и конструкции			6 407	6656873
15	**211-402-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок кварцевый строительный**	**т**	**21,819**	**7 848**	**171236**
16	**261-107-0894** *РСНБ РК 2022*	**Крошка резиновая**	**кг**	**24,5204**	**109**	**2673**

Лок.смета № 2-01-01-03. Озеленение

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **434796**

из них:

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			284478
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*139892*
		машины и механизмы	тенге			33412
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8394*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			116906
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	69		
		Цветники				
1	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м^3**	**8**	**5 734**	**45872**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 734	45872
		в том числе оплата труда рабочих			2 762	22096
1.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,1952	4 499	45868
2	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**2**	**8 984**	**17968**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 797	7594
		в том числе оплата труда рабочих			1 890	3780
2.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,836	4 136	7594
2.2		машины и механизмы			5 182	10364
		в том числе оплата труда машинистов			1 609	3218
2.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,9936	8 275	8222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9936*	*2 681*	*2664*
2.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,9872	18	36
2.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,1728	12 185	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1728*	*3 204*	*554*
2.3		материалы, изделия и конструкции			5	10
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,3	36	11
3	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**2,3**	**10 085**	**23196**
4	**6113-0113-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см**	**м^2**	**20**	**2 345**	**46900**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 988	39760
		в том числе оплата труда рабочих			984	19680
4.1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	10,088	3 941	39757
4.2		материалы, изделия и конструкции			357	7140

1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	4	1 787	7148
5	**6113-0113-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Подготовка почвы для цветника, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 6113-0113-0201**	**$м^2$**	**20**	**641**	**12820**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			462	9240
		в том числе оплата труда рабочих			228	4560
5.1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2,342	3 941	9230
5.2		материалы, изделия и конструкции			179	3580
5.2.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	2	1 787	3574
6	**6113-0113-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на $м^2$**	**$м^2$**	**20**	**7 578**	**151560**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			6 387	127740
		в том числе оплата труда рабочих			3 160	63200
6.1.1	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	29,162	4 380	127730
6.2		машины и механизмы			1 082	21640
		в том числе оплата труда машинистов			238	4760
6.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,77336	12 200	21635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,77336*	*2 681*	*4754*
6.3		материалы, изделия и конструкции			109	2180
6.3.1	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0016	122 966	197
6.3.2	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00016	316 977	51
6.3.3	261-501-0105	Перегной	$м^3$	0,4	4 240	1696
6.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6	36	216
7	**254-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Петуния**	**шт.**	**120**	**212**	**25440**
8	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**16**	**5 792**	**92672**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			3 392	54272
		в том числе оплата труда рабочих			1 661	26576
8.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,0608	4 499	54262
8.2		машины и механизмы			88	1408
		в том числе оплата труда машинистов			26	416
8.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,105408	12 694	1338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,105408*	*3 829*	*404*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006912	8 197	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006912*	*2 681*	*19*

1	2	3	4	5	6	7
8.3		материалы, изделия и конструкции				
8.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,944	2 312 35 607	36992 33613
8.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0096	32 572	313
8.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0272	107 153	2915
8.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,16	861	138
9	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**16**	**1 148**	**18368**

Итого :	39240073
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 6,7 %	2629085
Итого :	41869158
Сметная прибыль 5 %	2093458
Непредвиденные работы 3 %	1256075
Итого :	45218691
в том числе на II квартал 2024 г., доля-30 %	13565607
в том числе на III квартал 2024 г., доля-70 %	31653084
в том числе на II квартал 2024 г., доля-30 % , К=1,0368	14064822
в том числе на III квартал 2024 г., доля-70 %, К=1,0557	33416160
Итого :	47480982
Уменшающий коэффициент К= 0,98	46531362
НДС 12 %	5583763
Итого по акту :	52115125,82

Заказчик :

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель Булеков Н.Б.

Заместитель руководителя Жалелов А.Б.

Заведующий производственно-технического сектора.

Абдолов А.

Тех.надзор : ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей" Эксперт Жанабаев С. А.

Подрядчик :

ТОО "Еламан Ойл"

Директор Елеманов А.С.

Авторский надзор : ТОО "ЭДЕМСТРОЙ" Эксперт

Кенжалыев Н.Д.