Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«08» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЭS and Limited», Республика Казахстан, г.Актобе, ул. Ю.А. Гагарина, 2,
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора-Рахатұлы Ұлан**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в населенного пункта С.Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области», Республика Казахстан, Кызылординская область, Сырдарьинский район., с. С.Сейфуллина**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Руководитель Бакытжанұлы Мейірхан**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Строй-проект-инвентаризация», Рабочий проект №16-2021
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Рабочий проект №113 от 04.07.2022 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	п.м	26609		26609	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø200х18,2мм	п.м	5		5	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм	п.м	12211		12211	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2мм	п.м	3874		3874	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10мм	п.м	7858		7858	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø125х11,4мм	п.м	502		502	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6мм	п.м	732		732	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø32х3мм	п.м	1400		1400	

Труба ст Ø219х6мм	п.м	3		3	
Труба ст Ø89х4мм	п.м	3		3	
Труба ст Ø159х4,5мм	п.м	6		6	
Труба ст Ø57х3мм	п.м	27		27	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2Н-У1	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2В-У1	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-07-2У1	шт	2		2	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ 10-МС	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатныхдвухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение разработано на основании технических условий №16 от 02.03.2021 года, выданные КГП "Қызылорда газ таратужүйесі" в соответствии СП РК 4.03-101-2013«Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовыхтруб»; СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы". Для газоснабжения природным газом территории н.п.Сейфуллиназапроектирован газопровод высокого, среднего, низкого давления.

Проектом предусматривается: Прокладка газопровода высокого давления от точки врезки до ГРПШ-13-2ВУ-1н.п.Сейфуллинав подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб.Прокладка газопровода среднего давления от ГРПШ-13-2ВУ-1 до ГРПШ которая снижаетдавление газа со среднего на низкое в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых ииз стальных труб.Газопровод высокого низкого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТ РК ГОСТ 50538-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.Рабочий проект "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей н.п. С.Сейфуллина, Сырдарьинского района Кызылординской области" разработан на основании технических условий №16 от 02.03.2021 года, выданные КГП"Қызылорда газ таратужүйесі".Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб.

Уровень ответственности здания - II (технически сложный) уровень

Категория здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности- Д

Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0

- класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Характеристика строительной площадки

В геолога - литологическом строении территории, до глубины 3,0м. принимают участие: с поверхности земли распространен почвенно-растительный слой, мощностью 0,20м. Ниже до исследуемой глубины 3,0м. залегают четвертичные отложения аллювиального генезиса, представленные супесью темно-коричневой, комковатой структуры, от твердой до текучей консистенции, с незначительными линзочками песка пылеватого, вскрытой мощностью 2,8м. Согласно СП РК 2.03-30-2017, сейсмичность территория проектируемого участка составляет шесть баллов, при второй категории по сейсмическим свойствам.

Конструктивные решения

Опознавательный столбик принят по серии С.3.017-3 в.1 с монолитным фундаментом из бетона кл.С12/15 на ССЦ с водонепроницаемостью W6, морозостойкостью F100.

Рама под ГРПШ выполнена из стальных уголков по ГОСТ 8509-86 с монолитным фундаментами из бетона кл.С12/15 на ССЦ с водонепроницаемостью W6 морозостойкостью F100.

Ограждение ГРПШ принят из серийных сетчатых панелей по серии 3.017-3. Стойки ограждения приняты из металлических труб диам.57мм по ГОСТ 10704-91 с монолитным фундаментами из бетона кл.С12/15 на ССЦ с водонепроницаемость. W6 морозостойкостью F100.

Фундаменты приняты в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 "Основания зданий и сооружений"

Основанием под опоры является - суглинок светло-коричневого цвета, твердой консистенции, комковатой структуры, непосадочный.

Фундаменты - под металлические стойки столбчатые монолитные из бетона кл.В15; W4; F150

Все железобетонные конструкции, расположенные ниже уровня земли, обмазать лаком ХП-734 за 2 раза.

Расчетная глубина промерзания грунтов по СН РК 5.01-02-2013 г., СП РК 5.01-102-2013г.для суглинка - 100 см;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «24» 09 2023 года;
месяц, год

окончание работ: «04» 11 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13

фактически, месяц: 13

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в населенного пункта С.Сейфуллина, Сырдарьинского района, Кызылординской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АЭS and Limited» Рахатұлы Ұлан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)