Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___"_____2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЕламанОйл», Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау ул.Северная Промышленная зона, 51.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Елеманов Аскар Сагингалиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту)
по объекту**: «Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Жеруйык, ул.А.Аубекеров»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Городской отдел строительства", 60027, Атырау, Атырауская область, г.Атырау, М.Утемисов, 72,.Руководитель Булеков Нурболат Багитжанович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «БатысСтройСервис-Атырау», лицензия №21016787 от 28.04.2021г.**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "ЭДЕМСТРОЙ", № 0001798
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ "Городской отдел строительства", № 76 от 28.05.2024 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь участка	га	0,600	0,600	0,600	0,600
Футбольная площадка	м2	1039.0	1039.0	1039.0	1039.0

Комбинированная площадка (баскетбольная + волейбольная)	м2	525.0	525.0	525.0	525.0
Игровая площадка	м2	1295.0	1295.0	1295.0	1295.0
Спортивная площадка	м2	1435.0	1435.0	1435.0	1435.0
Основные показатели электроснабжения территории					
Категория электроснабжения		III	III	III	III
Расчетная мощность	кВт	3,2	3,2	3,2	3,2
Напряжение сети	В	220	220	220	220
Расчетный ток	А	14,54	14,54	14,54	14,54
Протяженность ВЛ-0,22кВ	м	24	24	24	24
Протяженность КЛ-0,22кВ	м	521,2	521,2	521,2	521,2
Ведомость тротуаров, дорожек и площадок					
Площадки (3; 4) резиновый крошка цветной 1,1-1,3 см	м2	2730.0	2730.0	2730.0	2730.0
Комбинированный (волейболн.+ баскетбольн.) площадки (2) Резиновый крошка цветной 1,3см Цементобетон с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 =64.0 м	м2	525.0	525.0	525.0	525.0
Футбольная площадка (1), Искусственный газон (1м2 ворс - 13.000), высота ворса -5.0см	м2	0390	0390	0390	0390
Тротуар, (покрытие брусчатка) с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 =365.0 м	м2	1686.0	1686.0	1686.0	1686.0

Ведомость Архитектурных форм и переносных изделий

1.	Урна из гранита, модель: "Большая"	8 шт	8601-0303-0502
2.	Урна, модель У-1"	6шт	8601-0303-0701
3.	Скамья антивандальная	6 шт	8601-0302-0306
4.	Скамья без спинки	12 шт	8601-0302-0307
5.	Скамья детская "Пожарная машина"	12шт	8601-0302-0404
6.	Скамья радиусная	8 шт	8601-0302-0305
7.	Веранда "Звездопад"	2щт	8601-0106-0401
8.	Качалка "Ванька- встанька"	2 шт	8601-0104-0202
9.	Качалка-балансир "Большая"	2шт	8601- 0104-0102

10.	Качалка-балансир "Двойная"	2 шт	8601-0104-0106
11.	Качели подвесные "Гнездо	2 шт	8601-0104-0410
12.	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	2шт	8601-0104-0206
13.	Игровой модуль "Песочница Домик"	2 шт	8601-0109-0306
14.	Детский игровой комплекс (6,500м х5,270м х 3,330м)	1 шт	8601-0113-0102
15.	Детский игровой комплекс (5,770м х 3,260м х 2,700м)	1шт	8601-0113-0107
16.	Детский игровой комплекс (8,900м х 8,900м х 3,700м)	1 шт	8601-0113-0123
17.	Детский игровой комплекс (9,740м х 8,910м х 4,320м)	1 шт	8601-0113-0108
18.	Гимнастический комплекс для детей старших классов	1шт	8601-0201-0105
19.	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	1 шт	8601-0201-0111
20.	Гимнастический комплекс для детей младших классов	1 шт	8601-0201-0104
21.	Детский спортивный комплекс (3,700м х 2,660м х 2,060м)	1шт	8601-0201-0103
22.	Детский спортивный комплекс (2,66м х 2,66м х 2,2м)	1 шт	8601-0201-0109
23.	Брусья параллельные	3 шт	8601-0213-0201
24.	Турник разновысокий	1 шт	8601-0202-0101
25.	Двухсекционный турник с лестницей	1 шт	8601- 0202-0102
26.	Тренажерный комплекс комбинированный	2шт	8601-0216-0301
27.	Тренажер "Жим ногами"	1 шт	8601-0216-0101
28.	Спортивный комплекс (4,91м х 1,196м х 2,100м)	1 шт	8601-0201-0121
29.	Беседка летняя с крышей из профнастила	4 шт	8601-0106-0304
30.	Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	2 шт	8601-0106-0305
31.	Вазон шестигранный "Наурыз	18 шт	8601-0306-0102

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Вертикальная планировка

Система вертикальной планировки принята сплошная с частичным изменением существующего рельефа. Проектные отметки зданий, сооружений и дорог определены в результате вариантных проработок организации рельефа. Общий уклон территории в северном и южном направлении.

Водоотвод проезжей части запроектирован открытым способом, путем придания уклонов на проезжей части, образованным проезжей частью и бордюром со сбросом воды в пониженные места по рельефу. На территории предусматриваются такие элементы футбольная площадка, комбинированная площадка (баскетбольная, волейбольная), благоустройства, как озеленение, устройство пешеходных дорожек (тротуаров), ограждение, установка скамеек, урн, спортивная и игровая площадка. Для удобства пешеходов предусмотрены тротуары:

Конструкция тротуара и пешеходной дорожки:

-Тротуарная брусчатка -5см - ПГС (отсев). -7см - Щебень фракции 10-40мм -10см.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий предусматривается озеленение. На участках свободных от застройки и инженерных сетей производится посадка зеленых насаждений: деревьев, кустарников. Общая площадь озеленения составляет – га.

Конструкция спортивных площадок ТИП 1:2 :

Коврик резиновый -30мм; Бетонная подготовка В10 -6см ; Сетки сварные ВР-1 ф проволоки - 3,0мм; Щебень 10-40мм – 10см; Грунт уплотненный кф-0,98 – 16см.

Конструкция игровых площадок ТИП 3,4:

Коврик резиновый -30мм; ПГС -10см ; Щебень 10-40мм – 10см; Щебень 20-40мм – 15см; Грунт уплотненный кф-0,98 – 16см.
Посадка цветников:
Объем на 1 м2 цветника;Выемка грунта - 0,4 м3; Устройство дренажного слоя из щебня - 0,1 м3; Посадка цветников: многолетники - 6 шт.

При размещении здания и сооружений на участке было предусмотрено:
- разделение пешеходных и транспортных потоков на участке; - обеспечены удобные пути движения ко всем доступным МГН функциональным зонам и участкам, а также входам и элементам благоустройства;

Для отдыха на свежем воздухе для взрослых и детей предусмотрены малые архитектурные формы по УСН РК 8.02-03-2021. Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Ограждение металлические. См чертеж АС.

Инженерное обеспечение, сети и системы
Наружное электроосвещение
В данном проекте предусматривается наружное электроосвещение футбольного поля открытого типа и детскую игровую площадку расположенного в г. Атырау, мкр.Жеруйык. Электроснабжение освещение осуществляется по воздушной линий ВЛ-0,22КВ от существующей ВЛ-0,4кВ. Для прокладки принять провод марки СИП. Управление наружными освещениями предусматриваются от проектируемого щита наружного освещения устанавливаемая в проектируемой концевой опоре ВЛ-0,22кВ. От проектируемого щита наружного освещения до проектируемых опор освещение предусматривается кабельной вставкой в траншее. Для прокладки принят кабель марки АВБбШв.
При прокладке кабельных линии 0,22кВ непосредственно в земле кабель должен прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли.

Электроосвещение

Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов». Освещения футбольной площадки принята светодиодными прожекторами марки TEKSAN YH-014 мощностью 300 Вт которые устанавливаются на металлическом ограждении футбольного поля, для игровой и спортивной площадки принята светодиодные светильники марки VARTON Omni-R мощностью на 40 Вт на стойках типа ОП1-3,5-1,0.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2024г;**
(месяц, год)
окончание работ **ноябрь 2024г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц:_ 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _95_% и фактически применено 80_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырау Жарык» Нач. ГРЭС Кабдрахманов Е.М.
Техническое условие на электроснабжение №27-4456 от 29.05.2023г.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Жеруйык, ул.А.Аубекеров»**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЕламанОйл» _____ **Елеманов А.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати