	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

«31» 07 2019г

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с органиченной ответственностью «Горэлектросеть», город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Председателя Правления Олжабаевой Майгуль Аскаровны
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство ИКИ к ИЖС в районе Ипподрома, город Экибастуз. Электроснабжение»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого, является ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», руководитель Садыков Асланбек Балтабекович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Архпроект-PLUS», рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Напряжение сети	кВ	35/10/0,4		35/10/0,4	
Мощность	кВт				
Провод неизолированный АС сечением 95/16мм²	т	2,3601			
Реклоузер Uн=35кВ	шт	2			
Стойка железобетонная, марки СК-22	шт	23			
Стойка железобетонная, марки СВ-95	шт	932			
Самонесущий изолированный провод СИП-4, сечением 4*25	км	11,85			
Самонесущий изолированный провод СИП-4, сечением 4*50	км	18,335			
Светильник уличный светодиодный, марки PROLED SL-75	шт	293			
Шкаф управления освещением ШУО-3802В	шт	14			
Стойка железобетонная, марки СВ-105	шт	188			
Стойка железобетонная, марки СВ-164	шт	9			
Кабельные линии, напряжением 10кВ, марки ЦААШнг-10кВ, сечением 3*150	м	110			
Провод неизолированный, марки АС, сечением 95/16мм²	т	6,2563			
Комплексная трансформаторная подстанция блочного исполнения КТПБ-10/0,4-160 с трансформатором ТМ-160кВА	шт	6			
Комплексная трансформаторная подстанция блочного исполнения КТПБ-10/0,4-2*160 с двумя трансформаторами ТМ-160кВА	шт	4			

Комплексная трансформаторная подстанция блочного исполнения КТПБ-10/0,4-2*250 с двумя трансформаторами ТМ-250кВА	шт	2			
Комплексная трансформаторная подстанция блочного исполнения КТПБ-10/0,4-250 с трансформатором ТМ-250кВА	шт	2			
Комплексная трансформаторная подстанция 35/10кВ модульного типа, КТПМ 35/10-2*2500	компл.	1			
Трансформатор силовой двухобмоточный мощностью 2500кВА, ТМН-2500/35	шт	2			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2019 года ;
месяц, год
окончание работ июль 2019 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 7 ;
фактически, месяцев: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство ИКИ к ИЖС в районе Ипподрома, город Экибастуз. Электроснабжение»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , М.П.

РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЭКИБАСТУЗ
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Горэлектросеть»
товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 960940000138