Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищо-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭS and Limited"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Аксу, Жалагашского района, Кызылординской области"
и его адрес: - н.п. Аксу, Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Дополнительное соглашение: номер	Договор / Дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		90	29.06.2023г		036-028-431	ТОО "АЭS and Limited"	
		01	13.07.2023г.				
		02	09.01.2024г.				
		03	24.06.2024г.				

Наимеование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**452 402 000,00**								48 471 642,86	
Акт №7 №02-01-01 Газопровод высокого давления		12 812 998,67							1537559,84	14 350 558,51
Акт №8 №02-02-01 Газопровод среднего давления		35 571 267,44							4268552,09	39 839 819,53
Акт №9 №02-03-01 Газопровод низкого давления		22 938 055,32							2752566,64	25 690 621,96
За отчетный период	**79 881 000,00**	**71 322 321,43**							**8 558 678,57**	**79 881 000,00**
К оплате	**79 881 000,00**								**8 558 678,57**	**79 881 000,00**

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищо-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140013213

Руководитель _____ **Ербол Ғ.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"
БИН: 001140003288

Главный инженер _____ **Ануаров Д.А.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН/ИИН: 040240007586

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Абиев Д.Т./ Маженов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **42-2021 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Аксу, Жалагашского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№90 от 29.06.2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13.07.2023г. Дополнительное соглашение №02 от 09.01.2024г. Дополнительное соглашение №03 от 24.06.2024г.**

Акт выполненных работ №7 от 19.07.2024г.

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	194,7	183,86	183,86	35798,00	35797,00		5520,00	44624,00	
						0,00	39,38	0,00	7667,00		3306,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,5	2383,37	0,00	1192,00	0,00		858,00	2214,00	
						2383,37	0,00	1192,00	0,00		164,00		
3	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1	м³ грунта	12,453	1131,67	0,00	14093,00	0,00		10147,00	26179,00	
						1131,67	0,00	14093,00	0,00		1939,00		
4	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	163	36,71	36,71	5984,00	5984,00		1219,00	7780,00	
						0,00	10,39	0,00	1694,00		577,00		
5	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	163	147,92	147,92	24111,00	24111,00		4957,00	31394,00	
						0,00	42,24	0,00	6885,00		2326,00		
6	7	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,105	1975394,04	1496585,67	207416,00	157142,00		102317,00	334512,00	
						478808,37	505482,14	50275,00	53076,00		24779,00		
7	8	241-202-0119 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х35,2 мм	м	106,05	38053,00		4035521,00		4035521,00		4358363,00	
											322842,00		
8	9	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,9064	2345021,33	2001219,57	4470549,00	3815125,00	3006,00	1244066,00	6171784,00	
						342225,00	374888,95	652418,00	714688,00		457169,00		
9	12	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	1276299,90	1068444,92	12763,00	10684,00	114,00	3634,00	17709,00	
						196425,00	202944,31	1964,00	2029,00		1312,00		
10	93	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1936	451,97	190,29	875014,00	368402,00	106596,00	383367,00	1359053,00	
						206,62	68,41	400016,00	132442,00		100672,00		
11	95	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	2533,97	1235,83	7602,00	3708,00	875,00	4944,00	13550,00	
						1006,39	519,57	3019,00	1559,00		1004,00		
12	96	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)		0,15	88107,00		13216,00		13216,00		14273,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							1057,00		
13	97	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		3	1242,62	0,00	3728,00	0,00	412,00	3581,00	7894,00	
				шт.		1105,13	0,00	3315,00	0,00		585,00		
14	98	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные		0,03	152037,00		4561,00		4561,00		4926,00	
				100 шт.							365,00		
15	99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,21	50217,54	1688,06	10546,00	354,00	8543,00	1573,00	13088,00	
				м³		7848,04	383,08	1648,00	80,00		969,00		
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					9722094,00	4421307,00	4172844,00	1766183,00	12407343,00	
								1127940,00	920120,00	0,00	919066,00		
			ИТОГО по акту					9722094,00	4421307,00	4172844,00	1766183,00	12407343	
								1127940,00	920120,00	0,00	919066,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			Временные здания и сооружения	1,30%		161 295,46						161 295,46	
			Итого с временными									12 568 638,79	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%		84 209,88						84 209,88	
			Итого									12 652 848,67	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		253 056,97						253 056,97	
			ИТОГО сметная стоимость									12 905 905,65	
			в том числе на 2023г 100% К=1,0450539	1,045								13 487 367,03	
			ИТОГО в текущих ценах									13 487 367,03	
			Договорная скидка	0,94999999971								674 368,36	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,94999999971									12 812 998,67	
			НДС	12%								1 537 559,84	
			ВСЕГО с НДС									14 350 558,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатулы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Ғ.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **Абиев Д.Т./Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Ануаров Д.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **42-2021 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Аксу, Жалагашского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№90 от 29.06.2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13.07.2023г. Дополнительное соглашение №02 от 09.01.2024г. Дополнительное соглашение №03 от 24.06.2024г.**

Акт выполненных работ №8 от 19.07.2024г.

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Газопровод среднего давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	663,656	183,86	183,86	122020,00	122020,00		18815,00	152104,00	
						0,00	39,38	0,00	26135,00		11269,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	8,634	2383,37	0,00	20578,00	0,00		14816,00	38226,00	
						2383,37	0,00	20578,00	0,00		2832,00		
3	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1	м³ грунта	113,39	1131,67	0,00	128320,00	0,00		92390,00	238367,00	
						1131,67	0,00	128320,00	0,00		17657,00		
4	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	753,65	36,71	36,71	27666,00	27666,00		5637,00	35971,00	
						0,00	10,39	0,00	7830,00		2668,00		
5	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	784,59	147,92	147,92	116057,00	116056,00		23859,00	151112,00	
						0,00	42,24	0,00	33141,00		11196,00		
6	9	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,236	1502395,67	1272275,15	1856961,00	1572532,00	1601,00	528555,00	2576357,00	
						228825,00	241101,79	282828,00	298002,00		190841,00		
7	13	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,35	54590,62	3812,18	19107,00	1334,00	359,00	17836,00	39898,00	
						49753,44	1722,38	17414,00	603,00		2955,00		
8	14	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	353,5	1297,00		458490,00		458490,00		495169,00	
											36679,00		
9	15	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,66	1266774,30	1068444,92	2102845,00	1773619,00	3161,00	603287,00	2922623,00	
						196425,00	202944,31	326066,00	336888,00		216491,00		
10	16	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1547,67	153,06	9286,00	918,00		8286,00	18978,00	
						1394,61	0,38	8368,00	2,00		1406,00		
11	17	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32	366,77	2782,00	367,00		2396,00	5592,00	
						2415,55	4,78	2416,00	5,00		414,00		
12	18	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1706,75	250,38	11947,00	1752,00		10102,00	23813,00	
						1456,37	1,34	10195,00	9,00		1764,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	19	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	2528,00		15168,00		15168,00	1213,00	16381,00	
14	20	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	1	32086,00		32086,00		32086,00	2567,00	34653,00	
15	21	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	7	11913,00		83391,00		83391,00	6671,00	90062,00	
16	22	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2782,32 2415,55	366,77 4,78	13912,00 12078,00	1834,00 24,00		11981,00 2071,00	27964,00	
17	23	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1706,75 1456,37	250,38 1,34	11947,00 10195,00	1752,00 9,00		10102,00 1764,00	23813,00	
18	24	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1547,67 1394,61	153,06 0,38	9286,00 8368,00	918,00 2,00		8286,00 1406,00	18978,00	
19	25	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	14118,00		56472,00		56472,00	4518,00	60990,00	
20	26	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	5260,00		26300,00		26300,00	2104,00	28404,00	
21	27	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1887,00		11322,00		11322,00	906,00	12228,00	
22	28	241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	1	13365,00		13365,00		13365,00	1069,00	14434,00	
23	29	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	1	5157,00		5157,00		5157,00	413,00	5570,00	
24	30	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	1	4501,00		4501,00		4501,00	360,00	4861,00	
25	34	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414,00 2913,00	501,00 3,00		2886,00 504,00	6804,00	
26	35	СТПРАЙС	Шаровый кран, DN 110	шт	2	119684,25		239369,00		239369,00	19149,00	258518,00	
27	36	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1706,75 1456,37	250,38 1,34	10241,00 8738,00	1502,00 8,00		8659,00 1512,00	20412,00	
28	37	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2409,00		9636,00		9636,00	771,00	10407,00	
29	38	СТПРАЙС	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	27321,43		54643,00		54643,00	4371,00	59014,00	
30	39	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Устройство ковера	шт.	2	9184,62 5077,99	3174,99 1123,80	18369,00 10156,00	6350,00 2248,00	1863,00	12280,00 2452,00	33101,00	
31	40	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00	480,00	6479,00	
32	41	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00		70,00		70,00	6,00	76,00	
33	42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	5,24	6979,04 1499,28	247,06 66,98	36570,00 7856,00	1295,00 351,00	27419,00	8125,00 3576,00	48271,00	
34	46	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414,00 2913,00	501,00 3,00		2886,00 504,00	6804,00	
35	47	СТПРАЙС	Шаровый кран, DN 63	шт	2	65974,88		131950,00		131950,00	10556,00	142506,00	
36	48	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1706,75 1456,37	250,38 1,34	10241,00 8738,00	1502,00 8,00		8659,00 1512,00	20412,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	49	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849,00		3396,00		3396,00	272,00	3668,00	
38	50	СТПРАЙС	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	27321,43		54643,00		54643,00	4371,00	59014,00	
39	51	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Устройство ковера	шт.	2	9184,62 5077,99	3174,99 1123,80	18369,00 10156,00	6350,00 2248,00	1863,00	12280,00 2452,00	33101,00	
40	52	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00	480,00	6479,00	
41	53	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00		70,00		70,00	6,00	76,00	
42	54	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	5,24	6979,04 1499,28	247,06 66,98	36570,00 7856,00	1295,00 351,00	27419,00	8125,00 3576,00	48271,00	
43	55	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,00177	1568693,86 927987,84	557038,98 221461,54	2777,00 1643,00	986,00 392,00	148,00	2014,00 383,00	5174,00	
44	56	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,77708	6935,00		12324,00		12324,00	986,00	13310,00	
45	57	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00177	374739,57 149319,83	72755,13 27003,63	663,00 264,00	129,00 48,00	270,00	309,00 78,00	1050,00	
46	58	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0005	1784484,31 925888,32	740595,69 260559,98	892,00 463,00	370,00 130,00	59,00	587,00 118,00	1597,00	
47	59	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,502	11153,00		5599,00		5599,00	448,00	6047,00	
48	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00711	83861,80 74636,42	3314,79 691,76	596,00 531,00	24,00 5,00	42,00	370,00 77,00	1043,00	
49	61	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00711	814490,00		5791,00		5791,00	463,00	6254,00	
50	62	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0008	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	537,00 272,00	265,00 74,00		342,00 70,00	949,00	
51	63	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,808	8241,00		6659,00		6659,00	533,00	7192,00	
52	64	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	937451,29 337854,89	583110,98 176212,35	9375,00 3379,00	5831,00 1762,00	165,00	5089,00 1157,00	15621,00	
53	65	241-112-0222 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х8,0 мм	шт.	1	8437,00		8437,00		8437,00	675,00	9112,00	
54	66	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2782,32 2415,55	366,77 4,78	5565,00 4831,00	734,00 10,00		4792,00 829,00	11186,00	
55	67	241-210-0633 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	21010,00		21010,00		21010,00	1681,00	22691,00	
56	68	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	4217,00		4217,00		4217,00	337,00	4554,00	
57	69	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	307162,00		307,00		307,00	25,00	332,00	
58	70	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		3,711329	511,00		1896,00		1896,00		2048,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							152,00		
59	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5		0,005	39372,74	1611,12	197,00	8,00	180,00	10,00	224,00	
				м³		1809,38	346,96	9,00	2,00		17,00		
60	72	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,1	6979,04	247,06	7677,00	272,00	5756,00	1706,00	10134,00	
				м³ основания		1499,28	66,98	1649,00	74,00		751,00		
61	73	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,00314	83861,80	3314,79	263,00	10,00	19,00	163,00	460,00	
				т конструкций		74636,42	691,76	234,00	2,00		34,00		
62	74	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/		0,00314	565637,00		1776,00		1776,00		1918,00	
				т							142,00		
63	75	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0075	1049217,82	317618,66	7869,00	2382,00	196,00	6234,00	15231,00	
				км трубопровода		705438,72	134115,78	5291,00	1006,00		1128,00		
64	76	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм. толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК		7,53	1801,00		13562,00		13562,00		14647,00	
				м							1085,00		
65	77	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0075	259925,93	65972,74	1949,00	494,00	412,00	1211,00	3413,00	
				км трубопровода		138980,77	24056,22	1042,00	180,00		253,00		
66	78	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА		0,0087	1161835,39	322341,15	10108,00	2805,00	728,00	7517,00	19035,00	
				км трубопровода		755827,20	116872,26	6576,00	1017,00		1410,00		
67	79	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		8,7348	7849,00		68559,00		68559,00		74044,00	
				м							5485,00		
68	80	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины		0,12855	83861,80	3314,79	10780,00	426,00	760,00	6682,00	18859,00	
				т конструкций		74636,42	691,76	9595,00	89,00		1397,00		
69	81	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина		0,12855	814490,00		104703,00		104703,00		113079,00	
				т							8376,00		
70	82	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка		0,01725	557562,77	258252,62	9618,00	4455,00		6460,00	17364,00	
				км трубопровода		299310,15	78972,75	5163,00	1362,00		1286,00		
71	83	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 ГОСТ 18599-2001		17,4225	1297,00		22597,00		22597,00		24405,00	
				м							1808,00		
72	84	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		45	1547,67	153,06	69645,00	6888,00		62147,00	142336,00	
				шт.		1394,61	0,38	62757,00	17,00		10544,00		
73	85	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм		15	4337,00		65055,00		65055,00		70259,00	
				шт.							5204,00		
74	86	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		15	849,00		12735,00		12735,00		13754,00	
				шт.							1019,00		
75	87	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		15	1887,00		28305,00		28305,00		30569,00	
				шт.							2264,00		
76	88	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,015	114793,00		1722,00		1722,00		1860,00	
				1000 шт.							138,00		
77	89	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		24,904972	511,00		12726,00		12726,00		13744,00	
				кг							1018,00		
78	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5		0,075	39372,74	1611,12	2953,00	121,00	2696,00	147,00	3348,00	
				м³		1809,38	346,96	136,00	26,00		248,00		
79	91	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0471	83861,80	3314,79	3950,00	157,00	278,00	2448,00	6910,00	
				т конструкций		74636,42	691,76	3515,00	33,00		512,00		
80	92	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/		0,0471	565637,00		26642,00		26642,00		28773,00	
				т							2131,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	93	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	21,6	6979,04	247,06	150747,00	5337,00	113026,00	33493,00	198979,00	
						1499,28	66,98	32384,00	1447,00		14739,00		
82	94	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	28	16177,69	7570,32	452975,00	211969,00	207282,00	70416,00	565262,00	
						1204,45	1335,82	33725,00	37403,00		41871,00		
83	95	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	28,56	15176,00		433427,00		433427,00		468101,00	
											34674,00		
84	96	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство	шт.	1	9313,90	3174,99	9314,00	3175,00	1061,00	6140,00	16690,00	
						5077,99	1123,80	5078,00	1124,00		1236,00		
85	97	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	926,00		926,00		926,00		1000,00	
											74,00		
86	98	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3528,24	488,67	3528,00	489,00		3020,00	7072,00	
						3039,57	10,72	3040,00	11,00		524,00		
87	99	СТПРАЙС	Патрубок-накладка DN 225	шт	1	26151,16		26151,00		26151,00		28243,00	
											2092,00		
88	100	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01	122,48	2974,00	245,00		2703,00	6131,00	
						1364,53	0,38	2729,00	1,00		454,00		
89	101	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701,00		701,00		757,00	
											56,00		
90	102	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	2138,00		2138,00		2138,00		2309,00	
											171,00		
91	103	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3816,33	1054,99	3816,00	1055,00		2753,00	7095,00	
						2761,34	19,14	2761,00	19,00		526,00		
92	104	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	417,00		834,00		834,00		901,00	
											67,00		
93	105	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,14314	511,00		1606,00		1606,00		1734,00	
											128,00		
94	106	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-22/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3240,00	
											240,00		
95	107	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00		38,00	
											3,00		
96	108	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00		491,00	
											36,00		
97	109	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,014	54824,17	1342,79	768,00	19,00	662,00	86,00	922,00	
						6195,57	520,65	87,00	7,00		68,00		
98	110	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,1	42670,67	9,98	4267,00	1,00	3748,00	487,00	5134,00	
						5180,51	0,00	518,00	0,00		380,00		
99	111	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,02	6979,04	247,06	140,00	5,00	105,00	31,00	185,00	
						1499,28	66,98	30,00	1,00		14,00		
100	112	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	58	16177,69	7570,32	938306,00	439079,00	429369,00	145862,00	1170901,00	
						1204,45	1335,82	69858,00	77478,00		86733,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	113	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,16	7662,00		453284,00		453284,00		489547,00	
											36263,00		
102	114	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	670660,79	330979,31	8719,00	4303,00		5560,00	15421,00	
						339681,48	92364,42	4416,00	1201,00		1142,00		
103	115	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,13	7662,00		100602,00		100602,00		108650,00	
											8048,00		
104	116	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство	шт.	4	9313,90	3174,99	37256,00	12700,00	4244,00	24559,00	66760,00	
						5077,99	1123,80	20312,00	4495,00		4945,00		
105	117	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	926,00		3704,00		3704,00		4000,00	
											296,00		
106	118	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2782,32	366,77	11129,00	1467,00		9585,00	22371,00	
						2415,55	4,78	9662,00	19,00		1657,00		
107	119	СТПРАЙС	Патрубок-накладка DN 160	шт	4	16515,80		66063,00		66063,00		71348,00	
											5285,00		
108	120	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1487,01	122,48	11896,00	980,00		10810,00	24522,00	
						1364,53	0,38	10916,00	3,00		1816,00		
109	121	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804,00		2804,00		3028,00	
											224,00		
110	122	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x20 мм	шт.	4	2138,00		8552,00		8552,00		9236,00	
											684,00		
111	123	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	3816,33	1054,99	15265,00	4220,00		11011,00	28378,00	
						2761,34	19,14	11045,00	77,00		2102,00		
112	124	234-305-2207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	6,4	366,00		2342,00		2342,00		2529,00	
											187,00		
113	125	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,7824	511,00		3466,00		3466,00		3743,00	
											277,00		
114	126	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-22/	т	0,02668	449705,00		11998,00		11998,00		12958,00	
											960,00		
115	127	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	813201,00		140,00		140,00		151,00	
											11,00		
116	128	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	455,00		1820,00		1820,00		1966,00	
											146,00		
117	129	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,056	54824,17	1342,79	3070,00	75,00	2648,00	342,00	3685,00	
						6195,57	520,65	347,00	29,00		273,00		
118	130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,4	42670,67	9,98	17068,00	4,00	14992,00	1948,00	20537,00	
						5180,51	0,00	2072,00	0,00		1521,00		
119	131	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,08	6979,04	247,06	558,00	19,00	419,00	124,00	737,00	
						1499,28	66,98	120,00	5,00		55,00		
120	132	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	16177,69	7570,32	242665,00	113555,00	111044,00	37723,00	302819,00	
						1204,45	1335,82	18067,00	20037,00		22431,00		
121	133	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	15,3	7662,00		117229,00		117229,00		126607,00	
											9378,00		
122	134	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство		1	9313,90	3174,99	9314,00	3175,00	1061,00	6140,00	16690,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5077,99	1123,80	5078,00	1124,00		1236,00		
123	135	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	926,00		926,00		926,00		1000,00	
											74,00		
124	136	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2479,22	348,34	2479,00	348,00		2113,00	4959,00	
						2130,88	3,44	2131,00	3,00		367,00		
125	137	СТПРАЙС	Патрубок-накладка DN 140	шт	1	12822,86		12823,00		12823,00		13849,00	
											1026,00		
126	138	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01	122,48	2974,00	245,00		2703,00	6131,00	
						1364,53	0,38	2729,00	1,00		454,00		
127	139	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701,00		701,00		757,00	
											56,00		
128	140	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	2138,00		2138,00		2138,00		2309,00	
											171,00		
129	141	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3816,33	1054,99	3816,00	1055,00		2753,00	7095,00	
						2761,34	19,14	2761,00	19,00		526,00		
130	142	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	1,13	417,00		471,00		471,00		509,00	
											38,00		
131	143	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,5386	511,00		786,00		786,00		849,00	
											63,00		
132	144	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-22/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3240,00	
											240,00		
133	145	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00		38,00	
											3,00		
134	146	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00		491,00	
											36,00		
135	147	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,014	54824,17	1342,79	768,00	19,00	662,00	86,00	922,00	
						6195,57	520,65	87,00	7,00		68,00		
136	148	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,1	42670,67	9,98	4267,00	1,00	3748,00	487,00	5134,00	
						5180,51	0,00	518,00	0,00		380,00		
137	149	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,02	6979,04	247,06	140,00	5,00	105,00	31,00	185,00	
						1499,28	66,98	30,00	1,00		14,00		
138	150	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	53	8247,32	4660,45	437108,00	247004,00	137575,00	103800,00	584180,00	
						991,12	987,15	52529,00	52319,00		43272,00		
139	151	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	54,06	4054,00		219159,00		219159,00		236692,00	
											17533,00		
140	152	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,041	557562,77	258252,62	22860,00	10588,00		15355,00	41272,00	
						299310,15	78972,75	12272,00	3238,00		3057,00		
141	153	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	41,41	4054,00		167876,00		167876,00		181306,00	
											13430,00		
142	154	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство	шт.	7	9313,90	3174,99	65197,00	22225,00	7426,00	42978,00	116829,00	
						5077,99	1123,80	35546,00	7867,00		8654,00		
143	155	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		7	926,00		6482,00		6482,00		7001,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							519,00		
144	156	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		7	1706,75	250,38	11947,00	1752,00		10102,00	23813,00	
				шт.		1456,37	1,34	10195,00	9,00		1764,00		
145	157	СТПРАЙС	Патрубок-накладка DN 110		7	10460,46		73223,00		73223,00		79081,00	
				шт							5858,00		
146	158	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		14	1487,01	122,48	20818,00	1714,00		18918,00	42915,00	
				шт.		1364,53	0,38	19103,00	5,00		3179,00		
147	159	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		7	701,00		4907,00		4907,00		5300,00	
				шт.							393,00		
148	160	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм		7	2138,00		14966,00		14966,00		16163,00	
				шт.							1197,00		
149	161	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		7	3816,33	1054,99	26714,00	7385,00		19269,00	49662,00	
				футляр		2761,34	19,14	19329,00	134,00		3679,00		
150	162	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм		5,6	198,00		1109,00		1109,00		1198,00	
				м							89,00		
151	163	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		7,148775	511,00		3653,00		3653,00		3945,00	
				кг							292,00		
152	164	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-22/		0,04669	449705,00		20997,00		20997,00		22677,00	
				т							1680,00		
153	165	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000301	813201,00		245,00		245,00		265,00	
				т							20,00		
154	166	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		7	455,00		3185,00		3185,00		3440,00	
				шт							255,00		
155	167	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,098	54824,17	1342,79	5373,00	132,00	4634,00	599,00	6450,00	
				м³		6195,57	520,65	607,00	51,00		478,00		
156	168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА		0,7	42670,67	9,98	29869,00	7,00	26236,00	3409,00	35940,00	
				м³ подстилающего слоя		5180,51	0,00	3626,00	0,00		2662,00		
157	169	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,14	6979,04	247,06	977,00	34,00	733,00	217,00	1290,00	
				м³ основания		1499,28	66,98	210,00	9,00		96,00		
158	170	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство		36	9313,90	3174,99	335300,00	114300,00	38193,00	221032,00	600838,00	
				шт.		5077,99	1123,80	182808,00	40457,00		44506,00		
159	171	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		36	926,00		33336,00		33336,00		36003,00	
				м							2667,00		
160	172	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер		0,24012	449705,00		107983,00		107983,00		116622,00	
				т							8639,00		
161	173	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,001548	813201,00		1259,00		1259,00		1360,00	
				т							101,00		
162	174	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,504	54824,17	1342,79	27631,00	676,00	23832,00	3080,00	33168,00	
				м³		6195,57	520,65	3123,00	262,00		2457,00		
163	175	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Установка футляра для сигнального провода. Устройство		36	9313,90	3174,99	335300,00	114300,00	38193,00	221032,00	600838,00	
				шт.		5077,99	1123,80	182808,00	40457,00		44506,00		
164	176	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,66168	1018274,00		673772,00		673772,00		727674,00	
				т							53902,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	177	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -1м ГОСТ 18599-2001	м	36	240,00		8640,00		8640,00		9331,00	
											691,00		
166	178	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004036	813201,00		3282,00		3282,00		3545,00	
											263,00		
167	179	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,728	11022,61	1459,45	19047,00	2522,00	9212,00	7772,00	28965,00	
						4232,17	552,86	7313,00	955,00		2146,00		
168	180	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство /бетон В12,5 /	м³	5,4	54824,17	1342,79	296051,00	7252,00	255343,00	33004,00	355379,00	
						6195,57	520,65	33456,00	2812,00		26324,00		
169	181	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	5,4	13003,87	2526,46	70221,00	13643,00	32884,00	27418,00	105450,00	
						4387,86	1013,58	23694,00	5473,00		7811,00		
170	182	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,756	14959,25	2526,46	11309,00	1910,00	5932,00	3979,00	16511,00	
						4586,03	1013,58	3467,00	766,00		1223,00		
171	183	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1м/. Устройство	шт.	53	9313,90	3174,99	493637,00	168274,00	56229,00	325408,00	884568,00	
						5077,99	1123,80	269133,00	59561,00		65523,00		
172	184	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53	926,00		49078,00		49078,00		53004,00	
											3926,00		
173	185	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,35351	449705,00		158975,00		158975,00		171693,00	
											12718,00		
174	186	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002279	813201,00		1853,00		1853,00		2001,00	
											148,00		
175	187	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,742	54824,17	1342,79	40680,00	996,00	35086,00	4535,00	48832,00	
						6195,57	520,65	4597,00	386,00		3617,00		
176	188	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,35	34616,93	22095,68	12116,00	7733,00		3988,00	17392,00	
						12521,25	6157,40	4382,00	2155,00		1288,00		
177	189	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	350	34,00		11900,00		11900,00		12852,00	
											952,00		
178	190	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2828	451,97	190,29	1278171,00	538140,00	155710,00	560001,00	1985228,00	
						206,62	68,41	584321,00	193463,00		147056,00		
179	191	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,828	306836,00		867732,00		867732,00		937151,00	
											69419,00		
180	192	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	43	2533,97	1235,83	108961,00	53141,00	12545,00	70866,00	194213,00	
						1006,39	519,57	43275,00	22342,00		14386,00		
181	193	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м³	2,15	88107,00		189430,00		189430,00		204584,00	
											15154,00		
182	194	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	43	1242,62	0,00	53433,00	0,00	5912,00	51322,00	113135,00	
						1105,13	0,00	47521,00	0,00		8380,00		
183	195	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,43	152037,00		65376,00		65376,00		70606,00	
											5230,00		
184	196	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	3,01	50217,54	1688,06	151155,00	5081,00	122451,00	22546,00	187597,00	
						7848,04	383,08	23623,00	1153,00		13896,00		
185	197	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,03	557562,77	258252,62	16727,00	7747,00		11235,00	30199,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		299310,15	78972,75	8979,00	2369,00		2237,00		
186	198	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		30,3	1297,00		39299,00		39299,00		42443,00	
				м							3144,00		
187	199	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		12	3816,33	1054,99	45796,00	12660,00		33032,00	85134,00	
				футляр		2761,34	19,14	33136,00	230,00		6306,00		
188	200	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		30	417,00		12510,00		12510,00		13511,00	
				м							1001,00		
189	201	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		10,1736	511,00		5199,00		5199,00		5615,00	
				кг							416,00		
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					16234620,00	5809182,00	7582383,00	3724339,00	21555684,00	
								2843056,00	1295084,00	0,00	1596725,00		
			Раздел 2: Разборка и восстановление покрытия из ПГС										
190	202	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		6,15	495,44	338,62	3047,00	2082,00		1569,00	4985,00	
				м³ конструкции		156,82	79,40	964,00	488,00		369,00		
191	203	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		6,15	7439,63	1432,86	45754,00	8812,00	35686,00	3644,00	53350,00	
				м³ материала основания в плотном теле		204,20	344,50	1256,00	2119,00		3952,00		
			Итого по разделу 2: Разборка и восстановление покрытия из ПГС					48801,00	10894,00	35686,00	5213,00	58335,00	
								2220,00	2607,00	0,00	4321,00		
			Раздел 3: Вскрытие и восстановление АСФАЛЬТОБЕТОННОГО покрытия										
192	204	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических		0,36	153,91	67,65	55,00	25,00		30,00	92,00	
				м²		86,26	29,49	31,00	11,00		7,00		
193	205	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,35	7439,63	1432,86	10044,00	1934,00	7833,00	800,00	11711,00	
				м³ материала основания в плотном теле		204,20	344,50	276,00	465,00		867,00		
194	206	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		4,5	2732,59	230,64	12297,00	1038,00	11114,00	326,00	13633,00	
				м² покрытия		32,23	34,79	145,00	157,00		1010,00		
195	207	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		4,5	2717,77	241,88	12230,00	1089,00	10996,00	322,00	13556,00	
				м² покрытия		32,23	33,94	145,00	153,00		1004,00		
196	208	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		104	1914,79	46,22	199138,00	4807,00	13802,00	110122,00	334001,00	
				стык		1735,86	0,00	180529,00	0,00		24741,00		
197	209	1339-0201-0505 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 10 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		64	1412,04	34,66	90371,00	2218,00	4831,00	50826,00	152493,00	
				стык		1301,89	0,00	83321,00	0,00		11296,00		
198	210	1339-0201-0505 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		14	1412,04	34,66	19769,00	485,00	1057,00	11118,00	33358,00	
				стык		1301,89	0,00	18226,00	0,00		2471,00		
199	211	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		62	948,93	23,11	58834,00	1433,00	3589,00	32825,00	98992,00	
				стык		867,93	0,00	53812,00	0,00		7333,00		
200	212	1125-0127-0301 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа		0,208	628261,13	444491,44	130678,00	92455,00	532,00	53350,00	198750,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		181209,96	100646,72	37692,00	20935,00		14722,00		
			Итого по разделу 3: Вскрытие и восстановление АСФАЛЬТОБЕТОННОГО покрытия					533416,00	105484,00	53754,00	259719,00	856586,00	
								374177,00	21721,00	0,00	63451,00		
			Раздел 4: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
201	213	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1568693,86	557038,98	2353,00	835,00	126,00	1707,00	4385,00	
						927987,84	221461,54	1392,00	332,00		325,00		
202	214	241-102-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,5 мм	м	1,506	7084,00		10669,00		10669,00		11522,00	
											853,00		
203	215	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	1049217,82	317618,66	25181,00	7623,00	628,00	19948,00	48739,00	
						705438,72	134115,78	16931,00	3219,00		3610,00		
204	216	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	24,096	2123,00		51156,00		51156,00		55248,00	
											4092,00		
205	217	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00875	1419873,53	679862,91	12424,00	5949,00	216,00	8058,00	22121,00	
						715282,49	214887,23	6259,00	1880,00		1639,00		
206	218	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	693,00		693,00		693,00		748,00	
											55,00		
207	219	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900,00		2900,00		2900,00		3132,00	
											232,00		
208	220	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	2141,00		2141,00		2141,00		2312,00	
											171,00		
209	221	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	11	1368,00		15048,00		15048,00		16252,00	
											1204,00		
210	222	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2199,01	127,07	17592,00	1016,00	1248,00	15629,00	35879,00	
						1915,98	57,41	15328,00	459,00		2658,00		
211	223	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	39658,00		317264,00		317264,00		342645,00	
											25381,00		
212	224	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	797,01	37,13	12752,00	594,00	446,00	11595,00	26295,00	
						731,98	0,00	11712,00	0,00		1948,00		
213	225	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2504,00		40064,00		40064,00		43269,00	
											3205,00		
214	226	1116-0401-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	20079,88	363,65	20080,00	364,00	15025,00	4633,00	26690,00	
						4690,87	36,86	4691,00	37,00		1977,00		
215	227	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	6600,72	128,19	26403,00	513,00	18538,00	7277,00	36374,00	
						1838,05	18,43	7352,00	74,00		2694,00		
216	228	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	8	1034,11	858,53	8273,00	6868,00		3264,00	12460,00	
						175,58	391,04	1405,00	3128,00		923,00		
217	229	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий	$м^3$	1,04	50662,26	1688,06	52689,00	1755,00	42771,00	7790,00	65317,00	
						7848,04	383,08	8162,00	398,00		4838,00		
218	230	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,232235	63765,52	11402,90	14809,00	2648,00	4715,00	5626,00	22070,00	
						32061,74	3047,82	7446,00	708,00		1635,00		
219	231	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,232235	973588,00		226101,00		226101,00		244189,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							18088,00		
220	232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	14,4	188,55	4,51	2715,00	65,00	1611,00	724,00	3714,00	
						72,18	0,74	1039,00	11,00		275,00		
221	233	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	4	21623,23	1310,21	86493,00	5241,00	2651,00	78763,00	178476,00	
						19650,18	442,33	78601,00	1769,00		13220,00		
222	234	ТПрайс лист ТОО "ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"	ГРПШ-07-2У1 с регулятором РДГ-50В	шт	4	1642857,14		6650286,00				6650286,00	
										6571429,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1642857,14			6571429,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			78857,00					
223	235	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12	2123,00		25476,00		25476,00		27514,00	
											2038,00		
224	236	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2199,01	127,07	8796,00	509,00	624,00	7815,00	17940,00	
						1915,98	57,41	7664,00	230,00		1329,00		
225	237	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	39658,00		158632,00		158632,00		171323,00	
											12691,00		
226	238	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2226,00		17808,00		17808,00		19233,00	
											1425,00		
227	239	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	693,00		2772,00		2772,00		2994,00	
											222,00		
228	240	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	6600,72	128,19	26403,00	513,00	18538,00	7277,00	36374,00	
						1838,05	18,43	7352,00	74,00		2694,00		
229	241	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	2	1034,11	858,53	2068,00	1717,00		816,00	3115,00	
						175,58	391,04	351,00	782,00		231,00		
230	242	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий	м³	0,26	50662,26	1688,06	13172,00	439,00	10693,00	1947,00	16329,00	
						7848,04	383,08	2040,00	100,00		1210,00		
231	243	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,058059	63765,52	11402,90	3702,00	662,00	1179,00	1407,00	5518,00	
						32061,74	3047,82	1861,00	177,00		409,00		
232	244	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,058059	973588,00		56525,00		56525,00		61047,00	
											4522,00		
233	245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3,6	188,55	4,51	679,00	17,00	403,00	181,00	929,00	
						72,18	0,74	260,00	3,00		69,00		
234	246	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	8	1034,11	858,53	8273,00	6868,00		3264,00	12460,00	
						175,58	391,04	1405,00	3128,00		923,00		
235	247	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,64	37370,48	1611,12	23917,00	1031,00	21728,00	1256,00	27187,00	
						1809,38	346,96	1158,00	222,00		2014,00		
236	248	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	3,12	50205,30	1688,06	156641,00	5267,00	126888,00	23370,00	194412,00	
						7848,04	383,08	24486,00	1195,00		14401,00		
237	249	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00728	21742,79	2019,30	158,00	14,00		136,00	318,00	
						19681,49	858,56	143,00	6,00		24,00		
238	250	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00728	481766,00		3507,00		3507,00		3788,00	
											281,00		
239	251	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Монтаж опорной рамы		0,27624	63765,52	11402,90	17615,00	3150,00	5608,00	6692,00	26252,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		32061,74	3047,82	8857,00	842,00		1945,00		
240	252	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27624	973588,00		268944,00		268944,00	21516,00	290460,00	
241	253	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	8,01096	188,55 72,18	4,51 0,74	1510,00 578,00	36,00 6,00	896,00	403,00 153,00	2066,00	
242	254	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,044296	1309876,34 348345,36	1908,98 812,07	58022,00 15430,00	85,00 36,00	42507,00	14074,00 5768,00	77864,00	
243	255	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	1034,11 175,58	858,53 391,04	4136,00 702,00	3434,00 1564,00		1632,00 461,00	6229,00	
244	256	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15 F75 W4 сульфатостойкий	м³	1,2	49870,74 7848,04	1688,06 383,08	59845,00 9418,00	2026,00 460,00	48402,00	8988,00 5507,00	74340,00	
245	257	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,23868	231545,91 71685,00	155117,94 36681,38	55265,00 17110,00	37023,00 8755,00	1132,00	20692,00 6077,00	82034,00	
246	258	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23868	1018274,00		243042,00		243042,00	19443,00	262485,00	
247	259	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода	м²	6,92172	188,55 72,18	4,51 0,74	1305,00 500,00	31,00 5,00	774,00	348,00 132,00	1785,00	
248	260	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	19654,16 1637,06	241,16 86,68	235850,00 19645,00	2894,00 1040,00	213311,00	14893,00 20059,00	270802,00	
249	261	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	972,08 254,65	30,16 10,04	97208,00 25465,00	3016,00 1004,00	68727,00	19058,00 9301,00	125567,00	
250	262	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	5059,88 1273,27	203,02 63,87	161916,00 40745,00	6497,00 2044,00	114675,00	30808,00 15418,00	208142,00	
251	263	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	16	766,93 236,46	74,11 25,09	12271,00 3783,00	1185,00 401,00	7302,00	3013,00 1223,00	16507,00	
252	264	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	52	4715,15 2676,13	1521,09 577,15	245188,00 139159,00	79097,00 30012,00	26932,00	199621,00 35585,00	480394,00	
253	265	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4	1230,44 1137,16	38,33 6,51	4922,00 4549,00	153,00 26,00	220,00	5398,00 826,00	11146,00	
254	266	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,2	36589,00		43907,00		43907,00	3513,00	47420,00	
255	267	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	4,8	9273,88 1249,40	2553,08 1063,32	44515,00 5997,00	12255,00 5104,00	26263,00	10324,00 4387,00	59226,00	
256	268	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,18544	251279,92 229651,20	14303,71 3931,72	297877,00 272238,00	16956,00 4661,00	8683,00	191060,00 39115,00	528052,00	
257	269	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	55,2	1801,00		99415,00		99415,00	7953,00	107368,00	
258	270	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,93032	973588,00		905748,00		905748,00	72460,00	978208,00	
259	271	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0176	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	20018,00 1549,00	154,00 35,00	18315,00	1869,00 1751,00	23638,00	
260	272	1125-0128-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	30	1841,96 240,26	1601,70 476,93	55259,00 7208,00	48051,00 14308,00		19579,00 5987,00	80825,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
261	273	1125-0128-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования		2	5130,39	4461,19	10261,00	8923,00		3636,00	15009,00	
				стык		669,20	1328,39	1338,00	2657,00		1112,00		
262	274	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		5	225,15	6,19	1126,00	31,00	478,00	428,00	1678,00	
				м²		123,45	0,74	617,00	4,00		124,00		
263	275	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5	188,55	4,51	943,00	23,00	559,00	252,00	1291,00	
				м²		72,18	0,74	361,00	4,00		96,00		
			Итого по разделу 4: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					11052723,00	275528,00	3344624,00	765251,00	12231392,00	
								782287,00	90900,00	6650286,00	413418,00		
			ИТОГО по акту					27869560,00	6201088,00	11016447,00	4754522,00	34701997,00	
								4001740,00	1410312,00	6650286,00	2077915,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6650286,00			
			Временные здания и сооружения	1,30%		364 672,24						364 672,24	
			Итого с временными									35 066 669,24	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%		190 389,77						190 389,77	
			Итого									35 257 059,01	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		572 135,46						572 135,46	
			ИТОГО сметная стоимость									35 829 194,47	
			в том числе на 2023г 100% К=1,0450539	1,045								37 443 439,42	
			ИТОГО в текущих ценах									37 443 439,42	
			Договорная скидка	0,94999999971								1 872 171,98	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,94999999971									35 571 267,43	
			НДС	12%								4 268 552,09	
			ВСЕГО с НДС									39 839 819,53	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатулы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Нурай-Сервис"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Ғ.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **Абиев Д.Т./Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Ануаров Д.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **42-2021 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Аксу, Жалагашского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№90 от 29.06.2023г. Дополнительное соглашение №01 от 13.07.2023г. Дополнительное соглашение №02 от 09.01.2024г. Дополнительное соглашение №03 от 24.06.2024г.**

Акт выполненных работ №9 от 19.07.2024г.

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-03-01 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
1	19	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,514271	1276299,90	1068444,92	3208964,00	2686360,00	28738,00	913752,00	4452533,00	
						196425,00	202944,31	493866,00	510257,00		329817,00		
2	22	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,099	1276299,90	1068444,92	2678953,00	2242666,00	23992,00	762831,00	3717127,00	
						196425,00	202944,31	412296,00	425980,00		275343,00		
3	305	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	20,608	306836,00		6323276,00		6323276,00		6829138,00	
											505862,00		
4	306	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	273	2533,97	1235,83	691774,00	337382,00	79648,00	449915,00	1233024,00	
						1006,39	519,57	274744,00	141843,00		91335,00		
5	307	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м³	13,65	88107,00		1202661,00		1202661,00		1298874,00	
											96213,00		
6	308	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	273	1242,62	0,00	339235,00	0,00	37535,00	325836,00	718276,00	
						1105,13	0,00	301700,00	0,00		53205,00		
7	309	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	2,73	152037,00		415061,00		415061,00		448266,00	
											33205,00		
8	310	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	19,11	50217,54	1688,06	959657,00	32259,00	777422,00	143140,00	1191021,00	
						7848,04	383,08	149976,00	7321,00		88224,00		
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					15819581,00	5298667,00	8888333,00	2595474,00	19888259,00	
								1632582,00	1085401,00	0,00	1473204,00		
			Раздел 2: Разборка и восстановление покрытия из ПГС										
9	316	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	56,25	495,44	338,62	27869,00	19047,00		14351,00	45597,00	
						156,82	79,40	8821,00	4466,00		3377,00		
10	317	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	56,25	7439,63	1432,86	418479,00	80598,00	326395,00	33334,00	487958,00	
						204,20	344,50	11486,00	19378,00		36145,00		
			Итого по разделу 2: Разборка и восстановление покрытия из ПГС					446348,00	99645,00	326395,00	47685,00	533555,00	
								20307,00	23844,00	0,00	39522,00		
			Раздел 3: Вскрытие и восстановление АСФАЛЬТОБЕТОННОГО покрытия										
11	318	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических		8,64	153,91	67,65	1330,00	585,00		720,00	2214,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		86,26	29,49	745,00	255,00		164,00		
12	319	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		32,4	7439,63	1432,86	241044,00	46425,00	188003,00	19200,00	281064,00	
				м³ материала основания в плотном теле		204,20	344,50	6616,00	11162,00		20820,00		
13	320	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		108	2732,59	230,64	295120,00	24909,00	266730,00	7817,00	327172,00	
				м² покрытия		32,23	34,79	3481,00	3757,00		24235,00		
14	321	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		108	2717,77	241,88	293519,00	26124,00	263915,00	7718,00	325336,00	
				м² покрытия		32,23	33,94	3481,00	3666,00		24099,00		
15	322	1125-0127-0301 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа		0,894	628261,13	444491,44	561665,00	397375,00	2288,00	229302,00	854244,00	
				км трубопровода		181209,96	100646,72	162002,00	89978,00		63277,00		
			Итого по разделу 3: Вскрытие и восстановление АСФАЛЬТОБЕТОННОГО покрытия					1392678,00	495418,00	720936,00	264757,00	1790030,00	
								176325,00	108818,00	0,00	132595,00		
			ИТОГО по акту					17658607,00	5893730,00	9935664,00	2907916,00	22211844,00	
								1829214,00	1218063,00	0,00	1645321,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	1,30%		288 753,97						288 753,97	
			Итого с временными									22 500 597,97	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%		150 754,01						150 754,01	
			Итого									22 651 351,98	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		453 027,04						453 027,04	
			ИТОГО сметная стоимость									23 104 379,02	
			в том числе на 2023г 100% К=1,0450539	1,045								24 145 321,40	
			ИТОГО в текущих ценах									24 145 321,40	
			Договорная скидка	0,94999999971								1 207 266,08	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,94999999971									22 938 055,32	
			НДС	12%								2 752 566,64	
			ВСЕГО с НДС									25 690 621,96	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЭS and Limited" **БИН 100940016554**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахатулы Ұ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Принял (Заказчик)

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **БИН 060140013213**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ербол Ғ.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **Абиев Д.Т./Маженов А.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер **Ануаров Д.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)