Заказчик: ГУ "Городской отдел строительство"

Подрядчик: ТОО "Еламан Ойл"

Авторский надзор ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

Технический надзор: ТОО "Стройнадзор"

Объект: "Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау мкр. Самал, ул. 31"

Договор подряда (контракт) № 206 от 17.07.2024г.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018года №656

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь месяц 2024 года.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		206	17.07.2024				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге): Сумма аванса	Сумма погошения до текущего месяца	Сумма погошения за текущего месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау мкр. Самал, ул.31	тенге	197 610 334,43	43 246 548	43 246 548	-	-	144 155 160	197 610 334,43	53 455 174,43	53 455 174,43

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительство"
Руководитель _____ Булеков Н.Б.
(подпись,печать)

Тех.надзор: ТОО "Стройнадзор" Директор _____ Хасанов А.С.
(подпись,печать)

Подрядчик:
ТОО "Еламан Ойл"
Директор ТОО "Еламан Ойл" _____ Елеманов А.С
(подпись,печать)

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Еламан Ойл"

Договор : № 206 от 17.07.2024 г.

Наименование объекта : "Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау,мкр.Самал,ул.31"

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6832856**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1115918
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*546121*
		машины и механизмы	тенге			295992
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99749*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5420946
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	253		
		Прожектор				
1	**6124-0202-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на крыше здания, мощность лампы 500 Вт**	**шт.**	**8**	**28 488**	**227904**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			18 183	145464
1.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,44	8 853	70824
1.2		машины и механизмы			5 718	145466
		в том числе оплата труда машинистов			8 596	68768
1.2.1	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	12,296	3 644	29152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,296*	5 157	63410
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,12784	*2 244*	*27592*
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,239984	306	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,239984*	12 694	3046
					3 829	*919*

1	2	3	4	5	6	7
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,239984	8 197	1967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,239984*	*2 681*	*643*
1.3		материалы, изделия и конструкции				
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00304	954 056	2900
1.3.2	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	13,2	708	9346
1.3.3	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0816	5 671	463
1.3.4	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00032	795 792	255
1.3.5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,416	1 234	513
1.3.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,04	4 837	193
2	**247-103-2385** *РСНБ РК 2022*	**Прожектор светодиодный наружного освещения IP65, мощность 300 Вт,230В**	**шт.**	**8**	**235 855**	**1886840**
3	**6119-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**90,81**	**1 389**	**126135**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 373	124682
3.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,090803	669	60752
3.2		машины и механизмы			4 970	124701
3.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,187068	5	454
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0029422	23	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0029422*	*12 694*	*37*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0019615	*3 829*	*11*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0019615*	8 197	16
3.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,1387566	*2 681*	*5*
3.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,1383936	22	91
3.3		материалы, изделия и конструкции			97	304
3.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	88,0857	11	999
3.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3699599	6	529
		Опора ОП1-3,5-1,0			1 186	439
4	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка**	**опора**	**16**	**26 987**	**431792**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			15 741	251856
4.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	52,8768	7 707	123312
4.2		машины и механизмы			4 763	251852
		в том числе оплата труда машинистов			10 324	165184
4.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	11,7504	3 362	53792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,7504*	11 767	138267
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,2832	*3 829*	*44992*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2832*	8 197	26912
					2 681	*8802*

1	2	3	4	5	6	7
4.3		материалы, изделия и конструкции				
4.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00048	922	14752
4.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,6	1 022 648	491
4.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96	2 233	3573
4.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,4	59	5664
4.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,6	605	3872
4.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,32	501	802
5	**247-306-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А**	**шт.**	**16**	**1 103**	**353**
6	**6124-0202-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на земле**	**шт.**	**16**	**51 799**	**828784**
6.1		из них:			**11 895**	**190320**
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих				
6.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,6272	9 516	152256
6.2		машины и механизмы			4 633	74128
		в том числе оплата труда машинистов			5 718	152254
6.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,25568	670	10720
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,479968	195	3120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,479968*	306	690
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,479968	*3 829*	*1838*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,479968*	12 694	6093
6.3		материалы, изделия и конструкции			8 197	3934
6.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00608	*2 681*	*1287*
6.3.2	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	26,4	1 709	27344
6.3.3	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1632	954 056	5801
6.3.4	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00064	708	18691
6.3.5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,832	5 671	926
6.3.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,08	795 792	509
7	**СПрайс**	**Светильник светодиодный Barton парковый Omni-R, 40Вт 4000 К RAL7045**	**шт**	**16**	1 234	1027
8	**6119-0602-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	4 837	387
8.1		из них:			**106 476,86**	**1703630**
		затраты на труд рабочих			**22 238**	**22238**
		в том числе оплата труда рабочих				
8.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,3417	17 808	17808
8.2		машины и механизмы			8 672	8672
		в том числе оплата труда машинистов			5 329	17808
8.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2916	625	625
8.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	190	190
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,029268	20	6
					306	7
					12 694	372

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029268*	*3 829*	*112*
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029268	8 197	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029268*	*2 681*	*78*
8.3		материалы, изделия и конструкции			3 805	3805
8.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
8.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
8.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
8.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
8.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
8.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 038	104
8.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	453 942	1362
8.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,023	3 255	75
9	**247-201-0805** *РСНБ РК 2022*	**Щит наружного освещения ЯУО 9602**	**шт.**	**1**	**44 722**	**44722**
10	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**16**	**6 262**	**100192**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			6 243	99888
10.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,4688	3 040	48640
10.2		материалы, изделия и конструкции			5 718	99887
10.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00032	19	304
11	**247-204-3402** *РСНБ РК 2022*	**Автомат однофазный на 10А устанавливаемой на опоре освещение ВА5731**	**шт.**	**16**	**954 056**	**305**
12	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба из бетона кл.В7,5**	**$м^3$**	**7,2**	**12 483**	**199728**
		из них:			**66 184**	**476525**
12.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			23 856	171763
12.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,1024	11 875	85500
12.2		машины и механизмы			4 508	171766
		в том числе оплата труда машинистов				
12.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,2674816	2 842	20462
12.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,3693536	580	4176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3693536*	64	145
12.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0209952	13 623	18655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0209952*	*2 681*	*3671*
12.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0575424	11 490	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0575424*	*2 681*	*56*
12.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0839808	12 694	730
					3 829	*220*
					8 197	688

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0839808*	*2 681*	*225*
12.3		материалы, изделия и конструкции			5 068	36490
12.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0504	122 966	6197
12.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005904	64 705	382
12.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,030528	36	1
12.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4,6872	2 667	12501
12.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,4864	2 146	11774
12.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,16	861	1860
12.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,54	7 006	3783
12.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,344	33 743	247809
13	**1134-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,06**	**655 012**	**39301**
13.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
13.1.1	005-0129	в том числе оплата труда рабочих			646 236	38774
13.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,6184	316 439	18986
13.2.1	215-201-0103	материалы, изделия и конструкции			4 499	38774
13.2.2	217-601-0101	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0048	8 776	527
		Бензин АИ-92	кг	0,048	107 153	514
14	**241-204-0501** *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**60**	**2 494**	**149640**
15	**247-211-0123** *РСНБ РК 2022*	**Фотореле ФР-7**	**шт.**	**1**	**16 981**	**16981**
		Заземление				
16	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	**м**	**51**	**1 287**	**65637**
16.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
16.1.1	004-0138	в том числе оплата труда рабочих			904	46104
16.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,6496	440	22440
		машины и механизмы			5 329	46094
16.2.1	315-103-0501	в том числе оплата труда машинистов			41	2091
16.2.2	314-102-0101	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,692078	10	510
		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,075684	306	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,075684*	12 694	961
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,075684	*3 829*	*290*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,075684*	8 197	620
16.3		материалы, изделия и конструкции			*2 681*	*203*
					342	17442

1	2	3	4	5	6	7
16.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,02	1 293	1319
16.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,306	1 234	378
16.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	0,04692	336 403	15784
17	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**17**	**1 297**	**22049**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			904	15368
17.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8832	440	7480
17.2		машины и механизмы			5 329	15365
		в том числе оплата труда машинистов			41	697
17.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,564026	10	170
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025228	306	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025228*	12 694	320
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,025228	*3 829*	*97*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025228*	8 197	207
17.3		материалы, изделия и конструкции			*2 681*	*68*
17.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,34	352	5984
17.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,102	1 293	440
17.3.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,01564	1 234	126
	Раздел 1.	**ВЛ-0,22кВ**			346 485	5419
		из них:				**300438**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			51955
		машины и механизмы	тенге			*25389*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			26991
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*8639*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		221492
18	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**55 558**	**55558**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			30 762	30762
18.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,4584	15 061	15061
18.2		машины и механизмы			4 763	30761
		в том числе оплата труда машинистов			23 874	23874
18.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,728	7 775	7775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,728*	11 767	20333
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,432	*3 829*	*6617*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,432*	8 197	3541
					2 681	*1158*

1	2	3	4	5	6	7
18.3		материалы, изделия и конструкции				
18.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	922	922
18.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1 022 648	31
18.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2 233	223
18.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	59	354
18.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	605	242
18.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	501	50
19	**225-204-0311** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	**шт.**	**2**	**1 103**	**22**
20	**252-207-2341** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа CF 16**	**шт.**	**2**	**81 457**	**162914**
21	**252-207-1801** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	**шт.**	**2**	**3 526**	**7052**
22	**252-207-0806** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	**м**	**5**	**520**	**2600**
23	**252-207-1119** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA4/35**	**шт.**	**5**	**111**	**555**
24	**252-206-0106** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный прессуемый, типа Р 70-1**	**шт.**	**2**	**1 130**	**2260**
25	**252-207-1023** *РСНБ РК 2022*	**Зажим CD 35 плашечный**	**шт.**	**4**	**1 220**	**4880**
26	**243-603-0103** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2**	**шт.**	**1**	**830**	**830**
27	**252-204-0801** *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**км**	**0,0005**	**131**	
28	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**514**	**514**
29	**252-207-3925** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**1 737**	**1737**
30	**1133-0204-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,035**	**133 873**	**4686**
30.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
30.1.1	005-0136	в том числе оплата труда рабочих			89 061	3117
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,60858	43 609	1526
30.2		машины и механизмы			5 122	3117
		в том числе оплата труда машинистов				
30.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,044604	43 106	1509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,044604*	12 856	450
30.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,089586	10 044	448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,089586*	*2 681*	*120*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,033642	8 762	785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,033642*	*2 681*	*90*

1	2	3	4	5	6	7
30.3		материалы, изделия и конструкции				
30.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,0035	1 706	60
30.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000007	2 233	8
30.3.3	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-	шт.	0,0735	77 199	0
30.3.4	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000014	558	41
30.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0007	717 966	10
31	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**35**	**246**	**8610**
		Заземление				
32	**6124-0203-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 8 мм (1м)**	**шт.**	**1**	**6 185**	**6185**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 954	3954
32.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,742	1 925	1925
32.2		машины и механизмы			5 329	3954
		в том числе оплата труда машинистов			260	260
32.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26924	55	55
32.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00848	306	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	12 694	108
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00848	*3 829*	*32*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	8 197	70
32.3		материалы, изделия и конструкции			*2 681*	*23*
32.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	1 971	1971
32.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,071	1 293	246
32.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0047	1 234	88
33	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (3м)**	**шт.**	**1**	348 337	1637
		из них:			**7 523**	**7523**
33.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 954	3954
33.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,742	1 925	1925
33.2		машины и механизмы			5 329	3954
		в том числе оплата труда машинистов			392	392
33.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26924	97	97
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01484	306	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01484*	12 694	188
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01484	*3 829*	*57*
					8 197	122

1	2	3	4	5	6	7
33.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,01484*	*2 681*	*40*
33.3.1	261-201-0351	материалы, изделия и конструкции				
33.3.2	217-302-0105	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	3 177	3177
33.3.3	214-206-0202	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,078	1 293	259
		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0081	1 234	96
34	**6124-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм (5м)**	**шт.**	**2**	**348 337**	**2822**
34.1		из них:			**10 860**	**21720**
		затраты на труд рабочих				
34.1.1	004-0138	в том числе оплата труда рабочих			5 084	10168
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,908	2 476	4952
34.2		машины и механизмы			5 329	10168
		в том числе оплата труда машинистов				
34.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,371	478	956
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04028	131	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04028*	306	114
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04028	*3 829*	*154*
34.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,04028*	12 694	511
		материалы, изделия и конструкции			*2 681*	*108*
34.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4	5 298	10596
34.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,13	1 293	517
34.3.3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0232	1 234	160
					427 528	9919
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3633207**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			134330
		машины и механизмы	тенге			12808
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2809*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2674095
		оборудование	тенге			811974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
1	**8601-0303-0502** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из гранита, модель: "Большая"**	**шт.**	**6**	**71 975**	**431850**
		86-010303-0502				
1.1		из них:				
1.2		материалы, изделия и конструкции				
		оборудование			101	606
2	**8601-0303-0701** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн из полимер-песчаного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель У-1**	**шт.**	**6**	71 874	431244
					63 521	**381126**

1	2	3	4	5	6	7
		86-010303-0701				
2.1		из них:				
2.2		материалы, изделия и конструкции			66	396
		оборудование			63 455	380730
3	**8601-0302-0306** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**5**	**67 677**	**338385**
3.1		из них:				
3.2		затраты на труд рабочих			4 386	21930
		машины и механизмы			422	2110
3.3		в том числе оплата труда машинистов			93	465
		материалы, изделия и конструкции			62 869	314345
4	**8601-0302-0307** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки**	**шт.**	**10**	**75 123**	**751230**
4.1		из них:				
4.2		затраты на труд рабочих			3 564	35640
		машины и механизмы			281	2810
4.3		в том числе оплата труда машинистов			60	600
		материалы, изделия и конструкции			71 278	712780
5	**8601-0302-0404** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Пожарная машина"**	**шт.**	**8**	**126 021**	**1008168**
5.1		из них:				
5.2		затраты на труд рабочих			5 209	41672
		машины и механизмы			564	4512
5.3		в том числе оплата труда машинистов			125	1000
		материалы, изделия и конструкции			120 248	961984
6	**8601-0302-0305** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная**	**шт.**	**8**	**90 306**	**722448**
6.1		из них:				
6.2		затраты на труд рабочих			4 386	35088
		машины и механизмы			422	3376
6.3		в том числе оплата труда машинистов			93	744
		материалы, изделия и конструкции			85 498	683984
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**29718833**
	из них:					
	затраты на труд рабочих	тенге				2736968
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*423699*
	машины и механизмы	тенге				381368
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*78934*
	материалы, изделия и конструкции	тенге				26588478
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	840			
Раздел 1.	**Площадки 3,4**					**22637594**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2736968
		машины и механизмы	*тенге*			*423699*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			381368
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*78934*
		нормативная трудоемкость	тенге			19519258
			чел.-ч	840		
1	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**134,85**	**10 397**	**1402035**
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
1.1.1	005-0123	в том числе оплата труда рабочих			631	85090
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений			309	41669
1.2		машины и механизмы	чел.-ч	20,969175	4 056	85051
		в том числе оплата труда машинистов			2 558	344946
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т			521	70257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	10,3111704	19 671	202831
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	*чел.-ч*	*10,3111704*	*3 829*	*39481*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	2,257389	20 518	46317
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	*чел.-ч*	*2,257389*	*3 829*	*8644*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	6,9323688	11 490	79653
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	*чел.-ч*	*6,9323688*	*2 681*	*18586*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	1,3253058	12 200	16169
1.3		материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*1,3253058*	*2 681*	*3553*
1.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014			7 208	971999
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	164,517	5 906	971637
			$м^3$	9,4395	36	340
2	**8601-0703-0106** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	**$м^2$**	**1 348,5**	**14 614**	**19706979**
2.1		из них:				
2.2		затраты на труд рабочих				
		машины и механизмы			1 388	1871718
2.3		в том числе оплата труда машинистов			12	16182
		материалы, изделия и конструкции			2	2697
3	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*				13 214	17819079
		Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	**м**	**230**	**5 498**	**1264540**
3.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 392	780160
					1 661	382030

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	173,374	4 499	780010
3.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			88	20240
3.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,51524	12 694	19234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,51524*	*3 829*	*5802*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09936	8 197	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09936*	*2 681*	*266*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2 018	464140
3.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,6702	35 607	415541
3.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,138	32 572	4495
3.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,391	107 153	41897
3.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,3	861	1980
4	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**230**	**1 148**	**264040**
	Раздел 2.	**Комбинированные(волейбол+баскетбол) площадки**				**7066547**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7066547
5	**233-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 13 (РЕГУПОЛ) мм**	**$м^2$**	**624,75**	**11 311**	**7066547**
	Раздел 3.	**Футбольная площадка.**				**2673**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2673
6	**261-107-0894** *РСНБ РК 2022*	**Крошка резиновая**	**кг**	**24,5204**	**109**	**2673**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**150384**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			91361
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*45907*
		машины и механизмы	тенге			2488
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*452*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			56535
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
	Раздел 1.	**Ограждение площадки**				**3472**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2109
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1060*
		машины и механизмы	тенге			57
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1305
		Секция ограждения СО-3-20 шт лист7/3				
1	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**5,220638**	**262**	**1368**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			186	971
1.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1602736	93	486
1.2		машины и механизмы			6 058	971
1.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0005429	4	21
1.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0005429	38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005429*	11 490	6
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005429	*2 681*	*1*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005429*	8 197	4
1.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,06081	*2 681*	*1*
1.3		материалы, изделия и конструкции			202	12
1.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000783	72	376
1.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004699	380 806	30
2	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**5,220638**	**403**	**2104**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			218	1138
2.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2312743	110	574
2.2		машины и механизмы			4 903	1134
		в том числе оплата труда машинистов			7	36
2.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0010859	2	10
2.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0010859	38	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0010859*	11 490	12
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0010859	*2 681*	*3*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0010859*	8 197	9
2.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,070583	*2 681*	*3*
2.3		материалы, изделия и конструкции			202	14
2.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001462	178	929
2.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0009397	675 666	99
	Раздел 2.	**Ограждение комбинированной площадки**			884 809	831
		из них:				**146912**
		затраты на труд рабочих	тенге			89252
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44847*
		машины и механизмы	тенге			2431
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*442*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55230

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
		Секция ограждения СО-5 с калиткой-1 шт				
3	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**220,91997**	**262**	**57881**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			186	41091
		в том числе оплата труда рабочих			93	20546
3.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,7822431	6 058	41087
3.2		машины и механизмы			4	884
3.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0229757	38	1
3.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0229757	11 490	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0229757*	*2 681*	*62*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0229757	8 197	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0229757*	*2 681*	*62*
3.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,5732758	202	520
3.3		материалы, изделия и конструкции			72	15906
3.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0033138	380 806	1262
3.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0198828	733 984	14594
4	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**220,91997**	**403**	**89031**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			218	48161
		в том числе оплата труда рабочих			110	24301
4.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,7867547	4 903	47984
4.2		машины и механизмы			7	1547
		в том числе оплата труда машинистов			2	442
4.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0459514	38	2
4.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0459514	11 490	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0459514*	*2 681*	*123*
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0459514	8 197	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0459514*	*2 681*	*123*
4.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,986838	202	603
4.3		материалы, изделия и конструкции			178	39324
4.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0061858	675 666	4180
4.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0397656	884 809	35185

Итого по акту:	811974	40335280
Итого без оборудование:		39523306
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 6,7 %		2648061
Итого :		42171367

1	2	3	4	5	6	7
	Сметная прибыль 5 %					2108568
	Непредвиденные работы 3 %					1265141
	Непредвиденные работы от оборудование 3 %					24359
	Итого :					45569436
	Итого с оборудовагием:					46381410
	в том числе на ll квартал 2024 г., доля-30 %					13914423
	в том числе на lll квартал 2024 г., доля-70 %					32466987
	в том числе на ll квартал 2024 г., доля-30 % , К=1,0368					14426474
	в том числе на lll квартал 2024 г., доля-70 %, К=1,0557					34275398
	Итого :					48701872
	Уменшающий коэффициент К= 0,98					47727834
	НДС 12 %					5727340
	Итого по акту :					53455174,43

Заказчик :

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель Булеков Н.Б._____

Заместитель руководителя Жалелов А.Б._____

Производственно-технический сектор. Главный специалист

Куанышов Р._____

Технадзор : ТОО "Стройнадзор" Директор Хасанов А.С._____

Подрядчик :

ТОО "Еламан Ойл"

Елеманов А.С._____

Авторский надзор : ТОО "ЭДЕМСТРОЙ" Эксперт

Кенжалыев Н.Д._____