Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЭS and Limited», Республика Казахстан, г.Актобе, ул. Ю.А. Гагарина, 2,
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора-Рахатулы Ұлан**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в населенного пА.Токмаганбетова, Сырдарьинского района, Кызылординской области», Республика Казахстан, Кызылординская область, Сырдарьинский район., с. А.Токмаганбетова**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Руководитель Бакытжанулы Мейірхан**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **нет**
наименование организации
3.Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Строй-проект-инвентаризация», Рабочий проект №13-2021
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», №180 от 27.12.2022 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект идата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единиц аизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	п.м	22 770		22 770	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø200х18,2мм	п.м	3693		3693	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм	п.м	20		20	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2мм	п.м	1756		1756	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10мм	п.м	879		879	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8мм	п.м	11784		11784	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4мм	п.м	1527		1527	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6мм	п.м	1953		1953	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø125х7,4мм	п.м	424		424	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5мм	п.м	623		623	
Труба ПЭ100 SDR17 Ø200х11,9мм	п.м	40		40	

Труба ст Ø219х6мм	п.м	4		4	
Труба ст Ø89х4мм	п.м	12		12	
Труба ст Ø57х3мм	п.м	3		3	
Труба ст Ø108х4мм	П.М	3		3	
ГРПШ-13-2Н-У1	шт	1		1	
ГРПШ-13-2В-У1	шт	1		1	
ГРПШ-07-2У1	шт	1		1	
ГРПШ 10-МС	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатныхдвухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение разработано на основании технических условий №16 от 02.03.2021 года, выданные КГП "Қызылорда газ тарату жүйесі" в соответствии СП РК 4.03-101-2013 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб»; СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы». Для газоснабжения природным газом территории н.п. А.Токмаганбетова запроектирован подводящий газопровод и газопровод среднего, низкого давления.

Проектом предусматривается:

Прокладка подводящего газопровода от точки врезки до ГРПШ-13-2ВУ-1 н.п.А.Токмаганбетова в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Прокладка газопровода среднего давления от ГРПШ-13-2ВУ-1 до ГРПШ которая снижает давление газа со среднего на низкое в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Подводящий газопровод и газопровод среднего, низкого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50538-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Рабочий проект "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей н.п. А.Токмаганбетова, Сырдарьинского района Кызылординской области" разработан на основании технических условий №16 от 02.03.2021 года, выданные КГП "Қызылорда газ тарату жүйесі". Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. Точка врезки от существующего газопровода поводящего давления ПЭ 450мм Пк35+5 от перспективы А.Токмаганбетова. Участки проектируемых ГРПШ №1, №2, №3, №4 расположены в населенном пункте А.Токмаганбетова, Сырдарьинского района Кызылординской области.

Уровень ответственности здания - II (технически не сложный) уровень

Категория зданий (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности- Д Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 - класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.За относительную отм. 0.000 принят уровень земли. Площадка ГРПШ размерами в плане 4.0х3.0м. На площадке расположен газораспределительный шкаф заводского изготовления, опирающийся на металлический каркас из уголков приваренные закладные изделия монолитного фундамента.

Опознавательный столбик - железобетонный столб заводского изготовления.

Устанавливается по трассе подземного газопровода около контрольных трубок характерных местах. Количество и расположение смотреть раздел ГСН. **Рама под ГРПШ** выполнена из стальных уголков по ГОСТ 8509-86 с монолитным фундаментами из бетона кл. С12/15 на ССЦ с водонепроницаемостью W4 морозостойкостью F150.

Ограждение ГРПШ принят из серийных сетчатых панелей по серии 3.017-3. Стойки ограждения приняты из металлических труб диам.57мм по ГОСТ 10704-91 с монолитным фундаментами из бетона кл. С12/15 на ССЦ с водонепроницаемость. W10 морозостойкостью F150. Фундаменты приняты в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 "Основания зданий и сооружений"

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «22» сентябрь 2023 года;
месяц, год

окончание работ: «09» октябрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13
фактически, месяц: 13
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора).
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);- **Прилагается**
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизацией,осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторныхзамеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в населенного пунктаА.Токмаганбетова, Сырдарьинского района, Кызылординской области»готовым к приемке в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «АЭSandLimited»Рахатулы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Местопечати (приналичии)

«АЭS and Limited» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан