Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области**

Технадзор: **ТОО "Engineering Services"**

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Основание: Договор №45 от 03.04.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за май месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	03.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	91 343 644,89	91 343 644,89	81 556 825,80							9 786 819,10	91 343 644,89
Удержание аванса			24 467 047,74							2 936 045,73	27 403 093,47
Всего к оплате	**91 343 644,89**	**91 343 644,89**	**81 556 825,80**							**6 850 773,37**	**63 940 551,42**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области
Ахметкалиева Г.С.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Engineering Services" **Мустахимов А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЕНБЕК" **Абильдаев К.Т.**

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "Engineering Services"
АВТОР: ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №45 от 03.04.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Полы на отм 0,000									
		Тип Л									
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия.	м^2	940,19	197,75	4,33	185923	4071	–	132717	344129
		НР - 72%; СП - 8%			193,42	2,64	181852	2482		25489	
2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	м^2 стяжки	940,19	527,80	34,94	496232	32851	–	347325	911044
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	463382	19011		67487	
3	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.	м	987,19	64,02	–	63200	–	–	45500	117397
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	–	63200	–		8697	
		Тип К									
4	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	м^2	247,17	1465,51	47,96	362230	11854	–	257470	669274

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	350376	7222		49575	
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	$м^2$ стяжки	247,17	527,80	34,94	130456	8636	–	91310	239507
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	121820	4998		17742	
6	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка.	м	259,52	242,50	–	62934	–	–	45312	116906
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	–	62934	–		8660	
		Тип Кг									
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	$м^2$	628,4	1465,51	47,96	920926	30138	–	654585	1701550
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	890788	18362		126038	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	$м^2$ стяжки	628,4	527,80	34,94	331670	21956	–	232144	608920
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	309713	12706		45107	
9	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка.	м	659,82	242,50	–	160006	–	–	115205	297229
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	–	160006	–		22018	
		Тип Д									
10	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	$м^2$	180	242,16	–	43589	–	–	31385	80971
		НР - 72%; СП - 8%			242,16	–	43589	–		5998	
11	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	180	130,24	–	23443	–	–	16879	43547
		НР - 72%; СП - 8%			130,24	–	23443	–		3226	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые.Разборка покрытия.	м^2	180	599,21	28,64	107858	5155	–	76207	198790
		НР - 72%; СП - 8%			570,57	17,45	102703	3141		14726	
13	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.	м	189,05	64,02	–	12103	–	–	8713	22482
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	–	12103	–		1666	
		Полы на отм+3,300									
		Тип Л									
14	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия.	м^2	720,645	197,75	4,33	142508	3120	–	101729	263775
		НР - 72%; СП - 8%			193,42	2,64	139387	1903		19539	
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	м^2 стяжки	720,645	527,80	34,94	380356	25179	–	266219	698301
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	355177	14571		51726	
16	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.	м	756,675	64,02	–	48442	–	–	34878	89986
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	–	48442	–		6666	
		Тип К									
17	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	м^2	26,475	1465,51	47,96	38799	1270	–	27578	71688
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	37530	774		5310	
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	м^2 стяжки	26,475	527,80	34,94	13974	925	–	9780	25654
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	13048	535		1900	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка.	м	27,795	242,50	--	6740	--	--	4853	12521
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	--	6740	--		927	
		Тип Кг									
20	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	$м^2$	272,475	1465,51	47,96	399315	13068	--	283830	737797
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	386247	7962		54652	
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	$м^2$ стяжки	272,475	527,80	34,94	143812	9520	--	100657	264027
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	134292	5509		19558	
22	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка.	м	286,095	242,50	--	69378	--	--	49952	128877
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	--	69378	--		9546	
		Тип Д									
23	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	$м^2$	204,6	242,16	--	49546	--	--	35673	92037
		НР - 72%; СП - 8%			242,16	--	49546	--		6818	
24	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	204,6	130,24	--	26647	--	--	19186	49500
		НР - 72%; СП - 8%			130,24	--	26647	--		3667	
25	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые.Разборка покрытия.	$м^2$	204,6	599,21	28,64	122598	5860	--	86622	225958
		НР - 72%; СП - 8%			570,57	17,45	116739	3570		16738	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.	м	214,83	64,02	–	13753	–	–	9902	25548
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	–	13753	–		1892	
		Полы на отм+6,600									
		Тип Л									
27	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия.	$м^2$	141,3	197,75	4,33	27942	612	–	19946	51720
		НР - 72%; СП - 8%			193,42	2,64	27330	373		3831	
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	$м^2$ стяжки	141,3	527,80	34,94	74578	4937	–	52199	136919
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	69641	2857		10142	
29	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.	м	148,365	64,02	–	9498	–	–	6839	17644
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	–	9498	–		1307	
		Тип К									
30	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	$м^2$	9,525	1465,51	47,96	13959	457	–	9922	25791
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	13502	278		1910	
31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	$м^2$ стяжки	141,3	527,80	34,94	74578	4937	–	52199	136919
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	69641	2857		10142	
32	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка.	м	9,9975	242,50	–	2424	–	–	1746	4504
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	–	2424	–		334	
		Тип Кг									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия.	м^2	225,6	1465,51	47,96	330619	10820	–	235002	610870
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	319799	6592		45250	
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Демонтаж.	м^2 стяжки	225,6	527,80	34,94	119072	7882	–	83341	218605
		НР - 72%; СП - 8%			492,86	20,22	111189	4562		16193	
35	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка.	м	236,88	242,50	–	57443	–	–	41359	106707
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	–	57443	–		7904	
		Тип Д									
36	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	м^2	259,5	242,16	–	62841	–	–	45245	116733
		НР - 72%; СП - 8%			242,16	–	62841	–		8647	
37	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	м^2	259,5	130,24	–	33797	–	–	24334	62782
		НР - 72%; СП - 8%			130,24	–	33797	–		4651	
38	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые.Разборка покрытия.	м^2	259,5	599,21	28,64	155495	7432	–	109866	286590
		НР - 72%; СП - 8%			570,57	17,45	148063	4528		21229	
39	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.	м	272,475	64,02	–	17444	–	–	12560	32404
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	–	17444	–		2400	
		ПРОЕМЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2.Установка в кирпичных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5.	м^2	26,9325	2471,26	57,80	66557	1557	–	47337	123006
		НР - 72%; СП - 8%			2413,46	27,69	65001	746		9112	
41	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка.	м 2	104,895	1960,78	262,65	205676	27551	–	140334	373691
		НР - 72%; СП - 8%			1698,13	160,00	178125	16783		27681	
42	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов ПВХ.Разборка.	м^2	21,42	1960,78	262,65	42000	5626	–	28657	76309
		НР - 72%; СП - 8%			1698,13	160,00	36374	3427		5653	
43	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка.	м^2	554,6	3343,87	262,65	1854510	145666	–	1294258	3400670
		НР - 72%; СП - 8%			3081,22	160,00	1708845	88736		251901	
		Ведомость объемов работ									
44	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Зачистка потолка от набелов.	м^2	4874,562	302,27	–	1473434	–	–	1060872	2737051
		НР - 72%; СП - 8%			302,27	–	1473434	–		202744	
45	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка.	м^2 облицовки	316,61	1378,77	92,65	436532	29334	–	303865	799629
		НР - 72%; СП - 8%			1286,12	46,86	407198	14836		59232	
46	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Зачистка потолка от набелов.	м^2	3048,101	302,27	–	921349	–	–	663372	1711499
		НР - 72%; СП - 8%			302,27	–	921349	–		126778	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи.	$м^2$ перегородок	168,33333	3196,59	331,87	538093	55865	--	366949	977445
		НР - 72%; СП - 8%			2864,72	162,91	482228	27423		72403	
53	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Потолки натяжные одноуровневые.Разборка (ПВХ).	м 2	121,5	761,94	7,31	92576	888	--	66015	171278
		НР - 72%; СП - 8%			754,63	--	91688	--		12687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				20216179				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы АС35									
		Потолок									
65	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе.	м 2 отделываемой поверхности	2234,03	1371,14	6,86	3063168	15325	939209	1522608	4952638
		НР - 72%; СП - 8%			943,87	2,73	2108634	6099		366862	
		Стены									
67	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	3513,89	1297,21	6,86	4558253	24105	2139010	1731406	6792832
		НР - 72%; СП - 8%			681,62	2,73	2395138	9593		503173	
		Низ стен									
70	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	406,14	2129,99	126,28	865074	51287	236682	446483	1416481
		НР - 72%; СП - 8%			1420,95	105,90	577105	43010		104925	
71	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону.	$м^2$ поверхности облицовки	406,14	7422,94	30,38	3014753	12339	1194604	1306685	4667153
		НР - 72%; СП - 8%			4451,20	17,31	1807810	7030		345715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				17829104				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Полы АС34									
		Тип Л									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	м^2 стяжки	731,66	1391,84	43,67	1018354	31951	535642	337866	1464718
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	450761	18496		108498	
		Тип К									
75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	м^2 стяжки	373,02	1391,84	43,67	519184	16290	273084	172253	746752
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	229810	9430		55315	
		Тип Кг									
78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	м^2 стяжки	601,23	1391,84	43,67	836816	26256	440154	277636	1203608
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	370406	15199		89156	
		Тип Л									
81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	м^2 стяжки	1092,57	1391,84	43,67	1520683	47712	799860	504527	2187227
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	673111	27620		162017	
		Тип К									
84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	м^2 стяжки	78,74	1391,84	43,67	109593	3439	57644	36361	157630
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	48510	1991		11676	
		Тип Кг									
87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	м^2 стяжки	493,2	1391,84	43,67	686455	21538	361066	227750	987342
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	303851	12468		73137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6747277				
		в том числе оборудование	Тенге								
					РАЗДЕЛ 6. Проемы						
		Окна									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).	м^2	320,88	5467,02	292,05	1754257	93713	954769	543860	2481967
		НР - 72%; СП - 8%			2199,50	154,53	705776	49586		183849	
116	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.	м^2	320,88	44739,00	--	14355850	--	14355850	--	15504318
		СП - 8%			--	--	--	--		1148468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				17986285				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				62 778 846				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на Водопровод и канализация											
		РАЗДЕЛ 1. Хоз.-питьевой и пртивопожарный водопровод - В1									
		Демонтажные работы									
1	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Разборка.	м трубопроводов	100	1554,42	14,31	155442	1431	6820	106357	282743
		НР - 72%; СП - 8%			1471,91	5,27	147191	527		20944	
2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы диаметром до 63 мм.Разборка.	м трубопроводов	40	1219,02	10,62	48761	425	2379	33188	88505
		НР - 72%; СП - 8%			1148,92	3,45	45957	138		6556	
3	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы диаметром до 32 мм.Разборка.	м трубопроводов	110	708,66	6,20	77953	682	3799	53061	141495
		НР - 72%; СП - 8%			667,93	2,03	73472	223		10481	
4	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кран водоразборный или туалетный.Снятие.	шт.арматуры	102	115,98	0,33	11830	33	--	8508	21965
		НР - 72%; СП - 8%			115,65	0,20	11796	20		1627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				534708				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение ТЗ (монтаж)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка.	м трубопровода	7,5	2274,60	35,21	17060	264	10784	4408	23185
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	6012	111		1717	
67	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка.	м трубопровода	17,5	2845,08	35,21	49789	616	35146	10285	64880
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	14027	258		4806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				88065				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Бытовая канализация									
91	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка.	м трубопровода	57,5	1421,45	5,39	81733	310	1856	57366	150227
		НР - 72%; СП - 8%			1383,78	1,87	79567	108		11128	
92	С1241-203-0409 241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм.	м	57,385	1576,00	–	90439	–	90439	–	97674
		СП - 8%			–	–	–	–		7235	
93	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка.	м трубопровода	50	1459,24	2,21	72962	111	698	51980	134938
		НР - 72%; СП - 8%			1443,08	0,82	72154	41		9995	
94	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм.	м	49,9	558,00	–	27844	–	27844	–	30072
		СП - 8%			–	–	–	–		2228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				412911				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				1 035 684				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-3 на Отопление и вентиляция											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление Блок 1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	480	2520,51	18,28	1209845	8774	6883	859874	2235296
		НР - 72%; СП - 8%			2487,89	0,17	1194187	82		165577	
2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	245	2721,40	22,09	666743	5412	3374	473780	1231765
		НР - 72%; СП - 8%			2685,54	0,29	657957	71		91242	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	176	2971,55	26,21	522993	4613	2651	371383	965926
		НР - 72%; СП - 8%			2930,28	0,46	515729	81		71550	
4	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	15	3291,86	31,13	49378	467	336	34981	91108
		НР - 72%; СП - 8%			3238,30	0,69	48575	10		6749	
5	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	475,2	292,00	–	138758	–	138758	–	149859
		СП - 8%			–	–	–	–		11101	
6	С1241-205-1202 241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм.	м	242,55	470,00	–	113999	–	113999	–	123118
		СП - 8%			–	–	–	–		9120	
7	С1241-205-1203 241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм.	м	174,24	752,00	–	131028	–	131028	–	141511
		СП - 8%			–	–	–	–		10482	
8	С1241-205-1204 241-205-1204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм.	м	14,85	1194,00	–	17731	–	17731	–	19149
		СП - 8%			–	–	–	–		1418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4957733				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге				4 957 733				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**68 772 262**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**68 772 262**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,20%	825 267				
Итого с временными			Тенге				**69 597 529**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%			Тенге			0,80%	556 780				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**70 154 309**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 403 086				
Итого СМР			Тенге				**71 557 395**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**71 557 395**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,163	83 221 251				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				83 221 251				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			**0,98**	**81 556 826**				
НДС			Тенге			12%	9 786 819				
Итого к оплате			**Тенге**				**91 343 644,89**				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области

_____**Ахметкалиева Г.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"

_____**Атамбаев И.Б.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Engineering Services"

Мустахимов А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.