Декларация о соответствии
« 28 » __06 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖайыкПромСервис»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Казиев М.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Устройство мини-футбольного поля по ул.Камзина 4», Республика Казахстан, Павлодарская область, Аксу Г.А., г.Аксу, Камзина 4**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Аксу, Азаматов Бейбит Кайратулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО Samgau STROI VEK**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ES-ПРОЕКТ»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Аксу", 20.03.2024**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь проектируемого участка	м2	512		512	
Покрытие из искусственной травы засыпанная кварцевым песком и резиновым гранулятом	м2	512		512	
Ограды металлические высотой 4,9м	м	94		94	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: По благоустройству в проекте заложено строительство мини-футбольного поля и столбы освещения.**

Дорожная одежда

В проекте разработаны 2 типа дорожной одежды.

Тип I Принят для тротуара

- уплотненный грунт (сущ.)

- песок средней крупности ГОСТ 8736-2014, Н=0,15м;

- щебень ГОСТ 25607-2009 фр.10-20, М800, Н=0,15м;

- выравнивающий слой из мелкозернистого песка, ГОСТ 8736-2014, Н=0,05м;

- брусчатка цветная ГОСТ 17608-2017, Н=0,06м.

Тип II Принят для площадки под футбольное поле

- уплотненный грунт (сущ.)

- песок средней крупности ГОСТ 8736-2014, Н=0,15м;

- щебень ГОСТ 25607-2009 фр.20-40, М800, Н=0,10м;

- щебень ГОСТ 25607-2009 фр.2-10, М800, Н=0,10м;

- щебень ГОСТ 25607-2009 фр.1-5, М800, Н=0,02м;

- искусственная трава MS Diamond, Н=0,04м;

- засыпанная кварцевым песком и резиновым гранулятом.к

раткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июнь 2024года._____;

месяц, год

окончание работ ___июнь 2024 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___3_____ месяц;

фактически_____16_____ дней;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ОТСУТСТВУЕТ_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения___ Отсутствует _____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **: Устройство мини-футбольного поля по ул.Камзина 4**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ **Казиев М.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.