Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61

СПРАВКА
Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010540002065	920240000098			45	03.04.2024г.	421	261067015421

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по стройке	976 107 238,38	976 107 238,38	148 758 181,02				17 850 981,72	166 609 162,74
Удержание аванса			44 627 454,31				5 355 294,52	49 982 748,82
Всего к оплате	**976 107 238,38**	**976 107 238,38**	**148 758 181,02**				**12 495 687,21**	**116 626 413,92**

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области Ахметов _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ЕНБЕК"Абильдаев К.Т._____

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Engineering Services"Мустахимов А.С. _____

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области
ИНЖЕНЕР: ТОО "Engineering Services"
АВТОР: ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №45 от 03.04.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на ИСКЛЮЧИТЬ											
				РАЗДЕЛ 1. Исключение							
54	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,8	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2.Установка в зданиях кирпичных и блочных.	шт.сборных конструкций	25	17455,11	8683,21	436378	217080	--	196012	682981
		НР - 72%; СП - 8%			8771,90	2117,64	219298	52941		50591	
		Фасад									
62	С1224-102-0207 224-102-0207 РСНБ РК 2022 прим.	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/.	м^2	2675,563	4051,00	--	10838706	--	10838706	--	11705802
		СП - 8%			--	--	--	--		867096	
60	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д".	м^2	2675,563	1325,00	--	3545121	--	3545121	--	3828731
		СП - 8%			--	--	--	--		283610	
63	Е11-150213-0501 1115-0213-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов.	м	1474,74	1359,41	6,40	2004776	9439	500157	1078979	3330449
		НР - 72%; СП - 8%			1013,86	2,31	1495180	3407		246695	
		Полы АС34									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	м^2 стяжки	430	1391,84	43,67	598491	18778	314799	198565	860821
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	264914	10870		63765	
		Тип Л									
73	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее.	м^2 покрытия	365,83	5028,74	68,45	1839664	25041	1645086	130197	2127450
		НР - 72%; СП - 8%			463,43	30,87	169537	11293		157589	
82	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее.	м^2 покрытия	819,4275	5028,74	68,45	4120688	56090	3684851	291631	4765304
		НР - 72%; СП - 8%			463,43	30,87	379747	25296		352986	
91	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее.	м^2 покрытия	523,4	5028,74	68,45	2632043	35826	2353658	186278	3043786
		НР - 72%; СП - 8%			463,43	30,87	242559	16157		225465	
		Полы на отм+3,300									
		Тип Д									
23	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	м^2	272,8	242,16	--	66061	--	--	47565	122716
		НР - 72%; СП - 8%			242,16	--	66061	--		9090	
		Полы на отм+6,600									
		Тип Д									
36	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	м^2	346	242,16	--	83787	--	--	60329	155644
		НР - 72%; СП - 8%			242,16	--	83787	--		11529	
		Проемы									
115	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).	м^2	35,2	5467,02	292,05	192439	10280	104737	59660	272267

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2199,50	154,53	77422	5439		20168	
116	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.	$м^2$	35,2	44739,00	--	1574813	--	1574813	--	1700798
		СП - 8%			--	--	--	--		125985	
117	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых.	$м^2$	7,2	4931,81	288,62	35509	2078	20796	9888	49029
		НР - 72%; СП - 8%			1754,83	152,67	12635	1099		3632	
118	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.	$м^2$	7,2	49824,00	--	358733	--	358733	--	387432
		СП - 8%			--	--	--	--		28699	
119	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых.	$м^2$	0,36	7860,30	290,65	2830	104	1718	765	3882
		НР - 72%; СП - 8%			2800,41	150,60	1008	54		288	
120	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.	$м^2$	0,36	49824,00	--	17937	--	17937	--	19372
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
125	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м.	м	20	3547,41	8,27	70948	166	62745	5848	82940
		НР - 72%; СП - 8%			401,85	4,28	8037	86		6144	
126	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм.	м	20	2396,00	--	47920	--	47920	--	51754
		СП - 8%			--	--	--	--		3834	
		Внутренние дверные блоки									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах.Установка блоков.	м^2	47,25	4006,22	192,53	189294	9097	56938	92024	303823
		НР - 72%; СП - 8%			2608,66	96,33	123259	4552		22505	
107	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П.	м^2	3,78	11755,00	--	44434	--	44434	--	47989
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
108	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П.	м^2	46,83	12455,00	--	583268	--	583268	--	629929
		СП - 8%			--	--	--	--		46661	
109	С1223-201-0116 223-201-0116 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П.	м^2	15,75	15481,00	--	243826	--	243826	--	263332
		СП - 8%			--	--	--	--		19506	
110	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей.	м^2	15,4	3635,64	296,07	55989	4560	23306	21962	84187
		НР - 72%; СП - 8%			1826,19	154,53	28123	2380		6236	
111	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный.	м^2	2,52	57237,00	--	144237	--	144237	--	155776
		СП - 8%			--	--	--	--		11539	
		Отделочные работы АС35									
67	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	м^2 отделываемой поверхности	657,182	1297,21	6,86	852503	4508	400046	323815	1270423
		НР - 72%; СП - 8%			681,62	2,73	447948	1794		94105	
		Кровля									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	2238,72	308,70	20,04	691093	44863	312303	249640	1015998
		НР - 72%; СП - 8%			149,16	5,72	333927	12805		75266	
134	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д".	$м^2$	2462,592	1325,00	--	3262934	--	3262934	--	3523969
		СП - 8%			--	--	--	--		261035	
140	С1224-102-0604 224-102-0604 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм.	$м^2$	314,8815	2816,00	--	886706	--	886706	--	957643
		СП - 8%			--	--	--	--		70937	
132	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	$м^3$	115,29408	48924,00	--	5640648	--	5640648	--	6091900
		СП - 8%			--	--	--	--		451252	
		Слуховое окно /2шт/									
190	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Окна слуховые.Устройство.	слуховоеокно	2	15156,47	1417,98	30313	2836	2341	19048	53310
		НР - 72%; СП - 8%			12568,09	659,82	25136	1320		3949	
191	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86.	$м^3$	0,594	161836,00	--	96131	--	96131	--	103821
		СП - 8%			--	--	--	--		7690	
192	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	$м^2$	6,4	3076,00	--	19686	--	19686	--	21261
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
193	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,594	13107,05	98,89	7786	59	6750	723	9190
		НР - 72%; СП - 8%			1644,36	47,28	977	28		681	
		Устройство перемычки над пробиваемым проемом АС23									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
244	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек.	т металлоконструкций перемычек	0,20776	408836,71	3548,25	84940	737	12894	51585	147447
		НР - 72%; СП - 8%			343225,63	1624,23	71309	337		10922	
245	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	0,20776	1041284,00	--	216337	--	216337	--	233644
		СП - 8%			--	--	--	--		17307	
		Ведомость монтажных работ									
319	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями/сэндвич панели.	$м^2$	139	4671,18	1706,01	649294	237136	318821	111022	821141
		НР - 72%; СП - 8%			671,49	437,84	93337	60860		60825	
320	С1222-502-0202 222-502-0202 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм.	$м^2$	139	21422,00	--	2977658	--	2977658	--	3215871
		СП - 8%			--	--	--	--		238213	
		Узел теплофикационный УГ-1									
333	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство.	$м^3$ конструкции	0,098	96271,10	1796,64	9435	176	7560	1264	11555
		НР - 72%; СП - 8%			17338,15	573,19	1699	56		856	
334	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	2	6922,00	--	13844	--	13844	--	14952
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
335	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36676,00	--	36676	--	36676	--	39610
		СП - 8%			--	--	--	--		2934	
336	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство.	$м^3$	1,12	39490,01	1831,90	44229	2052	39561	2245	50191
		НР - 72%; СП - 8%			2335,72	447,80	2616	502		3718	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
337	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство.	м^3	15,11	62179,48	4793,00	939532	72422	631799	191698	1221728
		НР - 72%; СП - 8%			15573,22	2047,33	235311	30935		90498	
338	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.	т	0,71011	38203,01	1531,02	27128	1087	1263	18147	48897
		НР - 72%; СП - 8%			34892,99	599,82	24778	426		3622	
339	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,57167	338194,00	--	193335	--	193335	--	208802
		СП - 8%			--	--	--	--		15467	
		Лотки									
330	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство.	м^3 сборных конструкций	9,765	19829,02	4168,90	193630	40710	77766	65475	279834
		НР - 72%; СП - 8%			7696,30	1616,35	75154	15784		20728	
331	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2,объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012.	м^3	5,49	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
332	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012.	м^3	4,275	126189,00	--	539458	--	539458	--	582615
		СП - 8%			--	--	--	--		43157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-54599997				
		в том числе оборудование	Тенге								
					РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация						
5	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка.	м трубопровода	200	2274,60	35,21	454920	7042	287568	117548	618266
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	160310	2950		45798	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка.	м трубопровода	100	2845,08	35,21	284508	3521	200832	58774	370745
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	80155	1475		27463	
7	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка.	м трубопровода	40	3157,93	35,21	126317	1408	92847	23510	161813
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	32062	590		11986	
8	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка.	м трубопровода	30	3754,15	35,21	112625	1057	87521	17632	140678
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	24047	443		10421	
9	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка.	м трубопровода	45	5183,14	61,97	233241	2789	184107	34223	288861
		НР - 72%; СП - 8%			1029,88	26,40	46345	1188		21397	
10	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка.	м трубопровода	45	4924,82	82,76	221617	3725	162308	41148	283786
		НР - 72%; СП - 8%			1235,21	34,79	55584	1566		21021	
11	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка.	м трубопровода	105	8315,43	82,76	873120	8690	734733	96012	1046663
		НР - 72%; СП - 8%			1235,21	34,79	129697	3653		77531	
66	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка.	м трубопровода	30	2274,60	35,21	68238	1057	43134	17632	92740
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	24047	443		6870	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка.	м трубопровода	70	2845,08	35,21	199156	2465	140582	41142	259522
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	56109	1033		19224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-3263074				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Отопление и вентиляция									
9	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка.	м трубопровода	79	1435,84	30,73	113431	2427	55198	40898	166675
		НР - 72%; СП - 8%			706,41	12,61	55806	996		12346	
10	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка.	м трубопровода	96	1480,33	30,73	142112	2951	71346	49698	207155
		НР - 72%; СП - 8%			706,41	12,61	67815	1211		15345	
11	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка.	м трубопровода	66	2044,17	30,73	134915	2028	86264	34168	182609
		НР - 72%; СП - 8%			706,41	12,61	46623	832		13527	
12	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка.	м трубопровода	2	2135,39	30,73	4271	61	2797	1035	5731
		НР - 72%; СП - 8%			706,41	12,61	1413	25		425	
13	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка.	м трубопровода	316	2575,49	56,92	813855	17987	516274	206882	1102395
		НР - 72%; СП - 8%			884,79	24,50	279594	7742		81658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-1664565				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 14. Генеральный план									
		Тип 3,тротуарная плита									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017.	м^2	89,18	3625,00	--	323278	--	323278	--	349140
		СП - 8%			--	--	--	--		25862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-349140				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				-59876776				
в том числе оборудование			Тенге				0				
2-1-1 на ВКЛЮЧИТЬ											
					РАЗДЕЛ 1. Фасад						
1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	м^2 поверхности облицовки	1502	6093,70	19,12	9152737	28718	3748947	3875055	14070015
		НР - 72%; СП - 8%			3578,61	4,62	5375072	6939		1042223	
2	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	м^3	40,70535	48924,00	--	1991469	--	1991469	--	2150786
		СП - 8%			--	--	--	--		159317	
3	С1224-102-0202 224-102-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм.	м^2	4327,763	2791,00	--	12078787	--	12078787	--	13045090
		СП - 8%			--	--	--	--		966303	
4	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	м^2 кровли	174,78	5505,03	34,20	962169	5978	593599	262065	1322172
		НР - 72%; СП - 8%			2074,56	7,94	362592	1388		97938	
5	С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм.	м^2	193,30668	4120,00	--	796424	--	796424	--	860138
		СП - 8%			--	--	--	--		63714	
6	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство.	м^2 кровли	11,77	1398,19	34,20	16457	402	1190	10827	29467
		НР - 72%; СП - 8%			1262,96	14,71	14865	173		2183	
7	С1224-102-0603 224-102-0603 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм.	м^2	328,417	2302,00	--	756016	--	756016	--	816497
		СП - 8%			--	--	--	--		60481	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Проемы									
8	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах.Установка блоков.	м^2	19,11	4006,22	192,53	76559	3679	23029	37218	122880
		НР - 72%; СП - 8%			2608,66	96,33	49851	1841		9102	
9	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П.	м^2	19,11	12455,00	--	238015	--	238015	--	257056
		СП - 8%			--	--	--	--		19041	
10	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2.Установка в кирпичных стенах.	м^2	3,78	6052,78	78,07	22880	295	6241	11869	37528
		НР - 72%; СП - 8%			4323,76	37,14	16344	140		2780	
11	С1223-207-0204 223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный.	м^2	3,78	58792,00	--	222234	--	222234	--	240013
		СП - 8%			--	--	--	--		17779	
12	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых.	м^2	1,5	4931,81	288,62	7398	433	4333	2060	10215
		НР - 72%; СП - 8%			1754,83	152,67	2632	229		757	
13	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка.	м^2	1,5	49824,00	--	74736	--	74736	--	80715
		СП - 8%			--	--	--	--		5979	
		Тамбур									
14	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство.	м^2 покрытия	95	3361,08	219,88	319303	20889	118493	136848	492643
		НР - 72%; СП - 8%			1893,90	106,79	179921	10145		36492	
15	С1233-202-0202 233-202-0202 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм.	м^2	96,9	4589,00	--	444674	--	444674	--	480248

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35574	
		Обшивка вент									
16	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	700	3562,10	22,82	2493470	15974	1222893	908453	3674076
		НР - 72%; СП - 8%			1792,29	10,20	1254603	7140		272153	
17	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	700	760,09	2,63	532063	1841	162400	265328	861182
		НР - 72%; СП - 8%			525,46	0,98	367822	686		63791	
18	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	700	743,96	5,08	520772	3556	169946	251335	833875
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	347270	1806		61768	
		Актовый зал									
19	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	139	3609,35	22,82	501700	3172	249400	180393	736660
		НР - 72%; СП - 8%			1792,29	10,20	249128	1418		54567	
20	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40.	$м^3$	6,95	19649,00	--	136561	--	136561	--	147486
		СП - 8%			--	--	--	--		10925	
21	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	139	760,09	2,63	105653	365	32249	52687	171007
		НР - 72%; СП - 8%			525,46	0,98	73039	136		12667	
22	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	139	743,96	5,08	103410	707	33745	49908	165583
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	68958	359		12265	
		Тип Л									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее.									
			$м^2$ покрытия	731,66	4262,26	68,45	3118525	50082	2729370	260398	3649235
		НР - 72%; СП - 8%			463,43	30,87	339073	22586		270312	
24	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее.									
			$м^2$ покрытия	1092,57	4262,26	68,45	4656817	74787	4075700	388846	5449313
		НР - 72%; СП - 8%			463,43	30,87	506330	33728		403650	
25	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство на клее.									
			$м^2$ покрытия	523,4	4262,26	68,45	2230867	35826	1952482	186278	2610515
		НР - 72%; СП - 8%			463,43	30,87	242559	16157		193370	
		Дефектный акт									
26	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.									
			$м^2$	2089	394,83	--	824800	--	--	593861	1532156
		НР - 72%; СП - 8%			394,83	--	824800	--		113495	
27	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.									
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2089	2582,62	133,47	5395093	278819	1555239	2729822	8774907
		НР - 72%; СП - 8%			1704,66	110,28	3561035	230375		649992	
28	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка.									
			м	613	154,57	0,04	94751	25	--	68202	175992
		НР - 72%; СП - 8%			154,53	--	94727	--		13039	
29	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство.									
			$м^2$ покрытия	202,3	5625,84	23,61	1138107	4776	726862	293630	1546276
		НР - 72%; СП - 8%			2009,24	6,67	406469	1349		114538	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка.	$м^2$ облицовки	41	160,94	9,69	6599	397	--	4608	12104
		НР - 72%; СП - 8%			151,25	4,85	6201	199		897	
31	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	41	3609,35	22,82	147983	935	73564	53209	217288
		НР - 72%; СП - 8%			1792,29	10,20	73484	418		16095	
32	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	41	760,09	2,63	31164	108	9512	15541	50441
		НР - 72%; СП - 8%			525,46	0,98	21544	40		3736	
33	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	41	743,96	5,08	30502	209	9953	14721	48841
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	20340	106		3618	
34	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка.	$м^3$	0,7182	36420,69	12780,57	26157	9179	--	15469	44956
		НР - 72%; СП - 8%			23640,12	6273,70	16978	4506		3330	
35	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек.	т металлоконструкций перемычек	0,010556	365438,05	3548,25	3858	37	198	2621	6997
		НР - 72%; СП - 8%			343225,63	1624,23	3623	17		518	
36	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,010556	469058,00	--	4951	--	4951	--	5347
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
37	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи.	$м^2$ перегородок	2,5	3196,59	331,87	7991	829	--	5450	14516
		НР - 72%; СП - 8%			2864,72	162,91	7162	407		1075	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м^3.	м^3	1,3262	65420,71	23,85	86761	32	49933	26493	122315
		НР - 72%; СП - 8%			27745,50	--	36796	--		9060	
39	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Зачистка стен от набелов.	м^2	121	302,27	--	36575	--	--	26333	67941
		НР - 72%; СП - 8%			302,27	--	36575	--		5032	
40	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	м^2 отделываемой поверхности	121	1297,21	6,86	156962	830	73656	59620	233910
		НР - 72%; СП - 8%			681,62	2,73	82476	330		17327	
41	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.	м^2 отделываемой поверхности	121	1028,22	6,86	124415	830	50870	52593	191168
		НР - 72%; СП - 8%			600,95	2,73	72715	330		14161	
42	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м^2 окрашиваемой поверхности	121	743,96	5,08	90019	615	29376	43445	144141
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	60028	312		10677	
43	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Зачистка потолка от набелов.	м^2	28	302,27	--	8464	--	--	6094	15722
		НР - 72%; СП - 8%			302,27	--	8464	--		1165	
44	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе.	м^2 отделываемой поверхности	28	1371,14	6,86	38392	192	11772	19083	62074
		НР - 72%; СП - 8%			943,87	2,73	26428	76		4598	
45	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м^2 окрашиваемой поверхности	28	825,74	5,08	23121	142	7344	11309	37184
		НР - 72%; СП - 8%			558,38	2,58	15635	72		2754	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2,295	5711,02	67,31	13107	154	3652	6764	21461
		НР - 72%; СП - 8%			4052,70	41,01	9301	94		1590	
47	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,295	749,76	5,08	1721	12	570	824	2749
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	1139	6		204	
48	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5.	т конструкций	0,5	82345,04	28002,01	41173	14001	6432	18852	64827
		НР - 72%; СП - 8%			41480,75	10885,50	20740	5443		4802	
49	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.	т конструкций	0,5	134862,02	40002,87	67431	20001	12863	30487	105751
		НР - 72%; СП - 8%			69134,58	15550,72	34567	7775		7833	
50	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж.	шт.	250	1978,68	74,60	494670	18651	--	350915	913233
		НР - 72%; СП - 8%			1904,08	45,45	476020	11363		67648	
51	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка.	м трубопроводов	520	1219,02	10,62	633890	5522	30930	431449	1150567
		НР - 72%; СП - 8%			1148,92	3,45	597438	1794		85228	
52	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм.Разборка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	50	994,76	24,98	49738	1249	--	35460	92014
		НР - 72%; СП - 8%			969,78	15,22	48489	761		6816	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	Е12-150103-0401 1215-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентилятор осевой весом до 0,05 т.Демонтаж.	шт.	5	11542,71	24,98	57714	125	--	41519	107171
		НР - 72%; СП - 8%			11517,73	15,22	57589	76		7939	
54	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Дефлекторы,диаметр патрубка 280 мм.Демонтаж.	дефлектор	8	2259,38	43,89	18075	351	--	12819	33365
		НР - 72%; СП - 8%			2215,49	9,99	17724	80		2472	
55	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Демонтаж.	м трубопровода	180	578,11	0,88	104060	158	--	74851	193225
		НР - 72%; СП - 8%			577,23	0,33	103901	59		14314	
56	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонтаж.	м трубопровода	200	555,67	2,16	111134	432	--	79814	206224
		НР - 72%; СП - 8%			553,51	0,75	110702	150		15276	
57	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины.Демонтаж.	прибор	50	1049,45	8,66	52473	434	--	37658	97342
		НР - 72%; СП - 8%			1040,79	5,27	52040	264		7211	
58	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы и писсуары.Демонтаж.	прибор	22	1304,87	9,66	28707	212	--	20609	53261
		НР - 72%; СП - 8%			1295,21	5,88	28495	129		3945	
59	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=0,4	Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка.	комплект	5	1618,30	143,64	8092	718	--	5582	14768
		НР - 72%; СП - 8%			1474,66	75,98	7373	380		1094	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Мойка.Демонтаж.	прибор	3	2107,90	26,31	6324	79	--	4531	11723
		НР - 72%; СП - 8%			2081,59	16,03	6245	48		868	
61	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5.	т конструкций	0,98	82345,04	28002,01	80698	27442	12605	36950	127059
		НР - 72%; СП - 8%			41480,75	10885,50	40651	10668		9412	
62	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка.	$м^2$	2,2	3343,87	262,65	7357	578	--	5134	13490
		НР - 72%; СП - 8%			3081,22	160,00	6779	352		999	
63	Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия монолитные железобетонные.Разборка.	$м^3$	0,3	43184,26	18028,38	12955	5408	664	6844	21383
		НР - 72%; СП - 8%			22942,40	8743,66	6883	2623		1584	
64	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	2	42863,76	7852,22	85728	15705	--	56014	153082
		НР - 72%; СП - 8%			35011,54	3887,39	70023	7775		11339	
65	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	115	3609,35	22,82	415075	2624	206338	149246	609466
		НР - 72%; СП - 8%			1792,29	10,20	206113	1173		45146	
66	Е12-150103-0601 1215-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки жалюзийные.Демонтаж.	жалюзийная решетка	72	937,45	0,33	67496	23	--	48591	125374
		НР - 72%; СП - 8%			937,12	0,20	67473	14		9287	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка.	$м^2$	5,67	1960,78	262,65	11118	1489	--	7586	20200
		НР - 72%; СП - 8%			1698,13	160,00	9628	907		1496	
68	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$.	$м^3$	0,722	65420,71	23,85	47234	17	27185	14423	66590
		НР - 72%; СП - 8%			27745,50	--	20032	--		4933	
69	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи.	$м^2$ перегородок	4,8	3196,59	331,87	15344	1593	--	10463	27872
		НР - 72%; СП - 8%			2864,72	162,91	13751	782		2065	
70	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка.	$м^2$	1,89	1960,78	262,65	3706	496	--	2529	6733
		НР - 72%; СП - 8%			1698,13	160,00	3209	302		499	
71	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи.	$м^2$ перегородок	5,9	3196,59	331,87	18860	1958	--	12861	34259
		НР - 72%; СП - 8%			2864,72	162,91	16902	961		2538	
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	$м^2$ стяжки	1051	1391,84	43,67	1462824	45897	769427	485331	2104008
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	647500	26569		155853	
73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	$м^2$ стяжки	1051	395,53	14,83	415702	15586	384109	17846	468231
		НР - 72%; СП - 8%			15,23	8,36	16007	8786		34683	
74	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	84,7	2582,62	133,47	218748	11305	63058	110683	355785
		НР - 72%; СП - 8%			1704,66	110,28	144385	9341		26354	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	м² отделываемой поверхности	84,7	1297,21	6,86	109874	581	51560	41734	163737
		НР - 72%; СП - 8%			681,62	2,73	57733	231		12129	
76	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.	м² отделываемой поверхности	84,7	1028,22	6,86	87090	581	35609	36815	133817
		НР - 72%; СП - 8%			600,95	2,73	50900	231		9912	
77	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м² окрашиваемой поверхности	84,7	743,96	5,08	63013	431	20562	30412	100898
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	42020	219		7474	
		Заделка отверстий по Отопление и вентиляция									
78	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции бетонные,объем более 1 м³,бетон класса В7,5.Разборка при помощи отбойных молотков.	м³	12,315	42682,11	22693,06	525630	279465	--	276011	865772
		НР - 72%; СП - 8%			19989,05	11139,52	246165	137183		64131	
79	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м².	м³ заделки	1,49	295697,63	2130,72	440589	3174	227615	152196	640207
		НР - 72%; СП - 8%			140805,54	1062,08	209800	1582		47423	
		Заделка отверстий по Водопровод и канализация									
80	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции бетонные,объем более 1 м³,бетон класса В7,5.Разборка при помощи отбойных молотков.	м³	3,2475	42682,11	22693,06	138610	73696	--	72785	228306
		НР - 72%; СП - 8%			19989,05	11139,52	64914	36176		16912	
81	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м².	м³ заделки	1,11	295697,63	2130,72	328224	2365	169565	113381	476933
		НР - 72%; СП - 8%			140805,54	1062,08	156294	1179		35328	
		Отделка									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	43	1166,07	2,63	50141	113	9976	28868	85329
		НР - 72%; СП - 8%			931,44	0,98	40052	42		6321	
83	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$.	$м^3$ заделки	2,18	295697,63	2130,72	644621	4645	333020	222675	936680
		НР - 72%; СП - 8%			140805,54	1062,08	306956	2315		69384	
84	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$.	$м^3$	0,8	65420,71	23,85	52337	19	30122	15981	73784
		НР - 72%; СП - 8%			27745,50	--	22196	--		5465	
85	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка.	$м^2$	3,78	1960,78	262,65	7412	993	--	5057	13467
		НР - 72%; СП - 8%			1698,13	160,00	6419	605		998	
86	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены каркасно-обшивные.Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки.	$м^2$ стен	20	230,87	35,03	4617	701	--	3044	8274
		НР - 72%; СП - 8%			195,84	15,58	3917	312		613	
87	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм.	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	20	3854,15	24,31	77083	486	44230	23478	108606
		НР - 72%; СП - 8%			1618,35	12,10	32367	242		8045	
88	Е12-070101-0401 1207-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы некрашеные дощатые.Перестилка.	$м^2$	431,2	2981,30	18,27	1285537	7879	219105	764802	2214368
		НР - 72%; СП - 8%			2454,90	8,51	1058553	3670		164028	
89	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит древесностружечных.Устройство.	$м^2$ покрытия	431,2	977,75	58,48	421606	25216	19107	281358	759201
		НР - 72%; СП - 8%			874,96	31,29	377283	13492		56237	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	С1215-304-0110 215-304-0110 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3,E1,E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм.	$м^2$	431,2	2320,00	--	1000384	--	1000384	--	1080415
		СП - 8%			--	--	--	--		80031	
91	Е12-070101-0104 1207-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы.Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета.	$м^2$	1736	253,02	--	439243	--	--	316247	815938
		НР - 72%; СП - 8%			253,02	--	439243	--		60448	
92	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены.Фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя.	$м^2$ поверхности	216,6	6002,03	12,30	1300040	2664	1115547	131437	1545996
		НР - 72%; СП - 8%			839,47	3,34	181829	723		114519	
93	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	633,24	3747,95	22,82	2373352	14450	1223952	821813	3450778
		НР - 72%; СП - 8%			1792,29	10,20	1134950	6459		255614	
94	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	483,9	3609,35	22,82	1746564	11043	868232	628001	2564529
		НР - 72%; СП - 8%			1792,29	10,20	867289	4936		189965	
95	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами.	м откоса	693,77143	1158,37	7,91	803644	5488	298890	361261	1258099
		НР - 72%; СП - 8%			719,64	3,58	499266	2484		93194	
96	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	1359,96	760,09	2,63	1033692	3577	315510	515479	1673104
		НР - 72%; СП - 8%			525,46	0,98	714605	1333		123933	
97	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами.	м откоса	386,02857	1158,37	7,91	447164	3054	166308	201013	700032
		НР - 72%; СП - 8%			719,64	3,58	277802	1382		51855	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м^3.	м^3	2,96	65420,71	23,85	193645	71	111447	59131	272998
		НР - 72%; СП - 8%			27745,50	--	82127	--		20222	
99	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек.	т металлоконструкций перемычек	0,7668	365438,05	3548,25	280218	2720	14313	190390	508257
		НР - 72%; СП - 8%			343225,63	1624,23	263185	1245		37649	
100	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П.	т	0,7668	525485,00	--	402942	--	402942	--	435177
		СП - 8%			--	--	--	--		32235	
101	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	м^2 оштукатуриваемой поверхности	25,24	5711,02	67,31	144146	1699	40157	74394	236023
		НР - 72%; СП - 8%			4052,70	41,01	102290	1035		17483	
102	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м^2 окрашиваемой поверхности	25,24	749,76	5,08	18924	128	6274	9062	30225
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	12522	65		2239	
103	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия.	м^2	736,3	3264,22	1008,15	2403445	742301	--	1462137	4174828
		НР - 72%; СП - 8%			2256,07	501,97	1661144	369601		309246	
		Подиум автовый зал									
104	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Лаги.Укладка по плитам перекрытий.	м^2 пола	32	1637,93	18,29	52414	586	31317	14993	72800
		НР - 72%; СП - 8%			640,96	9,77	20511	313		5393	
105	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство.	м^2 покрытия	32	4066,41	60,61	130125	1940	93342	25813	168413
		НР - 72%; СП - 8%			1088,84	31,52	34843	1009		12475	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит древесностружечных.Устройство.	$м^2$ покрытия	32	977,75	58,48	31288	1871	1418	20880	56341
		НР - 72%; СП - 8%			874,96	31,29	27999	1001		4173	
107	С1215-304-0110 215-304-0110 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3,Е1,Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм.	$м^2$	32	2320,00	--	74240	--	74240	--	80179
		СП - 8%			--	--	--	--		5939	
108	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками.	$м^3$ подстилающего слоя	155,4	15729,12	2870,51	2444305	446077	1118456	779803	3482037
		НР - 72%; СП - 8%			5661,34	1308,16	879772	203288		257928	
109	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками.	$м^3$ подстилающего слоя	66,4538	23781,09	2870,51	1580344	190756	996380	345701	2080129
		НР - 72%; СП - 8%			5917,02	1308,16	393208	86932		154084	
110	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство.	$м^2$ стяжки	1109,84	1391,84	43,67	1544720	48467	812503	512502	2221800
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	683750	28057		164578	
111	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=6	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	$м^2$ стяжки	1109,84	1186,58	44,50	1316914	49388	1216829	56546	1483335
		НР - 72%; СП - 8%			45,68	25,08	50697	27835		109874	
112	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки.Армирование.	т	1,7646456	27925,88	2354,94	49279	4156	311	33672	89587
		НР - 72%; СП - 8%			25394,26	1107,93	44812	1955		6636	
113	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	1,7646456	428134,00	--	755505	--	755505	--	815945
		СП - 8%			--	--	--	--		60440	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
114	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные.Разборка покрытия.	м^2	188,5	3264,22	1008,15	615305	190036	--	374321	1068796
		НР - 72%; СП - 8%			2256,07	501,97	425269	94621		79170	
		Главный вход									
115	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий.	м^2 кровли	87	490,63	2,42	42685	211	--	30581	79128
		НР - 72%; СП - 8%			488,21	--	42474	--		5861	
116	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	м^2 кровли	87	5505,03	34,20	478938	2976	295475	130448	658136
		НР - 72%; СП - 8%			2074,56	7,94	180487	691		48750	
117	С1224-102-0902 224-102-0902 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм.	м^2	96,222	2456,00	--	236321	--	236321	--	255227
		СП - 8%			--	--	--	--		18906	
118	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов потолков.Разборка.	м^2 облицовки	75	207,91	9,69	15593	727	--	10966	28684
		НР - 72%; СП - 8%			198,22	4,85	14867	364		2125	
119	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка.	м^2 облицовки	18,5	160,94	9,69	2977	180	--	2079	5461
		НР - 72%; СП - 8%			151,25	4,85	2798	90		405	
120	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки.Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву.	м^2 потолков	75	505,24	5,43	37893	407	2069	25647	68624
		НР - 72%; СП - 8%			472,22	2,72	35417	204		5084	
121	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	м^2	75	3070,00	--	230250	--	230250	--	248670
		СП - 8%			--	--	--	--		18420	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку.	м^2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	24	3875,25	10,37	93006	249	77286	11229	112573
		НР - 72%; СП - 8%			644,61	5,19	15471	125		8339	
123	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	м^2	24	3070,00	--	73680	--	73680	--	79574
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
124	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство.	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	45	5557,52	44,95	250088	2023	145438	74552	350611
		НР - 72%; СП - 8%			2280,60	20,39	102627	918		25971	
		Доп.работы									
125	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	м^2 оштукатуриваемой поверхности	372	5711,02	67,31	2124499	25040	591855	1096459	3478635
		НР - 72%; СП - 8%			4052,70	41,01	1507604	15256		257677	
126	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м^2 окрашиваемой поверхности	372	749,76	5,08	278911	1890	92472	133567	445474
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	184549	960		32996	
127	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2.	м^3 заделки	1,3656	201894,89	1200,01	275708	1639	133736	101623	407517
		НР - 72%; СП - 8%			102763,08	592,79	140333	810		30186	
128	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели и розетки/коробки распределительные/ Демонтаж.	шт.	300	99,17	--	29751	--	--	21420	55266
		НР - 72%; СП - 8%			99,17	--	29751	--		4095	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.	м борозд	4247,6941	515,84	204,29	2191131	867762	--	1259526	3726715
		НР - 72%; СП - 8%			311,55	100,28	1323369	425959		276058	
		Кабинет директораи приемная									
130	Е12-030101-0102 1203-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены каркасно-обшивные.Разборка дощатой оштукатуренной обшивки.	м^2 стен	24,3	949,14	172,02	23064	4180	--	14936	41039
		НР - 72%; СП - 8%			777,12	76,53	18884	1860		3040	
131	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка.	м^2	1,68	1960,78	262,65	3294	441	--	2248	5985
		НР - 72%; СП - 8%			1698,13	160,00	2853	269		443	
132	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи.	м^2 перегородок	1	3196,59	331,87	3197	332	--	2180	5807
		НР - 72%; СП - 8%			2864,72	162,91	2865	163		430	
133	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	1	8988,11	426,70	8988	426	4857	2754	12681
		НР - 72%; СП - 8%			3705,03	119,30	3705	119		939	
134	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка.	м^2 облицовки	30	160,94	9,69	4828	291	--	3372	8856
		НР - 72%; СП - 8%			151,25	4,85	4538	146		656	
135	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	м^2 стен (за вычетом проемов)	12	3609,35	22,82	43312	273	21532	15573	63596
		НР - 72%; СП - 8%			1792,29	10,20	21507	122		4711	
136	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе.	м^2 отделываемой поверхности	12	760,09	2,63	9121	32	2783	4548	14763
		НР - 72%; СП - 8%			525,46	0,98	6306	12		1094	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12	743,96	5,08	8928	61	2914	4309	14295
		НР - 72%; СП - 8%			496,10	2,58	5953	31		1059	
		Фасад 2.Технадзор									
138	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,25	2196,75	53,99	66452	1633	20858	32692	107076
		НР - 72%; СП - 8%			1453,25	47,77	43961	1445		7932	
139	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,016	428134,00	--	6850	--	6850	--	7398
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
140	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	44,1	1446,81	4,13	63804	183	12333	36994	108861
		НР - 72%; СП - 8%			1162,99	2,10	51288	93		8064	
141	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек.	т металлоконструкций перемычек	0,052	408836,71	3548,25	21260	184	3228	12911	36905
		НР - 72%; СП - 8%			343225,63	1624,23	17848	84		2734	
142	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,052	469058,00	--	24391	--	24391	--	26342
		СП - 8%			--	--	--	--		1951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				120448923				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод и канализация									
143	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	200	2520,51	18,28	504102	3656	2868	358280	931372
		НР - 72%; СП - 8%			2487,89	0,17	497578	34		68990	
144	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.	м	198	142,00	--	28116	--	28116	--	30365

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
145	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	100	2721,40	22,09	272140	2209	1377	193380	502762
		НР - 72%; СП - 8%			2685,54	0,29	268554	29		37242	
146	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм.	м	99	125,00	--	12375	--	12375	--	13365
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
147	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	40	2971,55	26,21	118862	1048	603	84405	219528
		НР - 72%; СП - 8%			2930,28	0,46	117211	18		16261	
148	С1241-201-0405 241-201-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм.	м	39,6	211,00	--	8356	--	8356	--	9024
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
149	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	30	3291,86	31,13	98756	934	673	69962	182215
		НР - 72%; СП - 8%			3238,30	0,69	97149	21		13497	
150	С1241-201-0407 241-201-0407 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм.	м	29,7	549,00	--	16305	--	16305	--	17609
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
151	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	45	3578,87	36,02	161049	1621	1557	113701	296730
		НР - 72%; СП - 8%			3508,25	1,04	157871	47		21980	
152	С1241-201-0409 241-201-0409 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм.	м	44,55	401,00	--	17865	--	17865	--	19294
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
153	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм.Прокладка на сварных соединениях.	м трубопровода	45	3687,28	808,27	165928	36373	975	101552	288879
		НР - 72%; СП - 8%			2857,34	276,99	128580	12465		21398	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
154	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм.	м	42,57	1193,00	--	50786	--	50786	--	54849
		СП - 8%			--	--	--	--		4063	
155	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 75 мм.Прокладка на сварных соединениях.	м трубопровода	105	4319,93	1017,02	453593	106787	2520	274222	786041
		НР - 72%; СП - 8%			3278,91	348,37	344286	36579		58226	
156	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм.	м	102,27	1677,00	--	171507	--	171507	--	185228
		СП - 8%			--	--	--	--		13721	
157	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	30	2520,51	18,28	75615	548	430	53742	139706
		НР - 72%; СП - 8%			2487,89	0,17	74637	5		10349	
158	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.	м	29,7	142,00	--	4217	--	4217	--	4554
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
159	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	70	2721,40	22,09	190498	1546	964	135366	351933
		НР - 72%; СП - 8%			2685,54	0,29	187988	20		26069	
160	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм.	м	69,3	125,00	--	8663	--	8663	--	9356
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4042810				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция									
161	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	79	2065,89	15,41	163205	1217	1165	115806	301332
		НР - 72%; СП - 8%			2035,74	0,23	160823	18		22321	
162	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.	м	78,21	142,00	--	11106	--	11106	--	11994

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
163	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	96	2202,72	18,35	211461	1762	1321	150052	390434
		НР - 72%; СП - 8%			2170,60	0,29	208378	28		28921	
164	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм.	м	95,04	125,00	--	11880	--	11880	--	12830
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
165	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	66	2373,34	21,42	156640	1413	994	111069	289126
		НР - 72%; СП - 8%			2336,86	0,46	154233	30		21417	
166	С1241-201-0405 241-201-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм.	м	65,34	211,00	--	13787	--	13787	--	14890
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
167	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	2	2608,60	25,26	5217	50	45	3689	9618
		НР - 72%; СП - 8%			2560,91	0,69	5122	1		712	
168	С1241-201-0407 241-201-0407 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм.	м	5,94	549,00	--	3261	--	3261	--	3522
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
169	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	316	2788,64	28,54	881210	9019	10933	620343	1621677
		НР - 72%; СП - 8%			2725,50	1,04	861258	329		120124	
170	С1241-201-0409 241-201-0409 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм.	м	312,84	401,00	--	125449	--	125449	--	135485
		СП - 8%			--	--	--	--		10036	
171	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж.	т конструкций	0,259	46564,49	18772,87	12060	4862	3802	3658	16975
		НР - 72%; СП - 8%			13113,58	6500,82	3396	1684		1257	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
172	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,259	469058,00	--	121486	--	121486	--	131205
		СП - 8%			--	--	--	--		9719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2939088				
		в том числе оборудование	Тенге								
					РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети						
173	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 70 мм.Прокладка.	км трубопровода	0,018	1816926,58	724446,77	32705	13040	270	16960	53638
		НР - 72%; СП - 8%			1077481,44	231144,85	19395	4161		3973	
174	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм.	м	18,18	2969,00	--	53976	--	53976	--	58294
		СП - 8%			--	--	--	--		4318	
175	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка.	задвижка или клапан	4	6635,32	246,83	26541	987	6787	13868	43642
		НР - 72%; СП - 8%			4691,74	123,50	18767	494		3233	
176	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100.	шт.	2	46828,00	--	93656	--	93656	--	101148
		СП - 8%			--	--	--	--		7492	
177	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80.	шт.	2	32277,00	--	64554	--	64554	--	69718
		СП - 8%			--	--	--	--		5164	
178	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка.	т фасонных частей	0,00409	1902727,76	785552,22	7782	3213	793	3536	12223
		НР - 72%; СП - 8%			923315,54	277384,25	3776	1135		905	
179	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм.	шт.	12	2290,00	--	27480	--	27480	--	29678

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
180	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм.	шт.	6	753,00	--	4518	--	4518	--	4879
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
181	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм.	шт.	2	1171,00	--	2342	--	2342	--	2529
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
182	С1242-209-7402 242-209-7402 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной,для спуска воздуха,стандартнопроходной для газа,Т до+200°С,типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	4	15838,00	--	63352	--	63352	--	68420
		СП - 8%			--	--	--	--		5068	
		Узел теплофикационный УГ-1									
183	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство.	$м^3$ конструкции	2,15	96271,10	1796,64	206983	3862	165844	27727	253487
		НР - 72%; СП - 8%			17338,15	573,19	37277	1232		18777	
184	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9.	шт.	2	46276,00	--	92552	--	92552	--	99956
		СП - 8%			--	--	--	--		7404	
185	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20.	шт.	1	47330,00	--	47330	--	47330	--	51116
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
186	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1.	шт.	1	43540,00	--	43540	--	43540	--	47023
		СП - 8%			--	--	--	--		3483	
187	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	$м^2$ поверхности	12	4090,69	29,23	49088	350	42551	4498	57872
		НР - 72%; СП - 8%			515,61	4,94	6187	59		4287	
		Лотки наружние									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство.	$м^3$ сборных конструкций	15,68	19829,02	4168,90	310919	65368	124873	105136	449340
		НР - 72%; СП - 8%			7696,30	1616,35	120678	25344		33284	
189	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012.	$м^3$	4,16	126189,00	--	524946	--	524946	--	566942
		СП - 8%			--	--	--	--		41996	
190	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012.	$м^3$	11,52	121016,00	--	1394104	--	1394104	--	1505632
		СП - 8%			--	--	--	--		111528	
		Лотки внутренние									
191	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство.	$м^3$ сборных конструкций	26,07	19829,02	4168,90	516943	108683	207617	174802	747085
		НР - 72%; СП - 8%			7696,30	1616,35	200643	42138		55340	
192	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012.	$м^3$	10,62	126189,00	--	1340127	--	1340127	--	1447337
		СП - 8%			--	--	--	--		107210	
193	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012.	$м^3$	36,18	121016,00	--	4378359	--	4378359	--	4728628
		СП - 8%			--	--	--	--		350269	
194	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,44275	428134,00	--	189556	--	189556	--	204721
		СП - 8%			--	--	--	--		15165	
195	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,142968	338194,00	--	48351	--	48351	--	52219
		СП - 8%			--	--	--	--		3868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10655527				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. НВК									
196	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка.	задвижка или клапан	1	6635,32	246,83	6635	247	1696	3467	10910

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4691,74	123,50	4692	124		808	
197	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100.	шт.	1	25168,00	--	25168	--	25168	--	27181
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
198	С1244-404-0103 244-404-0103 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм.	шт.	2	63407,00	--	126814	--	126814	--	136959
		СП - 8%			--	--	--	--		10145	
199	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею.	км трубопровода	0,156	685632,48	299363,21	106959	46701	--	54834	174737
		НР - 72%; СП - 8%			386269,27	101927,51	60258	15901		12943	
200	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.	м	157,56	2466,00	--	388543	--	388543	--	419626
		СП - 8%			--	--	--	--		31083	
		Колодцы Д1500									
201	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	1,05	40660,26	11774,30	42693	12363	7316	20655	68416
		НР - 72%; СП - 8%			21918,39	5403,40	23014	5674		5068	
202	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	1	30875,00	--	30875	--	30875	--	33345
		СП - 8%			--	--	--	--		2470	
203	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	1	29629,00	--	29629	--	29629	--	31999
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
204	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1.	шт.	1	25323,00	--	25323	--	25323	--	27349
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
		Колодцы Д1000									
205	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	0,52	55672,35	17452,04	28950	9075	3503	14739	47184

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			31484,85	7881,70	16372	4098		3495	
206	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9.	шт.	1	19913,00	--	19913	--	19913	--	21506
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
207	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10.	шт.	1	17024,00	--	17024	--	17024	--	18386
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
208	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1.	шт.	1	12664,00	--	12664	--	12664	--	13677
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
209	Е11-170601-0101 1117-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском.Установка.	комплект	3	106764,99	127,10	320295	381	305572	10453	357208
		НР - 72%; СП - 8%			4780,74	58,78	14342	176		26460	
210	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону.	$м^2$ поверхности	94	4090,69	29,23	384525	2747	333311	35231	453337
		НР - 72%; СП - 8%			515,61	4,94	48467	464		33581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1841820				
		в том числе оборудование	Тенге								
					РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение						
211	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/.	$м^3$ грунта	25,92	3690,31	--	95653	--	--	68870	177685
		НР - 72%; СП - 8%			3690,31	--	95653	--		13162	
212	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	25,92	1460,46	--	37855	--	--	27256	70320
		НР - 72%; СП - 8%			1460,46	--	37855	--		5209	
213	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования.	шт.	48	5193,69	244,92	249297	11756	158652	59649	333661
		НР - 72%; СП - 8%			1643,53	82,42	78889	3956		24716	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
214	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий.	м кабеля	120	558,63	236,71	67036	28405	6632	30667	105520
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	31999	10595		7817	
215	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66.	км	0,12	595638,00	--	71477	--	71477	--	77195
		СП - 8%			--	--	--	--		5718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				764381				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение									
		Земляные работы									
216	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.	$м^3$ грунта	5	3774,18	--	18871	--	--	13587	35055
		НР - 72%; СП - 8%			3774,18	--	18871	--		2597	
217	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	0,04	1604,04	--	64	--	--	46	119
		НР - 72%; СП - 8%			1604,04	--	64	--		9	
218	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство.	$м^3$	1,2	39230,93	1831,90	47077	2198	42076	2405	53441
		НР - 72%; СП - 8%			2335,72	447,80	2803	537		3959	
219	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство.	$м^3$	2	48071,94	1537,78	96144	3075	77069	12487	117322
		НР - 72%; СП - 8%			7999,78	672,05	16000	1344		8691	
		Ограждение									
		Ст-1,РР-1,РР-2,Св-1									
220	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж.	т конструкций	2,112	42914,43	16878,60	90635	35647	9348	41923	143162
		НР - 72%; СП - 8%			21609,72	5959,49	45640	12586		10605	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
221	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т.	т	2,112	1058907,00	--	2236412	--	2236412	--	2415325
		СП - 8%			--	--	--	--		178913	
222	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	402	253,60	4,92	101947	1978	62535	27227	139510
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	37434	382		10335	
		ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3,ОГ-4									
223	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.	т конструкций	6,62865	134862,02	40002,87	893953	265165	170519	404171	1401974
		НР - 72%; СП - 8%			69134,58	15550,72	458269	103080		103850	
224	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	6,62865	1035403,00	--	6863324	--	6863324	--	7412390
		СП - 8%			--	--	--	--		549066	
225	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	192,23085	253,60	4,92	48750	946	29903	13020	66712
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	17901	183		4942	
		Калитка К-1									
226	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения,лестницы,перила,трапы электролизеров типа С-8БМ.Монтаж.	т конструкций	0,027422	205340,57	52666,59	5631	1444	295	3224	9563
		НР - 72%; СП - 8%			141918,48	21350,78	3892	585		708	
227	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73.	т	0,027422	1045837,00	--	28679	--	28679	--	30973
		СП - 8%			--	--	--	--		2294	
228	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	0,795238	253,60	4,92	202	4	124	54	276

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	74	1		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11825822				
		в том числе оборудование	Тенге								
				РАЗДЕЛ 8. Приямок							
229	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство.	$м^3$	0,12	39230,93	1831,90	4708	220	4208	240	5344
		НР - 72%; СП - 8%			2335,72	447,80	280	54		396	
230	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство.	$м^3$	0,38	59454,20	4793,00	22593	1821	14854	4821	29607
		НР - 72%; СП - 8%			15573,22	2047,33	5918	778		2193	
231	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,007546	428134,00	--	3231	--	3231	--	3489
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
232	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж.	т конструкций	0,012405	108707,23	3971,40	1349	49	105	868	2395
		НР - 72%; СП - 8%			96327,79	892,70	1195	11		177	
233	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб.	т	0,012405	1045837,00	--	12974	--	12974	--	14012
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
		Фундамент под насосы									
234	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство.	$м^3$	0,084	39230,93	1831,90	3295	154	2945	168	3740
		НР - 72%; СП - 8%			2335,72	447,80	196	38		277	
235	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В12,5/.Устройство.	$м^3$	0,192	40494,28	2815,52	7775	540	6525	611	9057
		НР - 72%; СП - 8%			3700,14	721,23	710	138		671	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.									
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,00984	38203,01	1531,02	376	15	18	251	678
					34892,99	599,82	343	6		50	
237	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.									
		СП - 8%	т	0,00984	331233,00	--	3259	--	3259	--	3520
					--	--	--	--		261	
		Тип 3,тротуарная плита									
238	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см/.Устройство.									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ основания или покрытия	632,82	1445,48	294,67	914729	186473	662544	89107	1084141
					103,84	91,73	65712	58049		80305	
239	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	31,641	14519,37	1678,91	459407	53122	397944	15722	513139
					263,61	426,51	8341	13495		38010	
240	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой.									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	632,82	3900,56	271,42	2468352	171760	391317	1428180	4208253
					3010,77	123,74	1905275	78305		311721	
241	С1255-102-0601 255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017.									
		СП - 8%	$м^2$	722	2840,00	--	2050480	--	2050480	--	2214518
					--	--	--	--		164038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8091893				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9. Септик на 100$м^3$									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
242	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	674,78	231,89	231,89	156475	156475	--	30689	202137
					--	63,16	--	42619		14973	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
243	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	809,736	83,02	83,02	67224	67225	--	16559	90488
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,40	--	22997		6705	
244	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	61,26	83,02	83,02	5086	5086	--	1253	6846
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,40	--	1740		507	
245	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	$м^3$ грунта	61,26	71,03	71,03	4351	4352	--	1072	5857
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,30	--	1489		434	
246	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	249,186	83,02	83,02	20687	20688	--	5096	27846
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,40	--	7077		2063	
247	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	$м^3$ грунта	249,186	71,03	71,03	17700	17699	--	4361	23825
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,30	--	6055		1764	
248	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство.	$м^3$ основания	14,4	16575,42	2890,36	238686	41622	173851	30942	291199
		НР - 72%; СП - 8%			1612,01	1372,40	23213	19763		21570	
249	Е11-070101-0109 1107-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована более 4 м.	шт.сборных конструкций	6	3762,97	1956,92	22578	11741	--	11456	36757
		НР - 72%; СП - 8%			1806,05	845,86	10836	5075		2723	
250	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плита ПНД18.	шт	6	328867,47	--	1973205	--	1973205	--	2131061
		СП - 8%			--	--	--	--		157856	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
251	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное.Устройство.	м³ основания	21,6	15727,47	1668,07	339713	36030	271731	34746	404416
		НР - 72%; СП - 8%			1479,25	754,91	31952	16306		29957	
252	Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж септика (Резервуары) вместимостью 100 м³ на давление 0,8 МПа.Монтаж.	т конструкций	6,956	240633,52	102710,41	1673847	714454	250793	643039	2502237
		НР - 72%; СП - 8%			101868,84	26525,38	708600	184511		185351	
253	ПРАЙС ЛИСТ	Септик 100м³.	шт	1	8237596,87	--	8237597	--		--	8237597
					--	--	--	--	8237597	--	
254	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.	м³ грунта	335,83	58,18	58,18	19539	19538	--	4816	26303
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	6686		1948	
255	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный.	м³	335,83	11432,00	--	3839209	--	3839209	--	4146346
		СП - 8%			--	--	--	--		307137	
256	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.	м³ грунта	207,39	58,18	58,18	12066	12066	--	2974	16243
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	4129		1203	
257	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³.	м³	207,39	1134,00	--	235180	--	235180	--	253994
		СП - 8%			--	--	--	--		18814	
258	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками.	м³ уплотненного грунта	207,39	285,72	129,30	59255	26815	--	33039	99677
		НР - 72%; СП - 8%			156,42	64,84	32440	13447		7383	
259	ПРАЙС ЛИСТ	Водопонижающий насос с иглофильтром.	шт	1	4228714,29	--	4228714	--		--	4228714
					--	--	--	--	4228714	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство.	$м^3$	18	59454,20	4793,00	1070176	86274	703584	228362	1402421
		НР - 72%; СП - 8%			15573,22	2047,33	280318	36852		103883	
261	С1261-102-252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,87	331233,00	--	288173	--	288173	--	311227
		СП - 8%			--	--	--	--		23054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				24445191				
		в том числе оборудование	Тенге				12466311				
		РАЗДЕЛ 10. Горячее водоснабжение ТЗ (монтаж)									
262	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители.Установка.	шт.	7	1710,24	0,16	11972	1	316	8391	21992
		НР - 72%; СП - 8%			1664,94	--	11655	--		1629	
263	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором.	шт.	7	9414,00	--	65898	--	65898	--	71170
		СП - 8%			--	--	--	--		5272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				93162				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. Производственная канализация									
264	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм.Установка.	комплект	2	31183,34	57,34	62367	115	60064	1618	69104
		НР - 72%; СП - 8%			1094,10	29,76	2188	60		5119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				69104				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 12. Котельная									
265	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов.	$м^2$ поверхности облицовки	60	4251,89	12,11	255113	726	114172	101080	384688
		НР - 72%; СП - 8%			2336,92	2,89	140215	173		28495	
266	С1224-102-0202 224-102-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм.	$м^2$	66	2791,00	--	184206	--	184206	--	198942

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--			14736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				583630				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				185801352				
в том числе оборудование			Тенге				12466311				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**125 924 576**				
Прочие затраты			Тенге				**12 466 311**				
в том числе СМР			Тенге				**113 458 265**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,20%	1 361 499				
Итого с временными			Тенге				**114 819 764**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%			Тенге			0,80%	918 558				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**115 738 323**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2 314 766				
Итого СМР			Тенге				**118 053 089**				
Итого оборудование			Тенге				**12 466 311**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**130 519 400**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,163	151 794 062				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				151 794 062				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			**0,98**	**148 758 181**				
НДС			Тенге			12%	17 850 982				
Итого к оплате			Тенге				**166 609 162,74**				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области

_____ **Ахметкалиева Г.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"

_____ **Атымбаев И.Б.**

Технический надзор:

Инженер-Эксперт ТОО "Engineering Services"

_____ **Мустахимов А.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____ **Абильдаев К.Т.**