Заказчик: ГУ "Мангистауски районный отдел строительства" ИИН/БИН 150740018601

Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited" ИИН/БИН 100940016554

Приложение -4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика(застройщика)

Форма

Наименование стройки: Строительство электролиний и газопровода к жилым домам в селе Жармыш Мангистауского района

Наименование объекта: Строительство электролиний и газопровода к жилым домам в селе Жармыш Мангистауского района

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май месяц 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	11.03.2022г				
		Доп.соглашения					
		34/2	16.02.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала гола по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС (7+8)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	127 349 624,05								15 281 954,89	142 631 578,94
В том числе за май месяц 2023 г.		46 992 481,20							5 639 097,74	52 631 578,94
Удержано 5% согласно договору		2 349 624,06							281 954,89	2 631 578,95
Итого к оплате		**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Жанбуршиев Н.К**

Подрядчик: ТОО ""АЭS and Limited"" Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение " "Мангистауский районный отдел строительства "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AЭS and Limited"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электролиний и газопровода к жилым домам в селе Жармыш Мангистауского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство электролиний и газопровода к жилым домам в селе Жармыш Мангистауского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп .соглашения № 34/2 от 16.02.2023 к договору №34 от 11.03.2022

Акт выполненных работ № 3

за май 2023 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 микрорайон Бердалы									
			Смета: 2-1-1 Газоснабжение наружное									
			Раздел: 1. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1, №2 /2 шт/ - лист ГСН-5.1									
1	2	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	173642		347284		347284		375067
											27783	
2	3	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5515		22060		22060		23825
											1765	
3	5	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	8	8336		66688		66688		72023
											5335	
4	7	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	4	4680		18720		18720		20218
											1498	
5	8	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882		5764		5764		6225
											461	
6	9	С1241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2900		5800		5800		6264
											464	
7	12	С1241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	2,008	32904		66071		66071		71357
											5286	
8	15	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	2,008	9939		19958		19958		21555
											1597	
9	18	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	2,222	5370		11932		11932		12887
											955	
10	21	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110мм	шт.	2	16112		32224		32224		34802
											2578	

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
11	22	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4218		8436		8436		9111
											675	
12	23	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	5833		11666		11666		12599
											933	
			Итого по разделу: 1. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ №1, №2 /2 шт/ - лист ГСН-5.1									665933
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
13	40	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	5833		29165		29165		31498
											2333	
14	41	С1241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	3918		3918		3918		4231
											313	
15	42	С1241-213-0210	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	8	1914		15312		15312		16537
											1225	
16	44	С1241-209-0332	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140х160 мм	шт.	1	9558		9558		9558		10323
											765	
17	46	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2945,8	34		100157		100157		108170
											8013	
18	53	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	82856		662848		662848		715876
											53028	
19	55	С1241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	20	5505		110100		110100		118908
											8808	
20	57	С1241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	16	2166		34656		34656		37428
											2772	
21	59	С1241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160мм	шт.	8	8523		68184		68184		73639
											5455	
22	62	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	173642		173642		173642		187533
											13891	
23	64	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	2,5	8336		20840		20840		22507
											1667	
24	66	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	2	4680		9360		9360		10109
											749	
25	74	С1241-102-0139	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	73,292	2067		151495		151495		163615
											12120	
26	76	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	147,46	826		121802		121802		131546
											9744	
27	79	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	73	1326		96798		96798		104542
											7744	

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
28	80	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50мм	шт.	73	4337		316601		316601		341929
											25328	
29	82	С1241-209-0402	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110мм	шт.	61	2850		173850		173850		187758
											13908	
30	83	С1241-209-0415	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм	шт.	12	6578		78936		78936		85251
											6315	
31	98	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	9,6	826		7930		7930		8564
											634	
32	99	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	24	849		20376		20376		22006
											1630	
33	100	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	12	4337		52044		52044		56208
											4164	
34	104	С1241-215-0308	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	1	6811		6811		6811		7356
											545	
35	105	С1241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	10	8268		82680		82680		89294
											6614	
36	110	С1241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	26,104	5505		143703		143703		155199
											11496	
37	116	С1241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90мм	шт.	26	8935		232310		232310		250895
											18585	
38	117	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	26	2409		62634		62634		67645
											5011	
39	118	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	26	2147		55822		55822		60288
											4466	
40	122	С1241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	11,044	32904		363392		363392		392463
											29071	
41	125	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	11,044	9939		109766		109766		118547
											8781	
42	131	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	11	16112		177232		177232		191411
											14179	
43	132	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	11	4218		46398		46398		50110
											3712	
44	133	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	11	5833		64163		64163		69296
											5133	
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									3890682
			ИТОГО:					4219086	0	4219086		
								0	0		337529	
			Смета: 2-1-2 "Электроснабжение"									
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
1	19	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованныхпроволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2		3,96	294500		1166220		1166220		1259518

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
				км							93298	
2	20	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, измарки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486		13486		13486		14565
											1079	
3	21	С1252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, измарки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17088		17088		17088		18455
											1367	
4	22	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, измарки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	29369		234952		234952		253748
											18796	
5	23	С1252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	24109		554507		554507		598868
											44361	
6	24	С1252-207-3937	Прочий материал для ЛЭП Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	91117		364468		364468		393625
											29157	
7	25	С1252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8499		8499		8499		9179
											680	
8	26	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	2586		41376		41376		44686
											3310	
9	27	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1386		11088		11088		11975
											887	
10	28	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	40	1662		66480		66480		71798
											5318	
11	29	С1252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1846		1846		1846		1994
											148	
12	30	С1252-207-0204	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1846		1846		1846		1994
											148	
13	31	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1108		6648		6648		7180
											532	
14	32	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1201		2402		2402		2594
											192	
15	33	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	10252		153780		153780		166082
											12302	
16	34	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15064		30128		30128		32538
											2410	
17	35	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3048		6096		6096		6584
											488	
18	36	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16909		67636		67636		73047
											5411	
19	37	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309		4618		4618		4987
											369	
20	38	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309		4618		4618		4987
											369	
21	39	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	24	8310		199440		199440		215395
											15955	
22	40	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		8	1015		8120		8120		8770

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
				шт.							650	
23	41	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	1385		38780		38780		41882
											3102	
24	45	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	49	1354		66346		66346		71654
											5308	
25	46	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	61	885		53985		53985		58304
											4319	
26	47	С1252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	49	3560		174440		174440		188395
											13955	
27	48	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	56	933		52248		52248		56428
											4180	
28	49	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	56	751		42056		42056		45420
											3364	
29	50	С1252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	127	2309		293243		293243		316702
											23459	
30	51	С1252-102-0206	Изолятор опорный линейный штыревойфарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г (без колпачка)	шт.	47	2310		108570		108570		117256
											8686	
31	52	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	166	52		8632		8632		9323
											691	
32	53	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	8	53		424		424		458
											34	
33	54	С1252-204-0806	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	31	353		10943		10943		11818
											875	
34	55	С1252-204-0808	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2А	шт.	35	652		22820		22820		24646
											1826	
35	56	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	53	444		23532		23532		25415
											1883	
36	58	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	122243		244486				244486
										244486		
			Отпускная цена			122243		244486				
			Сметная стоимость оборудования					*244486*				
37	60	С1252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническимпокрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	12	1127		13524		13524		14606
											1082	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									4429362
			Раздел: 2. ВЛ-0,4кВ									
38	64	С1252-207-0552 #прим.	Траверс типа ТН-1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	19397		155176		155176		167590
											12414	
39	65	С1252-207-0552 #прим.	Траверс типа ТН-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	32	19397		620704		620704		670360
											49656	
40	66	С1252-207-0209 #прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1108		17728		17728		19146
											1418	
41	67	С1252-207-0209 #прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1108		17728		17728		19146
											1418	
42	68	С1252-207-3951 #прим.	Оголовок ОГ 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	10530		84240		84240		90979
											6739	

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
43	69	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	1385		36010		36010		38891
											2881	
44	70	С1217-101-0107	Болтс гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00027	813201		220		220		238
											18	
45	71	Е11-330106-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляторы. Погрузка ивыгрузка вручную	т	0,05	11716,73	0	586	0	0	469	1139
						11716,73	0	586	0		84	
46	72	Е11-330106-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,04388	8992,72	0	395	0	0	316	768
						8992,72	0	395	0		57	
47	73	С1252-102-0303	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)	шт.	100	268		26800		26800		28944
											2144	
48	75	С1252-204-0806	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	96	353		33888		33888		36599
											2711	
49	76	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	16	349		5584		5584		6031
											447	
50	78	С1243-603-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80,марки А 50 мм2	км	1,52	261132		396921		396921		428675
											31754	
51	80	С1247-103-0105	Светильник уличный универсальный СТРК 2942-2016, типа ЖКУ 15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23	шт.	12	56082		672984		672984		726823
											53839	
52	84	С1252-207-3919	Кронштейн Р 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	4434		53208		53208		57465
											4257	
53	85	С1252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	24	1108		26592		26592		28719
											2127	
54	86	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9,6	1385		13296		13296		14360
											1064	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-0,4кВ									2335873
			Раздел: 3. ОГРАЖДЕНИЕ КТПН									
55	90	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1836	1018274		186955		186955		201911
											14956	
56	91	С1222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24267	1016681		246718		246718		266455
											19737	
57	93	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы,каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,038	975442		37067		37067		40032
											2965	
			Итого по разделу: 3. ОГРАЖДЕНИЕ КТПН									508398
			ИТОГО:					6752171	0	10725790	785	11830248
								981	0	244486	858206	
			Итого по объекту:									10971254
			Объект: 2-2 микрорайон Батыс									
			Смета: 2-2-1 Газоснабжение наружное									
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	4	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856		82856		82856		89484
											6628	

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	5	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3291		6582		6582		7109
											527	
3	7	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	173642		173642		173642		187533
											13891	
4	8	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5515		11030		11030		11912
											882	
5	10	С1241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	7	5505		38535		38535		41618
											3083	
6	12	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	2	8336		16672		16672		18006
											1334	
7	14	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	2067		12402		12402		13394
											992	
8	18	С1241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	2166		2166		2166		2339
											173	
9	19	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	4680		4680		4680		5054
											374	
10	20	С1241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами108х5,0 мм	шт.	1	3275		3275		3275		3537
											262	
11	21	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной изуглеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065		1065		1065		1150
											85	
12	22	С1241-114-0136	Переход концентрический приварной изуглеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1686		1686		1686		1821
											135	
13	29	С1241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	1,004	32904		33036		33036		35679
											2643	
14	32	С1241-102-0221	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	1,004	9939		9979		9979		10777
											798	
15	38	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110мм	шт.	1	16112		16112		16112		17401
											1289	
16	39	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218		4218		4218		4555
											337	
17	40	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	5833		5833		5833		6300
											467	
18	44	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	173642		347284		347284		375067
											27783	

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
19	45	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5515		22060		22060		23825
											1765	
20	47	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	7	8336		58352		58352		63020
											4668	
21	48	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	6	4680		28080		28080		30326
											2246	
22	49	С1241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами159х4,5 мм	шт.	2	5922		11844		11844		12792
											948	
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									962699
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
23	51	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3719,628	162,19	152,36	603279	566723	0	139606	802316
						9,83	42,3	36557	157341		59431	
24	52	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до2 м без креплений с откосами	м3 грунта	279,972	3397,95	0	951332	0	0	684959	1767195
						3397,95	0	951332	0		130904	
25	53	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами	м3 грунта	70,56	5472,03	0	386107	0	0	277997	717232
						5472,03	0	386107	0		53129	
26	54	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	266,499998	1995,44	214,36	531786	57126	0	490916	1104518
						1781,08	79,61	474659	21216		81816	
27	56	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	426,624	1344,7	0	573681	0	0	413050	1065670
						1344,7	0	573681	0		78938	
28	57	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,4581916	857857,39	502343,01	2108778	1234855	0	1251305	3628889
						355514,38	158662,15	873923	390022		268806	
29	59	Е11-220501-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,1094	1203507,07	809499,06	1335171	898058	0	693892	2191388
						394008,01	237775,92	437113	263789		162325	
30	62	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	2143,14	1277,71	19288	11500	0	11554	33310
						865,43	431,31	7789	3882		2467	
31	67	Е11-220801-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,6	3158,98	1881,75	5054	3011	0	3030	8730
						1277,23	635,32	2043	1017		646	
32	69	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	4,53305	19610,75	4595,2	88896	20830	0	50191	150215
						15015,55	3135,63	68066	14214		11127	
33	76	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	82856		1159984		1159984		1252783
											92799	
34	78	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	3291		92148		92148		99520
											7372	
35	80	С1241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	35	5505		192675		192675		208089
											15414	
36	82	С1241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	28	2166		60648		60648		65500
											4852	

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
37	84	Е11-220801-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	3158,98 1277,23	1881,75 635,32	22113 8941	13172 4447	0	13254 2830	38197
38	87	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	173642		173642		173642	13891	187533
39	89	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5515		11030		11030	882	11912
40	91	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	2,5	8336		20840		20840	1667	22507
41	93	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	2	4680		9360		9360	749	10109
42	98	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	173642		1041852		1041852	83348	1125200
43	100	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	5515		66180		66180	5294	71474
44	102	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	13,5	8336		112536		112536	9003	121539
45	104	С1241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	9	4680		42120		42120	3370	45490
46	105	С1241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами159х4,5 мм	шт.	3	5922		17766		17766	1421	19187
47	108	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	164,656	11660		1919889		1919889	153591	2073480
48	112	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1394	1193616,44 837957,12	333362,58 159383,68	166390 116811	46471 22218	3108	137639 24323	328352
	112.1		Нет наименования ресурса		0,0251							
49	113	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	164,656	2067		340344		340344	27228	367572
50	114	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 65 мм. Укладкав траншею	км трубопровода	0,4182	857857,39 355514,38	502343,01 158662,15	358756 148676	210080 66353	0	212878 45731	617365
51	116	Е11-220801-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	120,0000005	3158,98 1277,23	1881,75 635,32	379078 153268	225810 76238	0	227211 48503	654792
52	119	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	250,9999992	2143,14 865,43	1277,71 431,31	537927 217222	320705 108259	0	322226 68812	928965
53	122	Е11-160401-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	82	5385,35 2223,76	127,11 22,31	441599 182349	10423 1830	248828	180495 49768	671861
	122.1		Нет наименования ресурса		82							
54	123	Е11-220501-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 150 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0972	1203507,07 394008,01	809499,06 237775,92	116981 38298	78683 23112	0	60795 14222	191998

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
55	125	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	91,8	2141,64 / 1919,66	11,36 / 3,87	196602 / 176225	1043 / 355	19335	174814 / 29713	401130
	125.1		Нет наименования ресурса		20,7468							
56	128	Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0197964	3134394,39 / 547562,17	2586832,22 / 717200,51	62050 / 10840	51210 / 14198	0	24787 / 6947	93784
57	130	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	124,8	2339,45 / 2040,21	12,25 / 4,32	291963 / 254618	1529 / 539	35816	252606 / 43566	588134
	130.1		Нет наименования ресурса		38,688							
58	145	С1241-102-0231	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	25,1	18479		463823		463823	37106	500929
59	148	С1241-102-0179	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	25,1	5505		138176		138176	11054	149230
60	150	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	857857,39 / 355514,38	502343,01 / 158662,15	18873 / 7822	11051 / 3490	0	11198 / 2406	32477
61	153	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	67,5	2143,14 / 865,43	1277,71 / 431,31	144662 / 58416	86245 / 29113	0	86655 / 18505	249821
62	160	С1241-102-0242	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	12,048	32904		396427		396427	31714	428141
63	163	С1241-102-0221	Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	12,048	9939		119745		119745	9580	129325
64	165	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01122	1182100,06 / 382076,83	800023,23 / 236959,52	13263 / 4287	8976 / 2659	0	6877 / 1611	21751
65	166	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	13,332	5370		71593		71593	5727	77320
66	168	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28,8	2143,14 / 865,43	1277,71 / 431,31	61722 / 24924	36798 / 12422	0	36973 / 7895	106590
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									23361520
			Раздел: 3. ПЛОЩАДКА ПГБ-1 /ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2/									
67	199	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,99	27618		27342		27342	2187	29529
68	200	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	7,26	1260,93 / 474,7	27,11 / 4,55	9154 / 3446	197 / 33	5511	3236 / 991	13381
	200.1		Нет наименования ресурса		17,424							
69	209	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,04	1260,93 / 474,7	27,11 / 4,55	1311 / 494	28 / 5	789	464 / 142	1917
	209.1		Нет наименования ресурса		2,496							
			Итого по разделу: 3. ПЛОЩАДКА ПГБ-1 /ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2/									44827
			Раздел: 4. ПЛОЩАДКА КРАНОВЫХ УЗЛОВ /16 шт /ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1/1/									
70	229	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,4	27618		176755		176755	14140	190895

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Итого по разделу: 4. ПЛОЩАДКА КРАНОВЫХ УЗЛОВ /16 шт /ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1/1/									**190895**
			Раздел: 5. ПЛОЩАДКА КРАНОВЫХ УЗЛОВ ОГ-1/2 /3 шт/ОГРАЖДЕНИЕ/									
71	**248**	**С1212-101-1901**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,2**	**27618**		**33142**		**33142**		**35793**
											2651	
72	**249**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18**	**1260,93**	**27,11**	**22697**	**488**	**13664**	**8023**	**33178**
						474,7	**4,55**	**8545**	**82**		**2458**	
	249.1		Нет наименования ресурса		43,2							
			Итого по разделу: 5. ПЛОЩАДКА КРАНОВЫХ УЗЛОВ ОГ-1/2 /3 шт/ОГРАЖДЕНИЕ/									**68971**
			ИТОГО:					**17027919**	**3895015**	**18632247**	**5777416**	**36459160**
								5226449	**1216833**	**244486**	**2682568**	
			Смета: 2-2-2 "Электроснабжение"									
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
			Раздел: 2. ВЛ-0,4кВ									
1	**56**	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**29,0000005**	**12109,84**	**5181,88**	**351185**	**150275**	**25376**	**201709**	**597126**
						6052,92	**2641,44**	**175535**	**76602**		**44232**	
	56.1		Нет наименования ресурса		2,9							
	56.2		Нет наименования ресурса		174							
	56.3		Нет наименования ресурса		11,6							
2	**81**	**Е11-330106-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изоляторы. Погрузка ивыгрузка вручную**	**т**	**0,28**	**11716,73**	**0**	**3281**	**0**	**0**	**2625**	**6378**
						11716,73	**0**	**3281**	**0**		**472**	
3	**82**	**Е11-330106-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	**т**	**0,23686**	**8992,72**	**0**	**2130**	**0**	**0**	**1704**	**4141**
						8992,72	**0**	**2130**	**0**		**307**	
4	**83**	**С1252-102-0303**	**Изолятор штыревой полимерный ГОСТ30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)**	**шт.**	**560**	**268**		**150080**		**150080**		**162086**
											12006	
5	**84**	**С1252-108-0701**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	**шт.**	**560**	**44**		**24640**		**24640**		**26611**
											1971	
6	**94**	**С1243-603-0106**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80,марки А 50 мм2**	**км**	**5,744088**	**261132**		**1499965**		**1499965**		**1619962**
											119997	
7	**109**	**С1247-103-0105**	**Светильник уличный универсальный СТРК 2942-2016, типа ЖКУ 15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23**	**шт.**	**94**	**56082**		**5271708**		**5271708**		**5693445**
											421737	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-0,4кВ									**8109749**
			Раздел: 3. ОГРАЖДЕНИЕ КТПН									
8	**119**	**С1212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,8**	**24352**		**43834**		**43834**		**47341**
											3507	
9	**120**	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,42787**	**1018274**		**435689**		**435689**		**470544**
											34855	
10	**122**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**14,4**	**1260,93**	**27,11**	**18157**	**391**	**10931**	**6418**	**26541**
						474,7	**4,55**	**6836**	**66**		**1966**	
	122.1		Нет наименования ресурса		34,56							
			Итого по разделу: 3. ОГРАЖДЕНИЕ КТПН									**544426**
			ИТОГО:					**7800669**	**150666**	**26094470**	**5989872**	**45113335**
								187782	**76668**	**244486**	**3323618**	
			Итого по объекту:									**24828588**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			Итого по стройке:									**35799842**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**244486**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**466636**				
			Итого с временными									**45 579 511,51**
			Зимние удорожания			**0,525 %**		**238011**				
			Итого с зимними удорожаниями									**45 817 522,51**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**911470**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46 728 992,51**
			в текущих ценах на 2022 год - 82 %, К=1,0500514									**40 235 632,08**
			в текущих ценах на 2023 год - 18 %, К=1,0973603									**9 230 137,42**
			всего с рыночными коэффициентами К									**49 465 769,51**
			НДС			**12 %**						**5 935 892,34**
			Итого с НДС									**55 401 661,85**
		0,950000003264237	*Итого с учетом договорного К=0,950000003264237*									**52 631 578,94**

Заказчик
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отделстроительства"
М.П. (наименование организации)
Жанбуршиев Н. К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "АЭS and Limited"
М.П. (наименование организации)
Рахатұлы Ұ.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт"
М.П. (наименование организации)
Сарсенбаев М.О
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Эксперт авторского надзора ТОО "Актау Саулет-Курылыс"
М.П. (наименование организации)
Бекиев А.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)