**Заказчик :** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
**Инвестор :** ТОО «Stroy System Group»
**Генеральный подрядчик:** ТОО «BEDEL Engineering»
**Технический надзор:** ТОО «Техническийнадзор»
**Авторский надзор:** ТОО «Grand «Structure Engineering»
**Наименование обьекта:** Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (13 этап)

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2024 г.

| Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | НДС с начала года | СМР в базовых ценах 2024 г. | За отчетный месяц | По монтажу | | Казсодержание, % | Дополнительно | | Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отченый месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 1 000 000,00 | 107 143 | | 1 000 000,00 | | | 100% | | | 107 143 | 1 000 000,00 |
| Оборудование | | | | | | | | | | | |
| Услуга технического надзора | 29 000,00 | 3 107 | | 29 000,00 | | | | | | 3 107 | 29 000,00 |
| Услуга авторского надзора | 4 600,00 | 493 | | 4 600,00 | | | | | | 493 | 4 600,00 |
| **Всего по стройке** | **1 033 600,00** | **110 742,86** | | **1 033 600,00** | | | | | | **110 742,86** | **1 033 600,00** |

**Заказчик :**

**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

_____ **Искаков Т.А.**

**Инвестор :**

**Директор ТОО «Stroy System Group»**

_____ **Уразалиев Ж.П.**

**Генеральный Подрядчик:**

**Директор ТОО «BEDEL Engineering»**

_____ **ТОО Жаксылык Н.Б.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Сыдыгалиев Ш.Т.**

**Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»**

_____ **Турдашов К.Ж.**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО «Grand «Structure Engineering»**

_____ **Тажимуратов Т.Ж**

**Главный специалист ТОО «Grand «Structure Engineering»**

_____ **Ботабаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Стройка : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный Подрядчик : ТОО «BEDEL Engineering» БИН 220540016613 РК г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Сатпаева, дом 90/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (13 этап)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Ордабасы в мкр.№68 города Кентау,Туркестанской области (13 этап)

( наименование)

Договор подряда (контракт) №02-088 от 10.10.2024 г.

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э1443: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м$^3$,группа грунта 2 | | 102,382199 | 449,0 | 449,0 | 45 970,0 | 45 970,0 | | | 45 970,0 |
| | | | | м$^3$ | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 13 412,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2 | | 3,16646 | 8 482,0 | 0,0 | 26 858,0 | 0,0 | | | 26 858,0 |
| | | | | м$^3$ | | 8 482,0 | 0,0 | 26 858,0 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | | 10,554866 | 3 604,0 | 0,0 | 38 040,0 | 0,0 | | | 38 040,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 604,0 | 0,0 | 38 040,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | | 94,993793 | 87,0 | 87,0 | 8 264,0 | 8 265,0 | | | 8 264,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 2 090,0 | | | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | | 94,993793 | 86,0 | 86,0 | 8 169,0 | 8 170,0 | | | 8 169,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 1 995,0 | | | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | | 94,993793 | 571,0 | 220,0 | 54 241,0 | 20 899,0 | | | 54 241,0 |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 351,0 | 70,0 | 33 343,0 | 6 650,0 | | | |
| 7 | 7 | 6301-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,01466 | 1 297 852,0 | 439 346,0 | 19 026,0 | 6 440,0 | | | 19 026,0 |
| | | | | км | | 858 506,0 | 110 257,0 | 12 585,0 | 1 616,0 | | | |
| 8 | 8 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 14,806131 | 1 828,0 | | 27 066,0 | | 27 066,0 | | 27 066,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм | | 0,029319 | 1 226 869,0 | 408 551,0 | 35 971,0 | 11 979,0 | | | 35 971,0 |
| | | | | км | | 818 318,0 | 108 002,0 | 23 992,0 | 3 167,0 | | | |
| 10 | 10 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 29,612263 | 133,0 | | 3 938,0 | | 3 938,0 | | 3 938,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6301-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм | | 0,977302 | 7 176,0 | 269,0 | 7 013,0 | 263,0 | 980,0 | | 7 013,0 |
| | | | | шт. | | 5 904,0 | 27,0 | 5 770,0 | 26,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 12 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | | 0,977302 | 8 178,0 | | 7 992,0 | | 7 992,0 | | 7 992,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | | 0,977302 | 7 374,0 | 448,0 | 7 207,0 | 438,0 | | | 7 207,0 |
| | | | | шт. | | 6 926,0 | 7,0 | 6 769,0 | 7,0 | | | |
| 14 | 14 | 241-214-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | | 0,977302 | 4 315,0 | | 4 217,0 | | 4 217,0 | | 4 217,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм | | 43,978608 | 350,0 | 2,0 | 15 393,0 | 88,0 | 308,0 | | 15 393,0 |
| | | | | м трубопровода | | 341,0 | 0,0 | 14 997,0 | 0,0 | | | |
| 16 | 16 | 6301-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 100 мм | | 0,043979 | 246 477,0 | 0,0 | 10 840,0 | 0,0 | 433,0 | | 10 840,0 |
| | | | | км | | 236 628,0 | 0,0 | 10 407,0 | 0,0 | | | |
| 17 | 17 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,342056 | 4 207,0 | | 1 439,0 | | 1 439,0 | | 1 439,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм | | 0,488651 | 23 523,0 | 10 169,0 | 11 495,0 | 4 969,0 | 406,0 | | 11 495,0 |
| | | | | шт. | | 12 524,0 | 2 691,0 | 6 120,0 | 1 315,0 | | | |
| 19 | 19 | 1220-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием цементобетонным.Разборка | | 0,586381 | 3 707,0 | 1 847,0 | 2 174,0 | 1 083,0 | | | 2 174,0 |
| | | | | $м^3$ | | 1 860,0 | 406,0 | 1 091,0 | 238,0 | | | |
| 20 | 20 | 6201-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы | | 2,931907 | 5 179,0 | 2 289,0 | 15 184,0 | 6 711,0 | 6 767,0 | | 15 184,0 |
| | | | | $м^3$ | | 582,0 | 480,0 | 1 706,0 | 1 407,0 | | | |
| 21 | 21 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ | | 9,773024 | 2 178,0 | 295,0 | 21 286,0 | 2 883,0 | 17 503,0 | | 21 286,0 |
| | | | | $м^2$ | | 92,0 | 48,0 | 899,0 | 469,0 | | | |
| 22 | 22 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | | 9,773024 | 920,0 | 0,0 | 8 991,0 | 0,0 | 8 678,0 | | 8 991,0 |
| | | | | $м^2$ | | 32,0 | 0,0 | 313,0 | 0,0 | | | |
| 23 | 23 | 6301-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм | | 0,000391 | 1 767 559,0 | 178 661,0 | 691,0 | 70,0 | 26,0 | | 691,0 |
| | | | | км | | 1 522 939,0 | 50 314,0 | 595,0 | 20,0 | | | |
| 24 | 24 | 6301-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм | | 0,000391 | 3 232 505,0 | 57 695,0 | 1 264,0 | 22,0 | 819,0 | | 1 264,0 |
| | | | | км | | 1 078 823,0 | 267,0 | 422,0 | 0,0 | | | |
| 25 | 25 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,195461 | 1 453,0 | | 284,0 | | 284,0 | | 284,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 241-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | | 0,195461 | 367,0 | | 72,0 | | 72,0 | | 72,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 242-202-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 0,977302 | 5 964,0 | | 5 829,0 | | 5 829,0 | | 5 829,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | | 0,977302 | 2 244,0 | 80,0 | 2 193,0 | 78,0 | 26,0 | | 2 193,0 |
| | | | | шт. | | 2 137,0 | 26,0 | 2 088,0 | 25,0 | | | |
| 29 | 29 | 244-301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | | 0,977302 | 4 018,0 | | 3 927,0 | | 3 927,0 | | 3 927,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | | 0,26094 | 37 694,0 | 15,0 | 9 836,0 | 4,0 | 6 007,0 | | 9 836,0 |
| | | | | $м^3$ | | 14 657,0 | 0,0 | 3 825,0 | 0,0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 31 | 241-601-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2" | шт. | 0,977302 | 1 084,0 | | 1 059,0 | | 1 059,0 | | 1 059,0 |
| 32 | 32 | 6301-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм | шт. | 1,954605 | 2 393,0<br>2 099,0 | 66,0<br>0,0 | 4 677,0<br>4 103,0 | 129,0<br>0,0 | 446,0 | | 4 677,0 |
| 33 | 33 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1,954605 | 2 149,0 | | 4 200,0 | | 4 200,0 | | 4 200,0 |
| 34 | 34 | 6301-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | шт. | 1,954605 | 4 729,0<br>3 936,0 | 132,0<br>0,0 | 9 243,0<br>7 693,0 | 258,0<br>0,0 | 1 292,0 | | 9 243,0 |
| 35 | 35 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1,954605 | 4 864,0 | | 9 507,0 | | 9 507,0 | | 9 507,0 |
| 36 | 36 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 1,954605 | 4 864,0 | | 9 507,0 | | 9 507,0 | | 9 507,0 |
| 37 | 37 | 241-117-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 0,488651 | 2 362,0 | | 1 154,0 | | 1 154,0 | | 1 154,0 |
| 38 | 38 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 0,977302 | 7 374,0<br>6 926,0 | 448,0<br>7,0 | 7 207,0<br>6 769,0 | 438,0<br>7,0 | | | 7 207,0 |
| 39 | 39 | 241-214-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 0,977302 | 4 315,0 | | 4 217,0 | | 4 217,0 | | 4 217,0 |
| 40 | 40 | 6301-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм | км | 0,000293 | 2 997 596,0<br>2 167 027,0 | 579 298,0<br>163 173,0 | 879,0<br>635,0 | 170,0<br>48,0 | 74,0 | | 879,0 |
| 41 | 41 | 6301-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм | км | 0,000293 | 7 540 272,0<br>1 360 486,0 | 399 923,0<br>76 261,0 | 2 211,0<br>399,0 | 117,0<br>22,0 | 1 695,0 | | 2 211,0 |
| 42 | 42 | 241-417-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3 | м | 0,293191 | 47 888,0 | | 14 040,0 | | 14 040,0 | | 14 040,0 |
| 43 | 43 | 6301-0103-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм | км | 0,000293 | 8 597 634,0<br>5 158 729,0 | 2 941 841,0<br>772 563,0 | 2 521,0<br>1 513,0 | 863,0<br>227,0 | 146,0 | | 2 521,0 |
| 44 | 44 | 6301-0202-0147<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 500 мм | км | 0,000293 | 2 802 743,0<br>809 434,0 | 237 737,0<br>67 857,0 | 822,0<br>237,0 | 70,0<br>20,0 | 515,0 | | 822,0 |
| 45 | 45 | 241-417-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20 | м | 0,293191 | 266 806,0 | | 78 225,0 | | 78 225,0 | | 78 225,0 |
| 46 | 46 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,026387 | 45 461,0<br>22 020,0 | 2 585,0<br>534,0 | 1 200,0<br>581,0 | 68,0<br>14,0 | 550,0 | | 1 200,0 |
| 47 | 47 | 214-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | т | 0,000063 | 367 638,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 |
| 48 | 48 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,000098 | 335 822,0 | | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 |
| 49 | 49 | 217-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,732977 | 1 092,0 | | 800,0 | | 800,0 | | 800,0 |
| 50 | 50 | 6301-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм | | 0,488651 | 5 077,0 | 82,0 | 2 481,0 | 40,0 | 348,0 | | 2 481,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | | 4 282,0 | 27,0 | 2 092,0 | 13,0 | | | |
| 51 | 51 | 242-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 0,488651 | 22 797,0 | | 11 140,0 | | 11 140,0 | | 11 140,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | | 0,005092 | 3 430 876,0 | 1 189 744,0 | 17 469,0 | 6 058,0 | 966,0 | | 17 469,0 |
| | | | | т | | 2 051 412,0 | 300 036,0 | 10 445,0 | 1 528,0 | | | |
| 53 | 53 | 241-102-0220 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм | | 0,244326 | 6 748,0 | | 1 649,0 | | 1 649,0 | | 1 649,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 0,09773 | 1 453,0 | | 142,0 | | 142,0 | | 142,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 241-114-0121 *РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | | 0,488651 | 1 065,0 | | 520,0 | | 520,0 | | 520,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 56 | 56 | 6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | | 0,708544 | 139 683,0 | 9 987,0 | 98 972,0 | 7 076,0 | 31 759,0 | | 98 972,0 |
| | | | | $м^3$ | | 84 873,0 | 3 329,0 | 60 136,0 | 2 359,0 | | | |
| 57 | 57 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 0,488651 | 23 205,0 | | 11 339,0 | | 11 339,0 | | 11 339,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 225-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | | 0,488651 | 5 806,0 | | 2 837,0 | | 2 837,0 | | 2 837,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 225-101-0109 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 0,977302 | 16 303,0 | | 15 933,0 | | 15 933,0 | | 15 933,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 225-101-0609 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | | 0,488651 | 33 097,0 | | 16 173,0 | | 16 173,0 | | 16 173,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 225-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 0,488651 | 5 952,0 | | 2 908,0 | | 2 908,0 | | 2 908,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 244-202-0101 *РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | | 0,488651 | 23 192,0 | | 11 333,0 | | 11 333,0 | | 11 333,0 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Стремянка | | 0,008346 | 1 145 676,0 | | 9 562,0 | | 9 562,0 | | 9 562,0 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | | 0,004676 | 383,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | | 2,0 |
| | | | | $м^2$ | | 204,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | | | |
| 65 | 65 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | | 0,004676 | 493,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | | 2,0 |
| | | | | $м^2$ | | 350,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | | | |
| 66 | 66 | 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 110 мм | | 0,00733 | 1 038 281,0 | 351 476,0 | 7 610,0 | 2 577,0 | | | 7 610,0 |
| | | | | км | | 686 805,0 | 88 205,0 | 5 034,0 | 647,0 | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э1443: Наружные сети водоснабжения [6-1] | | | | | 766 467,0 | 136 196,0 | 340 811,0 | 0,0 | 766 467,0 |
| | | | | | | | | 289 460,0 | 37 322,0 | 0,0 | 0,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 766 467,0 | 136 196,0 | 340 811,0 | 0,0 | 766 467,0 |
| | | | | | | | | 289 460,0 | 37 322,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%** | | **5,9%** | | | | | 45 222 | | |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | | | | 811 689 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | | | | 40 584 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты - 5%** | | **5%** | | | | | 40 584 | | |
| | | | **ИТОГО без НДС** | | | | | | | | | 892 857 |
| | | | **НДС** | | **12%** | | | | | 107 143 | | |
| | | | **ИТОГО с НДС** | | | | | | | | | **1 000 000** |

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Инвестор**

ТОО «Stroy System Group», БИН 070840006575
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Генеральный Подрядчик**

ТОО «BEDEL Engineering», БИН 220540016613
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылык Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторсикй надзор**

ТОО «Grand «Structure Engineering», БИН 080140017913
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Тажимуратов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Ботабаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)