Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«__» _____201_г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СевКазЭнергострой», РК, СКО, г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева 142/В_____
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ахадова Агамали Нахмет оглы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе__ Булаево, улица Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области_____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства_____ района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области". Руководитель Краубаев Азамат_____ Жанбырбаевич _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Лира» Заказ: № 0411.15_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Северо-Казахстанской области №17-0063/15 от 30 апреля 2015 года_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1655	1655
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	5737,1м3	5737,1м3
В том числе подземной части	$м^3$	1549,4м3	1549,4м3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	18	986,34	513,36	18	986,34	513,36
однокомнатных	6	218,46	90,48	6	218,46	90,48
двухкомнатных	6	319,02	163,56	6	319,02	163,56
трехкомнатных	6	448,86	259,32	6	448,86	259,32

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Земельный участок, отведенный для строительства _18-ти квартирного жилого дома, расположен в зоне жилой застройки г. Булаево по ул. Луговая, 32.___ С восточной стороны к участку примыкает территория поликлиники. Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков. Стены техподполья – сборные бетонные блоки на цементно-песчаном растворе из 2-х слоев рубероида на битумной мастике. Наружные стены толщиной 640 мм – многослойная облегченная кладка с внутренним несущим слоем толщиной 380 мм из керамического кирпича на растворе с облицовкой лицевым кирпичом на растворе и силикатным кирпичом на растворе, утеплитель стен - пенополистирольные плиты толщиной 130мм. Внутренние стены толщиной 380мм – сплошная кладка из керамического кирпича на растворе. Перегородки межквартирные толщиной 200мм – из мелкоштучных газобетонных блоков, внутриквартирные из блоков толщиной 100мм, в санузлах из керамического кирпича. Перемычки – сборные железобетонные брусковые. Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели. Утеплитель чердачного перекрытия – минераловатные плиты. Лестницы – сборные железобетонные. Крыша – чердачная по деревянным стропилам с наружным организованным водостоком. Кровля – из оцинкованных профилированных листов с полимерным покрытием по деревянной обрешетке. Наружный пандус – из бетона класса В15 по щебеночной подготовке с монолитным ростверком по буронабивным сваям, покрытие пандуса из мелкозернистого бетона. Вокруг жилого дома предусмотрено устройство бетонной отмостки шириной_1,0м._____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 2016 год_____;
месяц, год

окончание работ декабрь 2016 год_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 5,1 месяца;
фактически 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, улица Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Ахадова Агамали Нахмет оглы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

"СЕВКАЗ-ЭНЕРГОСТРОЙ"