Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы "20" қыркүйек

Мердігер (бас мердігер: **«Транс Азия Констракшн» ЖШС, 120016, Қызылорда қаласы, Е.Көшербаев көшесі, 94,**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Бас директоры - Атаниязов Сулейман Кошниязович атынан **бас директордың бірінші орынбасары Алмуратов Нурахмед Мырзаалиевич**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Теренұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры-бұру салу», объектісі бойынша
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басқарма басшысыУсаин Медет** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым **«ДАС Контроль-Сервис» ЖШС-і**
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«КАТЭК» ЖШС-і №01-0052/16**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 28.07.2016 жылғы №117-НҚ бұйрығымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған ндарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған ндарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
«Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан бұрма-газ құбыры, қысымдылығы- 9,81 МПа	шақырым	43,377	43,377	43,377	43,377

Тазартқыш жабдықтарын жіберу торабы құрамында; -Жіберу камерасы -ПМЖ-16,6 прожектор бағанасымен бірлескен жайтартқыш -Желілік телемеханика блок-боксы (ЖТМЖ) -Биотуалет -Күн энергиясын пайдалану қондырғысы	Жинақ	1	1	1	1
АГТС қорғау краны ОК-1	жинақ	1	1	1	1
Автоматтандырылған газ тарату станциясы «Голубая пламя» (60 мың м3/сағ) құрамында: -Редукциялау торабы -Ажыратып-қосу торабы -Газды тазалау торабы -Газды жылыту торабы -Жылу тасымалдағышты дайындайтын блок -Операторлық блок -Ультрадыбысты газ шығынын анықтайтын құрал орналастырылған коммерциялых газ есептеуіш торабы. -№1, №2 Азайтқыш қондырғысы орналасқан газ есептеуіш торабы -№1, №2 Газды одоризациялайтын автоматтандырылған блок -Одорант сақтайтын ыдыс V=1,5м3 -Конденсат жинайтын ыдыс V=1,5м3 -Жылу тасымалдағыш ыдысы V=1,5м3 - прожектор бағанасымен бірлескен жайтартқыш -КТПН-10/0,4 кВ 63 кВА трансформаторлық қосалқы станция	Жинақ	1	1	1	1
Тазартқыш жабдықтарын қабылдау торабы құрамында; -қабылдау камерасы -ПМЖ-16,6 прожектор бағанасымен бірлескен жайтартқыш	жинақ	1	1	1	1

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

а) Құрылыстық монтаждау жұмыстары. Ұзындығы 43 377м, Ø325х8мм, Ø325х9мм құбыр желісі. Құбыр желісінің дәнекерленген қосылыстарын бақылау қорытындысы. Дәнекерленген жіктерді терможапсарғыш манжеттерімен оқшаулау.Құбыр желісін траншея табанына төсеу. Құбыр желісінің су нысандары және автожолдар арқылы өтетін өткелдерін ТЕБ әдісімен орналастыру. Құбыр желісінің беріктігін сынау жұмыстары.Орнықтыру, таным және жол белгілерін орналастыру. Топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстары.

ә) Бейнебақылау желісі, жер серіктік, ТОБЖ және телефондық байланыс жүйесін орналастыру,

б) Күзет дабылы жүйесін орналастыру.

в) Желілік телемеханика жүйесін орналастыру.

г)Электрохимиялық қорғаныс, ККС1 және ККС1Р катодты қорғау станциясын орналастыру.

ғ)Катодты қорғау станциясын, АГТС алаңын электр қуатымен қамтамасыз ету. Жоғарғы вольтті электр желісін және КТПН-10/0,4 кВ 63 кВА транформаторлық станциясын орналастыру.

д) АГТС алаңындағы блокаралық құбырлар желісін байланыстыру жұмыстары. Технологиялық құбырлар желісін сынақтан өткізу жұмыстары. Құбырасты тіректерін орналастыру.

ж) АГТС алаңындағы технологиялық тораптарды автоматты система арқылы басқару жүйесі.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: **мамыр, 2018 жыл** ;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы: **қыркүйек, 2019 жыл**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **10 ай**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **10 ай**; нақты **15 ай**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ-ның Қызылорда өндірістік филиалының және «ИнтергазОрталық Азия» АҚ «Қызылорда» МГҚБ» филиалы,

директоры Қызылбаев Талғат Жетпісбайұлы

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), басшының қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер): **«Теренұзақ кентінде АГТС бар «Бейнеу-Шымкент» магистралды газ құбырынан газ құбыры-бұру салу»**

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған акауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

«Транс Азия Констракшн» ЖШС-нің

Бас директорын бірінші орнынбасары Алмуратов Нурахмет Мырзаалиевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.