Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО «Ertis Art Servis», БИН/ИИН 990740013427,140000, Павлодарская область,г.Павлодар, Малая объездная,8

Субподрядчик: ТОО «АСК-Sunrise»,БИН/ИИН 120540016048 ,150000, Республика Казахстан РК , СКО, г. Петропавловск, ул. Шухова, д.44

Наименование строительства и его адрес:Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Дружбы 3 кв 2

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Дружбы 3 кв 2	**50 000,00**	44 642,86							5 357,14	50 000,00
в том числе за отчетный месяц	50 000,00	44 642,86							5 357,14	50 000,00
Итого к оплате:	**50 000,00**	44 642,86							5 357,14	**50 000,00**

Генподрядчик: БИН 990740013427
ТОО "Ertis Art Servis"

Директор_____ **Мажит К.**

Субподрядчик: БИН 120540016048
ТОО «АСК-Sunrise»

Директор_____ **Аскапов Е.Д.**

Приказа Министра промышленности и строительства

Генподрядчик : **ТОО «Ertis Art Servis», БИН/ИИН 990740013427,140000, Павлодарская область,г.Павлодар, Малая объездная,8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ACK-Sunrise»,БИН/ИИН 120540016048 ,150000, Республика Казахстан РК , СКО, г. Петропавловск, ул. Шухова, д.44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Дружбы 3 кв 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего водопровода для индивидуального жилого дома в селе Жанабет улица Дружбы 3 кв 2**

(наименование)

Акт выполненных работ № 1 от 30.12.2024 г.

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Наружные сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 30.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Земляные работы				
1	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**2,5**	**4 162,0**	**10 405**
2	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,5**	**10 606,0**	**15 909**
3	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7,975**	**657,0**	**5 240**
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**31 554**
			Раздел 2: Трубопровод				
4	6	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**1,6**	**1 297,0**	**2 075**
5	7	241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм**	**м**	**1,632**	**117,0**	**191**
6	8	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**1,6**	**2 010,0**	**3 216**
7	9	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**1,76**	**3 114,0**	**5 481**
			Итого по разделу 2: Трубопровод				**10 963**

Номер по порядку	позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту				**42 516**
			Сметная прибыль 5%				**2 126**
			Итого				**44 642,86**
			НДС (12 %)				**5 357,14**
			Итого				**50 000,00**

Принял (Генподрядчик):
ТОО «Ertis Art Servis»

БИН 990740013427
Директор
_____ Мажит Қ.

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «ACK-Sunrise»

БИН 120540016048
Директор
_____ Аскапов Е.Д.