Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"05" 09 **2018 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Корпорация Сити-Строй», г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, д. 190/1**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Директор – Косымбай А. Н**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **«Строительство склада и цеха по хранению и по производству строительных материалов по адресу ЮКО г Шымкент Енбекшинский район квартал 264, участок 225/3»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ТОО «Корпорация Аманта», руководитель – Косымбай А. Н**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Корпорация Казыгурт» директор Нурлан А**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Сити Строй Прект» директор Савдавев А.,**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ТОО «ЮКПроект Экспертиза» № ЮКПЭ-0176/18: от 25.07.2018 года;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
1	Общая площадь Лит.А с подвалом	м2		2626,9
	Число этажей	этаж		1 этаж
	Общий строительный обьем	м3		31523
2	В том числе подземной части	м2		
3	Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2018 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **30 день**;

фактически, месяц: **30 день**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Корпорация Сити-Строй»** считает объект **«Строительство склада и цеха по хранению и по производству строительных материалов по адресу ЮКО г Шымкент Енбекшинский район квартал 264, участок 225/3»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Корпорация Сити-Строй», Директор – Косымбай А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядные организации

ТОО «Корпорация Казыгурт», директор Нурлан А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)