Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"
Инженер: ТОО "СК Курылыс инжиниринг" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №13 от 25. 06. 2015 г.
Авторский надзор: ТОО "Купол" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №12 от 25. 06. 2015 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация "Сити-Строй" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №6 от 23. 06. 2015 г.
Наименование объекта: Строительство учебного блока, мастерских, спортзала, актового зала и столовой к основной школе "Женис" в с. Коксаек, Коксаевского с/о, Толебийского р-на , ЮКО

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат на апрель месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие дсп. Расходы		
						С начала года	За отчетный месяц					
Затраты подрядчика	106 118 402	66 651 209	11 369 829	21 752 392	59 510 008						7 141 201	66 651 209
Инжиниринговуслуги	1 432 598	899 791	-		899 791							899 791
Всего по стройке	107 551 000	67 551 000	11 369 829	21 752 392	60 409 799	-	-	-	-	-	7 141 201	67 551 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"
_____Е. Бекболатов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____З.Сахов
Инженер-эксперт _____Мусаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Корпорация "Сити-Строй"
_____А.Калыпбеков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"

Форма № 3-КС

Инженер: ТОО "СК Курылыс инжиниринг" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №13 от 25. 06. 2015 г.

Авторский надзор: ТОО "Купол" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №12 от 25. 06. 2015 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Сити-Строй" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №6 от 23. 06. 2015 г.

Наименование объекта: Строительство учебного блока, мастерских, спортзала, актового зала и столовой к основной школе "Женис" в с. Коксаек, Коксаевского с/о, Толебийского р-на , ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на май месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие дсп. Расходы		
						С начала года	За отчетный месяц					
Затраты подрядчика	150 330 004	44 211 602	16 106 786	14 428 971	39 474 645						4 736 957	44 211 602
Инжинирингов.услуги	2 029 455	596 857	-		596 857							596 857
Всего по стройке	**152 359 459**	**44 808 459**	**16 106 786**	**14 428 971**	**40 071 501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 736 957**	**44 808 459**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"

Е. Бекболатов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

З.Сахов

Инженер-эксперт **Мусаев Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Корпорация "Сити-Строй"

А.Кайыпбеков

Заказчик: Отдел строительства Толебийского района ЮКО
Инженер: ТОО"СК Курылыс Инжиниринг "
Подрядчик: ТОО"Корпорация Сити-Строй"
Наименование строительства и его адрес:Пристройка учебного блока на 175уч-ся к основной школе "Женис" в с.Коксаек, Коксаевского с/о, Толебийского р-на, ЮКО.

А К Т
приемки выполненных работ
за Июнь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Форма 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА НА ОТМ.=0.000 (АС-19)										
		ТИП-742 пло мщ.=35м2										
1	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	35	127,03	9,83	4446	344	5118	0,69	24		
		м2		115,20	3,69	4032	129	123	0,02	1		
2	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	36,75	30,29	0,22	1113	8	840	0,10	4		
		м		18,50	0,09	680	3	123	--	--		
3	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	3,5	173,10	1,88	606	7	290	0,47	2		
		м2		78,30	0,72	274	3	105	--	--		
		ТИП-382 площ.=60,28м2										
4	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=НА Р-РЕ М-150	60,28	977,90	11,72	58948	706	13055	1,06	64		
		м2		171,68	4,39	10349	265	123	0,02	1		
5	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	63,294	30,29	0,22	1917	14	1447	0,10	7		
		м		18,50	0,09	1171	6	123	--	--		
6	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	6,028	173,10	1,88	1043	11	500	0,47	3		
		м2		78,30	0,72	472	4	105	--	--		
		ТИП-109 площ.=369,21м2										
7	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	29,5368	1524,04	--	45015	--	17248	3,10	92		
		м3		474,75	--	14023	--	123	--	--		

8	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	369,21	469,81	6,38	173457	2356	32661	0,45	165
		м2		69,53	2,39	25671	882	123	0,01	4
9	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм=толщ.35мм	369,21	1905,05	11,03	703362	4072	45104	0,60	222
		м2		95,18	4,14	35141	1529	123	0,02	7
10	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	395,0547	109,84	0,46	43393	182	5938	0,08	30
		м		12,04	0,18	4756	71	123	--	--
11	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	369,21	167,96	1,88	62014	694	30634	0,47	172
		м2		78,30	0,72	28909	266	105	--	1
12	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	43,25	1212,48	5,12	52440	221	3609	0,42	18
		м2		65,93	1,91	2851	83	123	0,01	--
13	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	46,2775	109,84	0,46	5083	21	696	0,08	4
		м		12,04	0,18	557	8	123	--	--
14	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	4,325	167,96	1,88	726	8	359	0,47	2
		м2		78,30	0,72	339	3	105	--	--
		ТИП-740 площ.=7,89м2								
15	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,89	-98,56	-1,34	-778	-11	-38	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-27	-4	123	--	--
16	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	7,89	127,03	9,83	1002	78	1154	0,69	5
		м2		115,20	3,69	909	29	123	0,02	--
17	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,2845	30,29	0,22	251	2	189	0,10	1
		м		18,50	0,09	153	1	123	--	--
18	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	0,789	173,10	1,88	137	1	65	0,47	--
		м2		78,30	0,72	62	1	105	--	--
		ПО ТИПУ-382 площ.=214,87м2								
19	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	214,87	344,48	11,72	74018	2518	46534	1,06	228
		м2		171,68	4,39	36889	943	123	0,02	5
20	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	219,1674	905,00	--	198346	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

21	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	225,6135	30,29	0,22	6833	50	5159	0,10	23
		м		18,50	0,09	4174	20	123	--	--
22	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	21,487	173,10	1,88	3719	40	1783	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1682	15	105	--	--
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА НА ОТМ.+3,300 (АС-19)								
		ТИП-352 площ.=37,39м2								
23	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=НА Р-РЕ М-150	37,39	977,90	11,72	36564	438	8097	1,06	40
		м2		171,68	4,39	6419	164	123	0,02	1
24	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	39,2595	30,29	0,22	1189	9	898	0,10	4
		м		18,50	0,09	726	4	123	--	--
25	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	3,739	173,10	1,88	647	7	310	0,47	2
		м2		78,30	0,72	293	3	105	--	--
		ТИП-471 площ.=291,81м2								
26	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	291,81	925,06	4,90	269942	1430	21661	0,38	111
		м2		58,50	1,85	17071	540	123	0,01	3
27	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	312,2367	109,84	0,46	34296	144	4693	0,08	24
		м		12,04	0,18	3759	56	123	--	--
28	Е0115-165-3	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	29,181	167,96	1,88	4901	55	2421	0,47	14
		м2		78,30	0,72	2285	21	105	--	--
		ТИП-352 площ.=174,98м2								
29	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=НА Р-РЕ М-150	174,98	977,90	11,72	171113	2051	37895	1,06	185
		м2		171,68	4,39	30041	768	123	0,02	4
30	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	183,729	30,29	0,22	5565	40	4201	0,10	19
		м		18,50	0,09	3399	17	123	--	--
31	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	17,498	173,10	1,88	3029	33	1452	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1370	13	105	--	--
		ПОЛЫ 3-ЭТАЖА НА ОТМ.+6,600 (АС-19)								
		ТИП-352 площ.=5,70м2								
32	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов=НА Р-РЕ М-150	5,7	977,90	11,72	5574	67	1234	1,06	6
		м2		171,68	4,39	979	25	123	0,02	--
33	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	5,985	30,29	0,22	181	1	137	0,10	1
		м		18,50	0,09	111	1	123	--	--

34	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	0,57	173,10	1,88	99	1	47	0,47	--
		м2		78,30	0,72	45	--	105	--	--
		ТИП-471 площ.=166,97м2								
35	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	166,97	925,06	4,90	154457	818	12394	0,38	64
		м2		58,50	1,85	9768	309	123	0,01	2
36	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	178,6579	109,84	0,46	19624	82	2685	0,08	14
		м		12,04	0,18	2151	32	123	--	--
37	Е0115-165-3	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	16,697	167,96	1,88	2804	31	1385	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1307	12	105	--	--
		ТИП-473 площ.=167,20м2								
38	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	167,2	898,35	5,12	150204	856	13952	0,42	71
		м2		65,93	1,91	11023	319	123	0,01	2
39	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	178,904	109,84	0,46	19651	82	2689	0,08	14
		м		12,04	0,18	2154	32	123	--	--
40	Е0115-165-3	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	16,72	167,96	1,88	2808	31	1387	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1309	12	105	--	--
		ТИП-352 площ.=130,20м2								
41	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	130,2	344,48	11,72	44851	1526	28197	1,06	138
		м2		171,68	4,39	22353	572	123	0,02	3
42	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	132,804	905,00	--	120188	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	136,71	30,29	0,22	4141	30	3126	0,10	14
		м		18,50	0,09	2529	12	123	--	--
44	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	13,02	173,10	1,88	2254	24	1080	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1019	9	105	--	--
		ПОЛЫ ГАЛЕРЕИ								
		ПО ТИПУ-382 площ.=16,64м2								
45	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,64	344,48	11,72	5732	195	3604	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2857	73	123	0,02	--
46	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	16,9728	905,00	--	15360	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	17,472	30,29	0,22	529	4	400	0,10	2
		м		18,50	0,09	323	2	123	--	--
48	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	1,664	173,10	1,88	288	3	138	0,47	1
		м2		78,30	0,72	130	1	105	--	--
		РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ=(АС-20)								
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
49	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2=ДО21-15(1шт)	3,04	323,78	83,13	984	253	613	0,80	2
		м2		138,83	29,17	422	89	120	0,12	--
50	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние ДО21-15	3,04	3900,00	--	11856	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДО21-13(6шт),ДГ21-13(13шт),ДГ21-9(6шт),ДГ21-8(6шт)	70,31	398,48	102,53	28017	7209	15805	0,90	63
		м2		151,65	35,67	10663	2508	120	0,14	10
52	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние ДО21-13(6шт)	15,78	3900,00	--	61542	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние ДГ21-13(13шт)	34,19	3540,00	--	121033	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние ДГ21-9(6шт)	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние ДГ21-8(6шт)	9,54	4250,00	--	40545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-9(1+5шт),ДГ21-8(4+6шт),ДГ21-7(2+2шт),ДГ21-12(1шт),ДГ21-15(1шт)	34,68	634,99	31,85	22021	1105	8441	1,15	40
		м2		190,80	12,04	6617	418	120	0,06	2
57	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние ДГ21-9(6шт)	10,8	4010,00	--	43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

58	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние ДГ21-8(10шт)	15,9	4250,00	--	67575	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние ДГ21-7(4шт)	5,56	4250,00	--	23630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние ДГ21-12(1шт)	2,42	3760,00	--	9099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2=ДГ21-15(1шт)	3,04	495,01	31,37	1505	95	653	0,99	3
		м2		167,18	11,86	508	36	120	0,06	--
62	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние ДГ21-15(1шт)	3,04	3540,00	--	10762	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм=ДНО 21-15(1шт),ДО21-15(1шт),ДО21-13(1шт)	4,35036	946,29	3,27	4117	14	497	0,87	4
		м2		107,55	1,24	468	5	105	0,01	--
64	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	20	1500,00	--	30000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	28	1380,00	--	38640	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ								
		НАКЛАДНАЯ ПРОСТУПЬ Н-1(22шт)								
68	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА кл.В15	1,32	11088,31	260,48	14637	344	975	3,94	5
		м3		614,25	89,46	811	118	105	0,35	--
69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1254	5239,08	327,33	657	41	265	11,60	1

			1т		1890,00	123,75	237	16	105	0,60	--
70	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,081444	53000,00	--	4317	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 ХОМУТ	0,043956	55620,00	--	2445	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг=3Д-2(2шт)	0,06512	93997,62	304,24	6121	20	2269	198,00	13
			1т	33075,00	114,75	2154	7	105	0,56	--
73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06512	40200,00	--	2618	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			601596	9080			132
			Тенге			21879	3197			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			601596				
	Материалы -		Тенге			34712				
	Всего заработная плата -		Тенге				25076			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			523537				
	Местные материалы -		Тенге			12387				
		Накладные расходы -	Тенге			29519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			668981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			668981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29504			
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1- ЭТАЖА								
		СТЕНЫ								
74	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен=ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	1355,92	151,00	3,43	204744	4651	106836	0,46	617
			м2	73,73	1,31	99972	1776	105	0,01	9
		СТЕНЫ 2-ЭТАЖА								

75	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен=ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	872,48	151,00	3,43	131744	2993	68744	0,46	397
		м2		73,73	1,31	64328	1143	105	0,01	5
		СТЕНЫ 3-ЭТАЖА								
76	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен=ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	910,57	151,00	3,43	137496	3123	71746	0,46	414
		м2		73,73	1,31	67136	1193	105	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			473984	10767			1429
			Тенге			231436	4112			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473984				
	Материалы -		Тенге			377				
	Всего заработная плата -		Тенге				235548			
	Местные материалы -		Тенге			231405				
		Накладные расходы -	Тенге			247326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37099			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			764589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата -	Тенге				272647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			764589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата -	Тенге				272647			
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАД								
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-5)								
77	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	924,3	68,76	2,16	63555	1996	65422	0,32	297
		м2		66,60	0,81	61558	749	105	--	4
78	Прайс-лист	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРКИ "KiOsA" финишная фасадная штукатурка(толщ.7мм)	9,963954	10822,93	--	107839	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая= С УЧЕТОМ ОТКОСОВ	987,602	101,33	1,65	100069	1630	18406	0,09	91
		м2		17,12	0,63	16908	622	105	--	3
80	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	692,4	125,15	0,62	86655	429	56441	0,43	301

		м2		68,85	0,23	47672	159	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			358117	4055			689
			Тенге			126138	1530			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358117				
	Материалы -		Тенге			120085				
	Всего заработная плата -		Тенге				127668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107839				
		Накладные расходы -	Тенге			140269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21040			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			528290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				148708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			528290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				148708			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3946782	43186			4096
			Тенге			675943	16092			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3946782				
	Материалы -		Тенге			1852697				
	Всего заработная плата -		Тенге				692035			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			965270				
	Местные материалы -		Тенге			409686				
		Накладные расходы -	Тенге			783543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5014144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4563
		Сметная заработная плата -	Тенге				809567			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5014144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4563
		Сметная заработная плата -	Тенге				809567			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ СТАКАНОВ ПОД ВОЗДУХОВОД								
1	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,**	0,665	5030,50	2020,02	3345	1343	1661	14,10	9
		т		2272,50	502,43	1511	334	90	1,79	1

2	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,665	2452,13	545,76	1631	363	737	5,25	3
		т		1230,75	--	818	--	90	--	--
3	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,67165	101700,00	--	68307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА(АС-32)								
4	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	760	37,08	0,99	28181	752	10826	0,07	53
		м2		11,59	0,38	8808	289	119	--	1
5	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,7714	30400,00	--	23451	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,ТОЛЩ.150ММ	760	189,45	4,72	143978	3587	65714	0,40	306
		м2		70,88	1,78	53869	1353	119	0,01	7
7	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	117,42	3405,00	--	399815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	273,8	71,91	8,39	19690	2297	15459	0,27	73
		м2		43,88	3,17	12014	868	120	0,02	4
9	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	5,91	7940,00	--	46925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	273,8	20,48	0,91	5608	249	1649	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1281	93	120	--	--
11	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	273,8	117,12	4,48	32067	1227	35596	0,67	184
		м2		106,65	1,69	29201	463	120	0,01	2
12	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	287,49	169,00	--	48586	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Устройство подвесного потолка из профилированного оцинкованного листа	344,6	121,68	8,30	41930	2861	39100	0,57	195
		м2		94,18	1,17	32454	403	119	--	2

14	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	396,29	619,00	--	245304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	0,6228	21300,93	4121,55	13266	2567	6859	65,70	41
		т		11970,00	266,56	7455	166	90	0,99	1
16	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,6228	147100,00	--	91614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧ.1-1(АС-69)								
17	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ХОДОВЫЕ МОСТИКИ	1,033208	22541,72	316,57	23290	327	4472	22,50	23
		м3		3487,50	119,25	3603	123	120	0,58	1
18	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,033208	1862,35	14,17	1924	15	383	1,88	2
		м3		303,75	5,40	314	6	120	0,03	--
19	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами КО-1	50	13,42	2,49	671	125	631	0,06	3
		м		9,68	0,92	484	46	119	--	--
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0617	60500,00	--	3733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,2	55000,00	--	11000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0504	154200,00	--	7772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,0509	148,40	0,07	1343	1	1027	0,65	6
		м2		108,00	0,02	977	--	105	--	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-68)								
24	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,0305	13711,47	5475,87	418	167	181	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	154	47	90	5,46	--
25	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0305	133700,00	--	4078	--	--	--	--

26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг СКОБА	т	0,0017	--	--	--	--	--	--	--
					175710,10	1826,10	299	3	21	42,70	--
27	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т	0,9338	8100,00	690,75	14	1	140	3,37	--
					148,40	0,07	139	--	106	0,65	1
28	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м2	0,084	108,00	0,02	101	--	105	--	--
					22541,72	316,57	1894	27	364	22,50	2
29	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,084	3487,50	119,25	293	10	120	0,58	--
					1862,35	14,17	156	1	31	1,88	--
30	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м3	0,97	303,75	5,40	26	--	120	0,03	--
					375,50	30,89	364	30	237	1,23	1
31	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	м2	0,97	191,93	11,68	186	11	120	0,06	--
					13100,00	--	12707	--	--	--	--
32	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	м2	1	--	--	--	--	--	--	--
					583,00	--	583	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА (АС-44,50)									
33	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15 ФМ-1	м3	0,56	11201,75	95,97	6273	54	475	4,90	3
					771,75	36,25	432	20	105	0,18	--
34	Е0106-19-1	Устройство монолитной подушки ОП-1,ОП-2	м3	0,37	12472,22	316,01	4615	117	578	8,25	3
					1368,00	119,39	506	44	105	0,58	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01782	65900,00	--	1174	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ХМ-1	т	0,00544	58600,00	--	319	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,52944	13711,47	5475,87	7259	2899	3141	28,90	15
					5040,00	1552,87	2668	822	90	5,46	3

38	С12021-146	Косоуры	0,52944	108500,00	--	57444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-25-1	Монтаж балок	0,22647	5030,50	2020,02	1139	457	566	14,10	3
		т		2272,50	502,43	515	114	90	1,79	--
40	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,22647	542,84	144,52	123	33	60	1,34	--
		т		292,50	--	66	--	90	--	--
41	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,18528	154400,00	--	28607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,04119	154200,00	--	6351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	21,92139	1497,27	66,45	32822	1457	2032	0,39	9
		м2		78,09	24,89	1712	546	90	0,12	3
44	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ЛП-1,ЛП-2	0,54	15107,08	383,89	8158	207	1383	14,20	8
		м3		2295,00	145,01	1239	78	105	0,71	--
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04458	41200,00	--	1837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 ФИКСАТОР Ф-1	0,058212	55620,00	--	3238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей из В15 м3 ЛМ-1,ЛМ-2	1,26	16140,96	379,21	20338	478	2991	13,00	16
		м3		2117,25	143,26	2668	181	105	0,70	1
48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05375	41200,00	--	2215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

49	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 ФИКСАТОР Ф-1								
			0,006138	55620,00	--	341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка								
			30,26	582,56	23,26	17628	704	10039	1,57	48
		м2		261,00	8,71	7898	264	123	0,04	1
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3								
			0,014508	93997,62	304,24	1364	4	506	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	480	2	105	0,56	--
52	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,06224	70437,87	304,24	4384	19	640	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	602	7	105	0,56	--
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,076748	40200,00	--	3085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида (АС-47)								
			15,9	277,64	6,56	4414	104	2249	0,57	9
		м		98,55	2,48	1567	39	140	0,01	--
55	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0,09086	133700,00	--	12148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен								
			14,47	974,49	4,92	14101	71	2962	1,15	17
		м2		193,05	1,87	2793	27	105	0,01	--
57	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2								
			2,63494	1497,27	66,45	3945	175	244	0,39	1
		м2		78,09	24,89	206	66	90	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			243323	6780			138
			Тенге			23352	2209			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			130251				
	Всего заработная плата -		Тенге			57052				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				21377			
	Местные материалы -		Тенге			12209				
		Накладные расходы -	Тенге			37497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			24097				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3615			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			163609				
		Сметная заработная плата -	Тенге							138
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				24991			
	Материалы -		Тенге			113073				
	Всего заработная плата -		Тенге			1883				
							4185			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104551				
		Накладные расходы -	Тенге			3767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7010				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			287458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				29741			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА(АС-70)								
58	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,924	1851,77	100,89	1711	93	177	0,85	1
		м3		123,75	38,25	114	35	118	0,18	--
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,38	9051,97	66,01	3440	25	88	1,35	1
		м3		195,75	24,93	74	9	105	0,12	--
60	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов БЕТОН В10 ФМ-1;ФМ-2	1,05	10987,55	95,97	11537	101	891	4,90	5
		м3		771,75	36,25	810	38	105	0,18	--
61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00352	93997,62	304,24	331	1	123	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	116	--	105	0,56	--
62	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2,ЗД-3	0,06486	70437,87	304,24	4569	20	667	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	628	7	105	0,56	--
63	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06838	40200,00	--	2749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ОП-1 БЕТОН В12,5	0,056	10987,55	95,97	615	5	48	4,90	--
		м3		771,75	36,25	43	2	105	0,18	--
65	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00176	55620,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,5005	13565,47	5475,87	33920	13692	14837	28,90	72
		т		5040,00	1552,87	12603	3883	90	5,46	14
67	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ШВЕЛЛЕР	1,5795996	154400,00	--	243890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

68	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т УГОЛОК 75х50х5	0,1013434	162700,00	--	16489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,844562	52197,00	--	44084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5192208	133700,00	--	69420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	145,029	1497,27	66,45	217147	9637	13441	0,39	57
		м2		78,09	24,89	11325	3610	90	0,12	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			649999	23575			141
			Тенге			25714	7586			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286280				
	Материалы -		Тенге			201425				
	Всего заработная плата -		Тенге				16814			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46930				
	Местные материалы -		Тенге			14931				
		Накладные расходы -	Тенге			15434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				19129			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			363719				
	Материалы -		Тенге			7626				
	Всего заработная плата -		Тенге				16485			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329799				
		Накладные расходы -	Тенге			14837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22713				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			401269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				18711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			721086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				37840			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ (АС-9-10)								
		1ЭТАЖ								

72	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой НА ШИРИНУ 1м ОТ СТЕНЫ ТОЛЩ.0,2м(АС-9)	19,1	4512,36	261,86	86186	5002	14061	3,44	66
		м3		499,50	99,00	9540	1891	123	0,48	9
		ДЕТ.742 площ.=119,73 м2								
73	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	119,73	582,56	23,26	69750	2785	39720	1,57	188
		м2		261,00	8,71	31250	1043	123	0,04	5
74	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	125,7165	30,29	0,22	3808	28	2875	0,10	13
		м		18,50	0,09	2326	11	123	--	--
75	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	11,973	173,10	1,88	2073	23	993	0,47	6
		м2		78,30	0,72	937	9	105	--	--
		ДЕТ.382 площ.=170,10м2								
76	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	170,1	977,90	11,72	166340	1994	36838	1,06	180
		м2		171,68	4,39	29203	747	123	0,02	4
77	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	178,605	30,29	0,22	5410	39	4084	0,10	19
		м		18,50	0,09	3304	16	123	--	--
78	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	17,01	173,10	1,88	2944	32	1411	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1332	12	105	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 площ.=15,22м2								
79	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,22	344,48	11,72	5243	178	3296	1,06	16
		м2		171,68	4,39	2613	67	123	0,02	--
80	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	15,5244	905,00	--	14050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,981	30,29	0,22	484	4	365	0,10	2
		м		18,50	0,09	296	1	123	--	--
82	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1,522	173,10	1,88	263	3	126	0,47	1
		м2		78,30	0,72	119	1	105	--	--
		ДЕТ.740 площ.=33,77м2								
83	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	33,77	-98,56	-1,34	-3328	-45	-161	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-114	-17	123	--	--

84	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	35,4585	30,29	0,22	1074	8	811	0,10	4
		м		18,50	0,09	656	3	123	--	--
85	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3,377	173,10	1,88	585	6	280	0,47	2
		м2		78,30	0,72	264	2	105	--	--
		ДЕТ.110 площ.=393,78м2 ИЗ РЕЕК сеч.55х70								
86	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	31,5024	1524,04	--	48011	--	18396	3,10	98
		м3		474,75	--	14956	--	123	--	--
87	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	393,78	470,96	6,38	185453	2512	34834	0,45	176
		м2		69,53	2,39	27380	941	123	0,01	5
88	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых ИЗ РЕЕК сеч 55х70	393,78	2843,89	11,03	1119865	4343	48106	0,60	237
		м2		95,18	4,14	37480	1630	123	0,02	8
89	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	421,3446	109,84	0,46	46280	194	6333	0,08	32
		м		12,04	0,18	5073	76	123	--	--
90	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	393,78	167,96	1,88	66141	740	32672	0,47	184
		м2		78,30	0,72	30833	284	105	--	1
		ТИП-109 площ.=7,33м2								
91	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,5864	1524,04	--	894	--	342	3,10	2
		м3		474,75	--	278	--	123	--	--
92	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	7,33	469,81	6,38	3444	47	648	0,45	3
		м2		69,53	2,39	510	18	123	0,01	--
93	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм=толщ.35мм	7,33	1905,05	11,03	13964	81	895	0,60	4
		м2		95,18	4,14	698	30	123	0,02	--
94	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	7,8431	109,84	0,46	861	4	118	0,08	1
		м		12,04	0,18	94	1	123	--	--
95	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	7,33	167,96	1,88	1231	14	608	0,47	3
		м2		78,30	0,72	574	5	105	--	--
		ТИП-747 площ.=4,06м2								
96	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,263	30,29	0,22	129	1	97	0,10	--
		м		18,50	0,09	79	--	123	--	--
97	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	0,406	173,10	1,88	70	1	34	0,47	--
		м2		78,30	0,72	32	--	105	--	--

		2ЭТАЖ								
		ДЕТ.471 площ.=40,35м2								
98	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	40,5	972,01	4,90	39366	198	3006	0,38	15
		м2		58,50	1,85	2369	75	123	0,01	--
99	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	43,335	109,84	0,46	4760	20	651	0,08	3
		м		12,04	0,18	522	8	123	--	--
100	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	4,05	167,96	1,88	680	8	336	0,47	2
		м2		78,30	0,72	317	3	105	--	--
		ДЕТ.346 площ.=40,66м2								
101	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,327	977,90	11,72	4231	51	937	1,06	5
		м2		171,68	4,39	743	19	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1890263	18268			1268
			Тенге			203663	6877			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1890263				
	Материалы -		Тенге			1455213				
	Всего заработная плата -		Тенге				210541			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14050				
	Местные материалы -		Тенге			199069				
		Накладные расходы -	Тенге			252714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37907			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2271556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата -	Тенге				248448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2271556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1428
		Сметная заработная плата -	Тенге				248448			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4067653	64564			2459
			Тенге			406294	20886			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3400431				
	Материалы -		Тенге			1860096				
	Всего заработная плата -		Тенге				396023			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			865292				
	Местные материалы -		Тенге			251497				
		Накладные расходы -	Тенге			467860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4100389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2622

	Сметная заработная плата -	Тенге				466202			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			667222				
	Материалы -	Тенге			13790				
	Всего заработная плата -	Тенге				31156			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			606120				
	Накладные расходы -	Тенге			28041				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4206			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41716				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			736979				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
	Сметная заработная плата -	Тенге				35363			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4837369				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2801
	Сметная заработная плата -	Тенге				501565			
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			9851514				
	в т.ч. оборудования -	Тенге							
	Стоимость СМР	Тенге			9851514				
	Временные здания 2,72%	Тенге			267961				
	Итого СМР:	Тенге			10119475				
	Зимние удорожания0,7%	Тенге			70836				
	Выслуга лет 1%	Тенге			101195				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			40478				
	Итого СМР с доп. затратами	Тенге			10331984				
	Итого с оборудованием	Тенге			10331984				
	Итого в текущем уровне цен с к= 2,55742	Тенге			26423215				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			528464				
	Итого:	Тенге			26951679				
	НДС 12 %	Тенге			3234202				
	ВСЕГО С НДС	Тенге			30 185 881				

Инженер-сметчик _____ Мусаев Т.

Подрядчик _____ Кайыпбеков А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО" **Форма № 3-КС**

Инженер: ТОО "СК Курылыс инжиниринг" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №13 от 25. 06. 2015 г.

Авторский надзор: ТОО "Купол" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №12 от 25. 06. 2015 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Сити-Строй" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №6 от 23. 06. 2015 г.

Наименование объекта: Строительство учебного блока, мастерских, спортзала, актового зала и столовой к основной школе "Женис" в с. Коксаек, Коксаевского с/о, Толебийского р-на , ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие дсп. Расходы		
						С начала года	За отчетный месяц					
Затраты подрядчика	239 420 820	30 185 881	25 652 231	9 851 514	26 951 679	**5 129 111**					3 234 202	30 185 881
Инжинирингов.услуги	3 232 181	407 509	-		407 509							407 509
Всего по стройке	**242 653 001**	**30 593 390**	**25 652 231**	**9 851 514**	**27 359 189**	**5 129 111**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 234 202**	**30 593 390**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"
_____ **Е. Бекболатов**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ **З.Сахов**

Инженер-эксперт _____ **Мусаев Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Корпорация "Сити-Строй"
_____ **А.Кайыпбеков**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"

Форма № 3-КС

Инженер: ТОО "СК Курылыс инжиниринг" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №13 от 25. 06. 2015 г.

Авторский надзор: ТОО "Купол" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №12 от 25. 06. 2015 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Сити-Строй" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №6 от 23. 06. 2015 г.

Наименование объекта: Строительство учебного блока, мастерских, спортзала, актового зала и столовой к основной школе "Женис" в с. Коксаек, Коксаевского с/о, Толебийского р-на , ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на июль месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие дсп. Расходы		
						С начала года	За отчетный месяц					
Затраты подрядчика	328 377 626	22 305 597	35 183 317	7 590 272	19 915 712	18 340 949	6678733				2 389 885	22 305 597
Инжиниринговуслуги	4 208 750	76 778	-		76 778							76 778
Авторский надзор	655 854	502 633	70 270		448 779						53 854	502 633
Всего по стройке	333 242 230	22 885 008	35 253 587	7 590 272	20 441 269	18 340 949	6 678 733	-	-	-	2 443 739	22 885 008

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"
_____ Е. Бекболатов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Сахов
Инженер-инженер: _____ Мусаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Корпорация "Сити-Строй"
_____ А.Кайыпбеков