Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

«ОҚО Толеби ауданы Көксәйек ауылдық округі Көксәйек елді мекеніндегі Жеңіс негізгі мектебіне қосымша оқу блогының шеберхана спорт зал акт залы және асхана құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы «10» шілде

Мердігер (бас мердігер) **«Корпорация Сити-Строй» ЖШС, Шымкент қаласы, Енбекші ауданы , Қапал батыр көшесі № 190/1, индексі 160011**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры А. А Кайыпбеков атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО Толеби ауданы Көксәйек ауылдық округі Көксәйек елді мекеніндегі Жеңіс негізгі мектебіне қосымша оқу блогының шеберхана спорт зал акт залы және асхана құрылысы» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ-нің басшысы Бекболатов Е.** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігер
ұйымдар:_____
_____

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

_____ атынан жүзеге асырды;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы **«Купол» ЖШС Абдираманов А.Т. №08-14 жоба**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ 22.04.2015 жылғы №15 бұйрығы бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

		Жоба бойынша	Нақты

Қуаттылық, өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы	орын	175	175	175	175

Мектептің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлегі**	**Жоба бойынша**	**Нақты**
Мектептің сыйымдылығы	**орын**	**175**	**175**
Учаскенің жалпы ауданы	**га**	**1,52**	**1,52**
Құрылыстың ауданы	**м2**	**2471,245**	**2471,245**
Ғимараттың жалпы ауданы	**м2**	**2968,63**	**2968,63**
Пайдалы ауданы	**м2**	**15948,25**	**15948,25**

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер,						
оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: ***Блок №1 (Оқу блогі-үш этажды тіктөртбұрышты жалпы өлшемі 35,39х17,4м және бірінші қабатта шеберхана, бастауыш сыныптарға арналған гардероб бөлмесі, мектепке дейін оқу бөлмесі, бастауыш сынып бөлмелері, оқушылардың дәретханасы, ағаш өңдейтін шеберхана, есепшінің бөлмесі, металды өңдейтін шеберхана. 2-қабат бастауыш сыныптарға мультимедиялық кабинет, шет тілі кабинеті, есепші кабинеті, директордың және іс жүргізуші кабинеті, шаруашылық меңгерушінің кабинеті. 3-қабат кітапхана оқу залы және мұрағатымен, химия, физика, биология және астрономия зертханалық бөлмелерімен, информатика бөлмесі зертханасымен. Блок №2 (асхана, актзалы және спортзал) жертөлесіз тіктөртбұрыштыжалпы өлшемі 24,0х33,5м, ғимаратта (жалпы көлемі 24,0х15,0м) спорт зал қарастырылған, биіктігі 7,0м, 1 қабат блок (көмекші бөлмелер: 90 орындық асхана, спорт залы киім ауыстыру бөлмесімен жуу бөлмесі, әжетханасымен). 2-ші қабат акт залы 162 орынға арналған әртіс бөлмесімен. Қазаңдық бірқабатты, жалпы өлшемі 6,0х9,0м, биіктігі 3,6м. Әжетхана 6 орынға арналған, гимарат 1 қабатты тіктөртбұрышты формадан құралған, жалпы өлшемі 3,24х4,85м, биіктігі 2,2м. Оқу блоктарының сыртқы, ішкі қабырғалары күйген қыштан. Монолитті ленталы іргетас. Сыртқы және ішкі қабырғасының қалыңдығы 380 мм керамикалық кірпіштен маркасы КОРПо 1НФ/100/2,0/50. Сыртқы сылақ жұмыстары «Skaver» вермикулит штукатуркасы. Бөгетшілер (перемычка) монолитті темірбетон. Қабатаралық темірбетонды плиталармен орындалған. Шатыры ағаш торға (обрешетка) жатқызылған темірчерепица. Едені линолеум ағаш, мозайка, бетон, керамикалық және керамогранитті төсеніштер. Ішкі қабырғалары жақсырақ сылақ «Алинекс» қоспасы суэмульсиясымен сырланады. Өртке қарсы резервуар көлемі 100 м3-2 дана. Қабырғалары темірбетонды монолиттік В20 класты бетоннан құралған. Септик (выгреб) көлемі 20м3 темірбетонды монолиттік В20 класты бетоннан құралған;***

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **маусым, 2015 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде, 2016 жыл**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **6,5 ай**:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **6,5** ай; нақты **6,5** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтауды ұйымы:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
күні _____ М.О.

Газбен жабдықтау ұйымы:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
күні _____ М.О.

Сумен жабдықтау ұйымы:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
күні _____ М.О.

Жылу жүйесін жабдықтау ұйымы:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
күні _____ М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«ОҚО Толеби ауданы Көксәйек ауылдық округі Көксәйек елді мекеніндегі Жеңіс негізгі мектебіне қосымша оқу блогының шеберхана спорт зал акт залы және асхана құрылысы»** объектісін қабылдауға дайын
объектінің (кешеннің) атауы
деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Корпорация Сити-Строй» ЖШС
директоры А.А. Кайыпбеков _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні М.О.

Қосалқы мердігерлер_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні М.О.