Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» 08 2018 г.

Подрядчик **ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Абильдаева Талипхана Дилдабековича**
ФИО руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт здания средней школы № 5, по адресу: с. Жанадаур Илийского района, Алматинской области, ул. Мира 3.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ"Отдел образования Илийского района "**
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Баймен» ;**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Саулет иК"**, рабочий проект
Утвержден **ГУ"Отдел образования Илийского района"**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы № 5 в с. Жанадаур** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3157,39 м2	3157,39 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	14 261, 10 м3	14 261, 10 м3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание школы Н-образной формы в плане. Состоит из шести основных блоков. Блоки здания отделены друг от друга антисейсмическими швами. Перегородки во всех

блоках здания школы – кирпичные, толщиной 80 и 120 мм. Лестничные марши и площадки – железобетонные.

Капитальным ремонтом предусмотрены и выполнены: сейсмоусиление всех блоков здания школы, замена дверных и оконных блоков, замена входной группы, электромонтажные и электротехнические работы, замена и устройство перегородок, сантехнические работы, в том числе отопление, канализация и водопровод, внутренняя и наружная отделка, монтаж системы вентиляции и устройство пожарной сигнализации, благоустройство территории и ограждение;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г.;**

окончание работ **август 2018 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять);**

фактически, месяц: **3 (три) месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт средней школы № 5 в с. Жанадаур Илийского района** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Енбек» Абильдаев Т.Д. _____ М.П.