ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
«ЖАМБЫЛ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Ұзынағаш ауылы, Абай көшесі, 47 үй
«17» 04 2019 ж.
№ 13

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« » апрель 2019 г.

Заказчик КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" акимата Жамбылского района, 040600 Алматинская область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Абая 47.

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО "Mellon», директор Дюсембаев Б. Б. 050008 г. Алматы, ул. Жандосова 1/1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО " Pro Expert engineering» Конопелько А.Е. №KZ73VJE00026916 от 17.06.2013 г., № KZ46VJE00026917 от 08.10.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО "ПСК Архат" директор – Ченгелбаев Б. А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Электроснабжение ИЖС с. Каракастек_Жамбылского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу с. Каракастек Жамбылский район, Алматинская область.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК, на основании пп.1 п.3 ст. 39 Закона РК от 4.12.2015 года «О государственных закупках»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 18.09.2018 г. № KZ42REA00107977.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "ПСК Архат"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) филиалом РГП "Госэкспертиза» по Алматинской области, №18-0914/15 от 12.11.2015г.;

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2018г.;
месяц, год
окончание работ апрель 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 7 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Выключатель вакуумный 10 кВ	компл	1	1	1	1
КТПН-250/10/0,4 кВ	компл.	4	4	4	4
КТПН-160/10/0,4 кВ	компл.	4	4	4	4
КТПН-100/10/0,4 кВ	компл	1	1	1	1
ТМ – 250/10	шт	4	4	4	4
ТМ – 160/10	шт	4	4	4	4
ТМ – 100/10	шт	1	1	1	1
3-х фазный многофункциональный электросчетчик	шт	9	9	9	9
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРНЗ-10 РЛНД-1-10Б/200У1	компл	8	8	8	8
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРНЗ-10 РЛНД-1-10Б/400У1	компл	10	10	10	10
Разъединитель 3х-полюсный с приводом ПРНЗ-10 РЛНД-1-10Б/630У1	компл	1	1	1	1
Самонесущий изолированный провод СИП- 3 (1х70)	км	20,06	20,06	20,06	20,06
Самонесущий изолированный провод СИП-2 (3х70+1х70-0,6/1,0)	км	33,8	33,8	33,8	33,8
Стойка ж/б вибрированная СВ-	шт	774	774	774	774

105-5, 110-5					
Кабель силовой АПвП 3х70/16 (мк)-10	км	0,66	0,66	0,66	0,66

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-х комнатных, 3-х комнатных 4-х комнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. На подстанции ПС-30 «А» в ячейке №2 10 кВ модернизация ячейки №2 РУ-10 кВ шкафа типа КРН-III-10, замена масляных выключателей типа ВМГ-10 на вакуумные, типа ВВ/TEL-10 с приводами. В том числе замена реле, трансформаторов тока, автоматов. Дополнительно установить концентратор данных (УСПД) типа SAIMAN-1000.

Строительство ВЛ-10кВ по массиву ИЖС на ж/б стойках серии СВ105-3,5 по т.п. Л56-97 Россия и в соответствии с «Пособием по проектированию линий электропередачи напряжением 0,38-20кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами» с подвеской проводов марки СИП-3 сечением 50мм2. Опоры используются для совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ на ж/б стойках серии СВ110-5 по т.п.19.0157. Расстояние по вертикали от СИП-3 до СИП-4 должно быть не менее 1 метра. Протяженность ВЛ-10кВ по данному участку ИЖС составляет –6,310 км. Расчетный пролет при совместной подвеске проводов ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ не более 40 метров (Пособие по проектированию ВЛИ-0,38-20кВ РОСЭП таб. 4.1).

Перед подстанцией на анкерной опоре и на первой отпаечной опоре установить линейные разъединители марки РЛНД-10 и комплекты ОПН на каждой фазе типа SGA 1012.

Все переходы и пересечения выполнены в соответствии с электрическими и механическими расчетами, с использованием унифицированных опор, с соблюдением нормируемых габаритов до пересекаемых сооружений.

Строительство линий ВЛ-0,4кВ выполнить самонесущими изолированными проводом СИП-2А. Проектируемые ВЛ-0,4кВ подвесить на железобетонные опоры, принятые по пособию в дополнение к типовым решениям ТРП.РК5.407-2-98 проекту ОАО

«Казсельэнергопроект», с использованием линейной арматуры ENSTO на ж/б стойках серии СВ-105-3,5. Подвеска проводов СИП-2А на первой опоре с установкой двух траверсов ТН-2.

На каждом отходящем фидере 0,4кВ установить три ограничителя напряжения типа SE30.166 и один ограничитель напряжения типа SE 45.128-5. На всех концевых опорах ВЛИ-0,4кВ, на опоре у подстанции, а также на расстоянии каждые 200м от подстанции предусмотреть повторное заземление нулевого провода и линейной арматуры.

Для электропитания участка новостроек предусмотрено приобретение и монтаж комплектных трансформаторных подстанции наружной установки тупикового типа марки КТПН-10/0,4кВ Кентауского трансформаторного завода. Выбор мощности силового трансформатора приведен в пункте 4.

Перед установкой подстанции марки КТПН-10/0,4кВ выполнить заземление и гравийную подготовку с установкой лежней типа ЛЖ-2,8.

Для технического учета электроэнергии в ТП предусмотрена установка 3х-фазного эл. счетчика марки «Отан» СА4У-Э712ТХ RS OPIP и GSM модемом типа МУР 1001.9 GSM-GPRS TL1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 235718,168 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 165888,577 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24741,442 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по электроснабжению ИЖС с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Джуртшиев Е.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Конопелько А. В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Сауранбаев А.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Дюсембаев Б. Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Протяженность ВЛ-10 кВ	км	6,310	
2	Протяженность ВЛ-0,4 кВ	км	27,62	
3	комплектные трансформаторные подстанции наружной установки тупикового типа марки КТПН-10/0,4 кВ с ТМ	компл	9	
	КТПН- 250/10/0,4 кВ с ТМ-250		4	
	КТПН- 160/10/0,4 кВ с ТМ-160		4	
	КТПН- 100/10/0,4 кВ с ТМ-100		1	

Заказчик Джуртшиев Е.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Сауранбаев А. А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Количество листов _____
пронумеровано, прошнуровано
Руководитель отдела ЖКХ и
ЖИ Жамбылского района
_____ Джуртшиев Е.Д.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« » апрель 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Mellon", 050008 г. Алматы, ул. Жандосова 1/1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора – Дюсембаев Б. Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Электроснабжение ИЖС с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" акимата Жамбылского района, руководитель отдела - Джуртшиев Е.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АлтайКазИнжиниринг» лицензия ГСЛ № 04785 от 10.08.2018г.
наименование организации
генеральный Директор Исаев Е. К.;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ПСК Архат"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) РГП "Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0914/15 от 12.11.2015г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность линий	км	33,93	-	33,93	-
Железобетонные опоры	шт	774		774	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе	-	-

	(далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:1-комнатных	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ТП №1 – 187,98 кВт, ТП №2 – 136,04 кВт, ТП №3 – 196,90 кВт, ТП №4 – 177,21 - кВт, ТП №5 – 109,19 кВт, ТП №6 – 87,71 кВт, ТП 7 – 91,0 кВт, ТП №8 – 59,07 кВт, ТП №9 – 135,24 кВт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2018г.;
месяц, год
окончание работ апрель 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "АЖК" Жамбылский РЭС, руководитель – Мустахметов Б. М. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Электроснабжение ИЖС с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "Mellon»" _____ Дюсембаев Б. Б..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

пронумеровано, прошнуровано
Руководитель отдела ЖКХ и
ЖП Жамбылского района
_____ Джуртшиев Е.Д.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту:
«Электроснабжение ИЖС с. Каракастек
Жамбылского района Алматинской области».

« » апрель 2019 г.

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат», директор Ченгелбаев Б.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице: государственная лицензия ТОО «ПСК Архат» МКЛ № 00464 от 27.10.2006 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора о государственных закупках услуг № от . .201 г.
№ договора и дата
по объекту: «Электроснабжение ИЖС с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области».
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является: КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" акимата Жамбылского района, руководитель отдела - Джуртшиев Е.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось;

а) генеральным подрядчиком: ТОО "Mellon", лицензия №16017130 от 08.11.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: директора – Дюсембаева Б. Б. назначенного приказом №22-Л/С от 10.07.18.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: ТОО «АлтайКазИнжиниринг» лицензия ГСЛ №04785 от 10.08.2018г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: Директора Исаева Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2018 года;
месяц, год
окончание работ: апрель 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства: 7 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: 7 месяцев;
фактически: 7 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

во исполнении постановления Правительства РК от 29.10. 2010 года № 1135, в основном при строительстве использовано оборудование, материалы и конструкции отечественного товаропроизводителя.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Изменений нет.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО «ПСК Архат» «Электроснабжение ИЖС с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным: Филиалом ГРП «Госэкспертиза» по Алматинской области, № 18-0914/15 от 12.11. 2015 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

эксперты по авторскому надзору: государственная лицензия ТОО «ПСК Архат» МКЛ № 00464 от 27.10.2006 года, инженер Сауранбаев А. в соответствии с приказом №12 от 25.07.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись _____

«_____» _____ 201 __ г.

М.П.

Казакстан Республикасы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ПСК АРХАТ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан

пронумеровано, прошнуровано
Руководитель отдела ЖКХ и
ЖИ Жамбылского района
_____ Дауренбаев Н.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« » апрель 2019 г.

Технический надзор ТОО "Pro Expert engineering", директор Вальтер В. В., г. Алматы, пр. Достык, 291/23, 4-й этаж,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта технадзора ТОО "Pro Expert engineering" Конопелько А.Е. №KZ73VJE00026916 от 17.06.2013 г., № KZ46VJE00026917 от 08.10.2013 г. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора государственных закупках услуг №78 от 07.09.2018г.__
№ договора и дата
по объекту: «Электроснабжение ИЖС с. Каракастек Жамбылского района Алматинской_____ области»_____
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района» акимата Жамбылского района, руководитель отдела - Джуртшиев Е.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Mellon", лицензия №16017130 от 08.11.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора – Дюсембаев Б. Б
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «АлтайКазИнжиниринг» лицензия ГСЛ №04785 от 10.08.2018г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ; Директора Исаев Е. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2018г.;
месяц, год
окончание работ апрель 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 7 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;
фактически 7 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 235 718,168 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 165 888,577 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 24 741,442 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "ПСК Архат"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" акимата Жамбылского района
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО "Pro Expert engineering", директор Вальтер В. В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
эксперт(ы) по техническому надзору ТОО " Pro Expert engineering " Конопелько А.Е. №KZ73VJE00026916 от 17.06.2013 г., № KZ46VJE00026917 от 08.10.2013 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

пронумеровано, прошнуровано
Руководитель отдела ЖКХ и
ЖИ Жамбылского района
Такуришев Е.Д.