Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«_15_» __августа_2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Енбек»**
г. Алматы ул. Витебская 44
наименование организации, юридический адрес
в лице **Абильдаев Т.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт СШ им. В.Терешковой в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» Алматинской области**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАЗАТКОМ» за № 204**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Заказчиком ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» 15.05.2015**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Обьект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь Блоков № 1,№2,№3,№4	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4346,84	4346,84
Число этажей	этаж	1;2;3	1;2;3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	19012,32	19012,32
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание школы состоит из четырех блоков , без подвала, прямоугольной конфигурации в плане, разделенных антисейсческими швами, построенное 1975 году. 1 блок –трехэтажное здание, с размерами 72,0х12,4 м. 2,3 блок – двухэтажное здание с размерами 30,0х12,0 ми 39,0 х 12,4 м., 4 блок одноэтажное здание (спортзал) с размерами 39,0х12,4м. Высота помещений составляет 3,0 м. в спортзале 6,1м. Стены наружные из кирпича , толщиной 510 мм, внутренние несущие стены -380 мм. Внутренние перегородки – 250 мм, 120 мм. Конструктивные схемы всех блоков – сборный железобетонный каркас . Фундаменты – железобетонные ленточные. Железобетонные колонны и балки армированные пространственным каркасом из арматурных стержней . Междуэтажные перекрытие – из многопустотных плит перекрытий заводского изготовление толщина 220 мм. Двери наружные – металлические, заменены на металлические ; внутренние двери – деревянные, заменены на деревянные ; Окна – деревянные, заменены на металлопластиковые; Кровля – двух и четырехскатная, деревянная стропильная система не заменена, заменены обрешетка с покрытием из металлочерепицы; полы заменены на новые дощатые деревянные полы, на керамическую плитку, линолеумы; заменены система внутреннего электроосвещения с розетками включателями и осветительными приборами; заменены система внутреннего водоснабжения и канализации; выполнены сплошное выравнивание внутренних и наружных стен и потолков с покраской; замена бордюров и асфальтирование и ограждения согласно актам выполненных работ;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01.06.2016 г.**;

месяц, год

окончание работ **15.08.2016 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;

фактически, месяц: **2,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник ЕРЭС Енбекшиказахского района Жарыкбасов Е.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Руководитель ГКП «Есик су кубыры» Бердалиев М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Директор СШ им. Терешкова Жарыкбасова А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт СШ им. Терешкова** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Енбек» Абильдаев Т.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.