Генподрядчик: **ТОО "Заңгар-LTD"**

Субподрядчик: **ТОО "ALUAN SK"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ "Тимирязевская казахская общеобразовательная школа-интернат" по адресу :Северо-Казахстанская область,Тимирязевский район,с.Тимирязево,ул.Жумабаева,10**

Договор субподряда № 6 от 30.03.2024 г

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стс с наклад расход смет прибыль тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
1	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15; 1,25	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваркой полотнищ в стыках**	$м^2$ покрытия		526,36	810,11	80,03	426409	42125	--	287016	
		НР - 72%; СП - 8%				730,08	27,26	384285	14349		57074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					426409	42125	--	287016	
								384285	14349	--	57074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					384285				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						42125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14349			
		- Накладные расходы	Тенге								287016	
		- Сметная прибыль	Тенге								57074	
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
2	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$		77,3	2 898,34	61,02	224042	4717	--	160838	
		НР - 72%; СП - 8%				2 837,31	52,55	219324	4062		30790	
3	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		55,9	203,03	1,46	11349	81	--	8145	
		НР - 72%; СП - 8%				201,57	0,81	11268	45		1560	
4	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		21,4	621,39	1,46	13298	31	--	9565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			619,95	0,81	13267	17		1829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				248689	4829	--	178548	
							243859	4125	--	34179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				243859				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4829			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4125			
		- Накладные расходы	Тенге							178548	
		- Сметная прибыль	Тенге							34179	
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 к=1,15; 1,25	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м³ основания**	**18,06**	**6 628,77**	**4 365,87**	**119716**	**78848**	--	**56645**	
		НР - 72%; СП - 8%			**2 262,95**	**2 093,31**	**40869**	**37805**		**14109**	
6	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 к=1,15; 1,25	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство /отмостки/**	**м³**	**7,2077**	**8 085,06**	**1 109,71**	**58275**	**7998**	--	**38154**	
		НР - 72%; СП - 8%			**6 975,49**	**376,59**	**50277**	**2714**		**7714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**177990**	**86846**	--	**94799**	
							91146	**40520**	--	**21823**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86846			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40520			
		- Накладные расходы	Тенге							94799	
		- Сметная прибыль	Тенге							21823	
		Итого									1 5
		НДС (12%)									4
		Итого с НДС									1 7

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "ALUAN SK" БИН 030240007891

Директор _____ Ережепов Ж.К.

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "Заңгар-LTD" БИН 991040005463

Директор _____ Макенов С.С.