Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
**форма №3-КС**

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

**Подрядчик:** ТОО "Dim Nur company", Доп.согл. №36/2 от 11.12.2023г к договору №36 от 21.08.2023г

**Инженер:** ТОО "Бак-Ерке строй", Доп.согл. №44/1 от 21.11.2023г к договору №44 от 07.11.2023г

**Автор:** ТОО ""Прикаспийское управление строительства-Шымкент", Договор №35 от 25.08.2023г.

**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области» (газоснабжение) »

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4723510 | 306895 | №36 | 21.08.2023г. | Бюджет | 11 | ТОО "Dim Nur company" | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | 52 909 064,75 | 24 061 574,78 | 26 948 963,75 | 26 948 963,75 | | | | | 2 887 388,97 | 26 948 963,75 |
| Затраты инжиниринговых услуг | 1 707 220,80 | 773 315,65 | | | | | | | 92 797,88 | 866 113,53 |
| Затраты авторского надзора | 624 714,45 | 298 179,87 | | | | | | | 35 781,58 | 333 961,45 |
| **Всего по стройке** | **55 241 000,00** | **25 133 070,30** | **26 948 963,75** | **26 948 963,75** | | | | | **3 015 968,44** | **28 149 038,73** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

**Руководитель** Елеубердиев Е.А.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "Бак-Ерке строй"**

**Директор** Бекмуров М

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Dim Nur company"**

**Директор** Маханбетова М.А

**Наименование стройки** - «Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района,Туркестанской области» (газоснабжение)»

**АКТ №2**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за декабрь 2023 г.**

**ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

**ПОДРЯДЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Dim Nur company"

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

**ТЕХНАДЗОР:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Ерке строй"

**ДОГОВОР:** Доп.согл. №36/2 от 11.12.2023г к договору №36 от 21.08.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Установка ГРПШ высокого давления** | | | | | | | | | | | |
| | | **Рама под ГРПШ 1шт (АС-3)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | **Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м** | яма | 4 | 672,18 | 548,12 | 2689 | 2192 | -- | 1152 | 4148 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,06 | 275,99 | 496 | 1104 | | 307 | |
| 2 | Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15 F150 W4 сульфатостойкий** | м3 | 0,263 | 25120,94 | 1168,75 | 6607 | 307 | 4842 | 1391 | 8638 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5541,90 | 270,43 | 1458 | 71 | | 640 | |
| 3 | Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж опорной рамы** | т конструкций | 0,0706 | 45808,74 | 9255,82 | 3234 | 653 | 982 | 1208 | 4797 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 1599 | 152 | | 355 | |
| 4 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,0706 | 497904,00 | -- | 35152 | -- | 35152 | -- | 37964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2812 | |
| 5 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 2,0474 | 96,23 | 2,44 | 197 | 5 | 99 | 64 | 282 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 45,25 | 0,27 | 93 | 1 | | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,0474 | 159,23 | 3,44 | 326 | 7 | 211 | 76 | 434 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,91 | 0,54 | 108 | 1 | | 32 | |
| | | **Ограждение для ГРПШ 1шт (АС-16)** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м огряд | 15 | 3010,91 | 1087,22 | 45164 | 16308 | 506 | 40663 | 92693 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1890,02 | 407,35 | 28350 | 6110 | | 6866 | |
| 8 | Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 | 877,73 | 33,13 | 878 | 33 | 42 | 953 | 1977 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 803,01 | 4,59 | 803 | 5 | | 146 | |
| 9 | С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 12057,00 | -- | 12057 | -- | 12057 | -- | 13022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 965 | |
| 10 | С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 18 | 1957,00 | -- | 35226 | -- | 35226 | -- | 38044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2818 | |
| 11 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,193016 | 497904,00 | -- | 96103 | -- | 96103 | -- | 103792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7688 | |
| 12 | С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 23,04 | 614,00 | -- | 14147 | -- | 14147 | -- | 15278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1132 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 742725,66 | 232446,87 | 4456 | 1395 | 64 | 3569 | 8668 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 499434,00 | 101447,99 | 2997 | 609 | | 642 | |
| 14 | С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,024 | 1883,00 | -- | 11343 | -- | 11343 | -- | 12251 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0012 | 1036920,87 | 445716,47 | 1244 | 535 | 423 | 431 | 1810 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 238535,50 | 124400,97 | 286 | 149 | | 134 | |
| 16 | С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 852,00 | -- | 1704 | -- | 1704 | -- | 1840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| | | Защита от коррозии | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/ | м2 | 1 | 192,46 | 4,87 | 192 | 5 | 96 | 63 | 276 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 90,51 | 0,54 | 91 | 1 | | 20 | |
| 18 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1 | 159,23 | 3,44 | 159 | 3 | 103 | 37 | 212 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,91 | 0,54 | 53 | 1 | | 16 | |
| | | | | Просветка стыков ультразв.методом | | | | | | | |
| 19 | Ц13-390201-0503 1339-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 76 мм, толщина стенки до 4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 2 | 843,42 | 24,72 | 1687 | 49 | 78 | 952 | 2850 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 780,00 | -- | 1560 | -- | | 211 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Земляные работы ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 48 | 26,72 | 26,72 | 1283 | 1283 | -- | 367 | 1781 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,62 | -- | 510 | | 132 | |
| 21 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 116,4 | 205,29 | 194,40 | 23896 | 22628 | -- | 4956 | 31160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 1268 | 5616 | | 2308 | |
| 22 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,6 | 2018,02 | -- | 7265 | -- | -- | 5231 | 13495 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 7265 | -- | | 1000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 153,26 | 260,33 | 246,50 | 39897 | 37778 | – | 8277 | 52028 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,83 | 61,18 | 2119 | 9377 | | 3854 | |
| 24 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 4,74 | 3249,79 | – | 15404 | – | – | 11091 | 28614 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3249,79 | – | 15404 | – | | 2120 | |
| 25 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 24 | 5218,10 | 159,74 | 125234 | 3834 | 95990 | 26280 | 163635 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 25410 | 1135 | | 12121 | |
| 26 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 62 | 799,16 | – | 49548 | – | – | 35674 | 92040 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,16 | – | 49548 | – | | 6818 | |
| 27 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 116,4 | 18,46 | 18,46 | 2149 | 2149 | – | 615 | 2985 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,33 | – | 854 | | 221 | |
| 28 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 116,4 | 8,16 | 8,16 | 950 | 950 | – | 272 | 1319 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 3,24 | – | 377 | | 98 | |
| 29 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,6 | 877,72 | – | 3160 | – | – | 2275 | 5870 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | – | 3160 | – | | 435 | |
| 30 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 129,01 | 21,04 | 21,04 | 2714 | 2714 | – | 776 | 3769 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 8,36 | – | 1078 | | 279 | |
| 31 | Е11-010104-0412<br>1101-0104-0412<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 129,01 | 8,65 | 8,65 | 1116 | 1116 | – | 319 | 1549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 3,44 | – | 443 | | 115 | |
| 32 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,99 | 1255,98 | – | 5011 | – | – | 3608 | 9309 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1255,98 | – | 5011 | – | | 690 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 253 | 161,77 | 76,23 | 40927 | 19286 | -- | 22041 | 68006 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 21641 | 8972 | | 5037 | |
| 34 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 253 | 80,80 | 69,74 | 20442 | 17643 | 354 | 4763 | 27221 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 2445 | 4170 | | 2016 | |
| 35 | Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 25 | 41,91 | 41,91 | 1048 | 1048 | -- | 263 | 1415 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,59 | -- | 365 | | 105 | |
| 36 | Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка | км трубопровода | 0,48 | 314569,39 | 84325,67 | 150993 | 40476 | 24 | 120851 | 293592 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 110493 | 11579 | | 21748 | |
| 37 | С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 ГОСТ 18599-2001 | м | 484,8 | 1122,00 | -- | 543946 | -- | 543946 | -- | 587461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43516 | |
| 38 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 480 | -87,38 | -1,31 | -41943 | -626 | -195 | -40300 | -88822 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -41122 | -- | | -6579 | |
| 39 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,293823 | 943360,30 | 796353,80 | 277181 | 233987 | 2438 | 75396 | 380783 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 138710,00 | 143272,95 | 40756 | 42097 | | 28206 | |
| 40 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 41 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Отвод 90 SDR 11, DN 75 | шт | 3 | 8711,89 | -- | 26136 | -- | 26136 | -- | 28227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2091 | |
| | | **ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d75/76 - 1шт** | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0005 | 742725,66 | 232446,87 | 371 | 116 | 5 | 297 | 722 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 499434,00 | 101447,99 | 250 | 51 | | 54 | |
| 43 | С123-010201-0158<br>2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,502 | 1433,00 | -- | 719 | -- | 719 | -- | 777 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 44 | Е11-220601-0602<br>1122-0601-0602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0005 | 204604,22 | 49571,92 | 102 | 25 | 28 | 57 | 172 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 98139,60 | 17007,16 | 49 | 9 | | 13 | |
| 45 | Е11-220301-0105<br>1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,00058 | 820033,59 | 240328,43 | 476 | 139 | 28 | 354 | 896 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 533520,00 | 82503,89 | 309 | 48 | | 66 | |
| 46 | С123-010201-0219<br>2301-0201-0219<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,58232 | 4599,00 | -- | 2678 | -- | 2678 | -- | 2892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| 47 | Е11-130301-0602<br>1113-0301-0602<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз | м2 | 0,28855 | 99,94 | 2,44 | 29 | 1 | 18 | 7 | 38 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 33,29 | 0,27 | 10 | -- | | 3 | |
| 48 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | т конструкций | 0,00857 | 59835,65 | 2726,64 | 513 | 23 | 38 | 315 | 894 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 452 | 4 | | 66 | |
| 49 | С121-060405-1402<br>2106-0405-1402<br>РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | т | 0,00857 | 588223,00 | -- | 5041 | -- | 5041 | -- | 5444 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 403 | |
| 50 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00115 | 314569,39 | 84325,67 | 362 | 97 | -- | 290 | 703 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 265 | 28 | | 52 | |
| 51 | С123-010502-0811<br>2301-0502-0811<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,1615 | 1122,00 | -- | 1303 | -- | 1303 | -- | 1407 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 52 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 53 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75/76 | шт | 1 | 23054,73 | -- | 23055 | -- | 23055 | -- | 24899 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1844 | |
| 54 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 75 | шт | 1 | 3396,96 | -- | 3397 | -- | 3397 | -- | 3669 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 55 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 75 | шт | 1 | 8711,89 | -- | 8712 | -- | 8712 | -- | 9409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697 | |
| 56 | С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 87194,00 | -- | 87 | -- | 87 | -- | 94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 57 | С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,4698968 | 387,00 | -- | 569 | -- | 569 | -- | 614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 58 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки В7,5 | м3 | 0,05 | 16419,88 | 1111,53 | 821 | 56 | 701 | 69 | 962 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 64 | 12 | | 71 | |
| 59 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,00314 | 59835,65 | 2726,64 | 188 | 9 | 14 | 115 | 327 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 165 | 2 | | 24 | |
| 60 | С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/ | т | 0,00314 | 321359,00 | -- | 1009 | -- | 1009 | -- | 1090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 61 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1,1 | 5218,10 | 159,74 | 5740 | 176 | 4399 | 1204 | 7500 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 1165 | 52 | | 556 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 62 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | км кабеля | 0,495 | 28476,60 | 19467,60 | 14096 | 9636 | -- | 4057 | 19606 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9009,00 | 4428,19 | 4459 | 2192 | | 1452 | |
| 63 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ArtPlast" | Сигнальная лента с надписью "Осторожно ГАЗ" | м | 495 | 22,77 | -- | 11270 | -- | 11270 | -- | 12172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 902 | |
| 64 | Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 485 | 352,61 | 157,81 | 171018 | 76540 | 22402 | 69080 | 259306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,61 | 49,21 | 72076 | 23869 | | 19208 | |
| 65 | С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,485 | 14566,00 | -- | 7065 | -- | 7065 | -- | 7630 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 565 | |
| | | КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -ГСН-26 -/3 ШТ/ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Установка футляра для сигнального провода. Устройство | шт. | 3 | 6306,75 | 2146,62 | 18920 | 6440 | 1720 | 13008 | 34483 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 10760 | 2380 | | 2554 | |
| 67 | С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Футляр /для выхода сигнального провода | т | 0,03429 | 340191,00 | -- | 11665 | -- | 11665 | -- | 12598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 933 | |
| 68 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0189 | 553075,00 | -- | 10453 | -- | 10453 | -- | 11289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 836 | |
| 69 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003363 | 633858,00 | -- | 213 | -- | 213 | -- | 230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 70 | Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор | м2 | 0,06 | 724,41 | 203,94 | 43 | 12 | 11 | 18 | 67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 337,75 | 82,35 | 20 | 5 | | 5 | |
| 71 | С121-130407-0202 2113-0407-0202 РСНБ РК 2015 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 0,06 | 1310,00 | -- | 79 | -- | 79 | -- | 85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 72 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ | м3 | 0,12 | 21843,87 | 1010,05 | 2621 | 121 | 1975 | 518 | 3391 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 525 | 44 | | 251 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **0,18** | **5218,10** | **159,74** | **939** | **29** | **719** | **197** | **1227** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 191 | 9 | | 91 | |
| 74 | С123-010502-0803<br>2301-0502-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001** | **м** | **1,5** | **134,00** | **--** | **201** | **--** | **201** | **--** | **217** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 75 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство** | **м3** | **0,003** | **19072,90** | **1111,53** | **57** | **3** | **50** | **4** | **66** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 4 | 1 | | 5 | |
| 76 | Е11-110101-0201<br>1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,6** | **8175,00** | **996,96** | **4905** | **598** | **2445** | **1979** | **7435** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3103,62 | 405,30 | 1862 | 243 | | 551 | |
| 77 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ. 0,1м** | **м2 покрытия** | **6** | **4706,78** | **303,06** | **28241** | **1818** | **23090** | **3715** | **34512** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 555,46 | 103,29 | 3333 | 620 | | 2556 | |
| | | **Контрольная трубка на газопроводе /футляре/ d=32х3 - 12 шт /ГСН-24/** | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство** | **шт.** | **12** | **6321,40** | **2146,62** | **75857** | **25759** | **7058** | **52033** | **138121** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 43040 | 9519 | | 10231 | |
| 79 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **14,4** | **593,00** | **--** | **8539** | **--** | **8539** | **--** | **9222** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 683 | |
| 80 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015<br>прим | **Ковер /ГСН-44/** | **т** | **0,08004** | **340191,00** | **--** | **27229** | **--** | **27229** | **--** | **29407** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2178 | |
| 81 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,000516** | **633858,00** | **--** | **327** | **--** | **327** | **--** | **353** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 82 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/** | **м3** | **0,18** | **21843,87** | **1010,05** | **3932** | **182** | **2962** | **777** | **5086** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 788 | 66 | | 377 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА | м3 подстилающего слоя | 1,2 | 18784,87 | 8,16 | 22542 | 10 | 17973 | 4285 | 28973 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 4559 | -- | | 2146 | |
| 84 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 1,5 | 250,77 | 6,27 | 376 | 9 | 307 | 42 | 452 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 39,74 | 0,81 | 60 | 1 | | 33 | |
| | | **УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -7 ШТ** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-270901-0301<br>1127-0901-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 7 | 1803,94 | 869,39 | 12628 | 6086 | 1565 | 8148 | 22437 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 711,04 | 366,70 | 4977 | 2567 | | 1662 | |
| 86 | Е11-270902-0201<br>1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 7 | 884,14 | -- | 6189 | -- | 726 | 5900 | 13056 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 780,39 | -- | 5463 | -- | | 967 | |
| 87 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,378 | 24247,82 | 1168,75 | 9166 | 442 | 6629 | 1999 | 12058 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5541,90 | 270,43 | 2095 | 102 | | 893 | |
| | | **Просветка стыков ультразв.методом** | | | | | | | | | |
| 88 | Ц13-390201-0503<br>1339-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 10 | 843,42 | 24,72 | 8434 | 247 | 387 | 4758 | 14248 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 780,00 | -- | 7800 | -- | | 1055 | |
| **РАЗДЕЛ 3.Земляные работы ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| | | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 89 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 245 | 26,72 | 26,72 | 6546 | 6546 | -- | 1872 | 9092 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,62 | -- | 2601 | | 673 | |
| 90 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 591,7 | 205,29 | 194,40 | 121470 | 115026 | -- | 25195 | 158399 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 6444 | 28550 | | 11733 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 18,3 | 2018,02 | -- | 36930 | -- | -- | 26589 | 68601 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 36930 | -- | | 5082 | |
| 92 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 780,85 | 260,33 | 246,50 | 203275 | 192479 | -- | 42170 | 265081 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,83 | 61,18 | 10796 | 47773 | | 19636 | |
| 93 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 24,15 | 3249,79 | -- | 78482 | -- | -- | 56507 | 145789 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3249,79 | -- | 78482 | -- | | 10799 | |
| 94 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 245 | 5218,10 | 159,74 | 1278435 | 39136 | 979903 | 268271 | 1670442 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 259396 | 11585 | | 123736 | |
| 95 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 318 | 799,16 | -- | 254131 | -- | -- | 182975 | 472074 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,16 | -- | 254131 | -- | | 34968 | |
| 96 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 591,7 | 18,46 | 18,46 | 10923 | 10923 | -- | 3124 | 15171 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,33 | -- | 4340 | | 1124 | |
| 97 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 591,7 | 8,16 | 8,16 | 4829 | 4829 | -- | 1381 | 6707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,24 | -- | 1919 | | 497 | |
| 98 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 18,3 | 877,72 | -- | 16062 | -- | -- | 11565 | 29837 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 16062 | -- | | 2210 | |
| 99 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 540,29 | 21,04 | 21,04 | 11365 | 11365 | -- | 3251 | 15785 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,36 | -- | 4515 | | 1169 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Е11-010104-0412<br>1101-0104-0412<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 540,29 | 8,65 | 8,65 | 4672 | 4672 | -- | 1336 | 6489 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,44 | -- | 1856 | | 481 | |
| 101 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 16,71 | 1255,98 | -- | 20987 | -- | -- | 15111 | 38986 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1255,98 | -- | 20987 | -- | | 2888 | |
| 102 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1168 | 161,77 | 76,23 | 188943 | 89037 | -- | 101756 | 313955 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 99906 | 41422 | | 23256 | |
| 103 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1168 | 80,80 | 69,74 | 94372 | 81451 | 1635 | 21987 | 125667 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 11286 | 19251 | | 9309 | |
| 104 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 248 | 41,91 | 41,91 | 10392 | 10392 | -- | 2605 | 14038 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,59 | -- | 3619 | | 1040 | |
| 105 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 621 | -87,38 | -1,31 | -54264 | -810 | -252 | -52138 | -114913 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -53202 | -- | | -8512 | |
| 106 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км трубопровода | 0,632 | 314569,39 | 84325,67 | 198808 | 53294 | 31 | 159121 | 386563 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 145483 | 15245 | | 28634 | |
| 107 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 632 | -87,38 | -1,31 | -55225 | -825 | -256 | -53061 | -116949 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -54144 | -- | | -8663 | |
| 108 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 1,253 | 943360,30 | 796353,80 | 1182030 | 997831 | 10395 | 321525 | 1623840 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 138710,00 | 143272,95 | 173804 | 179521 | | 120284 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 1,30928 | 297096,15 | 74581,99 | 388982 | 97649 | 47 | 316079 | 761466 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 222478,00 | 21375,19 | 291286 | 27986 | | 56405 | |
| 110 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4643 | -87,38 | -1,31 | -405710 | -6059 | -1881 | -389815 | -859167 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -397770 | -- | | -63642 | |
| 111 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 4,643 | 943360,30 | 796353,80 | 4380022 | 3697471 | 38520 | 1191415 | 6017151 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 138710,00 | 143272,95 | 644031 | 665216 | | 445715 | |
| 112 | Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 64 | 2117,54 | 1358,67 | 135522 | 86955 | -- | 72003 | 224127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 758,86 | 377,55 | 48567 | 24163 | | 16602 | |
| 113 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 16 | 1436,89 | 922,70 | 22990 | 14763 | -- | 12205 | 38011 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 8227 | 4101 | | 2816 | |
| | | **УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д63мм /8353.10-03/ -1шт** | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опорная подушка ОПТ4. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,08 | 13912,41 | 7466,69 | 1113 | 597 | 35 | 821 | 2089 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6018,26 | 2680,79 | 481 | 214 | | 155 | |
| 115 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) | м3. | 0,08 | 24430,00 | -- | 1954 | -- | 1954 | -- | 2111 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 116 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | кг | 1,4 | 3642,86 | -- | 5100 | -- | 5100 | -- | 5508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408 | |
| 117 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленового крана | шт | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 923 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 118 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Шаровый кран, DN 63 | шт | 1 | 57178,29 | -- | 57178 | -- | 57178 | -- | 61753 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4574 | |
| 119 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 120 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | шт. | 2 | 1727,63 | -- | 3455 | -- | 3455 | -- | 3732 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| 121 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0 | шт | 1 | 22767,86 | -- | 22768 | -- | 22768 | -- | 24589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1821 | |
| 122 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | 1 | 6234,03 | 2146,62 | 6234 | 2147 | 500 | 4336 | 11416 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 3587 | 793 | | 846 | |
| 123 | С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим | Ковер | т | 0,00667 | 340191,00 | -- | 2269 | -- | 2269 | -- | 2451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 124 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000043 | 633858,00 | -- | 27 | -- | 27 | -- | 29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 125 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 5218,10 | 159,74 | 20872 | 639 | 15998 | 4380 | 27273 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 4235 | 189 | | 2020 | |
| 126 | С121-020101-2601 2102-0101-2601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,001 | 14657,00 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 127 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 16419,88 | 1111,53 | 2052 | 139 | 1753 | 173 | 2404 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 160 | 31 | | 178 | |
| | | **УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д32мм /8353.10-00/ -1шт** | | | | | | | | | |
| 128 | Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опорная подушка ОПТ4. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,08 | 13912,41 | 7466,69 | 1113 | 597 | 35 | 821 | 2089 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6018,26 | 2680,79 | 481 | 214 | | 155 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) | м3. | 0,08 | 24430,00 | – | 1954 | – | 1954 | – | 2111 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 156 | |
| 130 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | кт | 1,4 | 3642,86 | – | 5100 | – | 5100 | – | 5508 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 408 | |
| 131 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленового крана | шт | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 923 | – | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 132 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Шаровый кран, DN 32 | шт | 1 | 48950,89 | – | 48951 | – | 48951 | – | 52867 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3916 | |
| 133 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | – | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 134 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 32 | шт. | 2 | 1393,39 | – | 2787 | – | 2787 | – | 3010 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 223 | |
| 135 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0 | шт | 1 | 22767,86 | – | 22768 | – | 22768 | – | 24589 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1821 | |
| 136 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | 1 | 6234,03 | 2146,62 | 6234 | 2147 | 500 | 4336 | 11416 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 3587 | 793 | | 846 | |
| 137 | С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим | Ковер | т | 0,00667 | 340191,00 | – | 2269 | – | 2269 | – | 2451 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 182 | |
| 138 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000043 | 633858,00 | – | 27 | – | 27 | – | 29 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2 | |
| 139 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 5218,10 | 159,74 | 20872 | 639 | 15998 | 4380 | 27273 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 4235 | 189 | | 2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С121-020101-2601<br>2102-0101-2601<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,001 | 14657,00 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 141 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 16419,88 | 1111,53 | 2052 | 139 | 1753 | 173 | 2404 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 160 | 31 | | 178 | |
| | | Переход газопровода d=75х6,8 /в Футляре диам.110мм/-2шт | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-220501-0104<br>1122-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | 0,026 | 427972,72 | 124377,28 | 11127 | 3234 | 2 | 8736 | 21453 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 303496,00 | 35907,55 | 7891 | 934 | | 1589 | |
| 143 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 26 | -87,38 | -1,31 | -2272 | -34 | -11 | -2183 | -4811 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -2227 | -- | | -356 | |
| 144 | С123-010502-0813<br>2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 26,26 | 2409,00 | -- | 63260 | -- | 63260 | -- | 68321 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5061 | |
| 145 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | шт. | 2 | 6321,40 | 2146,62 | 12643 | 4293 | 1177 | 8672 | 23020 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 7173 | 1586 | | 1705 | |
| 146 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,4 | 593,00 | -- | 1423 | -- | 1423 | -- | 1537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 147 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 8 | 1436,89 | 922,70 | 11495 | 7382 | -- | 6102 | 19005 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 4114 | 2050 | | 1408 | |
| 148 | Прайс<br>СТПРАЙС лист<br>ТОО "ArtPlast" | Патрубок-накладка DN 110 | шт | 2 | 9065,25 | -- | 18131 | -- | 18131 | -- | 19581 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1450 | |
| 149 | Прайс<br>СТПРАЙС лист<br>ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 4 | 1393,39 | -- | 5574 | -- | 5574 | -- | 6019 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 446 | |
| 150 | Прайс<br>СТПРАЙС лист<br>ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 2 | 7568,04 | -- | 15136 | -- | 15136 | -- | 16347 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1211 | |
| 151 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 1783,00 | 442,68 | 3566 | 885 | -- | 2672 | 6737 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1340,32 | 9,29 | 2681 | 19 | | 499 | |
| 152 | С121-110404-3205 2111-0404-3205 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1,6 | 153,00 | -- | 245 | -- | 245 | -- | 264 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| 153 | С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,62652 | 387,00 | -- | 629 | -- | 629 | -- | 680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 154 | С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим | Ковер /ГСН-46/ | т | 0,01334 | 340191,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 155 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000086 | 633858,00 | -- | 55 | -- | 55 | -- | 59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 156 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ | м3 | 0,03 | 21843,87 | 1010,05 | 655 | 30 | 494 | 130 | 848 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 131 | 11 | | 63 | |
| 157 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА | м3 подстилающего слоя | 0,2 | 18784,87 | 8,16 | 3757 | 2 | 2995 | 714 | 4829 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 760 | -- | | 358 | |
| 158 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,004 | 5218,10 | 159,74 | 21 | 1 | 16 | 4 | 27 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 4 | -- | | 2 | |
| | | Переход газопровода d=40х3,7 /в Футляре днам.75х6,8мм/-1шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,013 | 314569,39 | 84325,67 | 4089 | 1096 | -- | 3273 | 7951 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 2993 | 314 | | 589 | |
| 160 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 13 | -87,38 | -1,31 | -1136 | -17 | -5 | -1091 | -2406 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -1114 | -- | | -178 | |
| 161 | С123-010502-0811<br>2301-0502-0811<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 13,13 | 1122,00 | -- | 14732 | -- | 14732 | -- | 15910 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1179 | |
| 162 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | шт. | 1 | 6321,40 | 2146,62 | 6321 | 2147 | 587 | 4336 | 11510 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 3587 | 793 | | 853 | |
| 163 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 593,00 | -- | 712 | -- | 712 | -- | 769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 164 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1436,89 | 922,70 | 5748 | 3691 | -- | 3051 | 9503 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 2057 | 1025 | | 704 | |
| 165 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Патрубок-накладка DN 75 | шт | 1 | 8073,48 | -- | 8073 | -- | 8073 | -- | 8719 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | |
| 166 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 2 | 1393,39 | -- | 2787 | -- | 2787 | -- | 3010 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | |
| 167 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 1 | 7568,04 | -- | 7568 | -- | 7568 | -- | 8173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 605 | |
| 168 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,094 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 1218,92 | 302,63 | 1219 | 303 | -- | 913 | 2303 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 916,29 | 6,35 | 916 | 6 | | 171 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | С121-110404-3204<br>2111-0404-3204<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77 | м | 0,5 | 136,00 | -- | 68 | -- | 68 | -- | 73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 170 | С121-100501-1201<br>2110-0501-1201<br>РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 0,50554 | 387,00 | -- | 196 | -- | 196 | -- | 211 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 171 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Ковер /ГСН-46/ | т | 0,00667 | 340191,00 | -- | 2269 | -- | 2269 | -- | 2451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 172 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000043 | 633858,00 | -- | 27 | -- | 27 | -- | 29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 173 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ | м3 | 0,015 | 21843,87 | 1010,05 | 328 | 15 | 247 | 65 | 424 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 66 | 6 | | 31 | |
| 174 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА | м3 подстилающего слоя | 0,1 | 18784,87 | 8,16 | 1878 | 1 | 1497 | 357 | 2414 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 380 | -- | | 179 | |
| | | **Переход газопровода d=32х3 /в Футляре диам.63х5,8мм/-16шт** | | | | | | | | | |
| 175 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,172 | 314569,39 | 84325,67 | 54106 | 14504 | 9 | 43305 | 105204 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 39593 | 4149 | | 7793 | |
| 176 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 172 | -87,38 | -1,31 | -15030 | -224 | -71 | -14441 | -31828 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -14735 | -- | | -2358 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001 | м | 173,72 | 796,00 | -- | 138281 | -- | 138281 | -- | 149344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11062 | |
| 178 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | шт. | 16 | 6321,40 | 2146,62 | 101142 | 34346 | 9409 | 69377 | 184161 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 57387 | 12692 | | 13642 | |
| 179 | С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 19,2 | 593,00 | -- | 11386 | -- | 11386 | -- | 12296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911 | |
| 180 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 64 | 1436,89 | 922,70 | 91961 | 59053 | -- | 48819 | 152042 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 32908 | 16404 | | 11262 | |
| 181 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Патрубок-накладка DN 63 | шт | 16 | 7945,98 | -- | 127136 | -- | 127136 | -- | 137307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10171 | |
| 182 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 32 | 1393,39 | -- | 44589 | -- | 44589 | -- | 48156 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3567 | |
| 183 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 16 | 7568,04 | -- | 121089 | -- | 121089 | -- | 130776 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9687 | |
| 184 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,0788 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 16 | 1021,82 | 253,70 | 16349 | 4059 | -- | 12251 | 30889 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 768,13 | 5,32 | 12290 | 85 | | 2288 | |
| 185 | С121-110404-3203 2111-0404-3203 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10мм ГОСТ 16381-77 | м | 6,4 | 128,00 | -- | 819 | -- | 819 | -- | 885 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| 186 | С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 4,7607424 | 387,00 | -- | 1842 | -- | 1842 | -- | 1990 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Ковер /ГСН-46/ | т | 0,10672 | 340191,00 | -- | 36305 | -- | 36305 | -- | 39210 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2904 | |
| 188 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000688 | 633858,00 | -- | 436 | -- | 436 | -- | 471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| 189 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ | м3 | 0,24 | 21843,87 | 1010,05 | 5243 | 242 | 3950 | 1036 | 6781 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 1051 | 88 | | 502 | |
| 190 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА | м3 подстилающего слоя | 1,6 | 18784,87 | 8,16 | 30056 | 13 | 23964 | 5714 | 38631 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 6079 | -- | | 2862 | |
| **РАЗДЕЛ 4.ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d32/32 -71шт** | | | | | | | | | | | |
| 191 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0355 | 722954,61 | 216269,69 | 25665 | 7678 | 310 | 20828 | 50212 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 497952,00 | 94679,30 | 17677 | 3361 | | 3719 | |
| 192 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК | м | 35,642 | 593,00 | -- | 21136 | -- | 21136 | -- | 22827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1691 | |
| 193 | Е11-220601-0601<br>1122-0601-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0355 | 189466,84 | 49516,94 | 6726 | 1758 | 1484 | 4046 | 11634 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 98139,60 | 16980,14 | 3484 | 603 | | 862 | |
| 194 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка Футляра | км трубопровода | 0,04118 | 525046,82 | 111950,16 | 21621 | 4610 | 533 | 18025 | 42818 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 400140,00 | 41996,93 | 16478 | 1729 | | 3172 | |
| 195 | С123-010201-0171<br>2301-0201-0171<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 41,34472 | 2222,00 | -- | 91868 | -- | 91868 | -- | 99217 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7349 | |
| 196 | Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз | м2 | 20,48705 | 99,94 | 2,44 | 2048 | 50 | 1316 | 474 | 2724 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 33,29 | 0,27 | 682 | 6 | | 202 | |
| 197 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | т конструкций | 0,60847 | 59835,65 | 2726,64 | 36408 | 1659 | 2680 | 22333 | 63440 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 32069 | 297 | | 4699 | |
| 198 | С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | т | 0,60847 | 588223,00 | -- | 357916 | -- | 357916 | -- | 386549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28633 | |
| 199 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0781 | 297096,15 | 74581,99 | 23203 | 5825 | 2 | 18854 | 45422 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 222478,00 | 21375,19 | 17376 | 1669 | | 3365 | |
| 200 | С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 78,881 | 221,00 | -- | 17433 | -- | 17433 | -- | 18827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1395 | |
| 201 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 213 | 1436,89 | 922,70 | 306058 | 196536 | -- | 162475 | 506015 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 109522 | 54594 | | 37483 | |
| 202 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32/32 | шт | 71 | 7659,11 | -- | 543797 | -- | 543797 | -- | 587300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43504 | |
| 203 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 71 | 1393,39 | -- | 98931 | -- | 98931 | -- | 106845 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7914 | |
| 204 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 32 | шт | 71 | 3506,25 | -- | 248944 | -- | 248944 | -- | 268859 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19916 | |
| 205 | С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,071 | 87194,00 | -- | 6191 | -- | 6191 | -- | 6686 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 495 | |
| 206 | С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 117,8835365 | 387,00 | -- | 45621 | -- | 45621 | -- | 49271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3650 | |
| 207 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки В7,5** | м3 | 3,55 | 16419,88 | 1111,53 | 58291 | 3946 | 49807 | 4921 | 68269 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 4538 | 870 | | 5057 | |
| 208 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,22294 | 59835,65 | 2726,64 | 13340 | 608 | 982 | 8183 | 23244 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 11750 | 109 | | 1722 | |
| 209 | С121-050104-0303<br>2105-0104-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/** | т | 0,22294 | 321359,00 | -- | 71644 | -- | 71644 | -- | 77375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5732 | |
| 210 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 78,1 | 5218,10 | 159,74 | 407534 | 12476 | 312369 | 85518 | 532496 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 82689 | 3693 | | 39444 | |
| 211 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Прокладка сигнальной ленты в траншее** | км кабеля | 1,9 | 28476,60 | 19467,60 | 54106 | 36988 | -- | 15574 | 75254 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9009,00 | 4428,19 | 17117 | 8414 | | 5574 | |
| 212 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО ArtPlast" | **Сигнальная лента с надписью "Осторожно ГАЗ"** | м | 1900 | 22,77 | -- | 43259 | -- | 43259 | -- | 46720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3461 | |
| 213 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 2030 | 352,61 | 157,81 | 715806 | 320364 | 93764 | 289140 | 1085342 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,61 | 49,21 | 301678 | 99905 | | 80396 | |
| 214 | С123-060901-0102<br>2306-0901-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012** | км | 2,03 | 14566,00 | -- | 29569 | -- | 29569 | -- | 31934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2366 | |
| | | **КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -ГСН-26 -/95 ШТ** | | | | | | | | | |
| 215 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Установка футляра для сигнального провода. Устройство** | шт. | 95 | 6306,75 | 2146,62 | 599141 | 203929 | 54479 | 411929 | 1091955 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 340733 | 75357 | | 80886 | |

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
**форма №3-КС**

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

**Подрядчик:** ТОО "Dim Nur company", Доп.согл. №36/2 от 11.12.2023г к договору №36 от 21.08.2023г

**Инженер:** ТОО "Бак-Ерке строй", Доп.согл. №44/1 от 21.11.2023г к договору №44 от 07.11.2023г

**Автор:** ТОО ""Прикаспийское управление строительства-Шымкент", Договор №35 от 25.08.2023г.

**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района, Туркестанской области» (газоснабжение) »

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4723510 | 306895 | №36 | 21.08.2023г. | Бюджет | 11 | ТОО "Dim Nur company" | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | 52 909 064,75 | 24 061 574,78 | 26 948 963,75 | 26 948 963,75 | | | | | 2 887 388,97 | 26 948 963,75 |
| Затраты инжиниринговых услуг | 1 707 220,80 | 773 315,65 | | | | | | | 92 797,88 | 866 113,53 |
| Затраты авторского надзора | 624 714,45 | 298 179,87 | | | | | | | 35 781,58 | 333 961,45 |
| **Всего по стройке** | **55 241 000,00** | **25 133 070,30** | **26 948 963,75** | **26 948 963,75** | | | | | **3 015 968,44** | **28 149 038,73** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

**Руководитель** Елеубердиев Е.А.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "Бак-Ерке строй"**

**Директор** Бекмуров М

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Dim Nur company"**

**Директор** Маханбетова М.А

**Наименование стройки** - «Строительство инженерной инфраструктуры к жилому массиву в с.Зертас, с/о Зертас, Толебийского района,Туркестанской области» (газоснабжение)»

**АКТ №2**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за декабрь 2023 г.**

**ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

**ПОДРЯДЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Dim Nur company"

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

**ТЕХНАДЗОР:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Ерке строй"

**ДОГОВОР:** Доп.согл. №36/2 от 11.12.2023г к договору №36 от 21.08.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Установка ГРПШ высокого давления** | | | | | | | | | | | |
| | | **Рама под ГРПШ 1шт (АС-3)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | **Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м** | яма | 4 | 672,18 | 548,12 | 2689 | 2192 | -- | 1152 | 4148 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,06 | 275,99 | 496 | 1104 | | 307 | |
| 2 | Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15 F150 W4 сульфатостойкий** | м3 | 0,263 | 25120,94 | 1168,75 | 6607 | 307 | 4842 | 1391 | 8638 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5541,90 | 270,43 | 1458 | 71 | | 640 | |
| 3 | Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Монтаж опорной рамы** | т конструкций | 0,0706 | 45808,74 | 9255,82 | 3234 | 653 | 982 | 1208 | 4797 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 1599 | 152 | | 355 | |
| 4 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,0706 | 497904,00 | -- | 35152 | -- | 35152 | -- | 37964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2812 | |
| 5 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 2,0474 | 96,23 | 2,44 | 197 | 5 | 99 | 64 | 282 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 45,25 | 0,27 | 93 | 1 | | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,0474 | 159,23 | 3,44 | 326 | 7 | 211 | 76 | 434 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,91 | 0,54 | 108 | 1 | | 32 | |
| | | **Ограждение для ГРПШ 1шт (АС-16)** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м огряд | 15 | 3010,91 | 1087,22 | 45164 | 16308 | 506 | 40663 | 92693 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1890,02 | 407,35 | 28350 | 6110 | | 6866 | |
| 8 | Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1 | 877,73 | 33,13 | 878 | 33 | 42 | 953 | 1977 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 803,01 | 4,59 | 803 | 5 | | 146 | |
| 9 | С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 12057,00 | -- | 12057 | -- | 12057 | -- | 13022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 965 | |
| 10 | С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 18 | 1957,00 | -- | 35226 | -- | 35226 | -- | 38044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2818 | |
| 11 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,193016 | 497904,00 | -- | 96103 | -- | 96103 | -- | 103792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7688 | |
| 12 | С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 23,04 | 614,00 | -- | 14147 | -- | 14147 | -- | 15278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1132 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 742725,66 | 232446,87 | 4456 | 1395 | 64 | 3569 | 8668 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 499434,00 | 101447,99 | 2997 | 609 | | 642 | |
| 14 | С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,024 | 1883,00 | -- | 11343 | -- | 11343 | -- | 12251 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0012 | 1036920,87 | 445716,47 | 1244 | 535 | 423 | 431 | 1810 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 238535,50 | 124400,97 | 286 | 149 | | 134 | |
| 16 | С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 852,00 | -- | 1704 | -- | 1704 | -- | 1840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| | | Защита от коррозии | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/ | м2 | 1 | 192,46 | 4,87 | 192 | 5 | 96 | 63 | 276 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 90,51 | 0,54 | 91 | 1 | | 20 | |
| 18 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1 | 159,23 | 3,44 | 159 | 3 | 103 | 37 | 212 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,91 | 0,54 | 53 | 1 | | 16 | |
| | | | | Просветка стыков ультразв.методом | | | | | | | |
| 19 | Ц13-390201-0503 1339-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 76 мм, толщина стенки до 4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 2 | 843,42 | 24,72 | 1687 | 49 | 78 | 952 | 2850 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 780,00 | -- | 1560 | -- | | 211 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Земляные работы ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 48 | 26,72 | 26,72 | 1283 | 1283 | -- | 367 | 1781 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,62 | -- | 510 | | 132 | |
| 21 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 116,4 | 205,29 | 194,40 | 23896 | 22628 | -- | 4956 | 31160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 1268 | 5616 | | 2308 | |
| 22 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,6 | 2018,02 | -- | 7265 | -- | -- | 5231 | 13495 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 7265 | -- | | 1000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 153,26 | 260,33 | 246,50 | 39897 | 37778 | – | 8277 | 52028 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,83 | 61,18 | 2119 | 9377 | | 3854 | |
| 24 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 4,74 | 3249,79 | – | 15404 | – | – | 11091 | 28614 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3249,79 | – | 15404 | – | | 2120 | |
| 25 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 24 | 5218,10 | 159,74 | 125234 | 3834 | 95990 | 26280 | 163635 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 25410 | 1135 | | 12121 | |
| 26 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 62 | 799,16 | – | 49548 | – | – | 35674 | 92040 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,16 | – | 49548 | – | | 6818 | |
| 27 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 116,4 | 18,46 | 18,46 | 2149 | 2149 | – | 615 | 2985 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,33 | – | 854 | | 221 | |
| 28 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 116,4 | 8,16 | 8,16 | 950 | 950 | – | 272 | 1319 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 3,24 | – | 377 | | 98 | |
| 29 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,6 | 877,72 | – | 3160 | – | – | 2275 | 5870 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | – | 3160 | – | | 435 | |
| 30 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 129,01 | 21,04 | 21,04 | 2714 | 2714 | – | 776 | 3769 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 8,36 | – | 1078 | | 279 | |
| 31 | Е11-010104-0412<br>1101-0104-0412<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 129,01 | 8,65 | 8,65 | 1116 | 1116 | – | 319 | 1549 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 3,44 | – | 443 | | 115 | |
| 32 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,99 | 1255,98 | – | 5011 | – | – | 3608 | 9309 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1255,98 | – | 5011 | – | | 690 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 253 | 161,77 | 76,23 | 40927 | 19286 | -- | 22041 | 68006 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 21641 | 8972 | | 5037 | |
| 34 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 253 | 80,80 | 69,74 | 20442 | 17643 | 354 | 4763 | 27221 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 2445 | 4170 | | 2016 | |
| 35 | Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 25 | 41,91 | 41,91 | 1048 | 1048 | -- | 263 | 1415 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,59 | -- | 365 | | 105 | |
| 36 | Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка | км трубопровода | 0,48 | 314569,39 | 84325,67 | 150993 | 40476 | 24 | 120851 | 293592 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 110493 | 11579 | | 21748 | |
| 37 | С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 ГОСТ 18599-2001 | м | 484,8 | 1122,00 | -- | 543946 | -- | 543946 | -- | 587461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43516 | |
| 38 | Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 480 | -87,38 | -1,31 | -41943 | -626 | -195 | -40300 | -88822 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -41122 | -- | | -6579 | |
| 39 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,293823 | 943360,30 | 796353,80 | 277181 | 233987 | 2438 | 75396 | 380783 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 138710,00 | 143272,95 | 40756 | 42097 | | 28206 | |
| 40 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 41 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Отвод 90 SDR 11, DN 75 | шт | 3 | 8711,89 | -- | 26136 | -- | 26136 | -- | 28227 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2091 | |
| | | **ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d75/76 - 1шт** | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0005 | 742725,66 | 232446,87 | 371 | 116 | 5 | 297 | 722 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 499434,00 | 101447,99 | 250 | 51 | | 54 | |
| 43 | С123-010201-0158<br>2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,502 | 1433,00 | -- | 719 | -- | 719 | -- | 777 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58 | |
| 44 | Е11-220601-0602<br>1122-0601-0602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0005 | 204604,22 | 49571,92 | 102 | 25 | 28 | 57 | 172 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 98139,60 | 17007,16 | 49 | 9 | | 13 | |
| 45 | Е11-220301-0105<br>1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,00058 | 820033,59 | 240328,43 | 476 | 139 | 28 | 354 | 896 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 533520,00 | 82503,89 | 309 | 48 | | 66 | |
| 46 | С123-010201-0219<br>2301-0201-0219<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,58232 | 4599,00 | -- | 2678 | -- | 2678 | -- | 2892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214 | |
| 47 | Е11-130301-0602<br>1113-0301-0602<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз | м2 | 0,28855 | 99,94 | 2,44 | 29 | 1 | 18 | 7 | 38 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 33,29 | 0,27 | 10 | -- | | 3 | |
| 48 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | т конструкций | 0,00857 | 59835,65 | 2726,64 | 513 | 23 | 38 | 315 | 894 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 452 | 4 | | 66 | |
| 49 | С121-060405-1402<br>2106-0405-1402<br>РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | т | 0,00857 | 588223,00 | -- | 5041 | -- | 5041 | -- | 5444 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 403 | |
| 50 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00115 | 314569,39 | 84325,67 | 362 | 97 | -- | 290 | 703 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 265 | 28 | | 52 | |
| 51 | С123-010502-0811<br>2301-0502-0811<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,1615 | 1122,00 | -- | 1303 | -- | 1303 | -- | 1407 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 52 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 53 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75/76 | шт | 1 | 23054,73 | -- | 23055 | -- | 23055 | -- | 24899 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1844 | |
| 54 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 75 | шт | 1 | 3396,96 | -- | 3397 | -- | 3397 | -- | 3669 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 55 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 75 | шт | 1 | 8711,89 | -- | 8712 | -- | 8712 | -- | 9409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 697 | |
| 56 | С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 87194,00 | -- | 87 | -- | 87 | -- | 94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 57 | С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,4698968 | 387,00 | -- | 569 | -- | 569 | -- | 614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 58 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки В7,5 | м3 | 0,05 | 16419,88 | 1111,53 | 821 | 56 | 701 | 69 | 962 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 64 | 12 | | 71 | |
| 59 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,00314 | 59835,65 | 2726,64 | 188 | 9 | 14 | 115 | 327 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 165 | 2 | | 24 | |
| 60 | С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/ | т | 0,00314 | 321359,00 | -- | 1009 | -- | 1009 | -- | 1090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 61 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1,1 | 5218,10 | 159,74 | 5740 | 176 | 4399 | 1204 | 7500 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 1165 | 52 | | 556 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 62 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | км кабеля | 0,495 | 28476,60 | 19467,60 | 14096 | 9636 | -- | 4057 | 19606 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9009,00 | 4428,19 | 4459 | 2192 | | 1452 | |
| 63 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ArtPlast" | Сигнальная лента с надписью "Осторожно ГАЗ" | м | 495 | 22,77 | -- | 11270 | -- | 11270 | -- | 12172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 902 | |
| 64 | Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 485 | 352,61 | 157,81 | 171018 | 76540 | 22402 | 69080 | 259306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,61 | 49,21 | 72076 | 23869 | | 19208 | |
| 65 | С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,485 | 14566,00 | -- | 7065 | -- | 7065 | -- | 7630 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 565 | |
| | | КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -ГСН-26 -/3 ШТ/ | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Установка футляра для сигнального провода. Устройство | шт. | 3 | 6306,75 | 2146,62 | 18920 | 6440 | 1720 | 13008 | 34483 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 10760 | 2380 | | 2554 | |
| 67 | С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Футляр /для выхода сигнального провода | т | 0,03429 | 340191,00 | -- | 11665 | -- | 11665 | -- | 12598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 933 | |
| 68 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0189 | 553075,00 | -- | 10453 | -- | 10453 | -- | 11289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 836 | |
| 69 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0003363 | 633858,00 | -- | 213 | -- | 213 | -- | 230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 70 | Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор | м2 | 0,06 | 724,41 | 203,94 | 43 | 12 | 11 | 18 | 67 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 337,75 | 82,35 | 20 | 5 | | 5 | |
| 71 | С121-130407-0202 2113-0407-0202 РСНБ РК 2015 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 0,06 | 1310,00 | -- | 79 | -- | 79 | -- | 85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 72 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ | м3 | 0,12 | 21843,87 | 1010,05 | 2621 | 121 | 1975 | 518 | 3391 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 525 | 44 | | 251 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **0,18** | **5218,10** | **159,74** | **939** | **29** | **719** | **197** | **1227** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 191 | 9 | | 91 | |
| 74 | С123-010502-0803<br>2301-0502-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001** | **м** | **1,5** | **134,00** | **--** | **201** | **--** | **201** | **--** | **217** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 75 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство** | **м3** | **0,003** | **19072,90** | **1111,53** | **57** | **3** | **50** | **4** | **66** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 4 | 1 | | 5 | |
| 76 | Е11-110101-0201<br>1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,6** | **8175,00** | **996,96** | **4905** | **598** | **2445** | **1979** | **7435** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3103,62 | 405,30 | 1862 | 243 | | 551 | |
| 77 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ. 0,1м** | **м2 покрытия** | **6** | **4706,78** | **303,06** | **28241** | **1818** | **23090** | **3715** | **34512** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 555,46 | 103,29 | 3333 | 620 | | 2556 | |
| | | **Контрольная трубка на газопроводе /футляре/ d=32х3 - 12 шт /ГСН-24/** | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство** | **шт.** | **12** | **6321,40** | **2146,62** | **75857** | **25759** | **7058** | **52033** | **138121** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 43040 | 9519 | | 10231 | |
| 79 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **14,4** | **593,00** | **--** | **8539** | **--** | **8539** | **--** | **9222** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 683 | |
| 80 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015<br>прим | **Ковер /ГСН-44/** | **т** | **0,08004** | **340191,00** | **--** | **27229** | **--** | **27229** | **--** | **29407** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2178 | |
| 81 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,000516** | **633858,00** | **--** | **327** | **--** | **327** | **--** | **353** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 82 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/** | **м3** | **0,18** | **21843,87** | **1010,05** | **3932** | **182** | **2962** | **777** | **5086** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 788 | 66 | | 377 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА | м3 подстилающего слоя | 1,2 | 18784,87 | 8,16 | 22542 | 10 | 17973 | 4285 | 28973 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 4559 | -- | | 2146 | |
| 84 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 1,5 | 250,77 | 6,27 | 376 | 9 | 307 | 42 | 452 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 39,74 | 0,81 | 60 | 1 | | 33 | |
| | | **УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА -7 ШТ** | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-270901-0301<br>1127-0901-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 7 | 1803,94 | 869,39 | 12628 | 6086 | 1565 | 8148 | 22437 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 711,04 | 366,70 | 4977 | 2567 | | 1662 | |
| 86 | Е11-270902-0201<br>1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 7 | 884,14 | -- | 6189 | -- | 726 | 5900 | 13056 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 780,39 | -- | 5463 | -- | | 967 | |
| 87 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,378 | 24247,82 | 1168,75 | 9166 | 442 | 6629 | 1999 | 12058 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5541,90 | 270,43 | 2095 | 102 | | 893 | |
| | | **Просветка стыков ультразв.методом** | | | | | | | | | |
| 88 | Ц13-390201-0503<br>1339-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 75 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 10 | 843,42 | 24,72 | 8434 | 247 | 387 | 4758 | 14248 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 780,00 | -- | 7800 | -- | | 1055 | |
| **РАЗДЕЛ 3.Земляные работы ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| | | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 89 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 245 | 26,72 | 26,72 | 6546 | 6546 | -- | 1872 | 9092 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,62 | -- | 2601 | | 673 | |
| 90 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 591,7 | 205,29 | 194,40 | 121470 | 115026 | -- | 25195 | 158399 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,89 | 48,25 | 6444 | 28550 | | 11733 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 18,3 | 2018,02 | -- | 36930 | -- | -- | 26589 | 68601 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2018,02 | -- | 36930 | -- | | 5082 | |
| 92 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 780,85 | 260,33 | 246,50 | 203275 | 192479 | -- | 42170 | 265081 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,83 | 61,18 | 10796 | 47773 | | 19636 | |
| 93 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 24,15 | 3249,79 | -- | 78482 | -- | -- | 56507 | 145789 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3249,79 | -- | 78482 | -- | | 10799 | |
| 94 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 245 | 5218,10 | 159,74 | 1278435 | 39136 | 979903 | 268271 | 1670442 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 259396 | 11585 | | 123736 | |
| 95 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 318 | 799,16 | -- | 254131 | -- | -- | 182975 | 472074 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 799,16 | -- | 254131 | -- | | 34968 | |
| 96 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 591,7 | 18,46 | 18,46 | 10923 | 10923 | -- | 3124 | 15171 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,33 | -- | 4340 | | 1124 | |
| 97 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 591,7 | 8,16 | 8,16 | 4829 | 4829 | -- | 1381 | 6707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,24 | -- | 1919 | | 497 | |
| 98 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 18,3 | 877,72 | -- | 16062 | -- | -- | 11565 | 29837 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 877,72 | -- | 16062 | -- | | 2210 | |
| 99 | Е11-010104-0406<br>1101-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 540,29 | 21,04 | 21,04 | 11365 | 11365 | -- | 3251 | 15785 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,36 | -- | 4515 | | 1169 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Е11-010104-0412<br>1101-0104-0412<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 540,29 | 8,65 | 8,65 | 4672 | 4672 | -- | 1336 | 6489 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,44 | -- | 1856 | | 481 | |
| 101 | Е11-010205-0503<br>1101-0205-0503<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 16,71 | 1255,98 | -- | 20987 | -- | -- | 15111 | 38986 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1255,98 | -- | 20987 | -- | | 2888 | |
| 102 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1168 | 161,77 | 76,23 | 188943 | 89037 | -- | 101756 | 313955 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,54 | 35,46 | 99906 | 41422 | | 23256 | |
| 103 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1168 | 80,80 | 69,74 | 94372 | 81451 | 1635 | 21987 | 125667 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,66 | 16,48 | 11286 | 19251 | | 9309 | |
| 104 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 248 | 41,91 | 41,91 | 10392 | 10392 | -- | 2605 | 14038 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,59 | -- | 3619 | | 1040 | |
| 105 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 621 | -87,38 | -1,31 | -54264 | -810 | -252 | -52138 | -114913 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -53202 | -- | | -8512 | |
| 106 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км трубопровода | 0,632 | 314569,39 | 84325,67 | 198808 | 53294 | 31 | 159121 | 386563 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 145483 | 15245 | | 28634 | |
| 107 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 632 | -87,38 | -1,31 | -55225 | -825 | -256 | -53061 | -116949 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -54144 | -- | | -8663 | |
| 108 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 1,253 | 943360,30 | 796353,80 | 1182030 | 997831 | 10395 | 321525 | 1623840 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 138710,00 | 143272,95 | 173804 | 179521 | | 120284 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 1,30928 | 297096,15 | 74581,99 | 388982 | 97649 | 47 | 316079 | 761466 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 222478,00 | 21375,19 | 291286 | 27986 | | 56405 | |
| 110 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 4643 | -87,38 | -1,31 | -405710 | -6059 | -1881 | -389815 | -859167 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -397770 | -- | | -63642 | |
| 111 | Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 4,643 | 943360,30 | 796353,80 | 4380022 | 3697471 | 38520 | 1191415 | 6017151 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 138710,00 | 143272,95 | 644031 | 665216 | | 445715 | |
| 112 | Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 64 | 2117,54 | 1358,67 | 135522 | 86955 | -- | 72003 | 224127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 758,86 | 377,55 | 48567 | 24163 | | 16602 | |
| 113 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 16 | 1436,89 | 922,70 | 22990 | 14763 | -- | 12205 | 38011 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 8227 | 4101 | | 2816 | |
| | | **УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д63мм /8353.10-03/ -1шт** | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опорная подушка ОПТ4. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,08 | 13912,41 | 7466,69 | 1113 | 597 | 35 | 821 | 2089 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6018,26 | 2680,79 | 481 | 214 | | 155 | |
| 115 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) | м3. | 0,08 | 24430,00 | -- | 1954 | -- | 1954 | -- | 2111 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156 | |
| 116 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | кг | 1,4 | 3642,86 | -- | 5100 | -- | 5100 | -- | 5508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408 | |
| 117 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленового крана | шт | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 923 | -- | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 118 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Шаровый кран, DN 63 | шт | 1 | 57178,29 | -- | 57178 | -- | 57178 | -- | 61753 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4574 | |
| 119 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | -- | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 120 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63 | шт. | 2 | 1727,63 | -- | 3455 | -- | 3455 | -- | 3732 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| 121 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0 | шт | 1 | 22767,86 | -- | 22768 | -- | 22768 | -- | 24589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1821 | |
| 122 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | 1 | 6234,03 | 2146,62 | 6234 | 2147 | 500 | 4336 | 11416 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 3587 | 793 | | 846 | |
| 123 | С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим | Ковер | т | 0,00667 | 340191,00 | -- | 2269 | -- | 2269 | -- | 2451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 124 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000043 | 633858,00 | -- | 27 | -- | 27 | -- | 29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 125 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 5218,10 | 159,74 | 20872 | 639 | 15998 | 4380 | 27273 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 4235 | 189 | | 2020 | |
| 126 | С121-020101-2601 2102-0101-2601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,001 | 14657,00 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 127 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 16419,88 | 1111,53 | 2052 | 139 | 1753 | 173 | 2404 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 160 | 31 | | 178 | |
| | | **УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д32мм /8353.10-00/ -1шт** | | | | | | | | | |
| 128 | Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опорная подушка ОПТ4. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,08 | 13912,41 | 7466,69 | 1113 | 597 | 35 | 821 | 2089 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6018,26 | 2680,79 | 481 | 214 | | 155 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) | м3. | 0,08 | 24430,00 | – | 1954 | – | 1954 | – | 2111 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 156 | |
| 130 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | кт | 1,4 | 3642,86 | – | 5100 | – | 5100 | – | 5508 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 408 | |
| 131 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленового крана | шт | 1 | 1436,89 | 922,70 | 1437 | 923 | – | 763 | 2376 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 514 | 256 | | 176 | |
| 132 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Шаровый кран, DN 32 | шт | 1 | 48950,89 | – | 48951 | – | 48951 | – | 52867 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3916 | |
| 133 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1436,89 | 922,70 | 4311 | 2768 | – | 2288 | 7127 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 1543 | 769 | | 528 | |
| 134 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 32 | шт. | 2 | 1393,39 | – | 2787 | – | 2787 | – | 3010 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 223 | |
| 135 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0 | шт | 1 | 22767,86 | – | 22768 | – | 22768 | – | 24589 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1821 | |
| 136 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | 1 | 6234,03 | 2146,62 | 6234 | 2147 | 500 | 4336 | 11416 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 3587 | 793 | | 846 | |
| 137 | С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим | Ковер | т | 0,00667 | 340191,00 | – | 2269 | – | 2269 | – | 2451 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 182 | |
| 138 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000043 | 633858,00 | – | 27 | – | 27 | – | 29 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2 | |
| 139 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 4 | 5218,10 | 159,74 | 20872 | 639 | 15998 | 4380 | 27273 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 4235 | 189 | | 2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С121-020101-2601<br>2102-0101-2601<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,001 | 14657,00 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 141 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 16419,88 | 1111,53 | 2052 | 139 | 1753 | 173 | 2404 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 160 | 31 | | 178 | |
| | | Переход газопровода d=75х6,8 /в Футляре диам.110мм/-2шт | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-220501-0104<br>1122-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | 0,026 | 427972,72 | 124377,28 | 11127 | 3234 | 2 | 8736 | 21453 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 303496,00 | 35907,55 | 7891 | 934 | | 1589 | |
| 143 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 26 | -87,38 | -1,31 | -2272 | -34 | -11 | -2183 | -4811 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -2227 | -- | | -356 | |
| 144 | С123-010502-0813<br>2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 26,26 | 2409,00 | -- | 63260 | -- | 63260 | -- | 68321 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5061 | |
| 145 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | шт. | 2 | 6321,40 | 2146,62 | 12643 | 4293 | 1177 | 8672 | 23020 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 7173 | 1586 | | 1705 | |
| 146 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,4 | 593,00 | -- | 1423 | -- | 1423 | -- | 1537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 147 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 8 | 1436,89 | 922,70 | 11495 | 7382 | -- | 6102 | 19005 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 4114 | 2050 | | 1408 | |
| 148 | Прайс<br>СТПРАЙС лист<br>ТОО "ArtPlast" | Патрубок-накладка DN 110 | шт | 2 | 9065,25 | -- | 18131 | -- | 18131 | -- | 19581 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1450 | |
| 149 | Прайс<br>СТПРАЙС лист<br>ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 4 | 1393,39 | -- | 5574 | -- | 5574 | -- | 6019 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 446 | |
| 150 | Прайс<br>СТПРАЙС лист<br>ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 2 | 7568,04 | -- | 15136 | -- | 15136 | -- | 16347 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1211 | |
| 151 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 1783,00 | 442,68 | 3566 | 885 | -- | 2672 | 6737 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1340,32 | 9,29 | 2681 | 19 | | 499 | |
| 152 | С121-110404-3205 2111-0404-3205 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1,6 | 153,00 | -- | 245 | -- | 245 | -- | 264 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| 153 | С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,62652 | 387,00 | -- | 629 | -- | 629 | -- | 680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50 | |
| 154 | С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим | Ковер /ГСН-46/ | т | 0,01334 | 340191,00 | -- | 4538 | -- | 4538 | -- | 4901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 155 | С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000086 | 633858,00 | -- | 55 | -- | 55 | -- | 59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 156 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ | м3 | 0,03 | 21843,87 | 1010,05 | 655 | 30 | 494 | 130 | 848 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 131 | 11 | | 63 | |
| 157 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА | м3 подстилающего слоя | 0,2 | 18784,87 | 8,16 | 3757 | 2 | 2995 | 714 | 4829 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 760 | -- | | 358 | |
| 158 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,004 | 5218,10 | 159,74 | 21 | 1 | 16 | 4 | 27 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 4 | -- | | 2 | |
| | | Переход газопровода d=40х3,7 /в Футляре днам.75х6,8мм/-1шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,013 | 314569,39 | 84325,67 | 4089 | 1096 | -- | 3273 | 7951 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 2993 | 314 | | 589 | |
| 160 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 13 | -87,38 | -1,31 | -1136 | -17 | -5 | -1091 | -2406 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -1114 | -- | | -178 | |
| 161 | С123-010502-0811<br>2301-0502-0811<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 13,13 | 1122,00 | -- | 14732 | -- | 14732 | -- | 15910 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1179 | |
| 162 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | шт. | 1 | 6321,40 | 2146,62 | 6321 | 2147 | 587 | 4336 | 11510 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 3587 | 793 | | 853 | |
| 163 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,2 | 593,00 | -- | 712 | -- | 712 | -- | 769 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 164 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1436,89 | 922,70 | 5748 | 3691 | -- | 3051 | 9503 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 2057 | 1025 | | 704 | |
| 165 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Патрубок-накладка DN 75 | шт | 1 | 8073,48 | -- | 8073 | -- | 8073 | -- | 8719 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 646 | |
| 166 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 2 | 1393,39 | -- | 2787 | -- | 2787 | -- | 3010 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | |
| 167 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 1 | 7568,04 | -- | 7568 | -- | 7568 | -- | 8173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 605 | |
| 168 | Е11-221401-0401<br>1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,094 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 1218,92 | 302,63 | 1219 | 303 | -- | 913 | 2303 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 916,29 | 6,35 | 916 | 6 | | 171 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | С121-110404-3204<br>2111-0404-3204<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77 | м | 0,5 | 136,00 | -- | 68 | -- | 68 | -- | 73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 170 | С121-100501-1201<br>2110-0501-1201<br>РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 0,50554 | 387,00 | -- | 196 | -- | 196 | -- | 211 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| 171 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Ковер /ГСН-46/ | т | 0,00667 | 340191,00 | -- | 2269 | -- | 2269 | -- | 2451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 172 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000043 | 633858,00 | -- | 27 | -- | 27 | -- | 29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 173 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ | м3 | 0,015 | 21843,87 | 1010,05 | 328 | 15 | 247 | 65 | 424 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 66 | 6 | | 31 | |
| 174 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА | м3 подстилающего слоя | 0,1 | 18784,87 | 8,16 | 1878 | 1 | 1497 | 357 | 2414 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 380 | -- | | 179 | |
| | | **Переход газопровода d=32х3 /в Футляре диам.63х5,8мм/-16шт** | | | | | | | | | |
| 175 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,172 | 314569,39 | 84325,67 | 54106 | 14504 | 9 | 43305 | 105204 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230194,00 | 24122,15 | 39593 | 4149 | | 7793 | |
| 176 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 172 | -87,38 | -1,31 | -15030 | -224 | -71 | -14441 | -31828 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -85,67 | -- | -14735 | -- | | -2358 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001 | м | 173,72 | 796,00 | -- | 138281 | -- | 138281 | -- | 149344 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11062 | |
| 178 | Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | шт. | 16 | 6321,40 | 2146,62 | 101142 | 34346 | 9409 | 69377 | 184161 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 57387 | 12692 | | 13642 | |
| 179 | С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 19,2 | 593,00 | -- | 11386 | -- | 11386 | -- | 12296 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911 | |
| 180 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 64 | 1436,89 | 922,70 | 91961 | 59053 | -- | 48819 | 152042 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 32908 | 16404 | | 11262 | |
| 181 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Патрубок-накладка DN 63 | шт | 16 | 7945,98 | -- | 127136 | -- | 127136 | -- | 137307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10171 | |
| 182 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 32 | 1393,39 | -- | 44589 | -- | 44589 | -- | 48156 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3567 | |
| 183 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20 | шт | 16 | 7568,04 | -- | 121089 | -- | 121089 | -- | 130776 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9687 | |
| 184 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,0788 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 16 | 1021,82 | 253,70 | 16349 | 4059 | -- | 12251 | 30889 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 768,13 | 5,32 | 12290 | 85 | | 2288 | |
| 185 | С121-110404-3203 2111-0404-3203 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10мм ГОСТ 16381-77 | м | 6,4 | 128,00 | -- | 819 | -- | 819 | -- | 885 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| 186 | С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 4,7607424 | 387,00 | -- | 1842 | -- | 1842 | -- | 1990 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Ковер /ГСН-46/ | т | 0,10672 | 340191,00 | -- | 36305 | -- | 36305 | -- | 39210 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2904 | |
| 188 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000688 | 633858,00 | -- | 436 | -- | 436 | -- | 471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| 189 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ | м3 | 0,24 | 21843,87 | 1010,05 | 5243 | 242 | 3950 | 1036 | 6781 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4377,34 | 367,58 | 1051 | 88 | | 502 | |
| 190 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА | м3 подстилающего слоя | 1,6 | 18784,87 | 8,16 | 30056 | 13 | 23964 | 5714 | 38631 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3799,08 | -- | 6079 | -- | | 2862 | |
| **РАЗДЕЛ 4.ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d32/32 -71шт** | | | | | | | | | | | |
| 191 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0355 | 722954,61 | 216269,69 | 25665 | 7678 | 310 | 20828 | 50212 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 497952,00 | 94679,30 | 17677 | 3361 | | 3719 | |
| 192 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК | м | 35,642 | 593,00 | -- | 21136 | -- | 21136 | -- | 22827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1691 | |
| 193 | Е11-220601-0601<br>1122-0601-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0355 | 189466,84 | 49516,94 | 6726 | 1758 | 1484 | 4046 | 11634 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 98139,60 | 16980,14 | 3484 | 603 | | 862 | |
| 194 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка Футляра | км трубопровода | 0,04118 | 525046,82 | 111950,16 | 21621 | 4610 | 533 | 18025 | 42818 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 400140,00 | 41996,93 | 16478 | 1729 | | 3172 | |
| 195 | С123-010201-0171<br>2301-0201-0171<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 41,34472 | 2222,00 | -- | 91868 | -- | 91868 | -- | 99217 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7349 | |
| 196 | Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз | м2 | 20,48705 | 99,94 | 2,44 | 2048 | 50 | 1316 | 474 | 2724 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 33,29 | 0,27 | 682 | 6 | | 202 | |
| 197 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | т конструкций | 0,60847 | 59835,65 | 2726,64 | 36408 | 1659 | 2680 | 22333 | 63440 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 32069 | 297 | | 4699 | |
| 198 | С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | т | 0,60847 | 588223,00 | -- | 357916 | -- | 357916 | -- | 386549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28633 | |
| 199 | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0781 | 297096,15 | 74581,99 | 23203 | 5825 | 2 | 18854 | 45422 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 222478,00 | 21375,19 | 17376 | 1669 | | 3365 | |
| 200 | С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 78,881 | 221,00 | -- | 17433 | -- | 17433 | -- | 18827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1395 | |
| 201 | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 213 | 1436,89 | 922,70 | 306058 | 196536 | -- | 162475 | 506015 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 514,19 | 256,31 | 109522 | 54594 | | 37483 | |
| 202 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32/32 | шт | 71 | 7659,11 | -- | 543797 | -- | 543797 | -- | 587300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43504 | |
| 203 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32 | шт | 71 | 1393,39 | -- | 98931 | -- | 98931 | -- | 106845 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7914 | |
| 204 | Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ArtPlast" | Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 32 | шт | 71 | 3506,25 | -- | 248944 | -- | 248944 | -- | 268859 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19916 | |
| 205 | С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,071 | 87194,00 | -- | 6191 | -- | 6191 | -- | 6686 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 495 | |
| 206 | С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 117,8835365 | 387,00 | -- | 45621 | -- | 45621 | -- | 49271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3650 | |
| 207 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонной подготовки В7,5** | м3 | 3,55 | 16419,88 | 1111,53 | 58291 | 3946 | 49807 | 4921 | 68269 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1278,45 | 244,94 | 4538 | 870 | | 5057 | |
| 208 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,22294 | 59835,65 | 2726,64 | 13340 | 608 | 982 | 8183 | 23244 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52704,60 | 488,29 | 11750 | 109 | | 1722 | |
| 209 | С121-050104-0303<br>2105-0104-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/** | т | 0,22294 | 321359,00 | -- | 71644 | -- | 71644 | -- | 77375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5732 | |
| 210 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 78,1 | 5218,10 | 159,74 | 407534 | 12476 | 312369 | 85518 | 532496 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,76 | 47,29 | 82689 | 3693 | | 39444 | |
| 211 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Прокладка сигнальной ленты в траншее** | км кабеля | 1,9 | 28476,60 | 19467,60 | 54106 | 36988 | -- | 15574 | 75254 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9009,00 | 4428,19 | 17117 | 8414 | | 5574 | |
| 212 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО ArtPlast" | **Сигнальная лента с надписью "Осторожно ГАЗ"** | м | 1900 | 22,77 | -- | 43259 | -- | 43259 | -- | 46720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3461 | |
| 213 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 2030 | 352,61 | 157,81 | 715806 | 320364 | 93764 | 289140 | 1085342 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,61 | 49,21 | 301678 | 99905 | | 80396 | |
| 214 | С123-060901-0102<br>2306-0901-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012** | км | 2,03 | 14566,00 | -- | 29569 | -- | 29569 | -- | 31934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2366 | |
| | | **КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -ГСН-26 -/95 ШТ** | | | | | | | | | |
| 215 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Установка футляра для сигнального провода. Устройство** | шт. | 95 | 6306,75 | 2146,62 | 599141 | 203929 | 54479 | 411929 | 1091955 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3586,66 | 793,23 | 340733 | 75357 | | 80886 | |