Заказчик ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Генподрядчик ТОО "Каздорстройтех"
Наименование строительства и его адрес Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124, 126, 128, 130

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 01.06.2019 года по 08.07.2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13	04.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за период с 01.06.2019г. по 08.07.2019г. без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124, 126, 128, 130	**35 721 296,41**	**20 616 539,65**	**35 721 296,41**	**23 090 524,41**	**-**				**2 473 984,76**	**23 090 524,41**

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" БИН 180440033687
_____ **Сыздыков Ж. С.**

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" БИН 020740002084
_____ **Рахматуллин Т.И.**

Разработчики проекта строительства ГИП ТОО "Строй Бизнес Консалтинг" БИН 080440023017
_____ **Дудин А.М.** лицензия № 11 ГСЛ-КР № 13014877

Эксперт технического надзора: Зам. директора ТОО "Номад Travel" БИН 081140009509
_____ **Елеубеков Б.Е.** аттестат № KZ23VJE00041396, KZ77VJE00041394, KZ50VJE00041396

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Договор № 13 от 04.03.2019г.
Наименование объекта Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124,126,128,130

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за период с 01 июня по 08 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ул. Т.АУБАКИРОВА, 124										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
1	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	442,755	26,13	26,13	11570,04	11570,04	3056,04	--	--		
		м3 грунта		--	9,41	--	4164,33	59,1	0,01	4,17		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего					
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,1700							
1.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	4,1700		11570,04					
		Накладные расходы -		*6,90*		*3056,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,56*				*2461,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,34*				*595,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*1170,00*						
		Сметная стоимость				*15796,00*						
2	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	147,585	890,04	--	131356,51	--	86492,80	1,21	178,58		
		м3 грунта		890,04	--	131356,51	--	59,1	--	--		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	178,5800	735,570	131356,51					
		Накладные расходы -		*586,05*		*86493,00*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*526,01*				*77632,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,04*				*8861,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,09*		*17428,00*						
		Сметная стоимость				*235277,00*						
3	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	590,34	144,98	61,45	85586,78	36276,39	43860,63	0,13	76,15		
		м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	49310,39	15994,71	59,1	0,03	18,45		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	76,1500	647,510	49310,39					
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	18,4500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	18,4500		35429,26			
3.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,13	73,7900		847,14			
		Накладные расходы -		*74,30*		*43861,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,38*				*38595,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,92*				*5265,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,54*		*10356,00*				
		Сметная стоимость				*139803,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**228513,33**	**47846,43**			**254,73**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**180666,89**	**20159,04**			**22,62**
		Всего заработная плата -	Тенге			**228513,33**				
		Накладные расходы -	Тенге				**200825,93**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**133409,47**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**118688,13**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28953,82**		**14721,34**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**390876,62**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**277,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200825,93**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**390876,62**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**277,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200825,93**			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

4	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**85,44**	**535,85**	**71,59**	**45783,23**	**6117,06**	**11361,45**	**0,24**	**20,76**
		м2 стяжки		**170,72**	**16,82**	**14586,08**	**1437,10**	**56,4**	**0,02**	**1,66**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24	20,7600	702,540	14586,08
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,6600		
4.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	1,0800		3695,28
4.4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02	2,0200		307,84
4.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,5810		2113,94
4.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	2,6100	1410,380	3687,39
4.7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,3100	15855,260	20726,50
4.8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,04	3,7600	153,000	575,18
4.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	3,2900	27,670	91,02
		Накладные расходы -		*132,98*		*11361,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*105,77*			*9037,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,20*			*2324,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*4572,00*	
		Сметная стоимость				*61716,00*	
		ПЕРЕМЫЧКИ					
5	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**40**	**312,25**	**153,17**	**12490,09**	**6126,74**	**4514,76**	**0,15**	**5,92**
		шт. сборных конструкций		**116,63**	**37,28**	**4665,08**	**1491,26**	**62,1**	**0,04**	**1,72**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	5,9200	788,020	4665,08
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,7200		
5.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04	1,6500		5996,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0720		130,49			
5.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,1000	16982,730	1698,27			
		Накладные расходы -		*112,87*		*4515,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95,58*				*3823,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,29*				*692,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,01*		*1360,00*				
		Сметная стоимость				*18365,00*				
6	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**1,36**	**72170,30**	--	**98151,61**	--	**4161,63**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3060,02*		*4162,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3060,02*				*4162,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018,43*		*8185,00*				
		Сметная стоимость				*110498,00*				
7	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,286**	**143510,73**	--	**41044,07**	--	**1740,27**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6084,85*		*1740,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6084,85*				*1740,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11967,65*		*3423,00*				
		Сметная стоимость				*46207,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**197469,00**	**12243,80**			**26,68**
			Тенге			**19251,16**	**2928,36**			**3,38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**197469,00**				
	Материалы -		Тенге			**26778,36**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22179,52**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41044,07**				
	Местные материалы -		Тенге			**98151,61**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21778,11**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12860,16**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8917,95**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17539,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**236786,88**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22179,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**236786,88**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22179,52**			

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

ПОДВАЛ

ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

8	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**27,88**	**7746,69**	**1203,03**	**215977,76**	**33540,36**	**59777,91**	**3,24**	**90,33**
		м3 подстилающего слоя		**2383,25**	**476,86**	**66444,92**	**13294,73**	**60,9**	**0,55**	**15,33**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,24	90,3300	735,570	66444,92			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	15,3300					
8.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,5100		8612,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	12,8200		24629,77			
8.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	25,9300		297,66			
8.6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	8,0900	3085,800	24949,31			
8.7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	2,5100	3305,960	8295,31			
8.8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,00	27,8800	2963,850	82632,14			
8.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,1800	27,670	115,72			
		Накладные расходы -		*2144,11*		*59778,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1741,80*				*48561,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,31*				*11216,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,26*		*22060,00*				
		Сметная стоимость				*297816,00*				
9	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**								
			278,8	**535,85**	**71,59**	**149395,66**	**19960,63**	**37073,66**	**0,24**	**67,75**
		м2 стяжки		**170,72**	**16,82**	**47595,96**	**4689,41**	**56,4**	**0,02**	**5,41**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,24	67,7500	702,540	47595,96			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	5,4100					
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	3,5100		12058,10			
9.4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02	6,5800		1004,52			
9.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	1,9000		6898,01			
9.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,03	8,5300	1410,380	12032,35			
9.7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,2700	15855,260	67632,83			
9.8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,04	12,2700	153,000	1876,88			
9.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	10,7300	27,670	297,00			
		Накладные расходы -		*132,98*		*37074,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*105,77*				*29489,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,20*				*7585,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*14918,00*				
		Сметная стоимость				*201387,00*				
10	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**								
			278,8	**89,28**	**5,25**	**24889,88**	**1464,20**	**1786,69**	**0,00**	**1,25**
		м2 стяжки		**3,16**	**1,30**	**881,41**	**362,58**	**56,4**	**0,00**	**0,08**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,2500	702,540	881,41			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0836					
10.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,2788		956,99			
10.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,1394		507,21			
10.5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,4200	15855,260	22544,28			
		Накладные расходы -		*6,41*		*1787,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,52*				*702,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,89*				*1085,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*2134,00*				
		Сметная стоимость				*28811,00*				
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	5	7746,69	1203,03	38733,46	6015,13	10720,57	3,24	16,20
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	11916,23	2384,28	60,9	0,55	2,75
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,24	16,2000	735,570	11916,23			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,7500					
11.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,4500		1544,64			
11.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,3000		4417,10			
11.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,6500		53,38			
11.6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,4500	3085,800	4474,41			
11.7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,4500	3305,960	1487,68			
11.8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,00	5,0000	2963,850	14819,25			
11.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,7500	27,670	20,75			
		Накладные расходы -		*2144,11*		*10721,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1741,80*				*8709,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,31*				*2012,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,26*		*3956,00*				
		Сметная стоимость				*53410,00*				
12	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	4	18297,70	6,18	73190,80	24,71	9939,52	3,66	14,64
		м3 подстилающего слоя		2692,19	--	10768,74	--	60,9	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,66	14,6400	735,570	10768,74			
12.2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,9200		24,71			
12.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,2400	1410,380	1748,87			
12.4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,0800	13385,910	54614,51			
12.5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0040	14384,800	57,54			
12.6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2,00	8,0000	742,210	5937,68			
12.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,4000	27,670	38,74			
		Накладные расходы -		*2484,88*		*9940,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1639,54*				*6558,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,34*				*3381,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1662,61*		*6650,00*				
		Сметная стоимость				*89781,00*				
13	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	50	586,36	18,82	29318,14	941,04	9714,23	0,37	18,30
		м2 стяжки		257,13	9,75	12856,48	487,64	60,9	0,01	0,64
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,37	18,3000	702,540	12856,48			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,6350					
13.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05	2,3500		30,24			
13.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,6350		910,79			
13.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	1,0200	15168,820	15472,20			
13.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	1,7500	27,670	48,42			
		Накладные расходы -		*194,28*		*9714,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*162,53*				*8127,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,75*				*1588,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,45*		*3123,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*42155,00*				
14	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 40 мм	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	50	335,05	13,24	16752,56	662,13	1307,53	0,02	0,88
		м2 стяжки		12,36	6,45	618,24	322,53	60,9	0,00	0,10
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,8800	702,540	618,24			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1050					
14.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	4,6400		59,72			
14.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4200		602,41			
14.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	1,0200	15168,820	15472,20			
		Накладные расходы -		*26,15*		*1308,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,46*				*573,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,69*				*735,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,90*		*1445,00*				
		Сметная стоимость				*19505,00*				
15	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	211,29	123,78	0,73	26152,77	153,18	13249,90	0,10	21,97
		м плинтусов		90,17	0,35	19051,82	73,28	60,9	0,00	0,08
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,10	21,9700	867,010	19051,82			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0845					
15.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0845		153,18			
15.4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,3381	20551,660	6947,78			
		Накладные расходы -		*62,71*		*13250,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*55,12*				*11647,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,59*				*1603,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,92*		*3152,00*				
		Сметная стоимость				*42555,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			574411,02	62761,38			231,33
			Тенге			170133,80	21614,46			24,40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			574411,02				
	Материалы -		Тенге			341515,85				
	Всего заработная плата -		Тенге				191748,26			
		Накладные расходы -	Тенге			143570,01				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					114365,87		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29204,14		
		Сметная прибыль -	Тенге			57438,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			775419,52				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				191748,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			775419,52				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				191748,26			
		РАЗДЕЛ 4.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		УЛИЦА Т.АУБАКИРОВА 126,128,130								
		УЛИЦА Т.АУБАКИРОВА, 126								
16	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	442,755	26,13	26,13	11570,04	11570,04	3056,04	--	--
		м3 грунта		--	9,41	--	4164,33	59,1	0,01	4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,1700					
16.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	4,1700		11570,04			
		Накладные расходы -		*6,90*		*3056,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,56*				*2461,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,34*				*595,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*1170,00*				
		Сметная стоимость				*15796,00*				
17	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**147,585**	**890,04**	**--**	**131356,51**	**--**	**86492,80**	**1,21**	**178,58**
		м3 грунта		**890,04**	**--**	**131356,51**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	178,5800	735,570	131356,51			
		Накладные расходы -		*586,05*		*86493,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*526,01*				*77632,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,04*				*8861,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,09*		*17428,00*				
		Сметная стоимость				*235277,00*				
18	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**590,34**	**144,98**	**61,45**	**85586,78**	**36276,39**	**43860,63**	**0,13**	**76,15**
		м3 уплотненного грунта		**83,53**	**27,09**	**49310,39**	**15994,71**	**59,1**	**0,03**	**18,45**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,13	76,1500	647,510	49310,39			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	18,4500					
18.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	18,4500		35429,26			
18.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,13	73,7900		847,14			
		Накладные расходы -		*74,30*		*43861,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,38*				*38595,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,92*				*5265,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,54*		*10356,00*				
		Сметная стоимость				*139803,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**228513,33**	**47846,43**			**254,73**
			Тенге			**180666,89**	**20159,04**			**22,62**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**228513,33**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**200825,93**			
		Накладные расходы -	Тенге			**133409,47**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**118688,13**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14721,34**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28953,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**390876,62**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**277,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200825,93**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**390876,62**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**277,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200825,93**			
		РАЗДЕЛ 5.ФУНДАМЕНТЫ								
		УЛИЦА Т.АУБАКИРОВА, 126								
19	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**11,5668**	**5483,58**	**1169,12**	**63427,53**	**13522,94**	**9451,02**	**0,85**	**9,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		625,23	478,70	7231,96	5537,04	50,8	0,54	6,25
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	9,8300	735,570	7231,96			
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	6,2500					
19.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,3200		10218,35			
19.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	10,6400		122,16			
19.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,9253		3182,42			
19.6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	13,3000	3204,420	42624,62			
19.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,7400	27,670	48,01			
		Накладные расходы -		*817,08*		*9451,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*560,80*				*6487,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,28*				*2964,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504,05*		*5830,00*				
		Сметная стоимость				*78709,00*				
20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**								
		т	4,780944	1226,86	1226,86	5865,55	5865,55	1989,00	--	--
				--	579,11	--	2768,68	60,3	0,58	2,77
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,7700					
20.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,3900		5865,55			
		Накладные расходы -		*416,03*		*1989,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*349,20*				*1670,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,82*				*319,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*628,00*				
		Сметная стоимость				*8483,00*				
21	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**								
		т	4,780944	91086,06	--	435477,35	--	18464,24	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3862,05*		*18464,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3862,05*				*18464,00*		
		Сметная стоимость		*7595,85*		*36315,00*				
22	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**				*490257,00*				
		шт. сборных конструкций	44	1128,38	614,59	49648,72	27042,00	22794,25	0,65	28,69
				513,79	212,59	22606,72	9354,00	62,1	0,22	9,55
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	28,6900	788,020	22606,72			
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	9,5500					
22.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,4664		1600,94			
22.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,1276		245,05			
22.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,19	8,1800		23794,57			
22.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,5148		5,91			
22.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,7700		1395,53			
		Накладные расходы -		*518,05*		*22794,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*451,08*				*19848,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,97*				*2947,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,71*		*5795,00*				
		Сметная стоимость				*78238,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	174	1494,85	836,72	260103,15	145589,01	117951,67	0,83	143,55
		шт. сборных конструкций		658,13	291,16	114514,14	50661,62	62,1	0,30	52,39
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,83	143,5500	797,730	114514,14			
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	52,3900					
23.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	4,2100		14453,74			
23.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	1,1700		2238,90			
23.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,23	39,8500		115850,25			
23.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,03	4,6600		53,53			
23.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	7,1700		12992,59			
		Накладные расходы -		*677,88*		*117952,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*589,51*				*102574,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,38*				*15378,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,82*		*30244,00*				
		Сметная стоимость				*408299,00*				
24	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	146	2154,70	1165,16	314585,57	170113,02	146098,69	1,21	176,66
		шт. сборных конструкций		989,54	415,18	144472,55	60616,33	62,1	0,44	63,54
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	176,6600	817,800	144472,55			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	63,5400					
24.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	5,3600		18392,24			
24.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	1,4900		2859,98			
24.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,29	42,0500		122252,46			
24.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,04	5,9400		68,22			
24.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,10	14,6400		26540,13			
		Накладные расходы -		*1000,68*		*146099,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*872,33*				*127360,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,35*				*18739,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,43*		*36855,00*				
		Сметная стоимость				*497539,00*				
25	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	207,773	36688,78	--	7622937,89	--	323212,57	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1555,60*		*323213,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1555,60*				*323213,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3059,55*		*635692,00*				
		Сметная стоимость				*8581842,00*				
26	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки бетоном кл.В7,5. Устройство**	13,0935	17568,90	816,18	230038,40	10686,71	25575,71	2,82	36,92
		м3		2193,00	197,19	28714,06	2581,84	48,5	0,23	2,96
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	36,9200	777,660	28714,06			
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	2,9600					
26.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0354		121,35			
26.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	2,2000		94,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,21	2,7900		10147,47			
26.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0511		162,85			
26.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0969		6,39			
26.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0851		154,25			
26.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,2900	13385,910	177897,44			
26.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	3,6700	66,300	243,07			
26.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0288	26042,380	750,17			
26.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0033	26165,600	85,65			
26.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,3600	196,560	463,26			
26.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	1,1500	6598,380	7620,12			
26.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0371	27,670	1,03			
26.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,45	5,8700	609,780	3576,90			
		Накладные расходы -		*1953,31*		*25576,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1159,24*				*15179,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*794,07*				*10397,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,78*		*20449,00*				
		Сметная стоимость				*276063,00*				
27	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	693	**736,93**	**14,29**	**510692,51**	**9903,84**	**88985,73**	**0,21**	**146,92**
		м2 поверхности		**181,75**	**1,73**	**125951,09**	**1201,68**	**50,8**	**0,00**	**1,39**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	146,9200	857,300	125951,09			
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,3900					
27.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	13,5100		7391,88			
27.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	1,3900		2511,96			
27.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	1663,2000	212,160	352864,51			
27.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,1109	121447,950	13466,15			
27.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,1663	51147,900	8506,92			
		Накладные расходы -		*128,41*		*88986,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*93,21*				*64594,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,20*				*24392,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,23*		*47974,00*				
		Сметная стоимость				*647653,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**9492776,66**	**382723,07**			**542,57**
			Тенге			**443490,52**	**132721,19**			**138,84**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9492776,66**				
	Материалы -		Тенге			**608147,83**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**576211,71**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**435477,35**				
	Местные материалы -		Тенге			**7622937,89**				
		Накладные расходы -	Тенге			**754522,88**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**337710,23**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**416812,65**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**819783,96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11067083,51**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**681,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**576211,71**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11067083,51				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							681,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				576211,71			

РАЗДЕЛ 6. ФУНДАМЕНТЫ

УЛИЦА Т.АУБАКИРОВА, 128

28	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	38,556	5483,58	1169,12	211425,10	45076,47	31503,39	0,85	32,77
		м3 основания		625,23	478,70	24106,54	18456,81	50,8	0,54	20,82
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	32,7700	735,570	24106,54			
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	20,8200					
28.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	17,7400		34061,17			
28.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	35,4700		407,21			
28.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	3,0800		10608,08			
28.6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	44,3400	3204,420	142082,06			
28.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	5,7800	27,670	160,03			
		Накладные расходы -		*817,08*		*31503,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*560,80*				*21622,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,28*				*9881,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504,05*		*19434,00*				
		Сметная стоимость				*262363,00*				
29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	4,780944	1226,86	1226,86	5865,55	5865,55	1989,00	--	--
		т		--	579,11	--	2768,68	60,3	0,58	2,77
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
29.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,7700					
29.2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,3900		5865,55			
		Накладные расходы -		*416,03*		*1989,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*349,20*				*1670,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,82*				*319,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,43*		*628,00*				
		Сметная стоимость				*8483,00*				
30	21-130104-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	4,780944	91086,06	--	435477,35	--	18464,24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3862,05*		*18464,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3862,05*				*18464,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7595,85*		*36315,00*				
		Сметная стоимость				*490257,00*				
31	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	31,2421952	1128,38	614,59	35253,07	19201,17	16185,05	0,65	20,37
		шт. сборных конструкций		513,79	212,59	16051,90	6641,81	62,1	0,22	6,78
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,65	20,3700	788,020	16051,90			
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	6,7800					
31.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,3312		1136,74			
31.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00	0,0906		174,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,19	5,8100		16895,33			
31.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,3655		4,20			
31.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,5467		990,90			
		Накладные расходы -		*518,05*		*16185,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*451,08*				*14093,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,97*				*2092,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,71*		*4115,00*				
		Сметная стоимость				*55553,00*				
32	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**123,548681**	**1494,85**	**836,72**	**184686,21**	**103375,46**	**83751,57**	**0,83**	**101,93**
		шт. сборных конструкций		**658,13**	**291,16**	**81310,75**	**35972,28**	**62,1**	**0,30**	**37,20**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,83	101,9300	797,730	81310,75			
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30	37,2000					
32.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	2,9900		10262,88			
32.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,8278		1589,73			
32.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,23	28,2900		82259,46			
32.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,03	3,3100		38,01			
32.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	5,0900		9225,39			
		Накладные расходы -		*677,88*		*83752,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*589,51*				*72833,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,38*				*10919,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,82*		*21475,00*				
		Сметная стоимость				*289913,00*				
33	**11-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**103,667284**	**2154,70**	**1165,16**	**223371,45**	**120788,73**	**103737,36**	**1,21**	**125,44**
		шт. сборных конструкций		**989,54**	**415,18**	**102582,72**	**43040,62**	**62,1**	**0,44**	**45,12**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	125,4400	817,800	102582,72			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	45,1200					
33.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	3,8000		13059,41			
33.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	1,0600		2030,73			
33.5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,29	29,8600		86805,34			
33.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,04	4,2200		48,44			
33.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,10	10,4000		18844,82			
		Накладные расходы -		*1000,68*		*103737,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*872,33*				*90432,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,35*				*13305,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,43*		*26169,00*				
		Сметная стоимость				*353278,00*				
34	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ФЛ) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**29,7510904**	**36688,78**	**--**	**1091531,21**	**--**	**46280,92**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1555,60*		*46281,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1555,60*				*46281,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3059,55*		*91025,00*				
		Сметная стоимость				*1228837,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 ФБС(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**								
			117,778105	**36688,78**	**--**	**4321135,00**	**--**	**183216,12**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1555,60***		***183216,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1555,60***				***183216,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3059,55***		***360348,00***				
		Сметная стоимость				***4864699,00***				
36	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки бетоном кл.В7,5. Устройство**								
			9,2970382	**17568,90**	**816,18**	**163338,74**	**7588,10**	**18160,03**	**2,82**	**26,22**
		м3		**2193,00**	**197,19**	**20388,42**	**1833,24**	**48,5**	**0,23**	**2,10**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	26,2200	777,660	20388,42
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	2,1000		
36.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0251		86,16
36.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	1,5600		67,04
36.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,21	1,9800		7205,21
36.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0363		115,63
36.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0688		4,53
36.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0604		109,52
36.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	9,4400	13385,910	126316,06
36.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	2,6000	66,300	172,59
36.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0205	26042,380	532,66
36.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0023	26165,600	60,82
36.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,6700	196,560	328,94
36.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	0,8200	6598,380	5410,66
36.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0263	27,670	0,73
36.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,45	4,1700	609,780	2539,78

		Накладные расходы -		***1953,31***		***18160,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1159,24***				***10778,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***794,07***				***7383,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1561,78***		***14520,00***				
		Сметная стоимость				***196019,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**6672083,67**	**301895,48**			**306,73**
			Тенге			**244440,33**	**108713,43**			**114,79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6672083,67**				
	Материалы -		Тенге			**277604,31**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**353153,76**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**435477,35**				
	Местные материалы -		Тенге			**5412666,21**				
		Накладные расходы -	Тенге			**503287,69**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**211426,84**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**291860,85**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**574029,71**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7749401,07**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**421,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**353153,76**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7749401,07				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				353153,76			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17393767,02**	**855316,60**			**1616,77**
			Тенге			**1238649,59**	**306295,52**			**326,65**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17393767,02				
	Материалы -		Тенге			1254046,36				
	Всего заработная плата -		Тенге				1544945,11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			911998,77				
	Местные материалы -		Тенге			13133755,70				
		Накладные расходы -	Тенге			1689977,63				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					913739,36		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					776238,27		
		Сметная прибыль -	Тенге			1526699,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20610444,22				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1943,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				1544945,11			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20610444,22				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1943,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				1544945,11			

Итого по акту:				**20 610 444,22**
в т.ч. оборудования				
Строительно-монтажных работ				**20 610 444,22**
Временные здания и сооружения, 1,0%	x	1,00%	206 104,44	**20 816 548,66**
Доп. затраты в зимнее время, 1,7%.1,05	x	1,785%	371 575,39	**21 188 124,06**
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2017 года				**21 188 124,06**
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 года К=1,0599383	x	1,0599383		**22 458 104,19**
Непредвиденные расходы 2%	x	2%	449 162,08	**22 907 266,28**
НДС, 12%	x	12%		**2 748 871,95**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ с НДС	x			**25 656 138,23**
Конкурсная скидка, 10%	x	10%		**2 565 613,82**
ИТОГО со скидкой				**23 090 524,41**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор
_____ **Рахматуллин Т.И.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
БИН 180440033687
И. о. руководителя
_____ **Сыздыков Ж. С.**

Эксперт технического надзора:
Зам. директора ТОО "Номад Travel" Елеубеков Болатхан Еркинович
БИН 081140009509
аттестат № KZ23VJE00041396, № KZ77VJE00041394, № KZ50VJE00041396

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Строй Бизнес Консалтинг" Дудин Антон Михайлович,
БИН 080440023017 11 ГСЛ-КР № 13014877