Приложение 3
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 3
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 60-ти квартирному жилому дому по ул. Карла Маркса, г. Шахтинск (электроснабжение)"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение номер	Договор/доп.соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		101	10.09.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
		май 2024 г.	Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 60-ти квартирному жилому дому по ул. Карла Маркса, г. Шахтинск (электроснабжение)	**29 331 089,22**	**26 188 472,52**		**26 188 472,52**					**3 142 616,70**	**29 331 089,22**
Удержание аванса ,30%	8 799 326,77									8 799 326,77
Удержание 5%	1 466 554,46									1 466 554,46
Итого к оплате:	**19 065 207,99**									**19 065 207,99**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

_____ **Туребаев Ж.К.**

Технический надзор Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК"

_____ **Кематов Б.У.**

Подрядчик: и.о. директора ТОО "Арас 2008"

_____ Титоренко Е.В.

Форма 2в

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска",БИН 060140014053, Карагандинская область, г.Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева , строение 101,Тел.: 8(72156)70835**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008",БИН 081140004042, Карагандинская область, г.Караганда, Коммунальная, 8,тел.87003848532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 60-ти квартирному жилому дому по ул. Карла Маркса, г. Шахтинск (электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 101 от 10.09.2023г.,№ 101/1 от 24.01.2024г.**

Акт выполненных работ № 2

за **май 2024** (месяц, год) на 2-1-1 Электроснабжение ,на 7-1-1 Благоустройство

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ОТДЕЛ 1. Электроснабжение,Лс № 2-1-1													
РАЗДЕЛ 1. В ТП №70													
1	1	1308-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1		110880,53	45690,00	110881	45690	1313	60672	185277
			НР - 72%, СП - 89%				63878,36	20388,43	63878	20388		13724	
2	2	515-101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1		4527511,00	–	4527511	–		–	4527511
							–	–	–	–	4527511	–	
3	вкл.1	1401-1202-0101 РСНБ РК 2022	Обмотка трансформатора силового. Испытание	испытание	1		8665,20	–	8665	–	–	4333	14037
			НР - 50%, СП - 89%				8665,20	–	8665	–		1040	
4	3	1308-0103-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 350 мм2. Монтаж оборудования	м	6		1668,02	313,21	10008	1879	169	6765	18115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 85%			1326,70	239,33	7960	1436		1342	
5	вкл.2	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1,25	2236,00	–	2795	–	2795	–	3019
			СП - 8%			–	–	–	–		224	
6	5	1308-0303-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	3431,70	32,72	3432	33	610	2008	5876
			НР - 72%; СП - 8%			2789,31	–	2789	–		435	
7	вкл.3	252-207-3417 СпрСЦ 05.2023	Рубильник РПС-400А (правый)/прим	шт.	1	87617,00	–	87617	–	87617	–	94626
			СП - 8%			–	–	–	–		7009	
8	вкл.4	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2658,81	–	10635	–	122	7569	19661
			НР - 72%; СП - 8%			2628,24	–	10513	–		1456	
9	вкл.5	247-204-3430 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	2	49337,00	–	98674	–	98674	–	106568
			СП - 8%			–	–	–	–		7894	
10	вкл.6	252-207-1727 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-С 3Р 20кА 400V импульсный	шт.	2	34460,00	–	68920	–	68920	–	74434
			СП - 8%			–	–	–	–		5514	
11	10	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	7619,22	645,32	22858	1936	6181	11218	36802
			НР - 72%; СП - 85%			4913,72	279,80	14741	839		2726	
12	вкл.7	247-302-0702 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 У3 номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5, У3	шт.	3	5063,00	–	15189	–	15189	–	16404
			СП - 8%			–	–	–	–		1215	
13	вкл.8	1308-0303-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6182,14	32,72	18546	98	1424	12257	33267
			НР - 72%; СП - 8%			5674,54	–	17024	–		2464	
14	вкл.9	247-207-0628 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-2-400 355 А	шт.	3	3957,00	–	11871	–	11871	–	12821
			СП - 8%			–	–	–	–		950	
15	вкл.10	1308-0303-0216 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	19261,43	285,06	38523	570	4481	24186	67725
			НР - 72%; СП - 8%			16735,86	59,67	33472	119		5017	
16	вкл.11	252-207-3416 СпрСЦ 05.2023	Переключатель ПЦ-400А/прим	шт.	2	48729,00	–	97458	–	97458	–	105255
			СП - 8%			–	–	–	–		7797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	вкл.12	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции/прич	шт.	1	10324,92	279,58	10325	279	2391	5598	17196
			НР - 72%; СП - 85%			7655,07	119,33	7655	119		1274	
18	вкл.13	245-405-1702 РСНБ РК 2022	Шкаф учета ЩУ-3/1-1 IP54/прим	шт.	1	41368,00	--	41368	--	41368	--	44677
			СП - 85%			--	--	--	--		3309	
19	вкл.14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2390,69	130,64	2391	131	40	1641	4355
			НР - 72%; СП - 85%			2219,97	59,67	2220	60		323	
20	вкл.15	247-301-0327 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03, PBR.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	шт.	1	135221,00	--	135221	--	135221	--	146039
			СП - 85%			--	--	--	--		10818	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5322888	50616	575844	136247	5533665
								168917	22961	4527511	74531	
		Стоимость оборудования		тенге				4527511				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				4527511				
		Стоимость монтажных работ		тенге				227599				
		Материалы		тенге				16730				
		Всего заработная плата		тенге					183213			
			Накладные расходы	тенге				131914				
			Сметная прибыль	тенге				28761				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				388274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	тенге					183213			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				559113				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				559113				
			Сметная прибыль	тенге				44730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				603843				
		Стоимость прочих работ		тенге				8665				
		Всего заработная плата		тенге					8665			
			Накладные расходы	тенге				4333				
			Сметная прибыль	тенге				1040				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				14038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					8665			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5533666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	тенге					191878			
			РАЗДЕЛ 2. Шкаф АСКУЭ									
21	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	46292,55	10450,92	46293	10451	3903	26433	78544
			НР - 72%; СП - 85%			31939,18	4773,33	31939	4773		5818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	вкл.16	247-305-0143 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	1	543818,00	–	543818	–	543818	–	587323
			СП - 8%			–	–	–	–		43505	
23	вкл.17	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	23	737,80	290,36	16969	6678	1815	7774	26722
			НР - 72%, СП - 8%			368,53	100,89	8476	2320		1979	
24	вкл.18	243-304-0113 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,00816	734423,00	–	5993	–	5993	–	6472
			СП - 8%			–	–	–	–		479	
25	вкл.19	243-110-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	157687,00	–	2413	–	2413	–	2606
			СП - 8%			–	–	–	–		193	
26	вкл.20	Прайс лист НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Сим карта "Билайн", с услугой "прием-передача данных"	шт	1	1719,64	–	1720	–		–	1720
						–	–	–	–	1720	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				617206	17129	557942	34207	703387
								40415	7093	1720	51974	
		Стоимость оборудования		тенге				1720				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге				1720				
		Стоимость монтажных работ		тенге				63262				
		Материалы		тенге				5717				
		Всего заработная плата		тенге					47508			
			Накладные расходы	тенге				34207				
			Сметная прибыль	тенге				7797				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				105266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	тенге					47508			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				552224				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				552224				
			Сметная прибыль	тенге				44177				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				596401				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				703387				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	тенге					47508			
РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение 0,4 кВ												
27	вкл.21	1337-0102-0107 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	313270,80	39690,56	313271	39690	51576	144051	493908
			НР - 61%, СП - 8%			222004,55	14144,49	222005	14144		36586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
27.1		261-102-0331	Подкладки металлические	кг	30,5	30,5	--				--		
28	15	ПЛ ТОО "AKGEN GROUP" ЦДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Дизельный генератор стационарное, 250 кВА/200кВт, 50Гц, 230/400В AD275	комплект	1		14357298,21	--	14357298	--		--	14357298
							--	--	--	--	14357298	--	
			Земляные работы										
29	вкл.22	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	56,25612		345,92	345,92	19460	19460	--	3638	24946
			НР - 72%, СП - 8%				--	89,80	--	5052		1848	
30	вкл.23	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,73988		2407,96	--	4190	--	--	3016	7783
			НР - 72%, СП - 8%				2407,96	--	4190	--		576	
31	18	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	41,12		51,47	51,47	2116	2116	--	516	2843
			НР - 72%, СП - 8%				--	17,44	--	717		211	
32	19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	10,28		1492,75	--	15345	--	--	11049	28505
			НР - 72%, СП - 8%				1492,75	--	15345	--		2112	
33	вкл.24	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	233,30544		2331,93	2331,93	544052	544052	--	255047	863027
			НР - 72%, СП - 8%				--	1518,32	--	354232		63928	
			Кабельная продукция										
34	вкл.25	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	229,81		399,13	251,72	91724	57848	--	44677	147313
			НР - 72%, СП - 8%				147,41	122,60	33876	28175		10911	
35	вкл.26	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/ для подключения ДГУ силовой и контрольный кабель от ДГУ до дома	м кабеля	15		702,53	351,36	10538	5271	845	4653	16407
			НР - 72%, СП - 8%				294,82	136,04	4422	2041		1215	
36	21	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/ от ТП до дома	м кабеля	398,88		702,53	351,36	280225	140151	22476	123741	436283
			НР - 72%, СП - 8%				294,82	136,04	117598	54264		32317	
37	вкл.27	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	276,12		785,10	347,10	216782	95841	12398	103059	345429
			НР - 72%, СП - 8%				393,10	125,29	108543	34595		25588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	23	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/в футляре	м кабеля	50	995,73	480,75	49787	24038	2409	23251	78881
			НР - 72%; СП - 85%			466,80	179,05	23340	8953		5843	
39	24	243-113-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,13364	7158951,00	–	956722	–	956722	–	1033260
			СП - 85%			–	–	–	–		76538	
40	вкл.28	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,051	1088682,00	–	55523	–	55523	–	59965
			СП - 85%			–	–	–	–		4442	
41	25	1308-0201-2303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	5155,61	130,64	20622	523	444	14323	37741
			НР - 72%; СП - 85%			4913,72	59,67	19655	239		2796	
42	26	ПЛ ТОО "Торговый дом КВТ" НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Концевая кабельная муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1 кВ 4ПКТп(б)-300(Б)	шт.	4	35957,74	–	143831	–	143831	–	155337
			СП - 85%			–	–	–	–		11506	
43	вкл.29	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	214,81	9,75	1,01	2094	217	–	1428	3804
			НР - 72%; СП - 85%			8,74	0,49	1877	105		281	
44	28	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	15	40,00	–	600	–	600	–	648
			СП - 85%			–	–	–	–		48	
45	вкл.30	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	199,81	66,00	–	13187	–	13187	–	14242
			СП - 85%			–	–	–	–		1055	
46	30	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1438,00	–	115	–	115	–	124
			СП - 85%			–	–	–	–		9	
47	31	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	50	240,54	19,03	12027	952	189	7860	21478
			НР - 72%; СП - 85%			217,72	0,60	10886	30		1591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	32	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	50	2061,00	--	103050	--	103050	--	111294
			СП - 8%			--	--	--	--		8244	
			Заземление									
49	33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5205,85	260,41	41647	2083	26239	10075	55860
			НР - 72%, СП - 8%			1665,63	83,53	13325	668		4138	
50	34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	1073,69	38,29	53685	1915	35113	12466	71443
			НР - 72%, СП - 8%			333,13	13,13	16657	657		5292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				17307891	934157	1424717	762850	18367819
								591719	503872	14357298	297075	
			Стоимость оборудования	тенге				14357298				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				14357298				
			Стоимость монтажных работ	тенге				1092402				
			Материалы	тенге				151692				
			Всего заработная плата	тенге					716055			
			Накладные расходы	тенге				489584				
			Сметная прибыль	тенге				126558				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1708544				322
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					716055			
			Сметная заработная плата	тенге				1858191				
			Стоимость общестроительных работ	тенге					379536			
			Всего заработная плата	тенге				1273028				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				273266				
			Накладные расходы	тенге				170517				
			Сметная прибыль	тенге				2301974				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге								238
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					379536			
			Сметная заработная плата	тенге				18367816				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								560
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1095591			
			Сметная заработная плата	тенге								
			РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы									
51	35	1308-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26К=0,3	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ*А. Демонтаж	шт.	1	28767,11	12551,83	28767	12552	--	15696	48020
			НР - 72%, СП - 8%			16215,28	5584,79	16215	5585		3557	
52	вкл.31	1308-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28К=0,3	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	846,61	9,82	847	10	--	602	1565
			НР - 72%, СП - 8%			836,79	--	837	--		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	36	1308-0103-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26К=0,3	Шина. Демонтаж	м	6	491,97	93,96	2952	564	--	2030	5380
			НР - 72%, СП - 80%			398,01	71,80	2388	431		399	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				32566	13126	--	18328	54965
								19440	6016	--	4072	
			Стоимость монтажных работ	тенге				32566				
			Всего заработная плата	тенге					25456			
			Накладные расходы	тенге				18328				
			Сметная прибыль	тенге				4072				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				54966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					25456			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				54966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					25456			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				23280551	1015028	2558503	951632	24659836
								820491	539942	18886529	427652	
			Стоимость оборудования	тенге				18886529				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				18886529				
			Стоимость монтажных работ	тенге				1415829				
			Материалы	тенге				174139				
			Всего заработная плата	тенге					972232			
			Накладные расходы	тенге				674033				
			Сметная прибыль	тенге				167188				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				2257050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
			Сметная заработная плата	тенге					972232			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2969528				
			Всего заработная плата	тенге					379536			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2384365				
			Накладные расходы	тенге				273266				
			Сметная прибыль	тенге				259424				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3502218				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	тенге					379536			
			Стоимость прочих работ	тенге				8665				
			Всего заработная плата	тенге					8665			
			Накладные расходы	тенге				4333				
			Сметная прибыль	тенге				1040				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге				14038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					8665			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				24659835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
			Сметная заработная плата	тенге					1360433			

ОТДЕЛ 2. Благоустройство,Лс № 7-1-1

РАЗДЕЛ 5.Восстановление покрытия,в месте прокладки кабеля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	вкл.1	1218-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	$м^2$	1,5	6597,83	1305,89	9897	1959	--	6408	17610
			НР - 72%, СП - 8%			5291,94	641,72	7938	963		1304	
55	вкл.2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,3	Камни бортовые бетонные. Разборка	м бортового камня	1,4	450,05	15,70	630	22	--	667	1401
			НР - 108%, СП - 8%			434,35	6,90	608	10		104	
56	вкл.3	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой./без учета материала	$м^2$	1,5	1687,83	171,71	2532	258	--	2075	4975
			НР - 88%, СП - 8%			1516,12	55,68	2274	84		369	
57	вкл.4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12)	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/без учета материала	м бортового камня	1,4	1500,16	52,34	2100	73	--	2224	4670
			НР - 108%, СП - 8%			1447,82	23,01	2027	32		346	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				15159	2312	--	11374	28656
								12847	1089	--	2123	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				15159				
		Всего заработная плата		тенге					13936			
			Накладные расходы	тенге				11374				
			Сметная прибыль	тенге				2123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				28656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	тенге					13936			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				28656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	тенге					13936			
			РАЗДЕЛ 6.Площадка по ДЭС									
58	вкл.5	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	15	259,95	--	3899	--	--	2807	7243
			НР - 72%, СП - 8%			259,95	--	3899	--		537	
59	вкл.6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,5	14034,24	2946,99	21051	4420	7714	10235	33789
			НР - 94%, СП - 8%			5944,95	1314,08	8917	1971		2503	
60	вкл.7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3618,83	1966,25	14475	7865	3092	6409	22555
			НР - 118%, СП - 8%			879,44	478,38	3518	1914		1671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1 4	--				--		
61	вкл.8	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,592	26489,00	--	42170	--	42170	--	45544
			СП - 8%			--	--	--	--		3374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	вкл.9	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16,0672	1903,11	62,06	30578	997	18626	10442	44302
			НР - 94%, СП - 80%			681,81	9,57	10955	154		3282	
63	вкл.10	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405/ в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	16,0672	469,27	32,25	7540	518	3325	3556	11983
			НР - 94%, СП - 80%			230,07	5,35	3697	86		888	
			Подраздел 1.Ограждение ДГУ									
64	вкл.11	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	153270,00	259,00	153270	259	134370	–	165532
			СП - 8%			18641,00	87,00	18641	87		12262	
65	вкл.12	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	6	42397,00	5358,00	254382	32148	186672	–	274733
			СП - 8%			5927,00	2047,00	35562	12282		20351	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					54203				
			Зарплата рабочих строителей	тенге					32407			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12369			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						321042		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							32613	
			Сметная прибыль	тенге								440265
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				527365	46207	395969	33449	605681
								85189	16494	–	44868	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				527365				
			Материалы	тенге				353799				
			Всего заработная плата	тенге					101683			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				42170				
			Накладные расходы	тенге				33449				
			Сметная прибыль	тенге				44868				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				605682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	тенге					101683			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				605682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	тенге					101683			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				542524	48519	395969	44823	634337
								98036	17583	–	46991	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				542524				
			Материалы	тенге				353799				
			Всего заработная плата	тенге					115619			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				42170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	тенге				44823				
			Сметная прибыль	тенге				46991				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				634338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	тенге					115619			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				634338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	тенге					115619			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								25294240
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				918527				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1063547			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					557525			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2954473		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						18886529		
			- Накладные расходы	тенге							996455	
			- Сметная прибыль	тенге							474643	
			Временные здания и сооружения	**%**	**0,90**			**57669,40**				
			Итого с временными									**25351909,53**
			Зимние удорожания	**%**	**1,02**			**65946,88**				
			Итого с зимними удорожаниями									**25417856,42**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**130626,55**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25548482,96**
			Итого в текущих ценах 2023 г. ,к-1,079									**27566813,12**
			Итого с учетом конкурсной скидки ,к-0,95									**26188472,52**
			НДС	**%**	**12%**			**3142616,70**				
			ИТОГО по акту с НДС									**29 331 089,22**

Сдал:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Арас 2008"

и.о.Директора _____ Тиморенко Е.В.

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Руководитель _____ Туребаев Ж.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО " Кредо СК" Кемалов Б.У.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР НАДЗОР:

ТОО "ТМ Проект Строй" Алибаев А.А.