Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" июня 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арас 2008», БИН 081140004042, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Коммунальная д.8,**
наименование организации, юридический адрес

в лице ***и.о. директора Титоренко Екатерины Владимировны***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 60-ти квартирному жилому дому по ул. Карла Маркса, г. Шахтинск, уч.44 (электроснабжение)»
расположенный по адресу: **Карагандинская область, город Шахтинск, улица имени Карла Маркса, в районе земельного участка №44**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ***Государственное учреждение «Отдел строительства города Шахтинска», руководитель Туребаев Жанбулат Курманиязович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:

_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация), **ТОО «ТМ ПроектСтрой», РП 040-22**

1) утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» № 47/1 и/к от 17.07.2023г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе ускового	общая (с учетом ранее	в том числе пусково

			омплекса или очереди	принятых)	го комплекса или очереди
Основные показатели проекта					
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение сети	кВ	0,4		0,4	
Расчетная мощность	кВт	177,6		177,6	
Коэфициуент мощности		0,93		0,93	
Протяженность КЛ-0,4	м	210,0		210,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- **Наружные сети электроснабжения:** *Демонтажные работы старого оборудования в ТП ,монтаж силового трансформатор ТМ 630 кВА, монтаж рубильника РПС, замена шин, установка выключателей автоматических тип ВА, монтаж ограничителей перенапряжения ОПС-1,монтаж трансформаторов тока Т-0,66,монтаж и подключения шкафа АСКУЭ, установка дизельного генератора стационарного 250кВА,прокладка силового кабеля марки АВБбШв 4х150,концевая заделка муфтами, прокладка футляра для кабеля силовогод.110мм.,устройство заземления.*

- **Благоустройство:** *Разборка и восстановления пешеходной дорожки из брусчатки, устройство площадки под ДГУ с монтажом ограждения.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2024 года;***
месяц, год
окончание работ ***май 2024 года;***
месяц, го

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: *2 месяца;*
фактически, месяц*: 2 месяца*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 93,5 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный директор ТОО «Қарағанды Жарық»

Подключение к эл. сетям ТОО "Қарағанды Жарық" выполнено в соответствии с требованием технических условий. 10.06.2024г

Ахмадин

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 60-ти квартирному жилому дому по ул. Карла Маркса, уч.44, г. Шахтинск (электроснабжение)»- II (нормальный), технически и технологически несложный объект

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Титоренко Екатерина Владимировна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии) 10.06.2024г

"Арас 2008"