Заказчик — ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"

Генподрядчик — ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес — Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124, 126, 128, 130

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за период с 29 июня по 27 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к договору № 13 от 04.03.2019г. номер	дата	Источник финансирования наименован.	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		2	24.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за период с 29.06.2020г. по 27.07.2020г. без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124, 126, 128, 130	**139 614 642,48**	**48 279 181,35**	**48 279 181,35**	**48 279 181,35**	-				**5 793 501,76**	**54 072 683,11**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" — **Омаров Т.З.** — БИН 180440033687

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" — **Рахматуллин Т.И.** — БИН 020740002084

Разработчики проекта строительства Инженер по авторскому надзору ТОО "Строй Бизнес Консалтинг" — **Гомель В.А.** — БИН 080440023017, лицензия № 11 ГСЛ-КР № 13014877

Технический надзор: Эксперт ТОО "Номад Travel" — **Аугалиев Ж.Х.** — БИН 081140009509, аттестат № KZ88VJE00041487, KZ84VJE00037679, KZ28VJE00022682

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"

Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"

Договор Дополнительное соглашение № 2 от 24.02.2020г. к договору № 13 от 04.03.2019г.

Наименование объекта Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124,126,128,130

Форма 4

АКТ № 11
приемки выполненных работ
за период с 29 июня по 27 июля 2020 года

Составлена) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Т.АУБАКИРОВА, 124								
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка**	12,814	70448,50	915,35	902727,14	11729,23	173327,00	22,10	283,19
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	211972,93	4679,42	59,8	0,37	4,74
		Накладные расходы -		*13526,38*		*173327,00*				
		СП от ИЗ+НР (Н30) - 8%		*6717,99*		*86084,00*				
		Сметная стоимость				*1162138,00*				
2	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	12,814	6026,26	37,69	77220,48	483,01	8248,82	0,78	9,99
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	7772,65	207,83	59,8	0,02	0,22
		Накладные расходы -		*643,73*		*8249,00*				
		СП от ИЗ+НР (Н30) - 8%		*533,60*		*6838,00*				
		Сметная стоимость				*92307,00*				
3	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	540	1356,46	25,88	732486,53	13977,41	106469,99	0,27	144,72
		м2 покрытия		213,79	10,24	115447,49	5530,99	59,8	0,01	5,29
		Накладные расходы -		*197,17*		*106470,00*				
		СП от ИЗ+НР (Н30) - 8%		*124,29*		*67117,00*				
		Сметная стоимость				*906073,00*				
4	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	14,2	209,85	1,75	2979,88	24,83	335,30	0,03	0,41
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	324,51	10,69	59,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*23,61*		*335,00*				
		СП от ИЗ+НР (Н30) - 8%		*18,68*		*265,00*				
		Сметная стоимость				*3580,00*				
5	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Антисептирование водными растворами**	540	50,08	1,36	27043,97	735,90	12031,54	0,04	21,76
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	17148,89	312,87	59,8	0,00	0,32
		Накладные расходы -		*22,28*		*12032,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5,79*		*3126,00*				
		Сметная стоимость				*42202,00*				
6	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	540	553,24	17,95	298747,24	9691,82	55179,89	0,16	83,70
		Накладные расходы -		131,28	2,63	70888,88	1422,77	56,4	0,00	1,51
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*102,18*		*55180,00*				
		Сметная стоимость		*52,43*		*28314,00*				
7	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой				*382241,00*				
		м2 изолируемой поверхности	540	444,35	15,62	239947,89	8432,75	38038,34	0,10	54,54
		Накладные расходы -		85,54	2,23	46192,11	1203,54	56,4	0,00	1,30
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70,44*		*38038,00*				
		Сметная стоимость		*41,18*		*22239,00*				
8	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство				*300225,00*				
		м2 кровли	540	530,09	14,54	286247,87	7849,58	158860,68	0,57	305,80
		Накладные расходы -		457,25	4,91	246916,77	2650,13	56,4	0,00	2,43
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*294,19*		*158861,00*				
		Сметная стоимость		*65,94*		*35609,00*				
9	21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012				*480717,00*				
		м2	540	2243,03	–	1211236,20	–	51356,41	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*95,10*		*51356,00*				
		Сметная стоимость		*187,05*		*101007,00*				
10	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				*1363600,00*				
		т	0,00756	161032,36	–	1217,40	–	51,62	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6827,77*		*52,00*				
		Сметная стоимость		*13428,81*		*102,00*				
11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014				*1371,00*				
		т	0,1848	143510,73	–	26520,78	–	1124,48	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6084,85*		*1124,00*				
		Сметная стоимость		*11967,65*		*2212,00*				
12	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб				*29857,00*				
		м2 фасада (без вычета проемов)	42,2	281,23	0,54	11868,01	22,94	3062,70	0,13	5,65
				102,90	0,26	4342,55	10,98	56,4	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*72,58*		*3063,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,30*		*1194,00*				
		Сметная стоимость				*16125,00*				
13	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	42,2	553,24	17,95	23346,54	757,40	4312,21	0,16	6,54
		Накладные расходы -		131,28	2,63	5539,83	111,19	56,4	0,00	0,12
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,18*		*4312,00*				
		Сметная стоимость		*52,43*		*2213,00*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ				*29871,00*				
14	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство								
		слуховое окно	2	10464,72	552,82	20929,44	1105,64	6986,77	6,08	12,16
		Накладные расходы -		4669,08	223,29	9338,15	446,58	59,8	0,22	0,44
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3493,39*		*6987,00*				
		Сметная стоимость		*1116,65*		*2233,00*				
15	21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86				*30150,00*				
		м3	0,36	26489,14	--	9536,09	--	404,33	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,14*		*404,00*				
		Сметная стоимость		*2208,98*		*795,00*				
16	21-070203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86				*10736,00*				
		м3	0,5	42947,62	--	21473,81	--	910,49	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1820,98*		*910,00*				
		Сметная стоимость		*3581,49*		*1791,00*				
17	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство				*24175,00*				
		м2 кровли	3,12	530,09	14,54	1653,88	45,35	917,86	0,57	1,77
		Накладные расходы -		457,25	4,91	1426,63	15,31	56,4	0,00	0,01
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,19*		*918,00*				
		Сметная стоимость		*65,94*		*206,00*				
18	21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012				*2777,00*				
		м2	3,12	2243,03	--	6998,25	--	296,73	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,10*		*297,00*				
		Сметная стоимость		*187,05*		*584,00*				
19	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство 80				*7879,00*				
		м труб	80	1002,52	55,38	80201,69	4430,57	46582,30	1,16	92,80
		Накладные расходы -		902,09	16,03	72166,85	1282,30	56,4	0,02	1,41
				582,28		*46582,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*126,78*		*10143,00*				
		Сметная стоимость				*136927,00*				
[illegible]	[illegible]	Желоба. Устройство	42	2243,28	8,55	94217,84	358,92	22483,96	0,97	40,82
		м2 покрытия		746,44	2,34	31350,38	98,32	56,4	0,00	0,11
		Накладные расходы -		*535,33*		*22484,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*222,29*		*9336,00*				
		Сметная стоимость				*126038,00*				
21	ТПРАЙС лист ТОО "Технониколь" 2017	Держатель желоба	166	816,96	--	135616,07	--	5750,12	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,64*		*5750,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*68,13*		*11309,00*				
		Сметная стоимость				*152675,00*				
22	ТПРАЙС лист ТОО "Технониколь" 2017	Держатель труб	32	772,32	--	24714,29	--	1047,89	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,75*		*1048,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*64,41*		*2061,00*				
		Сметная стоимость				*27823,00*				
23	ТПРАЙС лист ТОО "Технониколь" 2017	Колено сливное	8	1647,32	--	13178,57	--	558,77	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,85*		*559,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*137,37*		*1099,00*				
		Сметная стоимость				*14836,00*				
24	ТПРАЙС лист ТОО "Технониколь" 2017	Колено угловое	8	1491,07	--	11928,57	--	505,77	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,22*		*506,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*124,34*		*995,00*				
		Сметная стоимость				*13429,00*				
25	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	1,19673	39614,55	6425,15	47407,92	7689,17	25808,18	35,10	42,01
		т конструкций		30432,05	893,17	36418,95	1068,88	60,9	0,88	1,05
		Накладные расходы -		*21565,58*		*25808,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4894,41*		*5857,00*				
		Сметная стоимость				*79073,00*				
26	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение	1,19673	299957,75	--	358968,44	--	15220,26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12718,21*		*15220,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25014,08*		*29935,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*404124,00*				
	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Рабочий ход вдоль конька. Установка								
		м3 древесины в конструкции	0,3	61622,84	683,99	18486,85	205,20	4018,94	22,50	6,75
		Накладные расходы -		16987,28	312,12	5096,18	93,64	59,8	0,36	0,11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13396,48*		*4019,00*				
		Сметная стоимость		*6001,55*		*1800,00*				
28	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				*24306,00*				
		т	0,048	161032,36	--	7729,55	--	327,73	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6827,77*		*328,00*				
		Сметная стоимость		*13428,81*		*645,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				*8702,00*				
			Тенге			**4694631,21**	**67539,72**			**1112,62**
			Тенге			**882343,74**	**19145,43**			**19,09**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4288254,85**				
		Материалы -	Тенге			**1912329,91**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**864001,34**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1470149,59**				
		Накладные расходы -	Тенге			**703190,64**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**399315,64**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5390761,12**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1088,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**864001,34**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**406376,36**				
		Материалы -	Тенге			**3299,81**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**37487,83**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**358968,44**				
		Накладные расходы -	Тенге			**41028,44**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**35792,38**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**483197,19**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37487,83**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5873958,31**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1131,71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**901489,17**			
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ								
29	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2 проемов	37,8	1180,64	52,27	44628,17	1975,77	20527,72	0,98	36,87
		Накладные расходы -		768,56	22,33	29051,41	844,04	59,8	0,03	0,96
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*543,06*		*20528,00*				
		Сметная стоимость		*137,90*		*5212,00*				
						70368,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-[illegible] РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	37,8	8337,33	--	315151,07	--	13362,41	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*353,50*		*13362,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,27*		*26281,00*				
		Сметная стоимость				*354795,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			359779,24	1975,77			36,87
			Тенге			29051,41	844,04			0,96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359779,24				
	Материалы -		Тенге			13600,99				
	Всего заработная плата -		Тенге				29895,45			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315151,07				
		Накладные расходы -	Тенге			33890,12				
		Сметная прибыль -	Тенге			31493,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425162,91				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				29895,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			425162,91				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				29895,45			

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

1 ЭТАЖ

ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ

31	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	136,3	553,24	17,95	75406,02	2446,29	13927,81	0,16	21,13
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	17892,88	359,12	56,4	0,00	0,38
		Накладные расходы -		*102,18*		*13928,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*7147,00*				
		Сметная стоимость				*96481,00*				
32	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	136,3	228,66	20,34	31166,72	2772,76	20201,35	0,26	35,17
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	28393,95	1346,51	60,9	0,01	1,58
		Накладные расходы -		*148,21*		*20201,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,15*		*4109,00*				
		Сметная стоимость				*55478,00*				
33	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	14,993	27463,21	--	411755,91	--	17458,45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1164,44*		*17458,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2290,21*		*34337,00*				
		Сметная стоимость				*463552,00*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство								
			136,3	535,85	71,59	73036,69	9758,37	18124,60	0,24	33,12
		м2 стяжки		170,72	16,82	23268,76	2292,57	56,4	0,02	2,64
		Накладные расходы -		*132,98*		*18125,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*7293,00*				
		Сметная стоимость				*98454,00*				
35	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30 до толщины 45 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701								
			136,3	535,65	31,51	73009,13	4294,91	5240,87	0,03	3,68
		м2 стяжки		18,97	7,80	2585,42	1063,56	56,4	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*38,45*		*5241,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,93*		*6260,00*				
		Сметная стоимость				*84510,00*				
		САН.УЗЛЫ								
36	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
			14,3	553,24	17,95	7911,27	256,65	1461,25	0,16	2,22
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	1877,24	37,68	56,4	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*102,18*		*1461,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*750,00*				
		Сметная стоимость				*10122,00*				
37	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство								
			14,3	228,66	20,34	3269,88	290,91	2119,44	0,26	3,69
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	2978,97	141,27	60,9	0,01	0,17
		Накладные расходы -		*148,21*		*2119,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,15*		*431,00*				
		Сметная стоимость				*5820,00*				
38	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012								
			1,452	27463,21	--	39876,58	--	1690,77	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1164,44*		*1691,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2290,21*		*3325,00*				
		Сметная стоимость				*44893,00*				
39	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
			14,3	1260,45	61,09	18024,42	873,62	4669,57	0,42	5,95
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	6035,89	115,98	60,9	0,01	0,14
		Накладные расходы -		*326,54*		*4670,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,96*		*1816,00*				
		Сметная стоимость				*24510,00*				
40	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя								
			14,3	777,99	29,99	11125,32	428,83	2825,64	0,25	3,59
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	3641,85	66,17	60,9	0,01	0,08
		Накладные расходы -		*197,60*		*2826,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,05*		*1116,00*				
		Сметная стоимость				*15067,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	14,3	535,85	71,59	7662,69	1023,81	1901,55	0,24	3,47
		м2 стяжки		170,72	16,82	2441,26	240,53	56,4	0,02	0,28
		Накладные расходы -		*132,98*		*1902,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*53,51*		*765,00*				
		Сметная стоимость				*10329,00*				
42	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	14,3	89,28	5,25	1276,63	75,10	91,64	0,00	0,06
		м2 стяжки		3,16	1,30	45,21	18,60	56,4	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*6,41*		*92,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,65*		*109,00*				
		Сметная стоимость				*1478,00*				
		2-3 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
43	11-110101-1108 РСНБ РК 2015 К=40 до толщины 40 мм	Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм	545,2	11436,36	88,45	6235101,16	48224,88	3301929,00	10,08	5495,62
		м2 стяжки		8739,46	36,96	4764754,00	20150,37	60,9	0,00	0,60
		Накладные расходы -		*6056,36*		*3301929,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1399,42*		*762962,00*				
		Сметная стоимость				*10299993,00*				
44	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	545,2	535,85	71,59	292146,75	39033,49	72498,42	0,24	132,48
		м2 стяжки		170,72	16,82	93075,03	9170,26	56,4	0,02	10,58
		Накладные расходы -		*132,98*		*72498,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*53,51*		*29172,00*				
		Сметная стоимость				*393817,00*				
45	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	545,2	267,83	15,76	146018,27	8589,83	10481,74	0,01	7,36
		м2 стяжки		9,48	3,90	5170,83	2127,12	56,4	0,00	0,16
		Накладные расходы -		*19,23*		*10482,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22,96*		*12520,00*				
		Сметная стоимость				*169020,00*				
		САН.УЗЛЫ								
46	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	57,2	535,85	71,59	30650,76	4095,22	7606,22	0,24	13,90
		м2 стяжки		170,72	16,82	9765,02	962,10	56,4	0,02	1,11
		Накладные расходы -		*132,98*		*7606,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*53,51*		*3061,00*				
		Сметная стоимость				*41318,00*				
47	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 10 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	57,2	-89,28	-5,25	-5106,53	-300,40	-366,57	0,00	-0,26
		м2 стяжки		-3,16	-1,30	-180,83	-74,39	56,4	0,00	-0,02
		Накладные расходы -		*6,41*		*367,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,65*		*438,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*-4302,00*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7452331,65	121864,27			5761,18
		Тенге			4961745,50	38017,44			17,79
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7452331,65				
	Материалы -	Тенге			1917089,39				
	Всего заработная плата -	Тенге				4999762,94			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			451632,49				
	Накладные расходы -	Тенге			3481861,72				
	Сметная прибыль -	Тенге			874735,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11808928,84				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5778,97
	Сметная заработная плата -	Тенге				4999762,94			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11808928,84				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5778,97
	Сметная заработная плата -	Тенге				4999762,94			
	РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
	ГОСТИНАЯ								
48	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	750,6	851,29	24,63	638981,93	18486,31	262132,79	0,61	458,62
	м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	397625,18	13833,98	54,8	0,02	18,01
	Накладные расходы -		*349,23*		*262133,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*72089,00*				
	Сметная стоимость				*973204,00*				
	СПАЛЬНЯ								
49	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	669,6	851,29	24,63	570027,04	16491,38	233845,08	0,61	409,13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	354715,99	12341,10	54,8	0,02	16,07
	Накладные расходы -		*349,23*		*233845,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*64310,00*				
	Сметная стоимость				*868182,00*				
	КУХНЯ								
50	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	542,5	851,29	24,63	461827,46	13361,08	189457,82	0,61	331,47
	м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	287385,64	9998,58	54,8	0,02	13,02
	Накладные расходы -		*349,23*		*189458,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*52103,00*				
	Сметная стоимость				*703388,00*				
	ПРИХОЖАЯ								
51	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	450,6	851,29	24,63	383593,47	11097,70	157363,49	0,61	275,32
	м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	238702,25	8304,81	54,8	0,02	10,81
	Накладные расходы -		*349,23*		*157363,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*43277,00*				

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*584234,00*				
		САН.УЗЕЛ								
52	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	416,4	851,29	24,63	354479,18	10255,39	145419,79	0,61	254,42
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	220585,03	7674,49	54,8	0,02	9,99
		Накладные расходы -		*349,23*		*145420,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,04*		*39992,00*				
		Сметная стоимость				*539891,00*				
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР								
53	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	261,4	851,29	24,63	222528,48	6437,94	91288,98	0,61	159,72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	138474,85	4817,75	54,8	0,02	6,27
		Накладные расходы -		*349,23*		*91289,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*96,04*		*25105,00*				
		Сметная стоимость				*338923,00*				
54	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	116,2	727,67	41,98	84554,94	4878,50	36516,79	0,57	65,77
		м2 оштукатуриваемой поверхности		462,87	33,25	53786,05	3863,86	54,8	0,04	5,03
		Накладные расходы -		*314,26*		*36517,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83,35*		*9686,00*				
		Сметная стоимость				*130757,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2715992,50	81008,31			1954,43
			Тенге			1691275,00	60834,56			79,22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2715992,50				
	Материалы -		Тенге			943709,22				
	Всего заработная плата -		Тенге				1752109,54			
		Накладные расходы -	Тенге			1116024,73				
		Сметная прибыль -	Тенге			306561,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4138578,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2033,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				1752109,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4138578,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2033,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				1752109,54			
		РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО КР-1								
55	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,7	5483,58	1169,12	3838,51	818,38	571,96	0,85	0,59
		м3 основания		625,23	478,70	437,66	335,09	50,8	0,54	0,38
		Накладные расходы -		*817,08*		*572,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*504,05*		*353,00*				
		Сметная стоимость				*4763,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			3838,51	818,38			0,59
			Тенге			437,66	335,09			0,38

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3838,51				
		Материалы -	Тенге			2582,46				
		Всего заработная плата -	Тенге				772,76			
		Накладные расходы -	Тенге			571,96				
		Сметная прибыль -	Тенге			352,84				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4763,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				772,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4763,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				772,76			
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО КР-2								
56	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,9	5483,58	1169,12	4935,23	1052,21	735,37	0,85	0,77
		м3 основания		625,23	478,70	562,71	430,83	50,8	0,54	0,49
		Накладные расходы -		*817,08*		*735,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*504,05*		*454,00*				
		Сметная стоимость				*6124,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			4935,23	1052,21			0,77
			Тенге			562,71	430,83			0,49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4935,23				
		Материалы -	Тенге			3320,31				
		Всего заработная плата -	Тенге				993,54			
		Накладные расходы -	Тенге			735,37				
		Сметная прибыль -	Тенге			453,65				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6124,25				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				993,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6124,25				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				993,54			
		РАЗДЕЛ 7. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
		ЩЭ1, ЩЭ2								
57	13-080103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	6	85672,45	59599,72	514034,70	357598,32	141116,27	28,00	168,00
		шт.		24276,28	20298,40	145657,68	121790,38	42,8	24,38	146,28
		Накладные расходы -		*23519,38*		*141116,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8735,35*		*52412,00*				
		Сметная стоимость				*707563,00*				
58	23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	6	17802,75	--	106816,50	--	4529,02	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*754,84*		*4529,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1484,61*		*8908,00*				
		Сметная стоимость				*120253,00*				
59	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	72	1814,22	24,83	130623,48	1787,85	33077,14	1,00	72,00
		шт.		857,30	--	61725,60	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*459,40*		*33077,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*181,89*		*13096,00*				
		Сметная стоимость				*176797,00*				
60	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	18	3023,09	87,36	54415,66	1572,42	16239,59	2,00	36,00
		шт.		1714,60	20,30	30862,80	365,39	42,8	0,02	0,36
		Накладные расходы -		*902,20*		*16240,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*314,02*		*5652,00*				
		Сметная стоимость				*76308,00*				
61	23-070204-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С50 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	18	4254,97	--	76589,46	--	3247,39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,41*		*3247,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*354,83*		*6387,00*				
		Сметная стоимость				*86224,00*				
62	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	18	3840,59	--	69130,62	--	2931,14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,84*		*2931,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*320,27*		*5765,00*				
		Сметная стоимость				*77827,00*				
63	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	36	3840,59	--	138261,24	--	5862,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,84*		*5862,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*320,27*		*11530,00*				
		Сметная стоимость				*155653,00*				
64	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	18	433,76	--	7807,68	--	331,05	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*331,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36,17*		*651,00*				
		Сметная стоимость				*8790,00*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	6	366,22	56,91	2197,34	341,44	960,77	0,34	2,04
		шт.		303,81	20,30	1822,86	121,80	42,8	0,02	0,12
		Накладные расходы -		*160,13*		*961,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42,11*		*253,00*				
		Сметная стоимость				*3411,00*				
66	23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 200.04, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	6	4462,69	–	26776,14	–	1135,31	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*189,22*		*1135,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*372,15*		*2233,00*				
		Сметная стоимость				*30144,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1126652,81**	**361300,03**			**278,04**
			Тенге			**240068,94**	**122277,56**			**146,76**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1126652,81				
		Материалы -	Тенге			99902,20				
		Всего заработная плата -	Тенге				362346,51			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			425381,64				
		Накладные расходы -	Тенге			209429,96				
		Сметная прибыль -	Тенге			106886,62				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1442969,39				424,80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				362346,51			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1442969,39				424,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч				362346,51			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

67	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	1312,80	535,77	15753,64	6429,29	6146,91	0,75	9,00
		шт		670,17	353,21	8042,04	4238,56	42,8	0,45	5,41
		Накладные расходы -		*512,24*		*6147,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*146,00*		*1752,00*				
		Сметная стоимость				*23653,00*				
68	23-070102-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82	12	2961,12	–	35533,44	–	1506,62	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,55*		*1507,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*246,93*		*2963,00*				
		Сметная стоимость				*40003,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**51287,08**	**6429,29**			**9,00**
			Тенге			**8042,04**	**4238,56**			**5,41**

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			51287,08				
			Тенге			1282,31				
			Тенге				12280,60			
			Тенге			35533,44				
		Накладные расходы -	Тенге			7653,53				
		Сметная прибыль -	Тенге			4715,25				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			63655,86				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				12280,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			63655,86				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				12280,60			
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
69	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	478	4105,96	47,30	1962649,60	22607,11	625067,45	3,00	1434,00
		шт		2540,82	--	1214512,00	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1307,67*		*625067,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433,09*		*207017,00*				
		Сметная стоимость				*2794734,00*				
70	23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка монтажная модели К-207**	308	31,75	--	9779,00	--	414,63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,35*		*415,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,65*		*815,00*				
		Сметная стоимость				*11009,00*				
71	23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка для разводки проводов КМ-216, степень защиты IP44**	165	101,03	--	16669,95	--	706,81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,28*		*707,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,43*		*1390,00*				
		Сметная стоимость				*18767,00*				
72	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3**	5	36,98	--	184,90	--	7,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*8,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,08*		*15,00*				
		Сметная стоимость				*208,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1989283,45**	**22607,11**			**1434,00**
			Тенге			**1214512,00**	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1989283,45				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			725530,54				
			Тенге				1214512,00			
			Тенге			26633,85				
		Накладные расходы -	Тенге			626196,73				
		Сметная прибыль -	Тенге			209238,41				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ -	Тенге			2824718,60				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1434,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214512,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2824718,60				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1434,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214512,00			
		ул. Т.АУБАКИРОВА, 128								
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ								
73	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка**	15,19	70448,50	915,35	1070112,79	13904,09	205465,67	22,10	335,70
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	251277,42	5547,09	59,8	0,37	5,62
		Накладные расходы -		*13526,38*		*205466,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6717,99*		*102046,00*				
		Сметная стоимость				*1377625,00*				
74	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	15,19	6026,26	37,69	91538,87	572,57	9778,33	0,78	11,85
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	9213,87	246,36	59,8	0,02	0,26
		Накладные расходы -		*643,73*		*9778,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*533,60*		*8105,00*				
		Сметная стоимость				*109423,00*				
75	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	14,2	209,85	1,75	2979,88	24,83	335,30	0,03	0,41
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	324,51	10,69	59,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*23,61*		*335,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,68*		*265,00*				
		Сметная стоимость				*3580,00*				
76	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Антисептирование водными растворами**	540	50,08	1,36	27043,97	735,90	12031,54	0,04	21,76
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	17148,89	312,87	59,8	0,00	0,32
		Накладные расходы -		*22,28*		*12032,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,79*		*3126,00*				
		Сметная стоимость				*42202,00*				
77	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	540	553,24	17,95	298747,24	9691,82	55179,89	0,16	83,70
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	70888,88	1422,77	56,4	0,00	1,51
		Накладные расходы -		*102,18*		*55180,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*52,43*		*28314,00*				
		Сметная стоимость				*382241,00*				
78	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	540	444,35	15,62	239947,89	8432,75	38038,34	0,10	54,54
		м2 изолируемой поверхности		85,54	2,23	46192,11	1203,54	56,4	0,00	1,30
		Накладные расходы -		*70,44*		*38038,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*41,18*		*22239,00*				
		Сметная стоимость				*300225,00*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Желоба. Устройство	21	2243,28	8,55	47108,92	179,46	11241,98	0,97	20,41
		м2 покрытия		746,44	2,34	15675,19	49,16	56,4	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*535,33*		*11242,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*222,29*		*4668,00*				
		Сметная стоимость				*63019,00*				
80	ТПРАЙС лист ТОО "Технониколь" 2017	Держатель желоба	83	816,96	--	67808,04	--	2875,06	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,64*		*2875,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*68,13*		*5655,00*				
		Сметная стоимость				*76338,00*				
81	ТПРАЙС лист ТОО "Технониколь" 2017	Держатель труб	16	772,32	--	12357,14	--	523,94	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,75*		*524,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,41*		*1030,00*				
		Сметная стоимость				*13912,00*				
82	ТПРАЙС лист ТОО "Технониколь" 2017	Колено сливное	4	1647,32	--	6589,29	--	279,39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,85*		*279,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*137,37*		*549,00*				
		Сметная стоимость				*7418,00*				
83	ТПРАЙС лист ТОО "Технониколь" 2017	Колено угловое	4	1491,07	--	5964,29	--	252,89	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,22*		*253,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*124,34*		*497,00*				
		Сметная стоимость				*6715,00*				
84	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Рабочий ход вдоль конька. Установка	0,3	61622,84	683,99	18486,85	205,20	4018,94	22,50	6,75
		м3 древесины в конструкции		16987,28	312,12	5096,18	93,64	59,8	0,36	0,11
		Накладные расходы -		*13396,48*		*4019,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6001,55*		*1800,00*				
		Сметная стоимость				*24306,00*				
85	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,048	161032,36	--	7729,55	--	327,73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6827,77*		*328,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13428,81*		*645,00*				
		Сметная стоимость				*8702,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1896414,72**	**33746,62**			**535,12**
			Тенге			**415817,04**	**8886,12**			**9,19**

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1896414,72				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1346402,75				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				424703,17			
		Накладные расходы -	Тенге			100448,30				
		Сметная прибыль -	Тенге			340349,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178941,10				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2415704,81				
		Сметная заработная плата -	Тенге							544,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				424703,17			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2415704,81				
		Сметная заработная плата -	Тенге							544,31
							424703,17			
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ 100%								
		ОКНА								
86	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	90,6	1916,43	114,66	173628,38	10388,21	46800,73	0,82	73,97
		м2 проемов		643,42	54,91	58293,70	4975,03	59,8	0,07	6,06
		Накладные расходы -		*516,56*		*46801,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*194,64*		*17634,00*				
		Сметная стоимость				*238063,00*				
87	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	16,29	2116,43	116,26	34476,62	1893,85	10215,59	1,02	16,67
		м2 проемов		806,46	55,60	13137,23	905,77	59,8	0,07	1,10
		Накладные расходы -		*627,11*		*10216,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*219,48*		*3575,00*				
		Сметная стоимость				*48268,00*				
88	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	90,6	19457,55	--	1762854,00	--	74745,01	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*825,00*		*74745,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1622,60*		*147008,00*				
		Сметная стоимость				*1984607,00*				
89	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	16,29	17229,87	--	280674,58	--	11900,60	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*730,55*		*11901,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1436,83*		*23406,00*				
		Сметная стоимость				*315981,00*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей								
			29,0304	3032,27	121,62	88027,90	3530,80	23120,88	1,29	37,38
		м2 проемов		1014,65	56,76	29455,83	1647,62	59,8	0,07	2,01
		Накладные расходы -		*796,44*		*23121,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*306,30*		*8892,00*				
		Сметная стоимость				*120041,00*				
91	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих								
			27,27	2678,84	112,12	73052,03	3057,38	22533,01	1,38	37,69
		м2 проемов		1089,20	54,14	29702,52	1476,51	59,8	0,07	1,80
		Накладные расходы -		*826,29*		*22533,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*280,41*		*7647,00*				
		Сметная стоимость				*103232,00*				
92	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			27,27	13771,05	--	375536,53	--	15922,75	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*583,89*		*15923,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1148,40*		*31317,00*				
		Сметная стоимость				*422776,00*				
93	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99								
			29,0304	20056,29	--	582242,12	--	24687,07	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,39*		*24687,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1672,53*		*48554,00*				
		Сметная стоимость				*655484,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**3370492,20**	**18870,24**			**165,72**
			Тенге			**130589,27**	**9004,93**			**10,97**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3370492,20				
	Материалы -		Тенге			219725,42				
	Всего заработная плата -		Тенге				139594,20			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3001307,27				
		Накладные расходы -	Тенге			229925,64				
		Сметная прибыль -	Тенге			288033,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3888451,27				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				139594,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3888451,27				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				139594,20			

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 (подвал)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	17	1064,20	115,05	18091,44	1955,91	11219,56	1,05	17,85
		м трубопровода		938,24	38,32	15950,05	651,48	60,4	0,05	0,84
		Накладные расходы -		*659,97*		*11220,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*137,93*		*2345,00*				
		Сметная стоимость				*31656,00*				
95	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,946	253,49	--	4042,15	--	171,39	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,75*		*171,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21,14*		*337,00*				
		Сметная стоимость				*4551,00*				
96	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	21	1413,46	142,26	29682,72	2987,39	18429,40	1,40	29,40
		м трубопровода		1250,98	47,69	26270,66	1001,56	60,4	0,06	1,29
		Накладные расходы -		*877,59*		*18429,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*183,28*		*3849,00*				
		Сметная стоимость				*51961,00*				
97	23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	19,677	348,58	--	6859,01	--	290,82	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,78*		*291,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*29,07*		*572,00*				
		Сметная стоимость				*7722,00*				
98	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	9	1428,60	319,09	12857,38	2871,82	7322,93	1,22	10,98
		м трубопровода		1090,14	105,97	9811,29	953,75	60,4	0,14	1,24
		Накладные расходы -		*813,66*		*7323,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*179,38*		*1614,00*				
		Сметная стоимость				*21795,00*				
99	23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	8,514	529,85	--	4511,14	--	191,27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,47*		*191,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*44,19*		*376,00*				
		Сметная стоимость				*5079,00*				
100	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	6	1835,22	13,35	11011,34	80,13	1590,75	0,34	2,02

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		292,18	5,32	1753,09	31,93	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*265,13*		*1591,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,03*		*1008,00*				
		Сметная стоимость				*13610,00*				
101	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	18	2093,90	13,35	37690,26	240,38	4969,68	0,34	6,07
		м трубопровода		292,18	5,32	5259,28	95,80	60,4	0,01	0,11
		Накладные расходы -		*276,09*		*4970,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,60*		*3413,00*				
		Сметная стоимость				*46073,00*				
		Канализация бытовая (подвал)								
102	11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	39	2766,53	67,96	107894,73	2650,38	28722,09	1,16	45,24
		м труб		959,91	23,50	37436,55	916,34	60,4	0,03	1,06
		Накладные расходы -		*736,46*		*28722,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,24*		*10929,00*				
		Сметная стоимость				*147546,00*				
103	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	176	507,26	2,09	89277,82	368,17	59308,45	0,56	98,56
		м трубопровода		500,39	0,67	88069,27	117,23	60,4	0,00	0,12
		Накладные расходы -		*336,98*		*59308,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,54*		*11887,00*				
		Сметная стоимость				*160473,00*				
104	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	175,648	1085,65	--	190692,25	--	8085,35	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,03*		*8085,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,53*		*15902,00*				
		Сметная стоимость				*214680,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			512610,24	11154,18			210,12
			Тенге			184550,20	3768,11			4,69
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			512610,24				
	Материалы -		Тенге			110801,31				
	Всего заработная плата -		Тенге				188318,31			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206104,55				
		Накладные расходы -	Тенге			140301,69				
		Сметная прибыль -	Тенге			52232,95				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			705144,89				214,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				188318,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			705144,89				214,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				188318,31			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Элекроосвещение								
	РАЗДЕЛ 13. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ								
105	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**							
		м кабеля	2493	210,37	91,55	524445,79	228242,34	153098,71	0,10	249,30
				86,70	30,95	216145,59	77170,63	42,8	0,04	94,24
		Накладные расходы -		*61,41*		*153099,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*21,74*		*54204,00*				
		Сметная стоимость				*731748,00*				
106	23-060128-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,039	4107820,62	--	160205,00	--	6792,69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*174171,59*		*6793,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*342559,38*		*13360,00*				
		Сметная стоимость				*180358,00*				
107	23-060128-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,023	2986142,96	--	68681,29	--	2912,09	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126612,46*		*2912,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*249020,43*		*5727,00*				
		Сметная стоимость				*77321,00*				
108	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,04	330596,50	--	13223,86	--	560,69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14017,29*		*561,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*27569,10*		*1103,00*				
		Сметная стоимость				*14887,00*				
109	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,095	173780,94	--	16509,19	--	699,99	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7368,31*		*700,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14491,94*		*1377,00*				
		Сметная стоимость				*18586,00*				
110	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,707	122522,65	--	86623,51	--	3672,84	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,96*		*3673,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10217,41*		*7224,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*97520,00*				
111	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,239	82306,01	--	19671,14	--	834,06	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3489,77*		*834,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6863,66*		*1640,00*				
		Сметная стоимость				*22146,00*				
112	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,234	300041,74	--	70209,77	--	2976,89	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12721,77*		*2977,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25021,08*		*5855,00*				
		Сметная стоимость				*79042,00*				
113	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,116	192469,17	--	214795,59	--	9107,33	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8160,69*		*9107,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16050,39*		*17912,00*				
		Сметная стоимость				*241815,00*				
		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ								
114	13-080205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	0,245	65376,31	42357,99	16017,20	10377,71	4395,41	23,90	5,86
		км		21975,09	12023,77	5383,90	2945,82	42,8	12,04	2,95
		Накладные расходы -		*17940,45*		*4395,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6665,34*		*1633,00*				
		Сметная стоимость				*22046,00*				
115	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,108	131591,17	--	14211,85	--	602,58	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5579,47*		*603,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10973,65*		*1185,00*				
		Сметная стоимость				*16000,00*				
116	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,137	57600,87	--	7891,32	--	334,59	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2442,28*		*335,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4803,45*		*658,00*				
		Сметная стоимость				*8884,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБЫ								
117	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	114	199,10	6,38	22697,11	727,47	7106,57	0,14	15,96
		м		118,57	2,23	13517,16	254,55	42,8	0,00	0,25
		Накладные расходы -		*62,34*		*7107,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,91*		*2384,00*				
		Сметная стоимость				*32188,00*				
118	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	58	218,22	8,12	12657,00	471,14	4116,74	0,16	9,28
		м		135,51	2,84	7859,60	164,83	42,8	0,00	0,16
		Накладные расходы -		*70,98*		*4117,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23,14*		*1342,00*				
		Сметная стоимость				*18116,00*				
119	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	114	52,10	--	5939,40	--	251,83	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,21*		*252,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4,34*		*495,00*				
		Сметная стоимость				*6687,00*				
120	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	21	224,70	--	4718,70	--	200,07	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,53*		*200,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,74*		*394,00*				
		Сметная стоимость				*5312,00*				
121	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	37	320,65	--	11864,05	--	503,04	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,60*		*503,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26,74*		*989,00*				
		Сметная стоимость				*13356,00*				
122	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	2058	199,10	6,38	409742,54	13132,74	128292,29	0,14	288,12
		м		118,57	2,23	244020,35	4595,36	42,8	0,00	4,53
		Накладные расходы -		*62,34*		*128292,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,91*		*43043,00*				
		Сметная стоимость				*581078,00*				
123	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	38	166,54	--	6328,52	--	268,33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7,06*		*268,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13,89*		*528,00*				
		Сметная стоимость				*7125,00*				
124	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**								
		м	2020	120,58	--	243571,60	--	10327,44	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,11*		*10327,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,06*		*20312,00*				
		Сметная стоимость				*274211,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			1930004,42	252951,40			568,52
			Тенге			486926,61	85131,20			102,13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1657582,15				
	Материалы -		Тенге			245681,62				
	Всего заработная плата -		Тенге				572057,80			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			672022,52				
		Накладные расходы -	Тенге			325503,47				
		Сметная прибыль -	Тенге			158646,85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2141732,47				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670,64
		Сметная заработная плата -	Тенге				572057,80			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			272422,27				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			272422,27				
		Накладные расходы -	Тенге			11550,70				
		Сметная прибыль -	Тенге			22717,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			306690,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2448423,28				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670,64
		Сметная заработная плата -	Тенге				572057,80			

ул. Т.АУБАКИРОВА, 130

РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (3 этаж)

125	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**								
		м3 кладки	117,00161	25628,49	1200,70	2998574,39	140484,42	414859,14	5,53	647,02
				4357,75	286,11	509863,83	33475,72	50,8	0,33	38,61
		Накладные расходы -		*3545,76*		*414859,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2333,94*		*273075,00*				
		Сметная стоимость				*3686508,00*				
126	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	238,179108	40,19	0,73	9572,61	172,67	5722,01	0,06	13,34
				38,73	0,35	9223,78	82,60	54,8	0,00	0,10
		Накладные расходы -		*24,02*		*5722,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,14*		*1224,00*				
		Сметная стоимость				*16518,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	23,8179108	16940,20	--	403480,17	--	17107,56	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*718,26*		*17108,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1412,68*		*33647,00*				
		Сметная стоимость				*454235,00*				
128	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (межквартирные стены толщиной 250 мм)	22,9965714	20949,54	1455,40	481767,68	33469,21	64574,62	4,38	100,72
		м3 кладки		3278,52	346,80	75394,66	7975,30	50,8	0,40	9,20
		Накладные расходы -		*2808,01*		*64575,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1900,60*		*43707,00*				
		Сметная стоимость				*590050,00*				
129	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	66,9742711	20949,54	1455,40	1403080,42	97474,35	188064,46	4,38	293,35
		м3 кладки		3278,52	346,80	219576,33	23226,95	50,8	0,40	26,79
		Накладные расходы -		*2808,01*		*188064,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1900,60*		*127292,00*				
		Сметная стоимость				*1718436,00*				
130	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	190,753612	3399,39	151,54	648446,77	28906,03	142116,15	1,43	272,78
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1098,15	36,59	209476,88	6979,26	50,8	0,04	8,05
		Накладные расходы -		*745,02*		*142116,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*331,55*		*63245,00*				
		Сметная стоимость				*853808,00*				
131	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	3,6142785	276662,41	1398,69	999935,02	5055,27	129403,54	56,40	203,85
		т металлических изделий		44991,97	468,19	162613,52	1692,15	50,8	0,54	1,95
		Накладные расходы -		*35803,42*		*129404,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24997,27*		*90347,00*				
		Сметная стоимость				*1219686,00*				
		ПЕРЕМЫЧКИ								
132	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, укладка	119,462	312,25	153,17	37302,28	18297,81	13483,57	0,15	17,68
		шт. сборных конструкций		116,63	37,28	13932,49	4453,71	62,1	0,04	5,14
		Накладные расходы -		*112,87*		*13484,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*34,01*		*4063,00*				
		Сметная стоимость				*54849,00*				
133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	6,390846	72170,30	--	461229,27	--	19556,12	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3060,02*		*19556,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6018,43*		*38463,00*				
		Сметная стоимость				*519248,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-030301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5Прим.	**Перемычки. Монтаж**								
		т конструкций	0,0692583	34080,34	15500,63	2360,35	1073,55	100,08	16,29	1,13
				14978,00	3565,04	1037,35	246,91	--	2,94	0,20
		Накладные расходы -		*1445,01*		*100,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2842,03*		*197,00*				
		Сметная стоимость				*2657,00*				
135	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0692583	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**								
		т	0,6381645	202502,11	858,97	129229,66	548,16	20897,62	58,00	37,01
				47432,40	356,51	30269,67	227,51	48,5	0,36	0,23
		Накладные расходы -		*32746,44*		*20898,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18819,88*		*12010,00*				
		Сметная стоимость				*162137,00*				
137	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,008815	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	0,6509566	161032,36	--	104825,08	--	4444,58	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6827,77*		*4445,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13428,81*		*8742,00*				
		Сметная стоимость				*118011,00*				
139	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	4,1181	59,76	1,06	246,09	4,37	76,66	0,03	0,12
				28,29	0,17	116,50	0,71	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*77,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,27*		*26,00*				
		Сметная стоимость				*349,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**7680049,78**	**325485,84**			**1587,00**
			Тенге			**1231505,00**	**78360,83**			**90,27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7677689,44**				
	Материалы -		Тенге			**5153275,00**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1308581,58**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**508305,25**				
	Местные материалы -		Тенге			**461229,27**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1020306,00**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**695839,64**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9393835,10**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1675,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1308581,58**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2360,35**				
	Материалы -		Тенге			**249,45**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1284,26**			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			100,08				
	Сметная прибыль -	Тенге			196,83				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2657,26				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,33
	Сметная заработная плата -	Тенге				1284,26			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			9396492,36				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1677,26
	Сметная заработная плата -	Тенге				1309865,84			

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕКРЫТИЕ

Перекрытие на отм.+8.700

140	11-070105-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	44	7205,75	878,61	317053,22	38658,80	88705,72	2,88	126,72
		шт. сборных конструкций		2439,19	203,23	107324,24	8941,99	62,1	0,23	10,31
		Состав работ: 10. Штукатурка по сетке опорных консолей 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами								
		Накладные расходы -		*2016,04*		*88706,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*737,74*		*32461,00*				
		Сметная стоимость				*438220,00*				
141	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 **в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	357,66	5233,66	–	1871870,84	–	79367,32	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*221,91*		*79367,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*436,45*		*156099,00*				
		Сметная стоимость				*2107337,00*				
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1 на отм.+5.700, + 8,700								
142	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	1,68	27931,40	1683,77	46924,75	2828,73	7722,51	8,21	13,79
		м3		6384,59	365,18	10726,11	613,50	48,5	0,42	0,70
		Накладные расходы -		*4596,73*		*7723,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2602,25*		*4372,00*				
		Сметная стоимость				*59019,00*				
143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 **в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,09	147003,58	–	13230,32	–	560,97	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6232,95*		*561,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12258,92*		*1103,00*				
		Сметная стоимость				*14895,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,01746	167136,88	--	2918,21	--	123,73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7086,60*		*124,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13937,88*		*243,00*				
		Сметная стоимость				*3285,00*				
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-2 на отм. + 8,700								
145	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,06	27931,40	1683,77	29607,29	1784,79	4872,53	8,21	8,70
		м3		6384,59	365,18	6767,66	387,09	48,5	0,42	0,44
		Накладные расходы -		*4596,73*		*4873,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2602,25*		*2758,00*				
		Сметная стоимость				*37238,00*				
146	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0624	147003,58	--	9173,02	--	388,94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6232,95*		*389,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12258,92*		*765,00*				
		Сметная стоимость				*10327,00*				
147	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,02002	167136,88	--	3346,08	--	141,87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7086,60*		*142,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13937,88*		*279,00*				
		Сметная стоимость				*3767,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**2294123,73**	**43272,32**			**149,22**
			Тенге			**124818,01**	**9942,58**			**11,46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2294123,73**				
	Материалы -		Тенге			**225494,92**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**134760,59**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**28667,64**				
	Местные материалы -		Тенге			**1871870,84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**181883,59**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**198080,59**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2674087,91**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**160,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134760,59**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**2674087,91**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**160,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134760,59**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16.Отопление								
148	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	86	1367,71	11,68	117622,80	1004,70	19175,96	0,30	25,54
		м трубопровода		257,50	4,54	22145,17	390,63	60,4	0,01	0,43
		Накладные расходы -		*222,98*		*19176,00*				
		СП от ИЗ+ИР (И30) - 8%		*127,25*		*10944,00*				
		Сметная стоимость				*147743,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			117622,80	1004,70			25,54
			Тенге			22145,17	390,63			0,43
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117622,80				
	Материалы -		Тенге			94472,92				
	Всего заработная плата -		Тенге				22535,80			
		Накладные расходы -	Тенге			19175,96				
		Сметная прибыль -	Тенге			10943,90				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147742,66				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				22535,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			147742,66				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				22535,80			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			36200049,58	1351080,39			13828,73
			Тенге			11624390,27	441607,91			499,22
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4824805,50				
	Материалы -		Тенге			1072396,67				
	Всего заработная плата -		Тенге				2161196,87			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1159571,45				
		Накладные расходы -	Тенге			1168783,69				
		Сметная прибыль -	Тенге			479487,13				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6473076,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2543,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				2161196,87			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30063852,06				
	Материалы -		Тенге			11737530,32				
	Всего заработная плата -		Тенге				9655175,11			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5875661,61				
	Местные материалы -		Тенге			2333100,11				
		Накладные расходы -	Тенге			7108738,80				
		Сметная прибыль -	Тенге			2973807,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40146398,13				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11498,92
		Сметная заработная плата -	Тенге				9655175,11			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			408736,71				
	Материалы -		Тенге			3549,26				
	Всего заработная плата -		Тенге				38772,09			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358968,44				
		Накладные расходы -	Тенге			41128,52				
		Сметная прибыль -	Тенге			35989,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				210854,11			240,78
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48264907,26				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12065998,18			14327,98

Итого по акту:				**48 264 907,26**
в т.ч. оборудования				
Строительно-монтажных работ				**48 264 907,26**
Временные здания и сооружения, 1,0%	x	1,00%	482 649,07	**48 747 556,33**
Доп. затраты в зимнее время, 1,7%.1,05	x	1,785%	870 143,88	**49 617 700,21**
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2017 года				**49 617 700,21**
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 года К=1,0599383	x	1,0599383		**52 591 700,81**
Непредвиденные расходы 2%	x	2%	1 051 834,02	**53 643 534,83**
НДС, 12%	x	12%		**6 437 224,18**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ с НДС	x			**60 080 759,01**
Конкурсная скидка, 10%	x	10%		**6 008 075,90**
ИТОГО со скидкой				**54 072 683,11**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор

Рахматуллин Т.И.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Номад Travel" Аугалиев Жангали Хаметкалиевич
БИН 081140009509
аттестат KZ88VJE00041487, KZ84VJE00037679,

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "Строй Бизнес
Гомель Вячеслав Анатольевич
БИН 080440023017, 11 ГСЛ-КР № 13014877

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
БИН 180440033687
Руководитель

Омаров Т.З.

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг" АВТОРСКИЙ НАДЗОР