Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: №27 от 5.05.2017 г.
Объект: "Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 г.

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	33 106 175	3 665 905		0	4 522 384	4 522 384				3 665 905	33 106 175
в том числе оборудование	4 522 384	484 541								484 541	4 522 384
всего по стройке	33 106 175	3 665 905		0	4 522 384	4 522 384				3 665 905	33 106 175

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО"
Казымбетов Т._____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Амаль"
Анарбекова Н._____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО"Андас-групп"
Тұяқбаев Б._____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО" Форма №2

Инженер: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор № 27 от 5.05.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за май месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета № 2-1-1. Главный Блок А								
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы								
		Растительный слой								
1	Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/снятие растительного грунта**	530	96,92	91,50	51370	48494	12346	0,01	4
		м3 грунта		5,37	25,77	2846	13660	59,1	0,02	12
		Накладные расходы -		*23,30*		*12346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,41*				*9755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*				*2592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,62*		*5097*				
		Сметная стоимость				*68814*				
2	С341-010105-1015 41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км/вывоз непригодного грунта**	848	389,38	--	330194	--	14000	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,51*		*14000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,51*				*14000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,47*		*27536*				
		Сметная стоимость				*371730*				
		Устройство въезда								
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство въезда**	150	30,54	30,54	4581	4581	1208	--	--

(редакция 5.5.2.1)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зимнее удорожание 0,7 %				167937				
	Итого:				24518729				
	Итого с оборудованием				28556572				
	Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784				30549204				
	НДС 12%				3665905				
	Итого с НДС				34215109				
	Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				33106175				

ПОДРЯДЧИК :

Начальник участка ТОО "Андас-групп"

_____Бухарбаев А.Е.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт_____Унгаров Т.А.