Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
БИН 180440033687
Подрядчик: ТОО «Каздорстройтех»
БИН: 020740002084
Договор : Дополнительное соглашение № 2 от 24.02.2020г.
к договору № 13 от 04.03.2019г.

АКТ № 14

выполненных работ за период с 28 сентября по 29 октября 2020 года

по объекту: Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу:
г.Каркаралинск, ул. Т. Аубакирова 124,126,128,130

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**691 795 903,50**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**268 839 782,46**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	**206 338 771,05**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю, включая НДС 12 %	**177 737 648,59**
5	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	**13 186 019,13**
6	Вид выполненных работ	Строительно-монтажные
7	Сумма фактических расходов , произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**324 607 166,01**
8	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, **за период с 28.09.2020г. по 29.10.2020г.**	**55 767 383,55**
9	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**2 788 369,18**
10	Удержание аванса включая НДС 12%	**16 730 215,07**
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**36 248 799,31**
12	в том числе НДС, 12%	**3 883 799,93**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" Омаров Т.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Каздорстройтех" Рахматуллин Т. И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Договор Дополнительное соглашение № 2 от 24.02.2020г. к договору № 13 от 04.03.2019г.
Наименование объекта Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124,126,128,130

АКТ № 14

приемки выполненных работ
за период с 28 сентября по 29 октября 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ул. Т.АУБАКИРОВА, 126								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (3 этаж)								
1	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	230,635547	25628,49	1200,70	5910840,43	276925,25	817777,35	5,53	1275,41
		м3 кладки		4357,75	286,11	1005052,19	65987,90	50,8	0,33	76,11
		Накладные расходы -		*3545,76*		*817777,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2333,94*		*538289,00*				
		Сметная стоимость				*7266907,00*				
2	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	469,502681	40,19	0,73	18869,69	340,37	11279,33	0,06	26,29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	18182,07	162,83	54,8	0,00	0,19
		Накладные расходы -		*24,02*		*11279,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,14*		*2412,00*				
		Сметная стоимость				*32561,00*				
3	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	46,9502681	16940,20	--	795346,93	--	33722,71	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*718,26*		*33723,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*66326,00*				
		Сметная стоимость				*895395,00*				
4	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (межквартирные стены толщиной 250 мм)	45,33123	20949,54	1455,40	949668,59	65975,07	127290,57	4,38	198,55
		м3 кладки		3278,52	346,80	148619,24	15721,05	50,8	0,40	18,13
		Накладные расходы -		*2808,01*		*127291,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1900,60*		*86157,00*				
		Сметная стоимость				*1163116,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	132,020815	20949,54	1455,40	2765775,83	192143,09	370715,84	4,38	578,25
		м3 кладки		3278,52	346,80	432832,56	45785,35	50,8	0,40	52,81
		Накладные расходы -		*2808,01*		*370716,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1900,60*		*250919,00*				
		Сметная стоимость				*3387411,00*				
6	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	376,016742	3399,39	151,54	1278229,23	56980,06	280141,76	1,43	537,70
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1098,15	36,59	412924,36	13757,63	50,8	0,04	15,87
		Накладные расходы -		*745,02*		*280142,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,55*		*124670,00*				
		Сметная стоимость				*1683041,00*				
7	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,471	276662,41	1398,69	130308,00	658,78	16863,41	56,40	26,56
		т металлических изделий		44991,97	468,19	21191,22	220,52	50,8	0,54	0,25
		Накладные расходы -		*35803,42*		*16863,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24997,27*		*11774,00*				
		Сметная стоимость				*158945,00*				
		ПЕРЕМЫЧКИ								
8	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, укладка	257,6	312,25	153,17	80436,18	39456,20	29075,07	0,15	38,12
		шт. сборных конструкций		116,63	37,28	30043,10	9603,70	62,1	0,04	11,08
		Накладные расходы -		*112,87*		*29075,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,01*		*8761,00*				
		Сметная стоимость				*118272,00*				
9	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	13,7808	72170,30	--	994564,47	--	42169,53	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3060,02*		*42170,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018,43*		*82939,00*				
		Сметная стоимость				*1119673,00*				
10	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Перемычки. Монтаж	0,149344	34080,34	15500,63	5089,69	2314,93	215,80	16,29	2,43
		т конструкций		14978,00	3565,04	2236,87	532,42	--	2,94	0,44
		Накладные расходы -		*1445,01*		*216,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2842,03*		*424,00*				
		Сметная стоимость				*5730,00*				
11	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,149344	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	1,376096	202502,11	858,97	278662,34	1182,02	45062,25	58,00	79,81
		т		47432,40	356,51	65271,54	490,59	48,5	0,36	0,50
		Накладные расходы -		*32746,44*		*45062,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18819,88*		*25898,00*				
		Сметная стоимость				*349623,00*				
13	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,019008	Страниц - 28-	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	1,40368	161032,36	--	226037,90	--	9584,01	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6827,77*		*9584,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13428,81*		*18850,00*				
		Сметная стоимость				*254472,00*				
15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	8,88	59,76	1,06	530,66	9,43	165,30	0,03	0,26
		м2		28,29	0,17	251,21	1,54	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*165,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*56,00*				
		Сметная стоимость				*752,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13434359,95	635985,21			2763,41
			Тенге			2136604,38	152263,52			175,37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13429270,26				
	Материалы -		Тенге			8645283,17				
	Всего заработная плата -		Тенге				2286098,60			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1021384,83				
	Местные материалы -		Тенге			994564,47				
		Накладные расходы -	Тенге			1783847,13				
		Сметная прибыль -	Тенге			1217049,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16430166,78				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2935,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				2286098,60			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5089,69				
	Материалы -		Тенге			537,89				
	Всего заработная плата -		Тенге				2769,29			
		Накладные расходы -	Тенге			215,80				
		Сметная прибыль -	Тенге			424,44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5729,94				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				2769,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16435896,72				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2938,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				2288867,89			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Перекрытие на отм. +2,700								
16	11-070105-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	36	7205,75	878,61	259407,18	31629,93	72577,41	2,88	103,68
		шт. сборных конструкций		2439,19	203,23	87810,74	7316,18	62,1	0,23	8,44
		Состав работ: 10. Штукатурка по сетке опорных консолей 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2016,04*		*72577,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,74*		*26559,00*				
		Сметная стоимость				*358543,00*				
17	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	328,86	5233,66	--	1721141,43	--	72976,40	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,91*		*72976,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,45*		*143529,00*				
		Сметная стоимость				*1937647,00*				
		Перекрытие на отм. +5,700								
18	11-070105-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	36	7205,75	878,61	259407,18	31629,93	72577,41	2,88	103,68
		шт. сборных конструкций		2439,19	203,23	87810,74	7316,18	62,1	0,23	8,44
		Состав работ: 10. Штукатурка по сетке опорных консолей 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами								
		Накладные расходы -		*2016,04*		*72577,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,74*		*26559,00*				
		Сметная стоимость				*358543,00*				
19	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	328,86	5233,66	--	1721141,43	--	72976,40	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*221,91*		*72976,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,45*		*143529,00*				
		Сметная стоимость				*1937647,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3961097,21	63259,86			207,36
			Тенге			175621,48	14632,35			16,88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3961097,21				
	Материалы -		Тенге			279933,02				
	Всего заработная плата -		Тенге				190253,83			
	Местные материалы -		Тенге			3442282,86				
		Накладные расходы -	Тенге			291107,61				
		Сметная прибыль -	Тенге			340176,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4592381,21				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				190253,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4592381,21				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				190253,83			

РАЗДЕЛ 4. ул. Т.АУБАКИРОВА, 128

РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ

ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	12,327	1838,70	335,59	22665,67	4136,85	7377,41	0,90	11,08
		м2 проемов		743,93	91,09	9170,44	1122,86	59,8	0,10	1,25
		Накладные расходы -		*598,48*		*7377,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,97*		*2403,00*				
		Сметная стоимость				*32447,00*				
21	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	5,46	1180,64	52,27	6446,29	285,39	2965,11	0,98	5,33
		м2 проемов		768,56	22,33	4196,32	121,92	59,8	0,03	0,14
		Накладные расходы -		*543,06*		*2965,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,90*		*753,00*				
		Сметная стоимость				*10164,00*				
22	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	9,324	45733,62	--	426420,27	--	18080,22	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1939,11*		*18080,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3813,82*		*35560,00*				
		Сметная стоимость				*480061,00*				
23	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,003	19629,80	--	58948,29	--	2499,41	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832,30*		*2499,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,97*		*4916,00*				
		Сметная стоимость				*66364,00*				
24	21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92	5,502	15638,34	--	86042,15	--	3648,19	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*663,07*		*3648,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1304,11*		*7175,00*				
		Сметная стоимость				*96866,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			600522,67	4422,24			16,41
			Тенге			13366,76	1244,77			1,38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115154,10				
	Материалы -		Тенге			11322,96				
	Всего заработная плата -		Тенге				14611,53			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86042,15				
		Накладные расходы -	Тенге			13990,71				
		Сметная прибыль -	Тенге			10331,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139476,40				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14611,53			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			485368,56				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485368,56				
		Накладные расходы -	Тенге			20579,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			40475,86				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			546424,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			685900,44				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14611,53			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
25	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	272,6	553,24	17,95	150812,03	4892,57	27855,62	0,16	42,25
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	35785,76	718,24	56,4	0,00	0,76
		Накладные расходы -		*102,18*		*27856,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*14293,00*				
		Сметная стоимость				*192961,00*				
26	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	272,6	228,66	20,34	62333,43	5545,53	40402,71	0,26	70,33
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	56787,90	2693,01	60,9	0,01	3,16
		Накладные расходы -		*148,21*		*40403,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,15*		*8219,00*				
		Сметная стоимость				*110955,00*				
27	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	29,986	27463,21	--	823511,82	--	34916,90	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1164,44*		*34917,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2290,21*		*68674,00*				
		Сметная стоимость				*927103,00*				
28	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	272,6	535,85	71,59	146073,37	19516,75	36249,21	0,24	66,24
		м2 стяжки		170,72	16,82	46537,51	4585,13	56,4	0,02	5,29
		Накладные расходы -		*132,98*		*36249,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*14586,00*				
		Сметная стоимость				*196908,00*				
29	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30 до толщины 45 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	272,6	535,65	31,51	146018,27	8589,83	10481,74	0,03	7,36
		м2 стяжки		18,97	7,80	5170,83	2127,12	56,4	0,00	0,08
		Накладные расходы -		*38,45*		*10482,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,93*		*12520,00*				
		Сметная стоимость				*169020,00*				
		САН.УЗЛЫ								
30	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	28,6	553,24	17,95	15822,54	513,31	2922,49	0,16	4,43
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	3754,49	75,35	56,4	0,00	0,08
		Накладные расходы -		*102,18*		*2922,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*1500,00*				
		Сметная стоимость				*20245,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	28,6	228,66	20,34	6539,75	581,81	4238,88	0,26	7,38
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	5957,94	282,54	60,9	0,01	0,33
		Накладные расходы -		*148,21*		*4239,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,15*		*862,00*				
		Сметная стоимость				*11641,00*				
32	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	2,904	27463,21	--	79753,16	--	3381,53	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1164,44*		*3382,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2290,21*		*6651,00*				
		Сметная стоимость				*89785,00*				
33	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	28,6	1260,45	61,09	36048,84	1747,23	9339,15	0,42	11,90
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	12071,78	231,96	60,9	0,01	0,28
		Накладные расходы -		*326,54*		*9339,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,96*		*3631,00*				
		Сметная стоимость				*49019,00*				
34	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	28,6	777,99	29,99	22250,65	857,66	5651,29	0,25	7,18
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	7283,69	132,34	60,9	0,01	0,16
		Накладные расходы -		*197,60*		*5651,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,05*		*2232,00*				
		Сметная стоимость				*30134,00*				
35	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	28,6	535,85	71,59	15325,38	2047,61	3803,11	0,24	6,95
		м2 стяжки		170,72	16,82	4882,51	481,05	56,4	0,02	0,55
		Накладные расходы -		*132,98*		*3803,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*1530,00*				
		Сметная стоимость				*20659,00*				
36	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	28,6	89,28	5,25	2553,27	150,20	183,28	0,00	0,13
		м2 стяжки		3,16	1,30	90,42	37,19	56,4	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*6,41*		*183,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*219,00*				
		Сметная стоимость				*2955,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1507042,50	44442,50			224,15
			Тенге			178322,83	11363,94			10,71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1507042,50				
	Материалы -		Тенге			381012,19				
	Всего заработная плата -		Тенге				189686,78			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			903264,98				
		Накладные расходы -	Тенге			179425,91				
		Сметная прибыль -	Тенге			134917,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Страниц - 28		1821385,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				189686,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1821385,89				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				189686,78			
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (87%)								
		ГОСТИНАЯ								
37	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	628,222169	851,29	24,63	534802,31	15472,30	219394,66	0,61	383,84
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	332796,37	11578,49	54,8	0,02	15,08
		Накладные расходы -		*349,23*		*219395,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*60336,00*				
		Сметная стоимость				*814533,00*				
		СПАЛЬНЯ								
38	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	560,428409	851,29	24,63	477089,83	13802,63	195718,97	0,61	342,42
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	296883,09	10329,01	54,8	0,02	13,45
		Накладные расходы -		*349,23*		*195719,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*53825,00*				
		Сметная стоимость				*726634,00*				
		КУХНЯ								
39	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	454,050795	851,29	24,63	386531,11	11182,69	158568,61	0,61	277,43
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	240530,28	8368,41	54,8	0,02	10,90
		Накладные расходы -		*349,23*		*158569,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*43608,00*				
		Сметная стоимость				*588708,00*				
		ПРИХОЖАЯ								
40	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	377,134172	851,29	24,63	321052,38	9288,33	131706,94	0,61	230,43
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	199784,23	6950,79	54,8	0,02	9,05
		Накладные расходы -		*349,23*		*131707,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*36221,00*				
		Сметная стоимость				*488980,00*				
		САН.УЗЕЛ								
41	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	348,51014	851,29	24,63	296684,89	8583,36	121710,54	0,61	212,94
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	184620,85	6423,24	54,8	0,02	8,36
		Накладные расходы -		*349,23*		*121711,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*33472,00*				
		Сметная стоимость				*451867,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2016160,52**	**58329,30**			**1447,06**
			Тенге			**1254614,81**	**43649,94**			**56,84**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2016160,52**				
		Материалы -	Тенге			**703216,41**				
		Всего заработная плата -	Тенге	Страниц - 28			**1298264,75**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			827099,73				
		Сметная прибыль -	Тенге			227460,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3070721,07				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1503,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				1298264,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3070721,07				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1503,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				1298264,75			
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ (подвал)								
42	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	70	539,55	25,51	37768,52	1785,72	23462,11	0,55	38,71
		м трубопровода		486,62	9,40	34063,25	657,82	60,4	0,01	0,74
		Накладные расходы -		*335,17*		*23462,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,98*		*4898,00*				
		Сметная стоимость				*66129,00*				
43	23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	70	457,15	--	32000,50	--	1356,82	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,38*		*1357,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,12*		*2669,00*				
		Сметная стоимость				*36026,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			69769,02	1785,72			38,71
			Тенге			34063,25	657,82			0,74
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69769,02				
	Материалы -		Тенге			1919,55				
	Всего заработная плата -		Тенге				34721,07			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32000,50				
		Накладные расходы -	Тенге			24818,93				
		Сметная прибыль -	Тенге			7567,04				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102154,98				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				34721,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			102154,98				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				34721,07			
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 (подвал)								
44	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	7	1465,44	25,51	10258,08	178,57	2621,01	0,55	3,87
		м трубопровода		486,62	9,40	3406,33	65,78	60,4	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*374,43*		*2621,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,19*		*1030,00*				
		Сметная стоимость				*13909,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	36	1359,46	196,27	48940,39	7065,76	29676,28	1,29	46,44
		м трубопровода		1152,69	65,05	41496,93	2341,68	60,4	0,08	3,03
		Накладные расходы -		*824,34*		*29676,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,70*		*6289,00*				
		Сметная стоимость				*84906,00*				
46	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	33,444	173,22	--	5793,17	--	245,63	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,34*		*246,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,45*		*483,00*				
		Сметная стоимость				*6522,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			64991,64	7244,33			50,31
			Тенге			44903,25	2407,46			3,11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64991,64				
	Материалы -		Тенге			7050,89				
	Всего заработная плата -		Тенге				47310,71			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5793,17				
		Накладные расходы -	Тенге			32542,92				
		Сметная прибыль -	Тенге			7802,76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			105337,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				47310,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			105337,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53,42
		Сметная заработная плата -	Тенге				47310,71			
		РАЗДЕЛ 10. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
		ЩЭ1, ЩЭ2								
47	13-080103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	6	85672,45	59599,72	514034,70	357598,32	141116,27	28,00	168,00
		шт.		24276,28	20298,40	145657,68	121790,38	42,8	24,38	146,28
		Накладные расходы -		*23519,38*		*141116,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8735,35*		*52412,00*				
		Сметная стоимость				*707563,00*				
48	23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	6	17802,75	--	106816,50	--	4529,02	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*754,84*		*4529,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1484,61*		*8908,00*				
		Сметная стоимость				*120253,00*				
49	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	72	1814,22	24,83	130623,48	1787,85	33077,14	1,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		857,30	--	61725,60	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*459,40*		*33077,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,89*		*13096,00*				
		Сметная стоимость				*176797,00*				
50	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	18	3023,09	87,36	54415,66	1572,42	16239,59	2,00	36,00
		шт.		1714,60	20,30	30862,80	365,39	42,8	0,02	0,36
		Накладные расходы -		*902,20*		*16240,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,02*		*5652,00*				
		Сметная стоимость				*76308,00*				
51	23-070204-0420 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С50 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	18	4254,97	--	76589,46	--	3247,39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,41*		*3247,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,83*		*6387,00*				
		Сметная стоимость				*86224,00*				
52	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	18	3840,59	--	69130,62	--	2931,14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,84*		*2931,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,27*		*5765,00*				
		Сметная стоимость				*77827,00*				
53	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	36	3840,59	--	138261,24	--	5862,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,84*		*5862,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,27*		*11530,00*				
		Сметная стоимость				*155653,00*				
54	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	18	433,76	--	7807,68	--	331,05	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*331,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,17*		*651,00*				
		Сметная стоимость				*8790,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1097679,33	360958,59			276,00
			Тенге			238246,08	122155,77			146,64
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1097679,33				
	Материалы -		Тенге			99869,17				
	Всего заработная плата -		Тенге				360401,85			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			398605,50				
		Накладные расходы -	Тенге			207333,88				
		Сметная прибыль -	Тенге			104401,06				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1409414,27				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	Страниц - 28						422,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				360401,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1409414,27				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422,64
		Сметная заработная плата -	Тенге				360401,85			
		РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
55	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	478	4105,96	47,30	1962649,60	22607,11	625067,45	3,00	1434,00
		шт		2540,82	--	1214512,00	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1307,67*		*625067,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,09*		*207017,00*				
		Сметная стоимость				*2794734,00*				
56	23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка монтажная модели К-207**	308	31,75	--	9779,00	--	414,63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,35*		*415,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,65*		*815,00*				
		Сметная стоимость				*11009,00*				
57	23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка для разводки проводов КМ-216, степень защиты IP44**	165	101,03	--	16669,95	--	706,81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,28*		*707,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,43*		*1390,00*				
		Сметная стоимость				*18767,00*				
58	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	5	36,98	--	184,90	--	7,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*8,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*15,00*				
		Сметная стоимость				*208,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			1989283,45	22607,11			1434,00
			Тенге			1214512,00	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1989283,45				
	Материалы -		Тенге			725530,54				
	Всего заработная плата -		Тенге				1214512,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26633,85				
		Накладные расходы -	Тенге			626196,73				
		Сметная прибыль -	Тенге			209238,41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2824718,60				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1434,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214512,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2824718,60				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1434,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214512,00			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. ул. Т.АУБАКИРОВА, 130								
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (70%)								
		ГОСТИНАЯ								
59	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	525,42	851,29	24,63	447287,35	12940,42	183492,95	0,61	321,03
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	278337,62	9683,78	54,8	0,02	12,61
		Накладные расходы -		*349,23*		*183493,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*50462,00*				
		Сметная стоимость				*681243,00*				
		СПАЛЬНЯ								
60	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	468,72	851,29	24,63	399018,93	11543,97	163691,55	0,61	286,39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	248301,19	8638,77	54,8	0,02	11,25
		Накладные расходы -		*349,23*		*163692,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*45017,00*				
		Сметная стоимость				*607727,00*				
		КУХНЯ								
61	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	379,75	851,29	24,63	323279,23	9352,75	132620,47	0,61	232,03
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	201169,95	6999,01	54,8	0,02	9,11
		Накладные расходы -		*349,23*		*132620,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*36472,00*				
		Сметная стоимость				*492372,00*				
		ПРИХОЖАЯ								
62	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	315,42	851,29	24,63	268515,43	7768,39	110154,44	0,61	192,72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	167091,57	5813,37	54,8	0,02	7,57
		Накладные расходы -		*349,23*		*110154,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*30294,00*				
		Сметная стоимость				*408963,00*				
		САН.УЗЕЛ								
63	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	291,48	851,29	24,63	248135,43	7178,78	101793,85	0,61	178,09
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	154409,52	5372,14	54,8	0,02	7,00
		Накладные расходы -		*349,23*		*101794,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*27994,00*				
		Сметная стоимость				*377924,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**1686236,36**	**48784,30**			**1210,26**
			Тенге			**1049309,85**	**36507,07**			**47,54**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1686236,36				
	Материалы -		Тенге			588142,20				
	Всего заработная плата -		Тенге				1085816,92			
		Накладные расходы -	Тенге			691753,27				
		Сметная прибыль -	Тенге			190239,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2568228,80				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	Страниц - 28						1257,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1085816,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2568228,80				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1257,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				1085816,92			
		РАЗДЕЛ 14. ДВЕРИ								
64	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	9,324	1838,70	335,59	17144,05	3129,06	5580,19	0,90	8,38
		м2 проемов		743,93	91,09	6936,42	849,32	59,8	0,10	0,94
		Накладные расходы -		*598,48*		*5580,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,97*		*1818,00*				
		Сметная стоимость				*24542,00*				
65	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	5,502	1180,64	52,27	6495,88	287,58	2987,92	0,98	5,37
		м2 проемов		768,56	22,33	4228,59	122,85	59,8	0,03	0,14
		Накладные расходы -		*543,06*		*2988,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,90*		*759,00*				
		Сметная стоимость				*10243,00*				
66	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	9,324	45733,62	--	426420,27	--	18080,22	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1939,11*		*18080,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3813,82*		*35560,00*				
		Сметная стоимость				*480061,00*				
67	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	3,003	19629,80	--	58948,29	--	2499,41	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832,30*		*2499,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,97*		*4916,00*				
		Сметная стоимость				*66364,00*				
68	21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92**	5,502	15638,34	--	86042,15	--	3648,19	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*663,07*		*3648,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1304,11*		*7175,00*				
		Сметная стоимость				*96866,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			595050,63	3416,65			13,75
			Тенге			11165,01	972,17			1,08
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109682,07				
		Материалы -	Тенге			9058,27				
		Всего заработная плата -	Тенге				12137,18			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86042,15				
		Накладные расходы -	Тенге			12216,30				
		Сметная прибыль -	Тенге			9751,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131650,24				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				12137,18			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			485368,56				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485368,56				
		Накладные расходы -	Тенге			20579,63				
		Сметная прибыль -	Тенге			40475,86				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			546424,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			678074,28				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				12137,18			
		РАЗДЕЛ 15. КРОВЛЯ								
69	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	367,148	553,24	17,95	203119,35	6589,50	37517,01	0,16	56,91
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	48197,61	967,35	56,4	0,00	1,03
		Накладные расходы -		*102,18*		*37517,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*19251,00*				
		Сметная стоимость				*259887,00*				
70	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	367,148	618,90	34,25	227226,06	12575,72	85890,31	0,40	147,96
		м2 утепляемого покрытия		345,49	7,79	126846,66	2859,35	56,4	0,01	3,05
		Накладные расходы -		*233,94*		*85890,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*25049,00*				
		Сметная стоимость				*338166,00*				
71	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	73,4296	27055,36	--	1986664,26	--	84234,56	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1147,15*		*84235,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,20*		*165672,00*				
		Сметная стоимость				*2236571,00*				
72	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	367,148	535,85	71,59	196737,15	26285,89	48821,81	0,24	89,22
		м2 стяжки		170,72	16,82	62678,49	6175,43	56,4	0,02	7,12
		Накладные расходы -		*132,98*		*48822,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*19645,00*				
		Сметная стоимость				*265204,00*				
73	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	367,148	267,83	15,76	98331,46	5784,55	7058,60	0,01	4,96
		м2 стяжки		9,48	3,90	3482,14	1432,44	56,4	0,00	0,11
		Накладные расходы -		*19,23*		*7059,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,96*		*8431,00*				
		Сметная стоимость				*113821,00*				
74	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка**	15,19	70448,50	915,35	1070112,79	13904,09	205465,67	22,10	335,70
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	251277,42	5547,09	59,8	0,37	5,62
		Накладные расходы -		*13526,38*		*205466,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6717,99*		*102046,00*				
		Сметная стоимость				*1377625,00*				
75	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	540	1356,46	25,88	732486,53	13977,41	106469,99	0,27	144,72
		м2 покрытия		213,79	10,24	115447,49	5530,99	59,8	0,01	5,29
		Накладные расходы -		*197,17*		*106470,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,29*		*67117,00*				
		Сметная стоимость				*906073,00*				
76	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	15,19	6026,26	37,69	91538,87	572,57	9778,33	0,78	11,85
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	9213,87	246,36	59,8	0,02	0,26
		Накладные расходы -		*643,73*		*9778,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,60*		*8105,00*				
		Сметная стоимость				*109423,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4606216,48	79689,75			791,31
			Тенге			617143,67	22759,01			22,48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4606216,48				
	Материалы -		Тенге			1922718,80				
	Всего заработная плата -		Тенге				639902,67			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1986664,26				
		Накладные расходы -	Тенге			585236,29				
		Сметная прибыль -	Тенге			415316,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5606769,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							813,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				639902,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5606769,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							813,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				639902,67			
		РАЗДЕЛ 16.Элекроосвещение								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 17. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ								
77	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	2493	210,37	91,55	524445,79	228242,34	153098,71	0,10	249,30
		м кабеля		86,70	30,95	216145,59	77170,63	42,8	0,04	94,24
		Накладные расходы -		*61,41*		*153099,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,74*		*54204,00*				
		Сметная стоимость				*731748,00*				
78	23-060128-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,039	4107820,62	--	160205,00	--	6792,69	--	--
		км		Страниц - 28-	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*174171,59*		*6793,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342559,38*		*13360,00*				
		Сметная стоимость				*180358,00*				
79	23-060128-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,023	2986142,96	--	68681,29	--	2912,09	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126612,46*		*2912,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249020,43*		*5727,00*				
		Сметная стоимость				*77321,00*				
80	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	330596,50	--	13223,86	--	560,69	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14017,29*		*561,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27569,10*		*1103,00*				
		Сметная стоимость				*14887,00*				
81	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,095	173780,94	--	16509,19	--	699,99	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7368,31*		*700,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14491,94*		*1377,00*				
		Сметная стоимость				*18586,00*				
82	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,707	122522,65	--	86623,51	--	3672,84	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,96*		*3673,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,41*		*7224,00*				
		Сметная стоимость				*97520,00*				
83	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,239	82306,01	--	19671,14	--	834,06	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3489,77*		*834,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6863,66*		*1640,00*				
		Сметная стоимость				*22146,00*				
84	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,234	300041,74	--	70209,77	--	2976,89	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12721,77*		*2977,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25021,08*		*5855,00*				
		Сметная стоимость				*79042,00*				
85	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,116	192469,17	--	214795,59	--	9107,33	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8160,69*		*9107,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16050,39*		*17912,00*				
		Сметная стоимость				*241815,00*				
		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ								
86	13-080205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	0,245	65376,31	42357,99	16017,20	10377,71	4395,41	23,90	5,86
		км		21975,09	12023,77	5383,90	2945,82	42,8	12,04	2,95
		Накладные расходы -		*17940,45*		*4395,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6665,34*		*1633,00*				
		Сметная стоимость				*22046,00*				
87	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,108	131591,17	--	14211,85	--	602,58	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5579,47*		*603,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10973,65*		*1185,00*				
		Сметная стоимость				*16000,00*				
88	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,137	57600,87	--	7891,32	--	334,59	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2442,28*		*335,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4803,45*		*658,00*				
		Сметная стоимость				*8884,00*				
		ТРУБЫ								
89	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	114	199,10	6,38	22697,11	727,47	7106,57	0,14	15,96
		м		118,57	2,23	13517,16	254,55	42,8	0,00	0,25
		Накладные расходы -		*62,34*		*7107,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,91*		*2384,00*				
		Сметная стоимость				*32188,00*				
90	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	58	218,22	8,12	12657,00	471,14	4116,74	0,16	9,28
		м		135,51	2,84	7859,60	164,83	42,8	0,00	0,16
		Накладные расходы -		*70,98*		*4117,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,14*		*1342,00*				
		Сметная стоимость				*18116,00*				
91	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	114	52,10	--	5939,40	--	251,83	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,21*		*252,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,34*		*495,00*				
		Сметная стоимость				*6687,00*				
92	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	21	224,80	--	4718,70	--	200,07	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,53*		*200,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,74*		*394,00*				
		Сметная стоимость				*5312,00*				
93	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	37	320,65	--	11864,05	--	503,04	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,60*		*503,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*989,00*				
		Сметная стоимость				*13356,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1270361,76	239818,66			280,40
			Тенге			242906,26	80535,84			97,60
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1247839,61				
	Материалы -		Тенге			93092,18				
	Всего заработная плата -		Тенге				323442,10			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			672022,52				
		Накладные расходы -	Тенге			197211,19				
		Сметная прибыль -	Тенге			115604,06				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1560654,86				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				323442,10			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22522,15				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22522,15				
		Накладные расходы -	Тенге			954,94				
		Сметная прибыль -	Тенге			1878,17				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25355,26				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1586010,12				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				323442,10			
		РАЗДЕЛ 18. ул. Т.АУБАКИРОВА, 124								
		РАЗДЕЛ 19. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
94	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	12,327	1838,70	335,59	22665,67	4136,85	7377,41	0,90	11,08
		м2 проемов		743,93	91,09	9170,44	1122,86	59,8	0,10	1,25
		Накладные расходы -		*598,48*		*7377,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,97*		*2403,00*				
		Сметная стоимость				*32447,00*				
95	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	154,14	1180,64	52,27	181983,74	8056,73	83707,48	0,98	150,33
		м2 проемов		768,56	22,33	118465,21	3441,80	59,8	0,03	3,90
		Накладные расходы -		*543,06*		*83707,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,90*		*21255,00*				
		Сметная стоимость				*286947,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	9,324	45733,62	--	426420,27	--	18080,22	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1939,11*		*18080,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3813,82*		*35560,00*				
		Сметная стоимость				*480061,00*				
97	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	3,003	19629,80	--	58948,29	--	2499,41	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832,30*		*2499,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,97*		*4916,00*				
		Сметная стоимость				*66364,00*				
98	21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92								
		м2	5,502	15638,34	--	86042,15	--	3648,19	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*663,07*		*3648,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1304,11*		*7175,00*				
		Сметная стоимость				*96866,00*				
99	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	68,04	9652,69	--	656769,03	--	27847,01	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,27*		*27847,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*804,96*		*54769,00*				
		Сметная стоимость				*739385,00*				
100	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	45,36	7021,67	--	318502,95	--	13504,53	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*297,72*		*13505,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,55*		*26561,00*				
		Сметная стоимость				*358568,00*				
101	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	35,28	7444,62	--	262646,19	--	11136,20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,65*		*11136,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,82*		*21903,00*				
		Сметная стоимость				*295685,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**2013978,29**	**12193,58**			**161,41**
			Тенге			**127635,65**	**4564,66**			**5,14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1528609,73**				
	Материалы -		Тенге			**64820,18**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**132200,31**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1323960,32				
		Накладные расходы -	Тенге			147220,80				
		Сметная прибыль -	Тенге			134066,44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1809897,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				132200,31			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			485368,56				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			485368,56				
		Накладные расходы -	Тенге			20579,63				
		Сметная прибыль -	Тенге			40475,86				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			546424,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2356321,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				132200,31			
		РАЗДЕЛ 20. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(80%)								
		КУХНЯ								
102	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	8,64	4068,94	13,33	35155,66	115,21	9691,74	2,00	17,28
		м2 поверхности облицовки		1655,02	6,65	14299,37	57,49	54,8	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*1121,73*		*9692,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,25*		*3588,00*				
		Сметная стоимость				*48435,00*				
		САН.УЗЕЛ								
103	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	185,12	5474,84	13,33	1013502,00	2468,44	225690,15	2,08	385,05
		м2 поверхности облицовки		1721,22	6,65	318632,39	1231,76	54,8	0,01	1,59
		Накладные расходы -		*1219,16*		*225690,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535,52*		*99135,00*				
		Сметная стоимость				*1338327,00*				
		ГОСТИНАЯ								
104	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	375,3	697,51	4,06	261776,55	1521,86	127691,44	0,63	234,56
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	203368,03	737,24	54,8	0,00	0,86
		Накладные расходы -		*340,24*		*127691,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,02*		*31157,00*				
		Сметная стоимость				*420625,00*				
		СПАЛЬНЯ								
105	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	334,8	697,51	4,06	233527,28	1357,63	113911,79	0,63	209,25
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	181421,84	657,68	54,8	0,00	0,77
		Накладные расходы -		*340,24*		*113912,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,02*		*27795,00*				
		Сметная стоимость				*375234,00*				
		КУХНЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	265,85	697,51	4,06	185433,77	1078,04	90452,36	0,63	166,16
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	144059,13	522,24	54,8	0,00	0,61
		Накладные расходы -		*340,24*		*90452,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,02*		*22071,00*				
		Сметная стоимость				*297957,00*				
		ПРИХОЖАЯ								
107	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	225,3	697,51	4,06	157149,63	913,60	76655,69	0,63	140,81
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	122085,85	442,58	54,8	0,00	0,52
		Накладные расходы -		*340,24*		*76656,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,02*		*18704,00*				
		Сметная стоимость				*252510,00*				
		САН.УЗЕЛ								
108	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	92,5	697,51	4,06	64519,93	375,09	31472,04	0,63	57,81
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	50124,02	181,71	54,8	0,00	0,21
		Накладные расходы -		*340,24*		*31472,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,02*		*7679,00*				
		Сметная стоимость				*103671,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1951064,80	7829,88			1210,92
			Тенге			1033990,63	3830,69			4,64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1951064,80				
	Материалы -		Тенге			909244,29				
	Всего заработная плата -		Тенге				1037821,32			
		Накладные расходы -	Тенге			675565,22				
		Сметная прибыль -	Тенге			210130,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2836760,42				1215,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1037821,32			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2836760,42				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге							1215,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1037821,32			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 21. ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
109	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	136,3	553,24	17,95	75406,02	2446,29	13927,81	0,16	21,13
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	17892,88	359,12	56,4	0,00	0,38
		Накладные расходы -		*102,18*		*13928,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*7147,00*				
		Сметная стоимость				*96481,00*				
110	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	136,3	228,66	20,34	31166,72	2772,76	20201,35	0,26	35,17
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	28393,95	1346,51	60,9	0,01	1,58
		Накладные расходы -		*148,21*		*20201,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,15*		*4109,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*55478,00*				
111	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	14,993	27463,21	--	411755,91	--	17458,45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1164,44*		*17458,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2290,21*		*34337,00*				
		Сметная стоимость				*463552,00*				
112	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	136,3	535,85	71,59	73036,69	9758,37	18124,60	0,24	33,12
		м2 стяжки		170,72	16,82	23268,76	2292,57	56,4	0,02	2,64
		Накладные расходы -		*132,98*		*18125,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*7293,00*				
		Сметная стоимость				*98454,00*				
113	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30 до толщины 45 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	136,3	535,65	31,51	73009,13	4294,91	5240,87	0,03	3,68
		м2 стяжки		18,97	7,80	2585,42	1063,56	56,4	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*38,45*		*5241,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,93*		*6260,00*				
		Сметная стоимость				*84510,00*				
114	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	272,6	67,57	16,07	18418,27	4380,41	11045,39	0,07	19,98
		м2 изолируемой поверхности		51,50	7,82	14037,86	2131,18	60,9	0,01	2,51
		Накладные расходы -		*40,52*		*11045,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,65*		*2357,00*				
		Сметная стоимость				*31821,00*				
115	21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	272,6	908,39	--	247627,11	--	10499,39	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,52*		*10499,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,75*		*20650,00*				
		Сметная стоимость				*278777,00*				
		САН.УЗЛЫ								
116	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	14,3	553,24	17,95	7911,27	256,65	1461,25	0,16	2,22
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	1877,24	37,68	56,4	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*102,18*		*1461,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*750,00*				
		Сметная стоимость				*10122,00*				
117	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	14,3	228,66	20,34	3269,88	290,91	2119,44	0,26	3,69
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	2978,97	141,27	60,9	0,01	0,17
		Накладные расходы -		*148,21*		*2119,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,15*		*431,00*				
		Сметная стоимость				*5820,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	1,452	27463,21	--	39876,58	--	1690,77	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1164,44*		*1691,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2290,21*		*3325,00*				
		Сметная стоимость				*44893,00*				
119	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	14,3	1260,45	61,09	18024,42	873,62	4669,57	0,42	5,95
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	6035,89	115,98	60,9	0,01	0,14
		Накладные расходы -		*326,54*		*4670,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,96*		*1816,00*				
		Сметная стоимость				*24510,00*				
120	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	14,3	777,99	29,99	11125,32	428,83	2825,64	0,25	3,59
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	3641,85	66,17	60,9	0,01	0,08
		Накладные расходы -		*197,60*		*2826,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,05*		*1116,00*				
		Сметная стоимость				*15067,00*				
121	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	14,3	535,85	71,59	7662,69	1023,81	1901,55	0,24	3,47
		м2 стяжки		170,72	16,82	2441,26	240,53	56,4	0,02	0,28
		Накладные расходы -		*132,98*		*1902,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*765,00*				
		Сметная стоимость				*10329,00*				
122	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	14,3	89,28	5,25	1276,63	75,10	91,64	0,00	0,06
		м2 стяжки		3,16	1,30	45,21	18,60	56,4	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*6,41*		*92,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*109,00*				
		Сметная стоимость				*1478,00*				
123	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	28,6	2730,14	51,88	78082,06	1483,70	14466,86	0,78	22,37
		м2 покрытия		590,40	24,06	16885,50	688,22	60,9	0,03	0,88
		Накладные расходы -		*505,83*		*14467,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,88*		*7404,00*				
		Сметная стоимость				*99953,00*				
124	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	46,5	455,17	1,09	21165,23	50,57	6885,17	0,24	10,97
		м плинтусов		202,32	0,52	9408,01	24,19	60,9	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*148,07*		*6885,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,26*		*2244,00*				
		Сметная стоимость				*30294,00*				
		2-3 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
125	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	545,2	67,57	16,07	36836,54	8760,82	22090,78	0,07	39,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		51,50	7,82	28075,72	4262,36	60,9	0,01	5,02
		Накладные расходы -		*40,52*		*22091,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,65*		*4714,00*				
		Сметная стоимость				*63642,00*				
126	21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	545,2	908,39	--	495254,23	--	20998,78	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,52*		*20999,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,75*		*41300,00*				
		Сметная стоимость				*557553,00*				
		САН.УЗЛЫ								
127	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	57,2	1260,45	61,09	72097,69	3494,46	18678,30	0,42	23,80
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	24143,56	463,91	60,9	0,01	0,56
		Накладные расходы -		*326,54*		*18678,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,96*		*7262,00*				
		Сметная стоимость				*98038,00*				
128	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	57,2	777,99	29,99	44501,29	1715,32	11302,58	0,25	14,36
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	14567,39	264,69	60,9	0,01	0,32
		Накладные расходы -		*197,60*		*11303,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,05*		*4464,00*				
		Сметная стоимость				*60268,00*				
129	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	57,2	535,85	71,59	30650,76	4095,22	7606,22	0,24	13,90
		м2 стяжки		170,72	16,82	9765,02	962,10	56,4	0,02	1,11
		Накладные расходы -		*132,98*		*7606,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*3061,00*				
		Сметная стоимость				*41318,00*				
130	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	57,2	89,28	5,25	5106,53	300,40	366,57	0,00	0,26
		м2 стяжки		3,16	1,30	180,83	74,39	56,4	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*6,41*		*367,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*438,00*				
		Сметная стоимость				*5911,00*				
131	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	57,2	2730,14	51,88	156164,12	2967,41	28933,72	0,78	44,73
		м2 покрытия		590,40	24,06	33771,00	1376,44	60,9	0,03	1,75
		Накладные расходы -		*505,83*		*28934,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,88*		*14808,00*				
		Сметная стоимость				*199906,00*				
132	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	92,5	455,17	1,09	42102,87	100,59	13696,31	0,24	21,83
		м плинтусов		202,32	0,52	18714,86	48,12	60,9	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*148,07*		*13696,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,26*		*4464,00*				
		Сметная стоимость		Страниц - 28		*60263,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**2001528,00**	**49570,15**			**324,23**
			Тенге			**258711,18**	**15977,58**			**17,60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2001528,00**				
	Материалы -		Тенге			**498732,80**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**274688,76**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1194513,83**				
		Накладные расходы -	Тенге			**256283,01**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**180624,88**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2438435,84**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**341,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**274688,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			**2438435,84**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**341,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**274688,76**			
		РАЗДЕЛ 22. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
133	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта(пригодного грунта) 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**607,2**	**162,05**	**152,84**	**98396,12**	**92803,22**	**23801,19**	**0,01**	**7,83**
		м3		**9,06**	**43,41**	**5502,91**	**26359,65**	**59,1**	**0,04**	**22,67**
		Накладные расходы -		***39,20***		***23801,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16,10***		***9776,00***				
		Сметная стоимость				***131973,00***				
134	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**1062,6**	**415,39**	**--**	**441393,41**	**--**	**18715,08**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17,61***		***18715,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***34,64***		***36809,00***				
		Сметная стоимость				***496917,00***				
135	**11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**2812,8**	**0,97**	**0,97**	**2731,04**	**2731,04**	**721,36**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,35**	**--**	**982,96**	**59,1**	**0,00**	**0,98**
		Накладные расходы -		***0,26***		***721,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***0,10***		***276,00***				
		Сметная стоимость				***3729,00***				
136	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта (плодородного грунта) 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**38**	**100,69**	**94,99**	**3826,40**	**3609,44**	**925,41**	**0,01**	**0,30**
		м3		**5,62**	**26,98**	**213,57**	**1025,23**	**59,1**	**0,02**	**0,88**
		Накладные расходы -		***24,35***		***925,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10,00***		***380,00***				
		Сметная стоимость				***5132,00***				
137	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**45,6**	**415,39**	**--**	**18941,78**	**--**	**803,13**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*17,61*		*803,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,64*		*1580,00*				
	Сметная стоимость				*21325,00*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			565288,75	99143,70			8,14
		Тенге			5716,48	28367,84			24,53
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			565288,75				
	Материалы -	Тенге			93,36				
	Всего заработная плата -	Тенге				34084,33			
	Транспортные расходы -	Тенге			460335,20				
	Накладные расходы -	Тенге			44966,18				
	Сметная прибыль -	Тенге			48820,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			659075,32				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32,67
	Сметная заработная плата -	Тенге				34084,33			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			659075,32				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32,67
	Сметная заработная плата -	Тенге				34084,33			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			39430631,33	1739481,50			10457,83
		Тенге			8636833,54	541890,42			632,28
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			4334802,40				
	Материалы -	Тенге			918491,89				
	Всего заработная плата -	Тенге				1898355,90			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1097261,87				
	Накладные расходы -	Тенге			1030741,79				
	Сметная прибыль -	Тенге			429243,54				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5794787,73				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2234,63
	Сметная заработная плата -	Тенге				1898355,90			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33477350,74				
	Материалы -	Тенге			14013577,66				
	Всего заработная плата -	Тенге				7195567,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6601872,52				
	Местные материалы -	Тенге			4436847,33				
	Транспортные расходы -	Тенге			460335,20				
	Накладные расходы -	Тенге			5508712,15				
	Сметная прибыль -	Тенге			3118885,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42104947,92				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8759,74
	Сметная заработная плата -	Тенге				7195567,00			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1461195,38				
	Материалы -	Тенге			537,89				
	Всего заработная плата -	Тенге				2769,29			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1456105,69				
	Накладные расходы -	Тенге			61954,68				
	Сметная прибыль -	Тенге			121852,01				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1645002,07				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2,87
	Сметная заработная плата -	Тенге				2769,29			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			232847,56				92,87
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82031,78			
	Сметная заработная плата -	Тенге			49777585,29				11090,12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9178724,00			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				49 777 585,29			

Итого по акту:				49 777 585,29
в т.ч. оборудования	x	1,00%	497 775,85	50 275 361,14
Строительно-монтажных работ	x	1,785%	897 415,20	51 172 776,34
Временные здания и сооружения, 1,0%				51 172 776,34
Доп. затраты в зимнее время, 1,7%.1,05				54 239 985,56
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2017 года	x	1,0599383		55 324 785,27
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 года	x	2%	1 084 799,71	6 638 974,23
К=1,0599383	x	12%		61 963 759,50
Непредвиденные расходы 2%	x			6 196 375,95
НДС, 12%	x	10%		55 767 383,55
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ с НДС				
Конкурсная скидка, 10%				
ИТОГО со скидкой				

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002684
Директор **Рахматуллин Т.И.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
БИН 180440033687
Руководитель **Омаров Т.З.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Помад Travel" Аугалиев Жангали Хаметкалиевич
БИН 081140009509
аттестат KZ88VJE00041487, KZ84VJE00037679,

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "Строй Бизнес
Гомель Вячеслав Анатольевич
БИН 080440023017, 11 ГСЛ-КР № 13014877