Заказчик — ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Генподрядчик — ТОО "Каздорстройтех"
Наименование строительства и его адрес — Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124, 126, 128, 130

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 01 марта по 16 июня 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к договору № 13 от 04.03.2019г. номер	дата	Источник финансирования наименован.	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		4	05.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за период с 01.03.2021г по 16.06.2021г. без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124, 126, 128, 130	**45 440 227,35**	**40 571 631,56**	**40 571 631,56**	**40 571 631,56**	-				**4 868 595,79**	**45 440 227,35**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" **Омаров Т.З.** БИН 180440033687

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" **Рахматуллин Т.И.** БИН 020740002084

Разработчики проекта строительства Инженер по авторскому надзору ТОО "Строй Бизнес Консалтинг" **Гомель В.А.** БИН 080440023017 лицензия № 11 ГСЛ-КР № 13014877

Технический надзор: Зам. директора ТОО "Номад Travel" **Елеубеков Б.Е.** БИН 081140009509 аттестат № KZ23VJE00041396, KZ77VJE00041394, KZ50VJE00041396

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Договор Дополнительное соглашение № 2 от 24.02.2020г. к договору № 13 от 04.03.2019г.
Наименование объекта Строительство четырех 18-ти квартирных жилых домов по адресу: г.Каркаралинск, ул. Т.Аубакирова 124,126,128,130

АКТ № 17
приемки выполненных работ
за период с 01 марта по 16 июня 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п *	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМ № 124								
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ГОСТИНАЯ								
1	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки натяжные. Устройство**	294,6	962,68	94,57	283606,61	27860,37	165780,82	1,02	301,96
		м2		868,11	45,55	255746,24	13417,68	54,8	0,05	15,73
		Накладные расходы -		*562,73*		*165781,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,03*		*35951,00*				
		Сметная стоимость				*485338,00*				
2	ТПРАЙС	**Натяжные потолки шириной от 4000 до 5000 мм в комплекте**	294,6	1913,00	–	563569,80	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СПАЛЬНЯ								
3	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки натяжные. Устройство**	207,6	962,68	94,57	199853,13	19632,77	116823,15	1,02	212,79
		м2		868,11	45,55	180220,36	9455,23	54,8	0,05	11,09
		Накладные расходы -		*562,73*		*116823,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,03*		*25334,00*				
		Сметная стоимость				*342016,00*				
4	ТПРАЙС	**Натяжные потолки шириной от 4000 до 5000 мм в комплекте**	207,6	1913,00	–	397138,80	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		КУХНЯ								
5	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки натяжные. Устройство**	177	962,68	94,57	170395,01	16738,92	99603,55	1,02	181,43
		м2		868,11	45,55	153656,09	8061,54	54,8	0,05	9,45
		Накладные расходы -		*562,73*		*99604,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,03*		*21600,00*				
		Сметная стоимость				*291598,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТПРАЙС	Натяжные потолки шириной от 4000 до 5000 мм в комплекте	177	1913,00	–	338601,00	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ПРИХОЖАЯ								
7	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки натяжные. Устройство	138	962,68	94,57	132850,35	13050,68	77657,00	1,02	141,45
		м2		868,11	45,55	119799,66	6285,27	54,8	0,05	7,37
		Накладные расходы -		*562,73*		*77657,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,03*		*16841,00*				
		Сметная стоимость				*227348,00*				
8	ТПРАЙС	Натяжные потолки шириной от 4000 до 5000 мм в комплекте	138	1913,00	–	263994,00	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		САН.УЗЕЛ								
9	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки натяжные. Устройство	85,6	962,68	94,57	82405,72	8095,21	48169,85	1,02	87,74
		м2		868,11	45,55	74310,52	3898,69	54,8	0,05	4,57
		Накладные расходы -		*562,73*		*48170,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,03*		*10446,00*				
		Сметная стоимость				*141022,00*				
10	ТПРАЙС	Натяжные потолки шириной от 4000 до 5000 мм в комплекте	85,6	1913,00	–	163752,80	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2596167,21	85377,95			925,37
			Тенге			783732,87	41118,39			48,21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			869110,81				
		Всего заработная плата -	Тенге				824851,26			
		Накладные расходы -	Тенге			508034,37				
		Сметная прибыль -	Тенге			110171,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1487316,80				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				824851,26			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1727056,40				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1727056,40				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1727056,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3214373,20				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				824851,26			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 18 шт								
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,045383	147003,58	–	6671,46	–	282,87	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6232,95*		*283,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12258,92*		*556,00*				
		Сметная стоимость				*7511,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-[illegible]-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0624	202502,11	858,97	12636,13	53,60	2043,38	58,00	3,62
		т		47432,40	356,51	2959,78	22,25	48,5	0,36	0,02
		Накладные расходы -		*32746,44*		*2043,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18819,88*		*1174,00*				
		Сметная стоимость				*15854,00*				
13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0024	147003,58	–	352,81	–	14,96	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6232,95*		*15,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12258,92*		*29,00*				
		Сметная стоимость				*397,00*				
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,68	59,76	1,06	3028,57	53,81	943,39	0,03	1,50
		м2		28,29	0,17	1433,70	8,79	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*18,61*		*943,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*318,00*				
		Сметная стоимость				*4290,00*				
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	101,36	58,80	0,84	5959,79	84,92	1260,16	0,02	2,16
		м2		17,42	0,17	1765,60	17,58	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*12,43*		*1260,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,70*		*578,00*				
		Сметная стоимость				*7798,00*				
16	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	108	197,14	85,00	21290,83	9180,27	9472,67	0,13	14,13
		отверстие		112,13	37,71	12110,56	4073,21	50,8	0,04	4,70
		Накладные расходы -		*87,71*		*9473,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,79*		*2461,00*				
		Сметная стоимость				*33225,00*				
		Исключить из акта № 13								
17	21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	0,57505	-195505,62	–	-112425,51	–	-4766,84	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8289,44*		*4767,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16303,60*		*9375,00*				
		Сметная стоимость				*-98283,00*				
18	21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	0,5750478	201398,57	–	115813,80	–	4910,51	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8539,30*		*4911,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16795,03*		*9658,00*				
		Сметная стоимость				*130382,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53327,89	9372,60			21,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18269,65	4121,82			4,75
		Материалы -	Тенге			53327,89				
		Всего заработная плата -	Тенге			15273,07				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				22391,47			
		Накладные расходы -	Тенге			10412,57				
		Сметная прибыль -	Тенге			14161,09				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5399,12				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			72888,10				26,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				22391,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72888,10				26,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				22391,47			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								
		ПРОЕМЫ ОК-5								
19	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	2,16	2642,40	295,55	5707,59	638,39	2136,05	1,64	3,54
		м2		1324,20	82,50	2860,28	178,19	59,8	0,09	0,19
		Накладные расходы -		*988,91*		*2136,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*290,51*		*627,00*				
		Сметная стоимость				*8471,00*				
20	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2,16	9807,31	--	21183,79	--	898,19	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,83*		*898,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*817,85*		*1767,00*				
		Сметная стоимость				*23849,00*				
		ДВЕРИ								
21	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	110	5039,96	--	554395,60	--	23506,37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,69*		*23506,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*420,29*		*46232,00*				
		Сметная стоимость				*624134,00*				
		Исключить из акта №14								
22	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	12,327	-1838,70	-335,59	-22665,67	-4136,85	-7377,41	-0,90	-11,08
		м2 проемов		-743,93	-91,09	-9170,44	-1122,86	59,8	-0,10	-1,25
		Накладные расходы -		*598,48*		*7377,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*194,97*		*2403,00*				
		Сметная стоимость				*-12885,00*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	9,324	-45733,62	--	-426420,27	--	-18080,22	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1939,11*		*18080,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*3813,82*		*35560,00*				
		Сметная стоимость				*-372780,00*				
24	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	3,003	-19629,80	--	-58948,29	--	-2499,41	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*832,30*		*2499,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*1636,97*		*4916,00*				
		Сметная стоимость				*-51533,00*				
		Исключить из акта №12								
25	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м								
		п/м	46,8	-1101,50	-6,44	-51550,25	-301,45	-7067,08	-0,21	-10,01
				-164,19	-3,14	-7683,88	-146,89	59,8	0,00	-0,17
		Накладные расходы -		*151,01*		*7067,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*109,29*		*4689,00*				
		Сметная стоимость				*39794,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21702,50	-3799,90			-17,55
			Тенге			-13994,05	-1091,55			-1,22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-47324,53				
	Материалы -		Тенге			-50714,37				
	Всего заработная плата -		Тенге				-15085,60			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21183,79				
		Накладные расходы -	Тенге			-11410,25				
		Сметная прибыль -	Тенге			-4698,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-63433,57				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15085,60			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69027,04				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69027,04				
		Накладные расходы -	Тенге			2926,75				
		Сметная прибыль -	Тенге			5756,30				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77710,09				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14276,52				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-18,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				-15085,60			

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

1 ЭТАЖ

ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"								
			190,82	3134,66	14,08	598156,06	2687,13	60849,71	0,38	72,89
		м2 покрытия		285,93	7,02	54562,05	1340,10	60,9	0,01	1,62
		Накладные расходы -		*318,89*		*60850,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,28*		*52720,00*				
		Сметная стоимость				*711726,00*				
27	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3								
			192,094	258,64	0,54	49683,89	104,44	11785,22	0,09	17,27
		м плинтусов		79,11	0,26	15196,25	49,96	60,9	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*61,35*		*11785,00*				
*		*СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*		*25,60*		*4918,00*				
		Сметная стоимость				*66387,00*				
		2-3 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
28	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"								
			545,2	3134,66	14,08	1709017,30	7677,52	173856,30	0,38	208,27
		м2 покрытия		285,93	7,02	155891,57	3828,85	60,9	0,01	4,63
		Накладные расходы -		*318,89*		*173856,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,28*		*150630,00*				
		Сметная стоимость				*2033503,00*				
29	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3								
			548,84	258,64	0,54	141953,97	298,41	33672,07	0,09	49,34
		м плинтусов		79,11	0,26	43417,86	142,75	60,9	0,00	0,16
		Накладные расходы -		*61,35*		*33672,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,60*		*14050,00*				
		Сметная стоимость				*189676,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2498811,22	10767,50			347,77
			Тенге			269067,72	5361,67			6,48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2498811,22				
		Материалы -	Тенге			2218976,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				274429,39			
		Накладные расходы -	Тенге			280163,30				
		Сметная прибыль -	Тенге			222317,96				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3001292,48				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				274429,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3001292,48				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				274429,39			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ ВШ								
30	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			3,79692	23123,39	1455,40	87797,67	5526,04	11252,56	4,54	17,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		3398,28	346,80	12903,00	1316,79	50,8	0,40	1,52
		Накладные расходы -		*2963,60*		*11253,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2086,96*		*7924,00*				
		Сметная стоимость				*106974,00*				
31	11-130104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	31,641	40,19	0,73	1271,68	22,94	760,14	0,06	1,77
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	1225,34	10,97	54,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*24,02*		*760,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,14*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2194,00*				
32	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	1,58205	16940,20	–	26800,24	–	1136,33	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*718,26*		*1136,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1412,68*		*2235,00*				
		Сметная стоимость				*30171,00*				
33	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	0,0116	167136,88	–	1938,79	–	82,20	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7086,60*		*82,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13937,88*		*162,00*				
		Сметная стоимость				*2183,00*				
34	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	31,641	430,82	4,61	13631,50	145,89	3943,92	0,22	7,06
		м2 оштукатуриваемой поверхности		184,53	1,69	5838,86	53,53	54,8	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*124,65*		*3944,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*44,44*		*1406,00*				
		Сметная стоимость				*18981,00*				
		Исключить из акта № 12								
35	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (силикатный кирпич)**	3,79692	-21249,42	-1455,40	-80682,35	-5526,04	-10950,87	-4,54	-17,24
		м3 кладки		-3398,28	-346,80	-12903,00	-1316,79	50,8	-0,40	-1,52
		Накладные расходы -		*2884,14*		*10951,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1930,69*		*7331,00*				
		Сметная стоимость				*-62401,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			50757,52	168,82			8,83
			Тенге			7064,20	64,51			0,08
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50757,52				
		Материалы -	Тенге			14785,47				
		Всего заработная плата -	Тенге				7128,71			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28739,03				
		Накладные расходы -	Тенге			6224,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			4558,54				
		ИТОГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61540,36				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				7128,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			61540,36				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8,91
		Сметная заработная плата -	Тенге				7128,71			
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО КР-1								
		Исключить из акта №11								
36	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,7	-5483,58	-1169,12	-3838,51	-818,38	-571,96	-0,85	-0,59
		м3 основания		-625,23	-478,70	-437,66	-335,09	50,8	-0,54	-0,38
		Накладные расходы -		*817,08*		*572,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504,05*		*353,00*				
		Сметная стоимость				*-2914,00*				
		ПАНДУС								
37	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-2011 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	0,181192	182345,80	–	33039,60	–	1400,88	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7731,46*		*1401,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15206,18*		*2755,00*				
		Сметная стоимость				*37196,00*				
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,0073382	59,76	1,06	0,44	0,01	0,14	0,03	0,00
		м2		28,29	0,17	0,21	0,00	54,2	0,00	–
		Накладные расходы -		*18,61*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*1,00*				
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	0,0073382	45,90	1,68	0,34	0,01	0,16	0,04	0,00
		м2		34,84	0,35	0,26	0,00	54,2	0,00	–
		Накладные расходы -		*21,83*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,42*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*1,00*				
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ-1								
40	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	0,0596315	89247,19	32359,34	5321,94	1929,64	2362,46	54,30	3,24
		т конструкций		49223,49	7223,30	2935,27	430,74	60,9	7,24	0,43
		Накладные расходы -		*39617,72*		*2362,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10309,19*		*615,00*				
		Сметная стоимость				*8299,00*				
41	21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	0,0596315	201398,57	–	12009,70	–	509,21	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8539,30*		*509,00*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16795,03*		*1002,00*				
		Сметная стоимость				*13520,00*				
42	11-130305-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**								
		1000 шт.	0,002	9640,50	–	19,28	–	0,82	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*408,76*		*1,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803,94*		*2,00*				
		Сметная стоимость				*22,00*				
43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	5,1581272	59,76	1,06	308,24	5,48	96,02	0,03	0,15
				28,29	0,17	145,92	0,89	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*96,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*32,00*				
		Сметная стоимость				*437,00*				
44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**								
		м2	5,1581272	45,90	1,68	236,76	8,64	112,58	0,04	0,22
				34,84	0,35	179,70	1,79	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*21,83*		*113,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,42*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*377,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**47097,79**	**1125,39**			**3,02**
			Тенге			**2823,69**	**98,33**			**0,06**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41775,85**				
	Материалы -		Тенге			**-2376,91**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-443,98**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45068,58**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1547,84**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3465,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46789,59**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-0,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-443,98**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5321,94**				
	Материалы -		Тенге			**457,04**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3366,01**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2362,46**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**614,75**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8299,16**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3366,01**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**55088,75**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2922,02**			

РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО КР-2

Исключить из акта №11

45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,9	-5483,58	-1169,12	-4935,23	-1052,21	-735,37	-0,85	-0,77

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		-625,23	-478,70	-562,71	-430,83	50,8	-0,54	-0,49
		Накладные расходы -		*817,08*		*735,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504,05*		*454,00*				
		Сметная стоимость				*-3746,00*				
		ПАНДУС								
46	21-050304-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-2011 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,181192	182345,80	–	33039,60	–	1400,88	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7731,46*		*1401,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15206,18*		*2755,00*				
		Сметная стоимость				*37196,00*				
47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0073382	59,76	1,06	0,44	0,01	0,14	0,03	0,00
		м2		28,29	0,17	0,21	0,00	54,2	0,00	–
		Накладные расходы -		*18,61*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*1,00*				
48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,0073382	45,90	1,68	0,34	0,01	0,16	0,04	0,00
		м2		34,84	0,35	0,26	0,00	54,2	0,00	–
		Накладные расходы -		*21,83*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,42*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*1,00*				
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ-2								
49	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	0,0596315	89247,19	32359,34	5321,94	1929,64	2362,46	54,30	3,24
		т конструкций		49223,49	7223,30	2935,27	430,74	60,9	7,24	0,43
		Накладные расходы -		*39617,72*		*2362,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10309,19*		*615,00*				
		Сметная стоимость				*8299,00*				
50	21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	0,0596315	201398,57	–	12009,70	–	509,21	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8539,30*		*509,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16795,03*		*1002,00*				
		Сметная стоимость				*13520,00*				
51	21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	0,002	9640,50	–	19,28	–	0,82	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*408,76*		*1,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803,94*		*2,00*				
		Сметная стоимость				*22,00*				
52	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1581272	59,76	1,06	308,24	5,48	96,02	0,03	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		28,29	0,17	145,92	0,89	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*96,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*32,00*				
		Сметная стоимость				*437,00*				
53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	5,1581272	45,90	1,68	236,76	8,64	112,58	0,04	0,22
		м2		34,84	0,35	179,70	1,79	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*21,83*		*113,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,42*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*377,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**46001,08**	**891,57**			**2,85**
			Тенге			**2698,64**	**2,59**			**-0,05**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40679,13				
Материалы -			Тенге			-3114,75				
Всего заработная плата -			Тенге				-664,77			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			45068,58				
		Накладные расходы -	Тенге			1384,42				
		Сметная прибыль -	Тенге			3365,08				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			45428,64				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-0,88
		Сметная заработная плата -	Тенге				-664,77			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5321,94				
Материалы -			Тенге			457,04				
Всего заработная плата -			Тенге				3366,01			
		Накладные расходы -	Тенге			2362,46				
		Сметная прибыль -	Тенге			614,75				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8299,16				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				3366,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			53727,80				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				2701,24			
		РАЗДЕЛ 8. ОТМОСТКА								
54	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	8,84	7746,69	1203,03	68480,75	10634,75	18953,97	3,24	28,64
		м3		2383,25	476,86	21067,90	4215,40	60,9	0,55	4,86
		Накладные расходы -		*2144,11*		*18954,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,26*		*6995,00*				
		Сметная стоимость				*94430,00*				
55	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	8,84	18297,70	6,18	161751,66	54,61	21966,34	3,66	32,35
		м3		2692,19	--	23798,93	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2484,88*		*21966,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1662,61*		*14697,00*				
		Сметная стоимость				*198415,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**230232,41**	**10689,36**			**61,00**
			Тенге			**44866,83**	**4215,40**			**4,86**
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**230232,41**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			174676,23				
		Сметная прибыль -	Тенге				49082,23			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40920,31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21692,22				
		Сметная заработная плата -	Тенге			292844,95				65,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				49082,23			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			292844,95				65,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				49082,23			

РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
56	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	86	1367,71	11,68	117622,80	1004,70	19175,96	0,30	25,54
		м трубопровода		257,50	4,54	22145,17	390,63	60,4	0,01	0,43
		Накладные расходы -		*222,98*		*19176,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,25*		*10944,00*				
		Сметная стоимость				*147743,00*				
57	23-020201-5203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	2	3112,81	--	6225,62	--	263,97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,98*		*264,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,58*		*519,00*				
		Сметная стоимость				*7009,00*				
58	23-020201-4903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	4	25130,26	--	100521,04	--	4262,09	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1065,52*		*4262,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2095,66*		*8383,00*				
		Сметная стоимость				*113166,00*				
		Исключить из акта № 16								
59	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы. Установка**	1	-14546,72	-320,51	-14546,72	-320,51	-7729,60	-13,39	-13,39
		насос		-11210,51	-86,68	-11210,51	-86,68	60,4	-0,08	-0,08
		Накладные расходы -		*7729,60*		*7730,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1782,11*		*1782,00*				
		Сметная стоимость				*-5035,00*				
60	Т Прайс ТОО "Келет" 2017г	**Ручной насос РК-2**	1	-23531,38	--	-23531,38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*997,73*		*998,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1962,33*		*1962,00*				
		Сметная стоимость				*-20571,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			186291,36	684,20			12,15
			Тенге			10934,66	303,95			0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			-23531,38				
		Накладные расходы -	Тенге			-997,73				
		Сметная прибыль -	Тенге			-1962,33				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-26491,43				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			209822,73				
		Материалы -	Тенге			91457,22				
		Всего заработная плата -	Тенге				11238,61			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106746,66				
		Сдача и испытание -	Тенге			-335,85				
		Накладные расходы -	Тенге			15972,42				
		Сметная прибыль -	Тенге			18063,61				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243858,76				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				11238,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			217367,33				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				11238,61			
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
61	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	40	1064,20	115,05	42568,10	4602,14	26398,95	1,05	42,00
		м трубопровода		938,24	38,32	37529,52	1532,89	60,4	0,05	1,98
		Накладные расходы -		*659,97*		*26399,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*137,93*		*5517,00*				
		Сметная стоимость				*74484,00*				
62	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	37,52	253,49	–	9510,94	–	403,26	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,75*		*403,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*21,14*		*793,00*				
		Сметная стоимость				*10707,00*				
		По протоколу № 3 от 25.08.2020г.								
63	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	6	377,07	18,12	2262,44	108,74	1440,45	0,41	2,46
		счетчик (водомер)		347,25	8,67	2083,47	52,02	60,4	0,01	0,06
		Накладные расходы -		*240,08*		*1440,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*49,37*		*296,00*				
		Сметная стоимость				*3999,00*				
64	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	6	2541,42	–	15248,52	–	646,54	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*107,76*		*647,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*211,93*		*1272,00*				
		Сметная стоимость				*17167,00*				
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	54	634,28	0,12	34251,15	6,69	22086,43	0,70	37,80
		шт.		606,91	--	32772,98	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*409,01*		*22086,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83,46*		*4507,00*				
		Сметная стоимость				*60845,00*				
66	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	18	3070,74	--	55273,32	--	2343,59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,20*		*2344,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*256,08*		*4609,00*				
		Сметная стоимость				*62226,00*				
67	23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	18	5191,70	--	93450,60	--	3962,31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*3962,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*432,95*		*7793,00*				
		Сметная стоимость				*105206,00*				
68	23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	18	6407,99	--	115343,82	--	4890,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,70*		*4891,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*534,38*		*9619,00*				
		Сметная стоимость				*129853,00*				
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
69	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	18	1961,70	58,77	35310,61	1057,79	20986,79	1,95	35,10
		комплект		1690,67	29,06	30432,05	523,03	60,4	0,04	0,63
		Накладные расходы -		*1165,93*		*20987,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*250,21*		*4504,00*				
		Сметная стоимость				*60801,00*				
70	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	18	2504,14	116,83	45074,46	2102,92	24141,84	2,22	39,96
		комплект		1903,21	58,39	34257,71	1050,97	60,4	0,07	1,28
		Накладные расходы -		*1341,21*		*24142,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*307,63*		*5537,00*				
		Сметная стоимость				*74754,00*				
71	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	18	1679,93	44,27	30238,72	796,81	16861,07	1,56	28,08
		комплект		1352,54	22,12	24345,64	398,18	60,4	0,03	0,49
		Накладные расходы -		*936,73*		*16861,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*209,33*		*3768,00*				
		Сметная стоимость				*50868,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible] РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	18	7758,47	–	139652,46	–	5921,26	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*328,96*		*5921,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*646,99*		*11646,00*				
		Сметная стоимость				*157220,00*				
73	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	18	3676,88	–	66183,84	–	2806,19	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*155,90*		*2806,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*306,62*		*5519,00*				
		Сметная стоимость				*74509,00*				
74	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	18	14382,73	–	258889,14	–	10976,90	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*609,83*		*10977,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1199,40*		*21589,00*				
		Сметная стоимость				*291455,00*				
75	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	18	760,90	–	13696,20	–	580,72	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,26*		*581,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*63,45*		*1142,00*				
		Сметная стоимость				*15419,00*				
76	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Установка купальных стальных ванн	18	2079,05	230,19	37422,89	4143,49	21986,90	1,95	35,10
		комплект		1690,67	109,40	30432,05	1969,24	60,4	0,13	2,29
		Накладные расходы -		*1221,49*		*21987,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*264,04*		*4753,00*				
		Сметная стоимость				*64163,00*				
77	23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	18	17004,28	–	306077,04	–	12977,67	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*720,98*		*12978,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1418,02*		*25524,00*				
		Сметная стоимость				*344579,00*				
78	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	18	697,16	–	12548,88	–	532,07	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,56*		*532,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,14*		*1046,00*				
		Сметная стоимость				*14127,00*				
79	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	56	524,86	0,86	29392,00	48,38	19655,51	0,58	32,70
				521,84	0,29	29222,99	16,22	60,4	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*350,99*		*19656,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,07*		*3924,00*				
		Сметная стоимость				*52971,00*				
80	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**								
		зонт	2	3285,87	39,08	6571,74	78,16	826,22	0,51	1,03
				425,75	9,10	851,51	18,21	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*413,11*		*826,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*295,92*		*592,00*				
		Сметная стоимость				*7990,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1348966,88**	**12945,12**			**254,23**
			Тенге			**221927,92**	**5560,78**			**6,75**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1348966,88**				
Материалы -			Тенге			**28219,09**				
Всего заработная плата -			Тенге				**227488,69**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1085874,76**				
Сдача и испытание -			Тенге			**44,27**				
		Накладные расходы -	Тенге			**200425,26**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**123951,37**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1673343,51**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227488,69**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**1673343,51**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227488,69**			
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
81	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**								
		шт	2	1312,80	535,77	2625,61	1071,55	1024,49	0,75	1,50
				670,17	353,21	1340,34	706,43	42,8	0,45	0,90
		Накладные расходы -		*512,24*		*1024,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*146,00*		*292,00*				
		Сметная стоимость				*3942,00*				
82	23-070106-0326 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.1 мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук, ГОСТ 55705-2013**								
		шт.	2	20885,87	–	41771,74	–	1771,12	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*885,56*		*1771,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1741,71*		*3483,00*				
		Сметная стоимость				*47026,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ДОМ № 126						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**44397,35**	**1071,55**			**1,50**
			Тенге			**1340,34**	**706,43**			**0,90**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**44397,35**				
		Материалы -	Тенге			**213,72**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2046,77**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**41771,74**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2795,61**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3775,44**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**50968,39**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2046,77**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**50968,39**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2046,77**			
		РАЗДЕЛ 12. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Исключить из акта №16								
83	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**								
			654,3652	**-40,19**	**-0,73**	**-26299,47**	**-474,38**	**-15720,46**	**-0,06**	**-36,64**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**-38,73**	**-0,35**	**-25341,10**	**-226,94**	**54,8**	**0,00**	**-0,26**
		Накладные расходы -		*24,02*		*15720,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,14*		*3362,00*				
		Сметная стоимость				*-7217,00*				
84	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**								
			65,43652	**-16940,20**	**--**	**-1108507,74**	**--**	**-47000,73**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*718,26*		*47001,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*92441,00*				
		Сметная стоимость				*-969066,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**-1134807,20**	**-474,38**			**-36,64**
			Тенге			**-25341,10**	**-226,94**			**-0,26**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-1134807,20**				
		Материалы -	Тенге			**-483,98**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**-25568,04**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-1108507,74**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-62721,19**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**-95802,27**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-1293330,67**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-36,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-25568,04**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**-1293330,67**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-36,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-25568,04**			
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 18ШТ								
85	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	0,5750478	39614,55	6425,15	22780,26	3694,77	12401,24	35,10	20,18
		т конструкций		30432,05	893,17	17499,88	513,62	60,9	0,88	0,51
		Накладные расходы -		*21565,58*		*12401,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4894,41*		*2815,00*				
		Сметная стоимость				*37996,00*				
86	21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	0,5750478	201398,57	--	115813,80	--	4910,51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8539,30*		*4911,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16795,03*		*9658,00*				
		Сметная стоимость				*130382,00*				
87	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	0,0936	202502,11	858,97	18954,20	80,40	3065,07	58,00	5,43
		т		47432,40	356,51	4439,67	33,37	48,5	0,36	0,03
		Накладные расходы -		*32746,44*		*3065,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18819,88*		*1762,00*				
		Сметная стоимость				*23781,00*				
88	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0036	147003,58	--	529,21	--	22,44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6232,95*		*22,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12258,92*		*44,00*				
		Сметная стоимость				*596,00*				
89	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	0,0198	245139,55	--	4853,76	--	205,80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10393,92*		*206,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20442,68*		*405,00*				
		Сметная стоимость				*5464,00*				
90	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	82,08	59,76	1,06	4904,99	87,15	1527,89	0,03	2,42
		м2		28,29	0,17	2321,99	14,23	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*18,61*		*1528,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*515,00*				
		Сметная стоимость				*6948,00*				
91	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	164,16	58,80	0,84	9652,32	137,54	2040,92	0,02	3,50
		м2		17,42	0,17	2859,53	28,47	54,2	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*12,43*		*2041,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,70*		*935,00*				
		Сметная стоимость				*12629,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-[illegible] РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	108	197,14	85,00	21290,83	9180,27	9472,67	0,13	14,13
		отверстие		112,13	37,71	12110,56	4073,21	50,8	0,04	4,70
		Накладные расходы -		*87,71*		*9473,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22,79*		*2461,00*				
		Сметная стоимость				*33225,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			198779,37	13180,12			45,66
			Тенге			39231,63	4662,90			5,29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			175999,11				
		Материалы -	Тенге			23585,23				
		Всего заработная плата -	Тенге				25881,03			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121196,78				
		Накладные расходы -	Тенге			21245,29				
		Сметная прибыль -	Тенге			15779,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213023,96				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				25881,03			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22780,26				
		Материалы -	Тенге			1585,61				
		Всего заработная плата -	Тенге				18013,50			
		Накладные расходы -	Тенге			12401,24				
		Сметная прибыль -	Тенге			2814,52				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37996,02				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				18013,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			251019,98				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				43894,53			
		РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ГОСТИНАЯ								
93	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	525,42	851,29	24,63	447287,35	12940,42	183492,95	0,61	321,03
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	278337,62	9683,78	54,8	0,02	12,61
		Накладные расходы -		*349,23*		*183493,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*96,04*		*50462,00*				
		Сметная стоимость				*681243,00*				
		СПАЛЬНЯ								
94	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	468,72	851,29	24,63	399018,93	11543,97	163691,55	0,61	286,39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	248301,19	8638,77	54,8	0,02	11,25
		Накладные расходы -		*349,23*		*163692,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*96,04*		*45017,00*				
		Сметная стоимость				*607727,00*				
		КУХНЯ								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	379,75	851,29	24,63	323279,23	9352,75	132620,47	0,61	232,03
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	201169,95	6999,01	54,8	0,02	9,11
		Накладные расходы -		*349,23*		*132620,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*96,04*		*36472,00*				
		Сметная стоимость				*492372,00*				
		ПРИХОЖАЯ								
96	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	315,42	851,29	24,63	268515,43	7768,39	110154,44	0,61	192,72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	167091,57	5813,37	54,8	0,02	7,57
		Накладные расходы -		*349,23*		*110154,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*96,04*		*30294,00*				
		Сметная стоимость				*408963,00*				
		САН.УЗЕЛ								
97	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	291,48	851,29	24,63	248135,43	7178,78	101793,85	0,61	178,09
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	154409,52	5372,14	54,8	0,02	7,00
		Накладные расходы -		*349,23*		*101794,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*96,04*		*27994,00*				
		Сметная стоимость				*377924,00*				
98	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (подъезд №2)	80,99	5474,84	13,33	443407,12	1079,94	98739,44	2,08	168,46
		м2 поверхности облицовки		1721,22	6,65	139401,67	538,89	54,8	0,01	0,70
		Накладные расходы -		*1219,16*		*98739,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*535,52*		*43372,00*				
		Сметная стоимость				*585518,00*				
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР								
99	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	182,98	851,29	24,63	155769,93	4506,56	63902,29	0,61	111,80
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	96932,39	3372,42	54,8	0,02	4,39
		Накладные расходы -		*349,23*		*63902,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*96,04*		*17574,00*				
		Сметная стоимость				*237246,00*				
100	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	81,34	727,67	41,98	59188,46	3414,95	25561,75	0,57	46,04
		м2 оштукатуриваемой поверхности		462,87	33,25	37650,24	2704,70	54,8	0,04	3,52
		Накладные расходы -		*314,26*		*25562,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*83,35*		*6780,00*				
		Сметная стоимость				*91530,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**2344601,87**	**57785,76**			**1536,56**
			Тенге			**1323294,16**	**43123,09**			**56,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2344601,87				
		Материалы -	Тенге			963521,96				
		Всего заработная плата -	Тенге				1366417,25			
		Накладные расходы -	Тенге			879956,75				
		Сметная прибыль -	Тенге			257964,69				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3482523,31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				1366417,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3482523,31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				1366417,25			
		РАЗДЕЛ 15. ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
101	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	190,82	553,24	17,95	105568,42	3424,80	19498,94	0,16	29,58
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	25050,03	502,77	56,4	0,00	0,53
		Накладные расходы -		*102,18*		*19499,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*52,43*		*10005,00*				
		Сметная стоимость				*135073,00*				
102	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	190,82	228,66	20,34	43633,40	3881,87	28281,89	0,26	49,23
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	39751,53	1885,11	60,9	0,01	2,21
		Накладные расходы -		*148,21*		*28282,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*30,15*		*5753,00*				
		Сметная стоимость				*77669,00*				
103	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	20,9902	27463,21	–	576458,27	–	24441,83	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1164,44*		*24442,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2290,21*		*48072,00*				
		Сметная стоимость				*648972,00*				
104	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	190,82	535,85	71,59	102251,36	13661,72	25374,45	0,24	46,37
		м2 стяжки		170,72	16,82	32576,26	3209,59	56,4	0,02	3,70
		Накладные расходы -		*132,98*		*25374,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53,51*		*10210,00*				
		Сметная стоимость				*137836,00*				
105	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30 до толщины 45 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	190,82	535,65	31,51	102212,79	6012,88	7337,22	0,03	5,15
		м2 стяжки		18,97	7,80	3619,58	1488,99	56,4	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*38,45*		*7337,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*45,93*		*8764,00*				
		Сметная стоимость				*118314,00*				
		САН.УЗЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	20,02	553,24	17,95	11075,78	359,32	2045,74	0,16	3,10
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	2628,14	52,75	56,4	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*102,18*		*2046,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*1050,00*				
		Сметная стоимость				*14171,00*				
107	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	20,02	228,66	20,34	4577,83	407,27	2967,21	0,26	5,17
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	4170,56	197,78	60,9	0,01	0,23
		Накладные расходы -		*148,21*		*2967,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,15*		*604,00*				
		Сметная стоимость				*8149,00*				
108	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	2,0328	27463,21	–	55827,21	–	2367,07	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1164,44*		*2367,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2290,21*		*4656,00*				
		Сметная стоимость				*62850,00*				
109	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	20,02	1260,45	61,09	25234,19	1223,06	6537,40	0,42	8,33
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	8450,25	162,37	60,9	0,01	0,20
		Накладные расходы -		*326,54*		*6537,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,96*		*2542,00*				
		Сметная стоимость				*34313,00*				
110	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	20,02	777,99	29,99	15575,45	600,36	3955,90	0,25	5,03
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	5098,59	92,64	60,9	0,01	0,11
		Накладные расходы -		*197,60*		*3956,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,05*		*1563,00*				
		Сметная стоимость				*21094,00*				
111	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	20,02	535,85	71,59	10727,77	1433,33	2662,18	0,24	4,86
		м2 стяжки		170,72	16,82	3417,76	336,74	56,4	0,02	0,39
		Накладные расходы -		*132,98*		*2662,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*1071,00*				
		Сметная стоимость				*14461,00*				
112	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	20,02	89,28	5,25	1787,29	105,14	128,30	0,00	0,09
		м2 стяжки		3,16	1,30	63,29	26,04	56,4	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*6,41*		*128,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*153,00*				
		Сметная стоимость				*2069,00*				
113	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	20,02	2730,14	51,88	54657,44	1038,59	10126,80	0,78	15,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		590,40	24,06	11819,85	481,75	60,9	0,03	0,61
		Накладные расходы -		*505,83*		*10127,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,88*		*5183,00*				
		Сметная стоимость				*69967,00*				
114	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	32,55	455,17	1,09	14815,66	35,40	4819,62	0,24	7,68
		м плинтусов		202,32	0,52	6585,61	16,93	60,9	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*148,07*		*4820,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,26*		*1571,00*				
		Сметная стоимость				*21206,00*				
		ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, БАЛКОН								
115	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	52,92	535,85	71,59	28357,31	3788,80	7037,08	0,24	12,86
		м2 стяжки		170,72	16,82	9034,36	890,11	56,4	0,02	1,03
		Накладные расходы -		*132,98*		*7037,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*2832,00*				
		Сметная стоимость				*38226,00*				
116	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	52,92	267,83	15,76	14173,31	833,77	1017,41	0,01	0,71
		м2 стяжки		9,48	3,90	501,91	206,47	56,4	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*19,23*		*1017,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,96*		*1215,00*				
		Сметная стоимость				*16406,00*				
		2-3 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
117	11-110101-1108 РСНБ РК 2015 К=40 до толщины 40 мм	**Стяжка керамзитобетонная. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм**	381,64	11436,36	88,45	4364570,81	33757,42	2311350,27	10,08	3846,93
		м2 стяжки		8739,46	36,96	3335327,82	14105,26	60,9	0,00	0,42
		Накладные расходы -		*6056,36*		*2311350,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1399,42*		*534074,00*				
		Сметная стоимость				*7209995,00*				
118	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	381,64	535,85	71,59	204502,72	27323,45	50748,89	0,24	92,74
		м2 стяжки		170,72	16,82	65152,52	6419,18	56,4	0,02	7,40
		Накладные расходы -		*132,98*		*50749,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*20420,00*				
		Сметная стоимость				*275672,00*				
119	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	381,64	267,83	15,76	102212,79	6012,88	7337,22	0,01	5,15
		м2 стяжки		9,48	3,90	3619,58	1488,99	56,4	0,00	0,11
		Накладные расходы -		*19,23*		*7337,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,96*		*8764,00*				
		Сметная стоимость				*118314,00*				
		САН.УЗЛЫ								
120	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	40,04	535,85	71,59	21455,53	2866,66	5324,35	0,24	9,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		170,72	16,82	6835,52	673,47	56,4	0,02	0,78
		Накладные расходы -		*132,98*		*5324,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53,51*		*2142,00*				
		Сметная стоимость				*28922,00*				
121	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 10 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	40,04	-89,28	-5,25	-3574,57	-210,28	-256,60	0,00	-0,18
		м2 стяжки		-3,16	-1,30	-126,58	-52,07	56,4	0,00	-0,01
		Накладные расходы -		*6,41*		*257,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7,65*		*306,00*				
		Сметная стоимость				*-3011,00*				
122	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	40,04	1260,45	61,09	50468,38	2446,12	13074,81	0,42	16,66
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	16900,49	324,74	60,9	0,01	0,39
		Накладные расходы -		*326,54*		*13075,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*126,96*		*5083,00*				
		Сметная стоимость				*68627,00*				
123	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	40,04	777,99	29,99	31150,91	1200,72	7911,80	0,25	10,05
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	10197,17	185,28	60,9	0,01	0,22
		Накладные расходы -		*197,60*		*7912,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*78,05*		*3125,00*				
		Сметная стоимость				*42188,00*				
124	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	40,04	535,85	71,59	21455,53	2866,66	5324,35	0,24	9,73
		м2 стяжки		170,72	16,82	6835,52	673,47	56,4	0,02	0,78
		Накладные расходы -		*132,98*		*5324,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53,51*		*2142,00*				
		Сметная стоимость				*28922,00*				
125	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	40,04	89,28	5,25	3574,57	210,28	256,60	0,00	0,18
		м2 стяжки		3,16	1,30	126,58	52,07	56,4	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*6,41*		*257,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7,65*		*306,00*				
		Сметная стоимость				*4138,00*				
126	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	40,04	2730,14	51,88	109314,89	2077,18	20253,60	0,78	31,31
		м2 покрытия		590,40	24,06	23639,70	963,51	60,9	0,03	1,23
		Накладные расходы -		*505,83*		*20254,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*258,88*		*10365,00*				
		Сметная стоимость				*139934,00*				
127	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	64,75	455,17	1,09	29472,01	70,41	9587,41	0,24	15,28
		м плинтусов		202,32	0,52	13100,40	33,68	60,9	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*148,07*		*9587,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*48,26*		*3125,00*				
		Сметная стоимость				*42184,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**6101537,00**	**115427,81**			**4231,40**

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3634376,44	34417,62			20,55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6101537,00				
	Материалы -		Тенге			1719447,31				
	Всего заработная плата -		Тенге				3668794,05			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			632285,48				
		Накладные расходы -	Тенге			2579511,77				
		Сметная прибыль -	Тенге			694483,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9375532,71				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4251,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				3668794,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			9375532,71				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4251,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				3668794,05			
		РАЗДЕЛ 16. ВЕНТШАХТЫ ВШ								
128	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**								
			31,641	40,19	0,73	1271,68	22,94	760,14	0,06	1,77
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	1225,34	10,97	54,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*24,02*		*760,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,14*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2194,00*				
129	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**								
			1,58205	16940,20	--	26800,24	--	1136,33	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*718,26*		*1136,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1412,68*		*2235,00*				
		Сметная стоимость				*30171,00*				
130	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**								
			0,0116	167136,88	--	1938,79	--	82,20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7086,60*		*82,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13937,88*		*162,00*				
		Сметная стоимость				*2183,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			30010,71	22,94			1,77
			Тенге			1225,34	10,97			0,01
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30010,71				
	Материалы -		Тенге			23,40				
	Всего заработная плата -		Тенге				1236,31			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28739,03				
		Накладные расходы -	Тенге			1978,68				
		Сметная прибыль -	Тенге			2559,15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34548,54				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				1236,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			34548.54				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				1236,31			
		РАЗДЕЛ 17. ОТОПЛЕНИЕ								
131	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	86	1367,71	11,68	117622,80	1004,70	19175,96	0,30	25,54
		м трубопровода		257,50	4,54	22145,17	390,63	60,4	0,01	0,43
		Накладные расходы -		*222,98*		*19176,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,25*		*10944,00*				
		Сметная стоимость				*147743,00*				
132	23-020201-5203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	2	3112,81	--	6225,62	--	263,97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*131,98*		*264,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,58*		*519,00*				
		Сметная стоимость				*7009,00*				
133	23-020201-4903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	22	25130,26	--	552865,72	--	23441,51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1065,52*		*23442,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2095,66*		*46105,00*				
		Сметная стоимость				*622412,00*				
		Исключить из акта № 16								
134	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы. Установка**	1	-14546,72	-320,51	-14546,72	-320,51	-7729,60	-13,39	-13,39
		насос		-11210,51	-86,68	-11210,51	-86,68	60,4	-0,08	-0,08
		Накладные расходы -		*7729,60*		*7730,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1782,11*		*1782,00*				
		Сметная стоимость				*-5035,00*				
135	Т Прайс ТОО "Келет" 2017г	**Ручной насос РК-2**	1	-23531,38	--	-23531,38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*997,73*		*998,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1962,33*		*1962,00*				
		Сметная стоимость				*-20571,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			638636,04	684,20			12,15
			Тенге			10934,66	303,95			0,35
		Стоимость оборудования -	Тенге			-23531,38				
		Накладные расходы -	Тенге			-997,73				
		Сметная прибыль -	Тенге			-1962,33				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-26491,43				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			662167,41				
		Материалы -	Тенге			91457,22				
		Всего заработная плата -	Тенге				11238,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			559091,34				
		Сдача и испытание -	Тенге			-335,85				
		Накладные расходы -	Тенге			35151,83				
		Сметная прибыль -	Тенге			55785,54				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			753104,79				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11238,61			12,50
		Сметная заработная плата -	Тенге			726613,35				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге							12,50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11238,61			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
136	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	7	1465,44	25,51	10258,08	178,57	2621,01	0,55	3,87
		м трубопровода		486,62	9,40	3406,33	65,78	60,4	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*374,43*		*2621,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,19*		*1030,00*				
		Сметная стоимость				*13909,00*				
137	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	64	1359,46	196,27	87005,13	12561,35	52757,83	1,29	82,56
		м трубопровода		1152,69	65,05	73772,31	4162,98	60,4	0,08	5,39
		Накладные расходы -		*824,34*		*52758,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,70*		*11181,00*				
		Сметная стоимость				*150944,00*				
138	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	59,456	173,22	–	10298,97	–	436,68	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,34*		*437,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,45*		*859,00*				
		Сметная стоимость				*11594,00*				
139	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	57	1064,20	115,05	60659,54	6558,04	37618,51	1,05	59,85
		м трубопровода		938,24	38,32	53479,57	2184,37	60,4	0,05	2,82
		Накладные расходы -		*659,97*		*37619,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,93*		*7862,00*				
		Сметная стоимость				*106140,00*				
140	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	53,466	253,49	–	13553,10	–	574,65	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,75*		*575,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,14*		*1130,00*				
		Сметная стоимость				*15258,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	21	1413,46	142,26	29682,72	2987,39	18429,40	1,40	29,40
		м трубопровода		1250,98	47,69	26270,66	1001,56	60,4	0,06	1,29
		Накладные расходы -		*877,59*		*18429,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,28*		*3849,00*				
		Сметная стоимость				*51961,00*				
142	23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	19,677	348,58	–	6859,01	–	290,82	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,78*		*291,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,07*		*572,00*				
		Сметная стоимость				*7722,00*				
143	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	9	1428,60	319,09	12857,38	2871,82	7322,93	1,22	10,98
		м трубопровода		1090,14	105,97	9811,29	953,75	60,4	0,14	1,24
		Накладные расходы -		*813,66*		*7323,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,38*		*1614,00*				
		Сметная стоимость				*21795,00*				
144	23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	8,514	529,85	–	4511,14	–	191,27	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,47*		*191,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,19*		*376,00*				
		Сметная стоимость				*5079,00*				
145	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	109	1569,37	83,64	171061,67	9117,17	90349,60	1,47	160,23
		шт.		1202,17	8,67	131036,09	945,04	60,4	0,01	1,09
		Накладные расходы -		*828,90*		*90350,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,86*		*20913,00*				
		Сметная стоимость				*282324,00*				
146	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	55	1569,37	83,64	86315,52	4600,41	45589,25	1,47	80,85
		шт.		1202,17	8,67	66119,13	476,86	60,4	0,01	0,55
		Накладные расходы -		*828,90*		*45589,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,86*		*10552,00*				
		Сметная стоимость				*142457,00*				
147	23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	30	1967,39	–	59021,70	–	2502,52	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*83,42*		*2503,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,06*		*4922,00*				
		Сметная стоимость				*66446,00*				
148	23-041006-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	1	14726,86	–	14726,86	–	624,42	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*624,42*		*624,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1228,10*		*1228,00*				
		Сметная стоимость				*16579,00*				
149	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**								
		шт.	30	802,40	–	24072,00	–	1020,65	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,02*		*1021,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*2007,00*				
		Сметная стоимость				*27100,00*				
150	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**								
		м трубопровода	107	413,05	45,31	44196,54	4848,12	14840,05	0,21	22,58
				188,54	21,68	20173,90	2319,25	55,3	0,03	2,67
		Накладные расходы -		*138,69*		*14849,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,14*		*4723,00*				
		Сметная стоимость				*63760,00*				
151	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**								
		м	38,5	185,23	–	7131,35	–	302,37	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,85*		*302,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*		*595,00*				
		Сметная стоимость				*8028,00*				
152	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**								
		м	62,7	225,64	–	14147,63	–	599,86	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,57*		*600,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,82*		*1180,00*				
		Сметная стоимость				*15927,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	6,6	251,10	--	1657,26	--	70,27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,65*		*70,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20,94*		*138,00*				
		Сметная стоимость				*1866,00*				
154	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	9,9	362,29	--	3586,67	--	152,07	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,36*		*152,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*30,21*		*299,00*				
		Сметная стоимость				*4038,00*				
155	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,007	772376,10	27824,45	5406,63	194,77	1010,27	203,00	1,42
		км трубопровода		171928,82	433,74	1203,50	3,04	62,1	0,40	0,00
		Накладные расходы -		*144324,27*		*1010,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*73336,03*		*513,00*				
		Сметная стоимость				*6930,00*				
156	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	6	1835,22	13,35	11011,34	80,13	1590,75	0,34	2,02
		м трубопровода		292,18	5,32	1753,09	31,93	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*265,13*		*1591,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*168,03*		*1008,00*				
		Сметная стоимость				*13610,00*				
157	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	18	2093,90	13,35	37690,26	240,38	4969,68	0,34	6,07
		м трубопровода		292,18	5,32	5259,28	95,80	60,4	0,01	0,11
		Накладные расходы -		*276,09*		*4970,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*189,60*		*3413,00*				
		Сметная стоимость				*46073,00*				
158	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	3	2748,66	31,09	8245,98	93,28	1240,92	0,56	1,67
		м трубопровода		459,27	12,61	1377,80	37,82	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*413,64*		*1241,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*252,98*		*759,00*				
		Сметная стоимость				*10246,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
		м трубопровода	1	3000,94	31,09	3000,94	31,09	424,34	0,56	0,56
				459,27	12,61	459,27	12,61	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*424,34*		*424,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,02*		*274,00*				
		Сметная стоимость				*3699,00*				
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
160	11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах								
		м труб	39	2766,53	67,96	107894,73	2650,38	28722,09	1,16	45,24
				959,91	23,50	37436,55	916,34	60,4	0,03	1,06
		Накладные расходы -		*736,46*		*28722,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,24*		*10929,00*				
		Сметная стоимость				*147546,00*				
161	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	56	524,86	0,86	29392,00	48,38	19655,51	0,58	32,70
				521,84	0,29	29222,99	16,22	60,4	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*350,99*		*19656,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,07*		*3924,00*				
		Сметная стоимость				*52971,00*				
162	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка								
		м трубопровода	186	507,26	2,09	94350,43	389,08	62678,25	0,56	104,16
				500,39	0,67	93073,21	123,89	60,4	0,00	0,13
		Накладные расходы -		*336,98*		*62678,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,54*		*12562,00*				
		Сметная стоимость				*169591,00*				
163	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014								
		м	55,888	286,61	–	16018,06	–	679,17	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,15*		*679,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,90*		*1336,00*				
		Сметная стоимость				*18033,00*				
164	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014								
		м	185,628	1085,65	–	201527,04	–	8544,75	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,03*		*8545,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,53*		*16806,00*				
		Сметная стоимость				*226878,00*				
165	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	40	866,07	527,50	34642,77	21100,00	14737,92	0,41	16,56
				338,57	173,88	13542,77	6955,36	62,1	0,23	9,04
		Накладные расходы -		*368,45*		*14738,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,76*		*3950,00*				
		Сметная стоимость				*53331,00*				
166	23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	18	169,12	–	3044,16	–	129,07	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,17*		*129,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,19*		*254,00*				
		Сметная стоимость				*3427,00*				
167	23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	56	858,01	–	48048,56	–	2037,26	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,38*		*2037,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,55*		*4007,00*				
		Сметная стоимость				*54093,00*				
168	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	22	1462,42	–	32173,24	–	1364,15	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*62,01*		*1364,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,95*		*2683,00*				
		Сметная стоимость				*36220,00*				
169	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	51	1276,38	776,70	65095,14	39611,67	27712,84	0,61	31,16
		шт.		499,68	256,15	25483,47	13063,79	62,1	0,33	16,98
		Накладные расходы -		*543,39*		*27713,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,58*		*7425,00*				
		Сметная стоимость				*100233,00*				
170	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	7	132,37	–	926,59	–	39,29	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,61*		*39,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*		*77,00*				
		Сметная стоимость				*1043,00*				
171	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	9	445,43	–	4008,87	–	169,98	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18,89*		*170,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,15*		*334,00*				
		Сметная стоимость				*4513,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	6	383,65	–	2301,90	–	97,60	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,27*		*98,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*31,99*		*192,00*				
		Сметная стоимость				*2591,00*				
173	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	3	132,37	–	397,11	–	16,84	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,61*		*17,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*11,04*		*33,00*				
		Сметная стоимость				*447,00*				
174	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	18	351,63	–	6329,34	–	268,36	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,91*		*268,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*29,32*		*528,00*				
		Сметная стоимость				*7126,00*				
175	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	18	294,40	–	5299,20	–	224,69	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,48*		*225,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*24,55*		*442,00*				
		Сметная стоимость				*5966,00*				
176	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	27	112,34	–	3033,18	–	128,61	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,76*		*129,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*9,37*		*253,00*				
		Сметная стоимость				*3415,00*				
177	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	3	1729,23	1052,09	5187,69	3156,28	2208,38	0,83	2,48
		шт.		677,14	346,77	2031,42	1040,31	62,1	0,45	1,35
		Накладные расходы -		*736,13*		*2208,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*197,23*		*592,00*				
		Сметная стоимость				*7988,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	23-020403-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	3	505,99	--	1517,97	--	64,36	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,45*		*64,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,20*		*127,00*				
		Сметная стоимость				*1709,00*				
179	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	6	325,22	--	1951,32	--	82,74	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*83,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,12*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2197,00*				
180	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	18	442,00	--	7956,00	--	337,33	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,74*		*337,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,86*		*663,00*				
		Сметная стоимость				*8957,00*				
181	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50								
		шт.	5	42,84	--	214,20	--	9,08	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*9,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*18,00*				
		Сметная стоимость				*241,00*				
182	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100								
		шт.	8	117,10	--	936,80	--	39,72	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,97*		*40,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,77*		*78,00*				
		Сметная стоимость				*1055,00*				
183	23-021104-2901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Воронки								
		шт.	1	691,56	--	691,56	--	29,32	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*29,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,67*		*58,00*				
		Сметная стоимость				*779,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	1	601,45	--	601,45	--	25,50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,50*		*26,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,16*		*50,00*				
		Сметная стоимость				*677,00*				
185	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	9	3000,94	31,09	27008,48	279,83	3819,04	0,56	5,00
		м трубопровода		459,27	12,61	4133,41	113,47	60,4	0,01	0,13
		Накладные расходы -		*424,34*		*3819,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,02*		*2466,00*				
		Сметная стоимость				*33294,00*				
186	11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	7	5964,03	72,50	41748,21	507,51	5651,58	1,03	7,21
		м трубопровода		852,34	28,36	5966,35	198,52	60,4	0,03	0,23
		Накладные расходы -		*807,37*		*5652,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,71*		*3792,00*				
		Сметная стоимость				*51192,00*				

ДОМ № 128

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**1469253,41**	**112105,65**			**706,56**
		Тенге			**605012,39**	**34718,69**			**44,26**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**181051,68**				
	Материалы -	Тенге			**23182,88**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**85816,80**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**26522,91**				
	Накладные расходы -	Тенге			**61634,03**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**19414,86**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**262100,57**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**104,26**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**85816,80**			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1288201,72**				
	Материалы -	Тенге			**232410,25**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**553914,29**			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**470019,32**				
	Накладные расходы -	Тенге			**403369,51**				
	Сметная прибыль -	Тенге			**135325,70**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1826896,93**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**646,56**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**553914,29**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**2088997,50**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**750,82**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**639731,09**			

РАЗДЕЛ 19.ПЕРЕКРЫТИЕ

ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 18ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,5750478	39614,55	6425,15	22780,26	3694,77	12401,24	35,10	20,18
		т конструкций		30432,05	893,17	17499,88	513,62	60,9	0,88	0,51
		Накладные расходы -		*21565,58*		*12401,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4894,41*		*2815,00*				
		Сметная стоимость				*37996,00*				
188	21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	0,5750478	201398,57	--	115813,80	--	4910,51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8539,30*		*4911,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16795,03*		*9658,00*				
		Сметная стоимость				*130382,00*				
189	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0936	202502,11	858,97	18954,20	80,40	3065,07	58,00	5,43
		т		47432,40	356,51	4439,67	33,37	48,5	0,36	0,03
		Накладные расходы -		*32746,44*		*3065,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*18819,88*		*1762,00*				
		Сметная стоимость				*23781,00*				
190	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0036	147003,58	--	529,21	--	22,44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6232,95*		*22,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12258,92*		*44,00*				
		Сметная стоимость				*596,00*				
191	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0198	245139,55	--	4853,76	--	205,80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10393,92*		*206,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20442,68*		*405,00*				
		Сметная стоимость				*5464,00*				
192	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	82,08	59,76	1,06	4904,99	87,15	1527,89	0,03	2,42
		м2		28,29	0,17	2321,99	14,23	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*18,61*		*1528,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6,27*		*515,00*				
		Сметная стоимость				*6948,00*				
193	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	164,16	58,80	0,84	9652,32	137,54	2040,92	0,02	3,50
		м2		17,42	0,17	2859,53	28,47	54,2	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*12,43*		*2041,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,70*		*935,00*				
		Сметная стоимость				*12629,00*				

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-100302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2								
		отверстие	108	197,14	85,00	21290,83	9180,27	9472,67	0,13	14,13
		Накладные расходы -		112,13	37,71	12110,56	4073,21	50,8	0,04	4,70
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,71*		*9473,00*				
		Сметная стоимость		*22,79*		*2461,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			*33225,00*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198779,37	13180,12			45,66
		Материалы -	Тенге			39231,63	4662,90			5,29
		Всего заработная плата -	Тенге			175999,11				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23585,23				
		Накладные расходы -	Тенге				25881,03			
		Сметная прибыль -	Тенге			121196,78				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21245,29				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			15779,55				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			213023,96				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							30,25
		Материалы -	Тенге				25881,03			
		Всего заработная плата -	Тенге			22780,26				
		Накладные расходы -	Тенге			1585,61				
		Сметная прибыль -	Тенге				18013,50			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12401,24				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2814,52				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			37996,02				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге							20,69
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				18013,50			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			251019,98				
			Тенге							50,94
		РАЗДЕЛ 20. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					43894,53			
		КУХНЯ								
195	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	7,56	4068,94	13,33	30761,20	100,81	8480,28	2,00	15,12
		Накладные расходы -		1655,02	6,65	12511,95	50,30	54,8	0,01	0,07
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1121,73*		*8480,00*				
		Сметная стоимость		*415,25*		*3139,00*				
		ПРИХОЖАЯ				*42381,00*				
196	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	315,42	851,29	24,63	268515,43	7768,39	110154,44	0,61	192,72
		Накладные расходы -		529,74	18,43	167091,57	5813,37	54,8	0,02	7,57
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,23*		*110154,00*				
		Сметная стоимость		*96,04*		*30294,00*				
		САН.УЗЕЛ				*408963,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	161,98	5474,84	13,33	886814,23	2159,88	197478,88	2,08	336,92
	м2 поверхности облицовки		1721,22	6,65	278803,35	1077,79	54,8	0,01	1,39
	Накладные расходы -		*1219,16*		*197479,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535,52*		*86743,00*				
	Сметная стоимость				*1171037,00*				
	ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР								
198 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	53,48	901,19	20,37	48195,66	1089,40	14653,56	0,45	24,07
	м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	21177,12	897,96	54,8	0,02	1,17
	Накладные расходы -		*274,00*		*14654,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,02*		*5028,00*				
	Сметная стоимость				*67877,00*				
199 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	182,98	851,29	24,63	155769,93	4506,56	63902,29	0,61	111,80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	96932,39	3372,42	54,8	0,02	4,39
	Накладные расходы -		*349,23*		*63902,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*17574,00*				
	Сметная стоимость				*237246,00*				
200 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	81,34	727,67	41,98	59188,46	3414,95	25561,75	0,57	46,04
	м2 оштукатуриваемой поверхности		462,87	33,25	37650,24	2704,70	54,8	0,04	3,52
	Накладные расходы -		*314,26*		*25562,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,35*		*6780,00*				
	Сметная стоимость				*91530,00*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1449244,92	19039,99			726,67
		Тенге			614166,62	13916,54			18,11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1449244,92				
Материалы -		Тенге			816038,32				
Всего заработная плата -		Тенге				628083,16			
	Накладные расходы -	Тенге			420231,19				
	Сметная прибыль -	Тенге			149558,09				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2019034,21				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744,77
	Сметная заработная плата -	Тенге				628083,16			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			2019034,21				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744,77
	Сметная заработная плата -	Тенге				628083,16			
	РАЗДЕЛ 21. ВЕНТШАХТЫ ВШ								
201 11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	31,641	40,19	0,73	1271,68	22,94	760,14	0,06	1,77

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	1225,34	10,97	54,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*24,02*		*760,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,14*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2194,00*				
202	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	1,58205	16940,20	–	26800,24	–	1136,33	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*718,26*		*1136,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1412,68*		*2235,00*				
		Сметная стоимость				*30171,00*				
203	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0116	167136,88	–	1938,79	–	82,20	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7086,60*		*82,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13937,88*		*162,00*				
		Сметная стоимость				*2183,00*				
204	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	31,641	1529,27	23,45	48387,63	742,04	19454,33	1,15	36,39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		951,64	11,20	30110,73	354,29	54,8	0,01	0,46
		Накладные расходы -		*614,85*		*19454,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*171,53*		*5427,00*				
		Сметная стоимость				*73269,00*				
205	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	31,641	430,82	4,61	13631,50	145,89	3943,92	0,22	7,06
		м2 оштукатуриваемой поверхности		184,53	1,69	5838,86	53,53	54,8	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*124,65*		*3944,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*44,44*		*1406,00*				
		Сметная стоимость				*18981,00*				
206	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом (плиты покрытий)	11,5	40,19	0,73	462,19	8,34	276,28	0,06	0,64
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	445,35	3,99	54,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*24,02*		*276,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,14*		*59,00*				
		Сметная стоимость				*798,00*				
207	21-100403-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	11,5	547,04	–	6290,96	–	266,74	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,19*		*267,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*45,62*		*525,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7082,00*				
208	21-100403-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97**	11,5	719,80	--	8277,70	--	350,97	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,52*		*351,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*60,03*		*690,00*				
		Сметная стоимость				*9319,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**107060,69**	**919,20**			**45,86**
			Тенге			**37620,28**	**422,78**			**0,54**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**107060,69**				
	Материалы -		Тенге			**25213,52**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**38043,06**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43307,69**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26270,91**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10666,53**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143998,13**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38043,06**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			**143998,13**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38043,06**			
		РАЗДЕЛ 22. КРОВЛЯ								
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ								
209	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	2	10464,72	552,82	20929,44	1105,64	6986,77	6,08	12,16
		слуховое окно		4669,08	223,29	9338,15	446,58	59,8	0,22	0,44
		Накладные расходы -		*3493,39*		*6987,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1116,65*		*2233,00*				
		Сметная стоимость				*30150,00*				
210	21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	0,36	26489,14	--	9536,09	--	404,33	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1123,14*		*404,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2208,98*		*795,00*				
		Сметная стоимость				*10736,00*				
211	21-070203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	0,5	42947,62	--	21473,81	--	910,49	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1820,98*		*910,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*3581,49*		*1791,00*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*24175,00*				
	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**								
		м2 кровли	3,12	530,09	14,54	1653,88	45,35	917,86	0,57	1,77
				457,25	4,91	1426,63	15,31	56,4	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*294,19*		*918,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*206,00*				
		Сметная стоимость				*2777,00*				
213	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**								
		м2	3,12	2334,45	--	7283,48	--	308,82	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,98*		*309,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,67*		*607,00*				
		Сметная стоимость				*8200,00*				
214	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Трап. Установка**								
		м3 древесины в конструкции	0,1	61622,84	683,99	6162,28	68,40	1339,65	22,50	2,25
				16987,28	312,12	1698,73	31,21	59,8	0,36	0,04
		Накладные расходы -		*13396,48*		*1340,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6001,55*		*600,00*				
		Сметная стоимость				*8102,00*				
		КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ								
215	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**								
		м2 стяжки	7,8	535,85	71,59	4179,65	558,44	1037,21	0,24	1,90
				170,72	16,82	1331,59	131,20	56,4	0,02	0,15
		Накладные расходы -		*132,98*		*1037,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*417,00*				
		Сметная стоимость				*5634,00*				
216	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**								
		м2 стяжки	7,8	89,28	5,25	696,35	40,96	49,99	0,00	0,04
				3,16	1,30	24,66	10,14	56,4	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*6,41*		*50,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*60,00*				
		Сметная стоимость				*806,00*				
217	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**								
		м2 кровли	7,8	123,34	9,50	962,08	74,09	546,25	0,13	0,99
				107,56	2,66	838,98	20,77	56,4	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*70,03*		*546,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,47*		*121,00*				
		Сметная стоимость				*1629,00*				
218	21-100403-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97**								
		м2	9,048	547,04	--	4949,62	--	209,86	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,19*		*210,00*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,62*		*413,00*				
		Сметная стоимость				*5572,00*				
219	21-100403-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97**								
		м2	8,97	719,80	–	6456,61	–	273,76	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,52*		*274,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,03*		*538,00*				
		Сметная стоимость				*7269,00*				
220	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0184	143510,73	–	2640,60	–	111,96	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6084,85*		*112,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11967,65*		*220,00*				
		Сметная стоимость				*2973,00*				
221	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	0,17316	161032,36	–	27884,36	–	1182,30	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6827,77*		*1182,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13428,81*		*2325,00*				
		Сметная стоимость				*31392,00*				
		КОЗЫРЕК НАД БАЛКОНОМ								
222	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**								
		м2 стяжки	23,4	535,85	71,59	12538,95	1675,32	3111,63	0,24	5,69
				170,72	16,82	3994,78	393,59	56,4	0,02	0,45
		Накладные расходы -		*132,98*		*3112,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*1252,00*				
		Сметная стоимость				*16903,00*				
223	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**								
		м2 стяжки	23,4	89,28	5,25	2089,04	122,89	149,96	0,00	0,11
				3,16	1,30	73,98	30,43	56,4	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*6,41*		*150,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*179,00*				
		Сметная стоимость				*2418,00*				
224	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**								
		м2 кровли	23,4	123,34	9,50	2886,24	222,27	1638,74	0,13	2,97
				107,56	2,66	2516,94	62,30	56,4	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*70,03*		*1639,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,47*		*362,00*				
		Сметная стоимость				*4887,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-100403-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	27,144	547,04	–	14848,85	–	629,59	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,19*		*630,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,62*		*1238,00*				
		Сметная стоимость				*16717,00*				
226	21-100403-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	26,91	719,80	–	19369,82	–	821,28	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,52*		*821,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,03*		*1615,00*				
		Сметная стоимость				*21806,00*				
227	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0552	143510,73	–	7921,79	–	335,88	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6084,85*		*336,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11967,65*		*661,00*				
		Сметная стоимость				*8918,00*				
228	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,51948	161032,36	–	83653,09	–	3546,89	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6827,77*		*3547,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13428,81*		*6976,00*				
		Сметная стоимость				*94176,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			**258116,03**	**3913,36**			**27,86**
			Тенге			**21244,44**	**1141,53**			**1,20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**258116,03**				
	Материалы -		Тенге			**26940,10**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22385,97**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**206018,12**				
		Накладные расходы -	Тенге			**24513,23**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**22610,34**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**305239,60**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22385,97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			**305239,60**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29,06**

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				22385,97			
		РАЗДЕЛ 23. ОТОПЛЕНИЕ								
229	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	86	1367,71	11,68	117622,80	1004,70	19175,96	0,30	25,54
		м трубопровода		257,50	4,54	22145,17	390,63	60,4	0,01	0,43
		Накладные расходы -		*222,98*		*19176,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,25*		*10944,00*				
		Сметная стоимость				*147743,00*				
230	23-020201-5203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	2	3112,81	–	6225,62	–	263,97	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*131,98*		*264,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,58*		*519,00*				
		Сметная стоимость				*7009,00*				
231	23-020201-4903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	22	25130,26	–	552865,72	–	23441,51	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1065,52*		*23442,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2095,66*		*46105,00*				
		Сметная стоимость				*622412,00*				
		Исключить из акта № 16								
232	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы. Установка**	1	-14546,72	-320,51	-14546,72	-320,51	-7729,60	-13,39	-13,39
		насос		-11210,51	-86,68	-11210,51	-86,68	60,4	-0,08	-0,08
		Накладные расходы -		*7729,60*		*7730,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1782,11*		*1782,00*				
		Сметная стоимость				*-5035,00*				
233	Т Прайс ТОО "Келет" 2017г	**Ручной насос РК-2**	1	-23531,38	–	-23531,38	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*997,73*		*998,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1962,33*		*1962,00*				
		Сметная стоимость				*-20571,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			638636,04	684,20			12,15
			Тенге			10934,66	303,95			0,35
		Стоимость оборудования -	Тенге			-23531,38				
		Накладные расходы -	Тенге			-997,73				
		Сметная прибыль -	Тенге			-1962,33				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-26491,43				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			662167,41				
		Материалы -	Тенге			91457,22				
		Всего заработная плата -	Тенге				11238,61			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			559091,34				
		Сдача и испытание -	Тенге			-335,85				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			35151,83				
	Сметная прибыль -	Тенге			55785,54				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			753104,79				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12,50
	Сметная заработная плата -	Тенге				11238,61			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			726613,35				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12,50
	Сметная заработная плата -	Тенге				11238,61			
	РАЗДЕЛ 24. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
234	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	24	377,07	18,12	9049,76	434,97	5761,82	0,41	9,84
		счетчик (водомер)		347,25	8,67	8333,89	208,08	60,4	0,01	0,24
		Накладные расходы -		*240,08*		*5762,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,37*		*1185,00*				
		Сметная стоимость				*15997,00*				
235	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	24	2541,42	--	60994,08	--	2586,15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,76*		*2586,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,93*		*5086,00*				
		Сметная стоимость				*68667,00*				
236	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	2	20080,77	--	40161,53	--	2030,38	0,30	0,60
		кран		260,10	--	520,21	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*1015,19*		*2030,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1687,68*		*3375,00*				
		Сметная стоимость				*45567,00*				
237	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	7	1465,44	25,51	10258,08	178,57	2621,01	0,55	3,87
		м трубопровода		486,62	9,40	3406,33	65,78	60,4	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*374,43*		*2621,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,19*		*1030,00*				
		Сметная стоимость				*13909,00*				
238	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	115	1796,76	318,10	206627,61	36581,21	122478,40	1,64	188,60
		м трубопровода		1465,44	105,13	168525,42	12090,29	60,4	0,14	15,69
		Накладные расходы -		*1065,03*		*122478,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,94*		*26328,00*				
		Сметная стоимость				*355434,00*				
239	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	103,385	132,17	--	13664,40	--	579,37	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,60*		*579,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,02*		*1140,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*15383,00*				
240	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	64	1359,46	196,27	87005,13	12561,35	52757,83	1,29	82,56
		м трубопровода		1152,69	65,05	73772,31	4162,98	60,4	0,08	5,39
		Накладные расходы -		*824,34*		*52758,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*174,70*		*11181,00*				
		Сметная стоимость				*150944,00*				
241	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	59,456	173,22	–	10298,97	–	436,68	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,34*		*437,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*14,45*		*859,00*				
		Сметная стоимость				*11594,00*				
242	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	40	1064,20	115,05	42568,10	4602,14	26398,95	1,05	42,00
		м трубопровода		938,24	38,32	37529,52	1532,89	60,4	0,05	1,98
		Накладные расходы -		*659,97*		*26399,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*137,93*		*5517,00*				
		Сметная стоимость				*74484,00*				
243	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	37,52	253,49	–	9510,94	–	403,26	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,75*		*403,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*21,14*		*793,00*				
		Сметная стоимость				*10707,00*				
244	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	133	1569,37	83,64	208726,62	11124,63	110243,10	1,47	195,51
		шт.		1202,17	8,67	159888,08	1153,12	60,4	0,01	1,33
		Накладные расходы -		*828,90*		*110243,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*191,86*		*25518,00*				
		Сметная стоимость				*344487,00*				
245	23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	54	1967,39	–	106239,06	–	4504,54	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*83,42*		*4505,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*164,06*		*8859,00*				
		Сметная стоимость				*119603,00*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-041006-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	14726,86	–	14726,86	–	624,42	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*624,42*		*624,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1228,10*		*1228,00*				
		Сметная стоимость				*16579,00*				
247	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	54	802,40	–	43329,60	–	1837,17	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,02*		*1837,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*3613,00*				
		Сметная стоимость				*48780,00*				
248	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	18	980,13	–	17642,34	–	748,04	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*41,56*		*748,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*1471,00*				
		Сметная стоимость				*19862,00*				
249	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	1322,34	–	7934,04	–	336,40	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*56,07*		*336,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,27*		*662,00*				
		Сметная стоимость				*8932,00*				
250	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	18	12758,84	122,22	229659,16	2200,03	17520,07	0,77	13,90
		1фильтр		654,26	32,45	11776,70	584,16	60,4	0,04	0,67
		Накладные расходы -		*973,34*		*17520,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1098,57*		*19774,00*				
		Сметная стоимость				*266954,00*				
251	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	107	413,05	45,31	44196,54	4848,12	14840,05	0,21	22,58
		м трубопровода		188,54	21,68	20173,90	2319,25	55,3	0,03	2,67
		Накладные расходы -		*138,69*		*14840,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,14*		*4723,00*				
		Сметная стоимость				*63760,00*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77								
		м	38,5	185,23	–	7131,35	–	302,37	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,85*		*302,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*		*595,00*				
		Сметная стоимость				*8028,00*				
253	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
		м	62,7	225,64	–	14147,63	–	599,86	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,57*		*600,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,82*		*1180,00*				
		Сметная стоимость				*15927,00*				
254	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м	6,6	251,10	–	1657,26	–	70,27	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,65*		*70,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,94*		*138,00*				
		Сметная стоимость				*1866,00*				
255	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77								
		м	9,9	362,29	–	3586,67	–	152,07	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,36*		*152,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,21*		*299,00*				
		Сметная стоимость				*4038,00*				
256	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
		км трубопровода	0,007	772376,10	27824,45	5406,63	194,77	1010,27	203,00	1,42
				171928,82	433,74	1203,50	3,04	62,1	0,40	0,00
		Накладные расходы -		*144324,27*		*1010,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73336,03*		*513,00*				
		Сметная стоимость				*6930,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	3	2748,66	31,09	8245,98	93,28	1240,92	0,56	1,67
		м трубопровода		459,27	12,61	1377,80	37,82	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*413,64*		*1241,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,98*		*759,00*				
		Сметная стоимость				*10246,00*				
258	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	1	3000,94	31,09	3000,94	31,09	424,34	0,56	0,56
		м трубопровода		459,27	12,61	459,27	12,61	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*424,34*		*424,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,02*		*274,00*				
		Сметная стоимость				*3699,00*				
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ТЗ)								
259	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,12	190056,64	43578,27	22806,80	5229,39	13340,70	173,00	20,76
		км		144840,79	14450,47	17380,89	1734,06	62,1	18,65	2,24
		Накладные расходы -		*111172,48*		*13341,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24698,33*		*2892,00*				
		Сметная стоимость				*39039,00*				
260	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	120	132,17	--	15860,40	--	672,48	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,60*		*672,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,02*		*1323,00*				
		Сметная стоимость				*17856,00*				
261	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	6	1835,22	13,35	11011,34	80,13	1590,75	0,34	2,02
		м трубопровода		292,18	5,32	1753,09	31,93	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*265,13*		*1591,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,03*		*1008,00*				
		Сметная стоимость				*13610,00*				
262	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	18	1569,37	83,64	28248,72	1505,59	14920,12	1,47	26,46
		шт.		1202,17	8,67	21638,99	156,06	60,4	0,01	0,18
		Накладные расходы -		*828,90*		*14920,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,86*		*3454,00*				
		Сметная стоимость				*46622,00*				
263	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	18	980,13	--	17642,34	--	748,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*41,56*		*748,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*1471,00*				
		Сметная стоимость				*19862,00*				
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
264	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	56	524,86	0,86	29392,00	48,38	19655,51	0,58	32,70
		м трубопровода		521,84	0,29	29222,99	16,22	60,4	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*350,99*		*19656,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,07*		*3924,00*				
		Сметная стоимость				*52971,00*				
265	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	10	507,26	2,09	5072,60	20,92	3369,80	0,56	5,60
		м трубопровода		500,39	0,67	5003,94	6,66	60,4	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*336,98*		*3370,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,54*		*675,00*				
		Сметная стоимость				*9118,00*				
266	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	55,888	286,61	–	16018,06	–	679,17	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,15*		*679,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,90*		*1336,00*				
		Сметная стоимость				*18033,00*				
267	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	9,98	1085,65	–	10834,79	–	459,39	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,03*		*459,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,53*		*904,00*				
		Сметная стоимость				*12198,60*				
268	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	96	866,07	527,50	83142,64	50640,00	35371,00	0,41	39,74
		шт.		338,57	173,88	32502,64	16692,87	62,1	0,23	21,70
		Накладные расходы -		*368,45*		*35371,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,76*		*9481,00*				
		Сметная стоимость				*127995,00*				
269	23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х50 ГОСТ 32414-2013**	18	169,12	–	3044,16	–	129,07	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,17*		*129,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,10*		*254,00*				
		Сметная стоимость				*3427,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	56	858,01	–	48048,56	–	2037,26	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,38*		*2037,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*71,55*		*4007,00*				
		Сметная стоимость				*54093,00*				
271	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	22	1462,42	–	32173,24	–	1364,15	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*62,01*		*1364,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*121,95*		*2683,00*				
		Сметная стоимость				*36220,00*				
272	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
		шт.	88	1276,38	776,70	112321,02	68349,55	47818,24	0,61	53,77
				499,68	256,15	43971,47	22541,44	62,1	0,33	29,30
		Накладные расходы -		*543,39*		*47818,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*145,58*		*12811,00*				
		Сметная стоимость				*172950,00*				
273	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
		шт.	7	132,37	–	926,59	–	39,29	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,61*		*39,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11,04*		*77,00*				
		Сметная стоимость				*1043,00*				
274	23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100								
		шт.	9	445,43	–	4008,87	–	169,98	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18,89*		*170,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37,15*		*334,00*				
		Сметная стоимость				*4513,00*				
275	23-020601-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100								
		шт.	6	383,65	–	2301,90	–	97,60	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,27*		*98,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31,99*		*192,00*				
		Сметная стоимость				*2591,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
		шт.	3	132,37	–	397,11	–	16,84	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,61*		*17,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*		*33,00*				
		Сметная стоимость				*447,00*				
277	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100								
		шт.	18	351,63	–	6329,34	–	268,36	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,91*		*268,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,32*		*528,00*				
		Сметная стоимость				*7126,00*				
278	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100								
		шт.	18	294,40	–	5299,20	–	224,69	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12,48*		*225,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,55*		*442,00*				
		Сметная стоимость				*5966,00*				
279	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50								
		шт.	27	112,34	–	3033,18	–	128,61	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,76*		*129,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,37*		*253,00*				
		Сметная стоимость				*3415,00*				
280	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка								
		шт.	3	1729,23	1052,09	5187,69	3156,28	2208,38	0,83	2,48
				677,14	346,77	2031,42	1040,31	62,1	0,45	1,35
		Накладные расходы -		*736,13*		*2208,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,23*		*592,00*				
		Сметная стоимость				*7988,00*				
281	23-020403-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	3	505,99	–	1517,97	–	64,36	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,45*		*64,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,20*		*127,00*				
		Сметная стоимость				*1709,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**								
		шт.	6	325,22	--	1951,32	--	82,74	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*83,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,12*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2197,00*				
283	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**								
		шт.	18	442,00	--	7956,00	--	337,33	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,74*		*337,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,86*		*663,00*				
		Сметная стоимость				*8957,00*				
284	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**								
		шт.	5	42,84	--	214,20	--	9,08	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,82*		*9,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*18,00*				
		Сметная стоимость				*241,00*				
285	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**								
		шт.	8	117,10	--	936,80	--	39,72	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,97*		*40,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,77*		*78,00*				
		Сметная стоимость				*1055,00*				
286	23-021104-2901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Воронки**								
		шт.	1	691,56	--	691,56	--	29,32	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*29,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,67*		*58,00*				
		Сметная стоимость				*779,00*				
287	23-020601-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**								
		шт.	1	601,45	--	601,45	--	25,50	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,50*		*26,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,16*		*50,00*				
		Сметная стоимость				*677,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**								
		9	3000,94	31,09	27008,48	279,83	3819,04	0,56	5,00
	м трубопровода		459,27	12,61	4133,41	113,47	60,4	0,01	0,13
	Накладные расходы -		*424,34*		*3819,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,02*		*2466,00*				
	Сметная стоимость				*33294,00*				
11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**								
		7	5964,03	72,50	41748,21	507,51	5651,58	1,03	7,21
	м трубопровода		852,34	28,36	5966,35	198,52	60,4	0,03	0,23
	Накладные расходы -		*807,37*		*5652,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,71*		*3792,00*				
	Сметная стоимость				*51192,00*				
11-200701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**								
		2	3285,87	39,08	6571,74	78,16	826,22	0,51	1,03
	зонт		425,75	9,10	851,51	18,21	60,4	0,01	0,02
	Накладные расходы -		*413,11*		*826,00*				
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,92*		*592,00*				
	Сметная стоимость				*7990,00*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**1758067,58**	**202745,88**			**759,88**
		Тенге			**651423,62**	**64719,77**			**83,30**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299584,24				
Материалы -		Тенге			23379,39				
Всего заработная плата -		Тенге				161594,79			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26522,91				
	Накладные расходы -	Тенге			115713,20				
	Сметная прибыль -	Тенге			33223,80				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448521,24				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198,02
	Сметная заработная плата -	Тенге				161594,79			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1458483,34				
Материалы -		Тенге			389868,45				
Всего заработная плата -		Тенге				554548,61			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			464127,33				
Сдача и испытание -		Тенге			451,36				
	Накладные расходы -	Тенге			410988,82				
	Сметная прибыль -	Тенге			149557,77				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2019029,93				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645,16
	Сметная заработная плата -	Тенге				554548,61			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			2467551,17				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843,18
	Сметная заработная плата -	Тенге				716143,39			

РАЗДЕЛ 25. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды (подвал)								
		шт	12	1312,80	535,77	15753,64	6429,29	6146,91	0,75	9,00
				670,17	353,21	8042,04	4238,56	42,3	0,45	5,41
		Накладные расходы -		*512,24*		*6147,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*146,00*		*1752,00*				
		Сметная стоимость				*23653,00*				
292	23-070102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели CD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82								
		шт.	12	23263,57	–	279162,84	–	11836,50	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*986,38*		*11837,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1940,00*		*23280,00*				
		Сметная стоимость				*314279,00*				
293	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт								
		шт.	12	1224,06	–	14688,72	–	622,80	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*51,90*		*623,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*102,08*		*1225,00*				
		Сметная стоимость				*16536,00*				
		ДОМ № 130								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			309605,20	6429,29			9,00
			Тенге			8042,04	4238,56			5,41
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			309605,20				
		Материалы -	Тенге			1282,31				
		Всего заработная плата -	Тенге				12280,60			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293851,56				
		Накладные расходы -	Тенге			18606,22				
		Сметная прибыль -	Тенге			26256,91				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			354468,33				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				12280,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			354468,33				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				12280,60			
		РАЗДЕЛ 26. Землянные работы								
294.	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
		м3 грунта	155,8275	26,13	26,13	4072,07	4072,07	1075,57	–	–
				–	9,41	–	1465,63	59,1	0,01	1,47
		Накладные расходы -		*6,90*		*1076,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2,64*		*412,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5559,00*				
295	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**								
		м3 грунта	51,9425	890,04	–	46230,89	–	30441,12	1,21	62,85
				890,04	–	46230,89	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*586,05*		*30441,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,09*		*6134,00*				
		Сметная стоимость				*82806,00*				
296	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
		м3 уплотненного грунта	207,77	144,98	61,45	30122,24	12767,47	15436,74	0,13	26,80
				83,53	27,09	17354,78	5629,33	59,1	0,03	6,49
		Накладные расходы -		*74,30*		*15437,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,54*		*3645,00*				
		Сметная стоимость				*49204,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**			**80425,20**	**16839,54**			**89,65**
			Тенге			**63585,66**	**7094,97**			**7,96**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**80425,20**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**70680,63**			
		Накладные расходы -	Тенге			**46953,43**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10190,29**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**137568,92**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70680,63**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			**137568,92**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70680,63**			
		РАЗДЕЛ 27. ПЕРЕКРЫТИЕ								
297	11-070105-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**								
		шт. сборных конструкций	6	7205,75	878,61	43234,53	5271,65	12096,23	2,88	17,28
				2439,19	203,23	14635,12	1219,36	62,1	0,23	1,41
		Состав работ: 10. Штукатурка по сетке опорных консолей 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами								
		Накладные расходы -		*2016,04*		*12096,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*737,74*		*4426,00*				
		Сметная стоимость				*59757,00*				
298	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**								
		м2	3,3696	5233,66	–	17635,34	–	747,74	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*221,91*		*748,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,45*		*1471,00*				
		Сметная стоимость				*19854,00*				
		Исключить из акта №16								

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93								
		м3	3,3696	-56082,06	–	-188974,11	–	-8012,50	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2377,88*		*8013,00*				
		Сметная стоимость		*4676,80*		*15759,00*				
		КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ - 6ШТ				*-165203,00*				
300	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
		т	0,2006	202502,11	858,97	40621,92	172,31	6568,94	58,00	11,63
		Накладные расходы -		47432,40	356,51	9514,94	71,52	48,5	0,36	0,07
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32746,44*		*6569,00*				
		Сметная стоимость		*18819,88*		*3775,00*				
301	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				*50966,00*				
		т	0,02178	147003,58	–	3201,74	–	135,75	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6232,95*		*136,00*				
		Сметная стоимость		*12258,92*		*267,00*				
302	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				*3604,00*				
		т	0,22066	161032,36	–	35533,40	–	1506,62	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6827,77*		*1507,00*				
		Сметная стоимость		*13428,81*		*2963,00*				
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 18ШТ				*40003,00*				
303	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж								
		т конструкций	0,5750478	39614,55	6425,15	22780,26	3694,77	12401,24	35,10	20,18
		Накладные расходы -		30432,05	893,17	17499,88	513,62	60,9	0,88	0,51
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21565,58*		*12401,00*				
		Сметная стоимость		*4894,41*		*2815,00*				
304	21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86				*37996,00*				
		т	0,5750478	201398,57	–	115813,80	–	4910,51	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8539,30*		*4911,00*				
		Сметная стоимость		*16795,03*		*9658,00*				
305	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка				*130382,00*				
		т	0,0936	202502,11	858,97	18954,20	80,40	3065,07	58,00	5,43
		Накладные расходы -		47432,40	356,51	4439,67	33,37	48,5	0,36	0,03
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32746,44*		*3065,00*				
				18819,88		*1762,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*23781,00*				
306	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0036	147003,58	–	529,21	–	22,44	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6232,95*		*22,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*12258,92*		*44,00*				
		Сметная стоимость				*596,00*				
307	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	0,0198	245139,55	–	4853,76	–	205,80	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10393,92*		*206,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*20442,68*		*405,00*				
		Сметная стоимость				*5464,00*				
308	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	82,08	59,76	1,06	4904,99	87,15	1527,89	0,03	2,42
				28,29	0,17	2321,99	14,23	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*18,61*		*1528,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*6,27*		*515,00*				
		Сметная стоимость				*6948,00*				
309	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**								
		м2	164,16	58,80	0,84	9652,32	137,54	2040,92	0,02	3,50
				17,42	0,17	2859,53	28,47	54,2	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*12,43*		*2041,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5,70*		*935,00*				
		Сметная стоимость				*12629,00*				
310	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**								
		отверстие	108	197,14	85,00	21290,83	9180,27	9472,67	0,13	14,13
				112,13	37,71	12110,56	4073,21	50,8	0,04	4,70
		Накладные расходы -		*87,71*		*9473,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*22,79*		*2461,00*				
		Сметная стоимость				*33225,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			150032,20	18624,08			74,57
			Тенге			63381,70	5953,77			6,77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127251,93				
		Материалы -	Тенге			77847,66				
		Всего заработная плата -	Тенге				51321,97			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			159931,92				
		Местные материалы -	Тенге			-171338,77				
		Накладные расходы -	Тенге			34288,07				
		Сметная прибыль -	Тенге			12923,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174463,21				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				51321,97			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22780,26				
		Материалы -	Тенге			1585,61				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -		Тенге				18013,50			
	Накладные расходы -	Тенге			12401,24				
	Сметная прибыль -	Тенге			2814,52				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37996,02				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20,69
	Сметная заработная плата -	Тенге				18013,50			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			212459,23				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81,34
	Сметная заработная плата -	Тенге				69335,47			

РАЗДЕЛ 28. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

311	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,003	1838,70	335,59	5521,62	1007,78	1797,22	0,90	2,70
		м2 проемов		743,93	91,09	2234,03	273,54	59,8	0,10	0,30
		Накладные расходы -		*598,48*		*1797,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,97*		*586,00*				
		Сметная стоимость				*7904,00*				
312	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	186,438	1180,64	52,27	220116,03	9744,92	101247,27	0,98	181,83
		м2 проемов		768,56	22,33	143288,03	4162,98	59,8	0,03	4,72
		Накладные расходы -		*543,06*		*101247,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,90*		*25709,00*				
		Сметная стоимость				*347072,00*				
313	21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	37,8	8337,33	--	315151,07	--	13362,41	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*353,50*		*13362,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,27*		*26281,00*				
		Сметная стоимость				*354795,00*				
314	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остеклениными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	68,04	9652,69	--	656769,03	--	27847,01	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,27*		*27847,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*804,96*		*54769,00*				
		Сметная стоимость				*739385,00*				
315	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	45,36	7021,67	--	318502,95	--	13504,53	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*297,72*		*13505,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,55*		*26561,00*				
		Сметная стоимость				*358568,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	35,28	7444,62	–	262646,19	–	11136,20	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*315,65*		*11136,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,82*		*21903,00*				
		Сметная стоимость				*295685,00*				
		ОТКОСЫ								
317	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	346,808	1158,22	31,50	401679,22	10925,14	99425,60	0,46	157,87
				390,24	25,66	135339,38	8899,64	54,8	0,03	11,55
		Накладные расходы -		*286,69*		*99426,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,59*		*40088,00*				
		Сметная стоимость				*541193,00*				
318	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	346,808	2208,29	29,55	765853,16	10247,13	332500,49	1,79	620,79
				1498,64	15,82	519740,93	5486,35	54,8	0,02	7,14
		Накладные расходы -		*958,75*		*332500,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,36*		*87868,00*				
		Сметная стоимость				*1186222,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			2946239,28	31924,98			963,19
			Тенге			800602,36	18822,51			23,71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2946239,28				
	Материалы -		Тенге			560642,69				
	Всего заработная плата -		Тенге				819424,87			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1553069,25				
		Накладные расходы -	Тенге			600820,72				
		Сметная прибыль -	Тенге			283764,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3830824,79				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				819424,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			3830824,79				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				819424,87			
		РАЗДЕЛ 29. ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ								
		САН.УЗЛЫ								
319	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство								
		м2 покрытия	20,02	2730,14	51,88	54657,44	1038,59	10126,80	0,78	15,66
				590,40	24,06	11819,85	481,75	60,9	0,03	0,61
		Накладные расходы -		*505,83*		*10127,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,88*		*5183,00*				
		Сметная стоимость				*69967,00*				
320	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	32,55	455,17	1,09	14815,66	35,40	4819,62	0,24	7,68

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м плинтусов		202,32	0,52	6585,61	16,93	60,9	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*148,07*		*4820,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,26*		*1571,00*				
		Сметная стоимость				*21206,00*				
		2-3 ЭТАЖ								
		САН.УЗЛЫ								
321	11-110101-2794 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	57,2	2730,14	51,88	156164,12	2967,41	28933,72	0,78	44,73
		м2 покрытия		590,40	24,06	33771,00	1376,44	60,9	0,03	1,75
		Накладные расходы -		*505,83*		*28934,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,88*		*14808,00*				
		Сметная стоимость				*199906,00*				
322	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	92,5	455,17	1,09	42102,87	100,59	13696,31	0,24	21,83
		м плинтусов		202,32	0,52	18714,86	48,12	60,9	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*148,07*		*13696,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,26*		*4464,00*				
		Сметная стоимость				*60263,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			267740,10	4141,98			89,90
			Тенге			70891,32	1923,25			2,44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267740,10				
	Материалы -		Тенге			192706,80				
	Всего заработная плата -		Тенге				72814,57			
		Накладные расходы -	Тенге			57576,44				
		Сметная прибыль -	Тенге			26025,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351341,87				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				72814,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			351341,87				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				72814,57			
		РАЗДЕЛ 30. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		КУХНЯ								
323	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	7,56	4068,94	13,33	30761,20	100,81	8480,28	2,00	15,12
		м2 поверхности облицовки		1655,02	6,65	12511,95	50,30	54,8	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*1121,73*		*8480,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,25*		*3139,00*				
		Сметная стоимость				*42381,00*				
		САН.УЗЕЛ								
324	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	161,98	5474,84	13,33	886814,23	2159,88	197478,88	2,08	336,92
		м2 поверхности облицовки		1721,22	6,65	278803,35	1077,79	54,8	0,01	1,39
		Накладные расходы -		*1219,16*		*197479,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535,52*		*86743,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1171037,00*				
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР								
325	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	53,48	901,19	20,37	48195,66	1089,40	14653,56	0,45	24,07
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	21177,12	897,96	54,8	0,02	1,17
		Накладные расходы -		*274,00*		*14654,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,92*		*5028,00*				
		Сметная стоимость				*67877,00*				
326	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	182,98	851,29	24,63	155769,93	4506,56	63902,29	0,61	111,80
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	96932,39	3372,42	54,8	0,02	4,39
		Накладные расходы -		*349,23*		*63902,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*17574,00*				
		Сметная стоимость				*237246,00*				
327	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	81,34	727,67	41,98	59188,46	3414,95	25561,75	0,57	46,04
		м2 оштукатуриваемой поверхности		462,87	33,25	37650,24	2704,70	54,8	0,04	3,52
		Накладные расходы -		*314,26*		*25562,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,35*		*6780,00*				
		Сметная стоимость				*91530,00*				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
328	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя**	103,68	851,29	24,63	88262,25	2553,50	36208,27	0,61	63,35
		м2		529,74	18,43	54923,77	1910,88	54,8	0,02	2,49
		Накладные расходы -		*349,23*		*36208,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*9958,00*				
		Сметная стоимость				*134428,00*				
329	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	103,68	483,80	2,04	50159,90	211,65	6764,96	0,09	9,58
		м2		77,36	0,95	8020,69	98,88	54,8	0,00	0,11
		Накладные расходы -		*65,25*		*6765,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,92*		*4554,00*				
		Сметная стоимость				*61479,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			1319151,64	14036,75			606,87
			Тенге			510019,50	10112,94			13,14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1319151,64				
	Материалы -		Тенге			795095,39				
	Всего заработная плата -		Тенге				520132,44			
		Накладные расходы -	Тенге			353049,99				
		Сметная прибыль -	Тенге			133776,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1805977,76				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							620,01
		Сметная заработная плата -	Тенге				520132,44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			1805977,76				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							620,01
		Сметная заработная плата -	Тенге				520132,44			

РАЗДЕЛ 31. КРОВЛЯ

330	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	18,412	553,24	17,95	10186,17	330,46	1881,43	0,16	2,85
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	2417,05	48,51	56,4	0,00	0,05
		Накладные расходы -		*102,18*		*1881,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*		*965,00*				
		Сметная стоимость				*13033,00*				
331	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	18,412	618,90	34,25	11395,09	630,66	4307,29	0,40	7,42
		м2 утепляемого покрытия		345,49	7,79	6361,20	143,39	56,4	0,01	0,15
		Накладные расходы -		*233,94*		*4307,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*1256,00*				
		Сметная стоимость				*16959,00*				
332	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	3,6824	27055,36	–	99628,66	–	4224,26	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1147,15*		*4224,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,20*		*8308,00*				
		Сметная стоимость				*112161,00*				
333	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	18,412	535,85	71,59	9866,12	1318,20	2448,35	0,24	4,47
		м2 стяжки		170,72	16,82	3143,25	309,69	56,4	0,02	0,36
		Накладные расходы -		*132,98*		*2448,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,51*		*985,00*				
		Сметная стоимость				*13300,00*				
334	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	18,412	267,83	15,76	4931,20	290,09	353,98	0,01	0,25
		м2 стяжки		9,48	3,90	174,62	71,84	56,4	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*19,23*		*354,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,96*		*423,00*				
		Сметная стоимость				*5708,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			136007,24	2569,40			15,00
			Тенге			12096,12	573,43			0,57
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			136007,24				
Материалы -			Тенге			21713,06				
Всего заработная плата -			Тенге				12669,54			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			99628,66				
		Накладные расходы -	Тенге			13215,30				
		Сметная прибыль -	Тенге			11937,80				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			161160,35				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				12669,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			161160,35				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				12669,54			

РАЗДЕЛ 32. ВЕНТШАХТЫ ВШ

335	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**								
			31,641	40,19	0,73	1271,68	22,94	760,14	0,06	1,77
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	1225,34	10,97	54,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*24,02*		*766,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,14*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2194,00*				
336	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**								
			1,58205	16940,20	–	26800,24	–	1136,33	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*718,26*		*1136,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*2235,00*				
		Сметная стоимость				*30171,00*				
337	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**								
			0,0116	167136,88	–	1938,79	–	82,20	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7086,60*		*82,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13937,88*		*162,00*				
		Сметная стоимость				*2183,00*				
338	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**								
			31,641	1529,27	23,45	48387,63	742,04	19454,33	1,15	36,39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		951,64	11,20	30110,73	354,29	54,8	0,01	0,46
		Накладные расходы -		*614,85*		*19454,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,53*		*5427,00*				
		Сметная стоимость				*73269,00*				
339	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**								
			31,641	430,82	4,61	13631,50	145,89	3943,92	0,22	7,06
		м2 оштукатуриваемой поверхности		184,53	1,69	5838,86	53,53	54,8	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*124,65*		*3944,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,44*		*1406,00*				
		Сметная стоимость				*18981,00*				
340	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**								
			10	449,27	101,41	4492,66	1014,12	2407,25	0,41	4,08
		шт. сборных конструкций		317,29	25,16	3172,85	251,61	62,1	0,03	0,25
		Накладные расходы -		*240,72*		*2407,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,20*		*552,00*				
		Сметная стоимость				*7452,00*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015 III квартала 2017 года	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**								
		м3	**1,01**	**56082,06**	**--**	**56642,88**	**--**	**2401,66**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2377,88*		*2402,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,80*		*4724,00*				
		Сметная стоимость				*63768,00*				
342	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	**11,5**	**40,19**	**0,73**	**462,19**	**8,34**	**276,28**	**0,06**	**0,64**
				38,73	**0,35**	**445,35**	**3,99**	**54,8**	**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы -		*24,02*		*276,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,14*		*59,00*				
		Сметная стоимость				*798,00*				
343	21-100403-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97**								
		м2	**11,5**	**547,04**	**--**	**6290,96**	**--**	**266,74**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,19*		*267,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,62*		*525,00*				
		Сметная стоимость				*7082,00*				
344	21-100403-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97**								
		м2	**11,5**	**719,80**	**--**	**8277,70**	**--**	**350,97**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30,52*		*351,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,03*		*690,00*				
		Сметная стоимость				*9319,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			**168196,23**	**1933,32**			**49,94**
			Тенге			**40793,14**	**674,39**			**0,79**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**168196,23**				
	Материалы -		Тенге			**25519,21**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41467,53**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43307,69**				
	Местные материалы -		Тенге			**56642,88**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31079,82**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**15942,08**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**215218,14**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41467,53**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			**215218,14**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50,73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41467,53			
		РАЗДЕЛ 33. КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ								
345	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0184	143510,73	–	2640,60	–	111,96	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6084,85*		*112,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11967,65*		*220,00*				
		Сметная стоимость				*2973,00*				
346	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	0,17316	161032,36	–	27884,36	–	1182,30	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6827,77*		*1182,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13428,81*		*2325,00*				
		Сметная стоимость				*31392,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**			**30524,96**	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30524,96				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30524,96				
		Накладные расходы -	Тенге			1294,26				
		Сметная прибыль -	Тенге			2545,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34364,76				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			34364,76				
		РАЗДЕЛ 34. КРЫЛЬЦО КР-1								
		ПАНДУС								
347	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**								
		т	0,181192	182345,80	–	33039,60	–	1400,88	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7731,46*		*1401,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15206,18*		*2755,00*				
		Сметная стоимость				*37196,00*				
348	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	0,0073382	59,76	1,06	0,44	0,01	0,14	0,03	0,00
				28,29	0,17	0,21	0,00	54,2	0,00	–
		Накладные расходы -		*18,61*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*1,00*				
349	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**								
		м2	0,0073382	45,90	1,68	0,34	0,01	0,16	0,04	0,00
				34,84	0,35	0,26	0,00	54,2	0,00	–
		Накладные расходы -		*21,83*		*0,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,42*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*1,00*				
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ-1								
350	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	0,0596315	89247,19	32359,34	5321,94	1929,64	2362,46	54,30	3,24
		т конструкций		49223,49	7223,30	2935,27	430,74	60,9	7,24	0,43
		Накладные расходы -		*39617,72*		*2362,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10309,19*		*615,00*				
		Сметная стоимость				*8299,00*				
351	21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	0,0596315	201398,57	--	12009,70	--	509,21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8539,30*		*509,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16795,03*		*1002,00*				
		Сметная стоимость				*13520,00*				
352	21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**	0,002	9640,50	--	19,28	--	0,82	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*408,76*		*1,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*803,94*		*2,00*				
		Сметная стоимость				*22,00*				
353	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	5,1581272	59,76	1,06	308,24	5,48	96,02	0,03	0,15
		м2		28,29	0,17	145,92	0,89	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*96,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6,27*		*32,00*				
		Сметная стоимость				*437,00*				
354	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	5,1581272	45,90	1,68	236,76	8,64	112,58	0,04	0,22
		м2		34,84	0,35	179,70	1,79	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*21,83*		*113,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,42*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*377,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**			**50936,30**	**1943,78**			**3,61**
			Тенге			**3261,35**	**433,42**			**0,43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45614,36				
	Материалы -		Тенге			205,56				
	Всего заработная плата -		Тенге				328,77			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45068,58				
		Накладные расходы -	Тенге			2119,80				
		Сметная прибыль -	Тенге			3818,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51552,89				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				328,77			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5321,94				
	Материалы -		Тенге			457,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3366,01			
		Накладные расходы -	Тенге			2362,46				
		Сметная прибыль -	Тенге			614,75				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8299,16				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				3366,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			59852,05				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				3694,78			
		РАЗДЕЛ 35. КРЫЛЬЦО КР-2								
		ПАНДУС								
355	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	0,181192	182345,80	–	33039,60	–	1400,88	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7731,46*		*1401,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*15206,18*		*2755,00*				
		Сметная стоимость				*37196,00*				
356	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,0073382	59,76	1,06	0,44	0,01	0,14	0,03	0,00
		м2		28,29	0,17	0,21	0,00	54,2	0,00	–
		Накладные расходы -		*18,61*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*6,27*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*1,00*				
357	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	0,0073382	45,90	1,68	0,34	0,01	0,16	0,04	0,00
		м2		34,84	0,35	0,26	0,00	54,2	0,00	–
		Накладные расходы -		*21,83*		*0,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*5,42*		*0,00*				
		Сметная стоимость				*1,00*				
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ-2								
358	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	0,0596315	89247,19	32359,34	5321,94	1929,64	2362,46	54,30	3,24
		т конструкций		49223,49	7223,30	2935,27	430,74	60,9	7,24	0,43
		Накладные расходы -		*39617,72*		*2362,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*10309,19*		*615,00*				
		Сметная стоимость				*8299,00*				
359	21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	0,0596315	201398,57	–	12009,70	–	509,21	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8539,30*		*509,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*16795,03*		*1002,00*				
		Сметная стоимость				*13520,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	0,002	9640,50	--	19,28	--	0,82	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*408,76*		*1,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803,94*		*2,00*				
		Сметная стоимость				*22,00*				
361	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1581272	59,76	1,06	308,24	5,48	96,02	0,03	0,15
		м2		28,29	0,17	145,92	0,89	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*96,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*32,00*				
		Сметная стоимость				*437,00*				
362	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	5,1581272	45,90	1,68	236,76	8,64	112,58	0,04	0,22
		м2		34,84	0,35	179,70	1,79	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*21,83*		*113,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,42*		*28,00*				
		Сметная стоимость				*377,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			50936,30	1943,78			3,61
			Тенге			3261,35	433,42			0,43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45614,36				
	Материалы -		Тенге			205,56				
	Всего заработная плата -		Тенге				328,77			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45068,58				
		Накладные расходы -	Тенге			2119,80				
		Сметная прибыль -	Тенге			3818,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51552,89				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							0,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				328,77			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5321,94				
	Материалы -		Тенге			457,04				
	Всего заработная плата -		Тенге				3366,01			
		Накладные расходы -	Тенге			2362,46				
		Сметная прибыль -	Тенге			614,75				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8299,16				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				3366,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			59852,05				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				3694,78			
		РАЗДЕЛ 36. ОТОПЛЕНИЕ								
363	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	86	1367,71	11,68	117622,80	1004,70	19175,96	0,30	25,54
		м трубопровода		257,50	4,54	22145,17	390,63	60,4	0,01	0,43
		Накладные расходы -		*222,98*		*19176,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,25*		*10944,00*				
		Сметная стоимость				*147743,00*				
364	23-020201-5203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	2	3112,81	–	6225,62	–	263,97	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*131,98*		*264,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,58*		*519,00*				
		Сметная стоимость				*7009,00*				
365	23-020201-4903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Неподвижная опора Ст 45-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	22	25130,26	–	552865,72	–	23441,51	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1065,52*		*23442,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2095,66*		*46105,00*				
		Сметная стоимость				*622412,00*				
		Исключить из акта № 16								
366	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы. Установка**	1	-14546,72	-320,51	-14546,72	-320,51	-7729,60	-13,39	-13,39
		насос		-11210,51	-86,68	-11210,51	-86,68	60,4	-0,08	-0,08
		Накладные расходы -		*7729,60*		*7730,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1782,11*		*1782,00*				
		Сметная стоимость				*-5035,00*				
367	Т Прайс ТОО "Келет" 2017г	**Ручной насос РК-2**	1	-23531,38	–	-23531,38	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*997,73*		*998,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1962,33*		*1962,00*				
		Сметная стоимость				*-20571,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**			**638636,04**	**684,20**			**12,15**
			Тенге			**10934,66**	**303,95**			**0,35**
	Стоимость оборудования -		Тенге			-23531,38				
	Накладные расходы -		Тенге			-997,73				
	Сметная прибыль -		Тенге			-1962,33				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-26491,43				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			662167,41				
	Материалы -		Тенге			91457,22				
	Всего заработная плата -		Тенге				11238,61			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			559091,34				
	Сдача и испытание -		Тенге			-335,85				
		Накладные расходы -	Тенге			35151,83				
		Сметная прибыль -	Тенге			55785,54				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			753104,79				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				11238,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			726613,35				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				11238,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 37. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
368	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
			7	1465,44	25,51	10258,08	178,57	2621,01	0,55	3,87
		м трубопровода		486,62	9,40	3406,33	65,78	60,4	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*374,43*		*2621,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*147,19*		*1030,00*				
		Сметная стоимость				*13909,00*				
369	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**								
			115	1796,76	318,10	206627,61	36581,21	122478,40	1,64	188,60
		м трубопровода		1465,44	105,13	168525,42	12090,29	60,4	0,14	15,69
		Накладные расходы -		*1065,03*		*122478,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*228,94*		*26328,00*				
		Сметная стоимость				*355434,00*				
370	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			103,385	132,17	–	13664,40	–	579,37	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,60*		*579,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,02*		*1140,00*				
		Сметная стоимость				*15383,00*				
371	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**								
			100	1359,46	196,27	135945,52	19627,10	82434,10	1,29	129,00
		м трубопровода		1152,69	65,05	115269,24	6504,65	60,4	0,08	8,42
		Накладные расходы -		*824,34*		*82434,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*174,70*		*17470,00*				
		Сметная стоимость				*235850,00*				
372	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			92,9	173,22	–	16092,14	–	682,31	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,34*		*682,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,45*		*1342,00*				
		Сметная стоимость				*18116,00*				
373	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**								
			57	1064,20	115,05	60659,54	6558,04	37618,51	1,05	59,85
		м трубопровода		938,24	38,32	53479,57	2184,37	60,4	0,05	2,82
		Накладные расходы -		*659,97*		*37619,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*137,93*		*7862,00*				
		Сметная стоимость				*106140,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	53,466	253,49	–	13553,10	–	574,65	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,75*		*575,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,14*		*1130,00*				
		Сметная стоимость				*15258,00*				
375	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	21	1413,46	142,26	29682,72	2987,39	18429,40	1,40	29,40
		м трубопровода		1250,98	47,69	26270,66	1001,56	60,4	0,06	1,29
		Накладные расходы -		*877,59*		*18429,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*183,28*		*3849,00*				
		Сметная стоимость				*51961,00*				
376	23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	19,677	348,58	–	6859,01	–	290,82	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,78*		*291,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29,07*		*572,00*				
		Сметная стоимость				*7722,00*				
377	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	9	1428,60	319,09	12857,38	2871,82	7322,93	1,22	10,98
		м трубопровода		1090,14	105,97	9811,29	953,75	60,4	0,14	1,24
		Накладные расходы -		*813,66*		*7323,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*179,38*		*1614,00*				
		Сметная стоимость				*21795,00*				
378	23-010501-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	8,514	529,85	–	4511,14	–	191,27	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,47*		*191,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*44,19*		*376,00*				
		Сметная стоимость				*5079,00*				
379	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	133	1569,37	83,64	208726,62	11124,63	110243,10	1,47	195,51
		шт.		1202,17	8,67	159888,08	1153,12	60,4	0,01	1,33
		Накладные расходы -		*828,90*		*110243,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*191,86*		*25518,00*				
		Сметная стоимость				*344487,00*				
380	23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	54	1967,39	–	106239,06	–	4504,54	–	–

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,42*		*4505,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,06*		*8859,00*				
		Сметная стоимость				*119603,00*				
381	23-041006-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	1	14726,86	--	14726,86	--	624,42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*624,42*		*624,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1228,10*		*1228,00*				
		Сметная стоимость				*16579,00*				
382	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	54	802,40	--	43329,60	--	1837,17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,02*		*1837,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*3613,00*				
		Сметная стоимость				*48780,00*				
383	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	18	980,13	--	17642,34	--	748,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,56*		*748,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*1471,00*				
		Сметная стоимость				*19862,00*				
384	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	6	1322,34	--	7934,04	--	336,40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,07*		*336,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,27*		*662,00*				
		Сметная стоимость				*8932,00*				
385	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм**	18	12758,84	122,22	229659,16	2200,03	17520,07	0,77	13,90
		1фильтр		654,26	32,45	11776,70	584,16	60,4	0,04	0,67
		Накладные расходы -		*973,34*		*17520,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1098,57*		*19774,00*				
		Сметная стоимость				*266954,00*				
386	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	107	413,05	45,31	44196,54	4848,12	14840,05	0,21	22,58
		м трубопровода		188,54	21,68	20173,90	2319,25	55,3	0,03	2,67
		Накладные расходы -		*138,69*		*14840,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,14*		*4723,00*				
		Сметная стоимость				*63760,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	38,5	185,23	–	7131,35	–	302,37	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7,85*		*302,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*15,45*		*595,00*				
		Сметная стоимость				*8028,00*				
388	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	62,7	225,64	–	14147,63	–	599,86	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,57*		*600,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*18,82*		*1180,00*				
		Сметная стоимость				*15927,00*				
389	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	6,6	251,10	–	1657,26	–	70,27	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,65*		*70,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*20,94*		*138,00*				
		Сметная стоимость				*1866,00*				
390	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	9,9	362,29	–	3586,67	–	152,07	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,36*		*152,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*30,21*		*299,00*				
		Сметная стоимость				*4038,00*				
391	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,007	772376,10	27824,45	5406,63	194,77	1010,27	203,00	1,42
		км трубопровода		171928,82	433,74	1203,50	3,04	62,1	0,40	0,00
		Накладные расходы -		*144324,27*		*1010,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*73336,03*		*513,00*				
		Сметная стоимость				*6930,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
			6	1835,22	13,35	11011,34	80,13	1590,75	0,34	2,02
		м трубопровода		292,18	5,32	1753,09	31,93	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*265,13*		*1591,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*168,03*		*1068,00*				
		Сметная стоимость				*13610,00*				
393	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			18	2093,90	13,35	37690,26	240,38	4969,68	0,34	6,07
		м трубопровода		292,18	5,32	5259,28	95,80	60,4	0,01	0,11
		Накладные расходы -		*276,09*		*4970,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*189,60*		*3413,00*				
		Сметная стоимость				*46073,00*				
394	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка								
			3	2748,66	31,09	8245,98	93,28	1240,92	0,56	1,67
		м трубопровода		459,27	12,61	1377,80	37,82	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*413,64*		*1241,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*252,98*		*759,00*				
		Сметная стоимость				*10246,00*				
395	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
			1	3000,94	31,09	3000,94	31,09	424,34	0,56	0,56
		м трубопровода		459,27	12,61	459,27	12,61	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*424,34*		*424,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*274,02*		*274,00*				
		Сметная стоимость				*3699,00*				
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ТЗ)								
396	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм								
			0,12	190056,64	43578,27	22806,80	5229,39	13340,70	173,00	20,76
		км		144840,79	14450,47	17380,89	1734,06	62,1	18,65	2,24
		Накладные расходы -		*111172,48*		*13341,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24098,33*		*2892,00*				
		Сметная стоимость				*39039,00*				
397	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			120	132,17	–	15860,40	–	672,48	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,60*		*672,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,02*		*1323,00*				
		Сметная стоимость				*17856,00*				
398	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
			6	1835,22	13,35	11011,34	80,13	1590,75	0,34	2,02
		м трубопровода		292,18	5,32	1753,09	31,93	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*265,13*		*1591,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*168,03*		*1008,00*				
		Сметная стоимость				*13610,00*				
399	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	18	1569,37	83,64	28248,72	1505,59	14920,12	1,47	26,46
		шт.		1202,17	8,67	21638,99	156,06	60,4	0,01	0,18
		Накладные расходы -		*828,90*		*14920,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*191,86*		*3454,00*				
		Сметная стоимость				*46622,00*				
400	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	18	980,13	–	17642,34	–	748,04	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*41,56*		*748,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*81,74*		*1471,00*				
		Сметная стоимость				*19862,00*				
401	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	9	3000,94	31,09	27008,48	279,83	3819,04	0,56	5,00
		м трубопровода		459,27	12,61	4133,41	113,47	60,4	0,01	0,13
		Накладные расходы -		*424,34*		*3819,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*274,02*		*2466,00*				
		Сметная стоимость				*33294,00*				
402	11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	7	5964,03	72,50	41748,21	507,51	5651,58	1,03	7,21
		м трубопровода		852,34	28,36	5966,35	198,52	60,4	0,03	0,23
		Накладные расходы -		*807,37*		*5652,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*541,71*		*3792,00*				
		Сметная стоимость				*51192,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**			**1439369,20**	**95219,00**			**726,87**
			Тенге			**629526,87**	**29272,19**			**37,20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98932,89				
	Материалы -		Тенге			23379,39				
	Всего заработная плата -		Тенге				42814,65			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26522,91				
		Накладные расходы -	Тенге			30315,59				
		Сметная прибыль -	Тенге			10339,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139588,35				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				42814,65			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1340436,32				
	Материалы -		Тенге			386666,60				
	Всего заработная плата -		Тенге				615984,42			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278054,42				
	Сдача и испытание -		Тенге			407,09				
		Накладные расходы -	Тенге			444664,20				
		Сметная прибыль -	Тенге			142808,04				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1927908,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714,40
		Сметная заработная плата -	Тенге				615984,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			2067496,91				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							764,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				658799,06			
		РАЗДЕЛ 38. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
403	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	12	1312,80	535,77	15753,64	6429,29	6146,91	0,75	9,00
		шт		670,17	353,21	8042,04	4238,56	42,8	0,45	5,41
		Накладные расходы -		*512,24*		*6147,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,00*		*1752,00*				
		Сметная стоимость				*23653,00*				
404	23-070102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели CD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	12	23263,57	--	279162,84	--	11836,50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*986,38*		*11837,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1940,00*		*23280,00*				
		Сметная стоимость				*314279,00*				
405	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65,ЛХБ65**	12	299,92	--	3599,04	--	152,60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,72*		*153,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*300,00*				
		Сметная стоимость				*4052,00*				
406	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	2	1312,80	535,77	2625,61	1071,55	1024,49	0,75	1,50
		шт		670,17	353,21	1340,34	706,43	42,8	0,45	0,90
		Накладные расходы -		*512,24*		*1024,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,00*		*292,00*				
		Сметная стоимость				*3942,00*				
407	23-070106-0326 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.1 мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук, ГОСТ 55705-2013**	2	20885,87	--	41771,74	--	1771,12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*885,56*		*1771,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1741,71*		*3483,00*				
		Сметная стоимость				*47026,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			342912,87	7500,84			10,50
			Тенге			9382,38	4944,99			6,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			342912,87				
	Материалы -		Тенге			1496,03				
	Всего заработная плата -		Тенге				14327,37			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324533,62				
		Накладные расходы -	Тенге			20931,62				
		Сметная прибыль -	Тенге			29107,56				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			392952,05				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14327,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			392952,05				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14327,37			
		РАЗДЕЛ 39. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		ТРУБЫ								
408	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	2058	199,10	6,38	409742,54	13132,74	128292,29	0,14	288,12
		м		118,57	2,23	244020,35	4595,36	42,8	0,00	4,53
		Накладные расходы -		*62,34*		*128292,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20,91*		*43043,00*				
		Сметная стоимость				*581078,00*				
409	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	38	166,54	--	6328,52	--	268,33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,06*		*268,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13,89*		*528,00*				
		Сметная стоимость				*7125,00*				
410	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	2020	120,58	--	243571,60	--	10327,44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,11*		*10327,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10,06*		*20312,00*				
		Сметная стоимость				*274211,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			659642,66	13132,74			288,12
			Тенге			244020,35	4595,36			4,53
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			409742,54				
	Материалы -		Тенге			152589,44				
	Всего заработная плата -		Тенге				248615,71			
		Накладные расходы -	Тенге			128292,29				
		Сметная прибыль -	Тенге			43042,79				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			581077,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				248615,71			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			249900,12				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249900,12				
		Накладные расходы -	Тенге			10595,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			20839,67				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			281335,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			862413,17				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				248615,71			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29772024,51	885432,63			12679,07
			Тенге			10781886,03	352017,22			416,33
	Стоимость оборудования -		Тенге			-94125,50				
	Накладные расходы -		Тенге			-3990,92				
	Сметная прибыль -		Тенге			-7849,31				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-105965,74				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1106658,00				
	Материалы -		Тенге			155581,50				
	Всего заработная плата -		Тенге				277270,45			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			660156,92				
		Накладные расходы -	Тенге			170625,73				
		Сметная прибыль -	Тенге			102182,69				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1379466,38				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				277270,45			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18991466,71				
	Материалы -		Тенге			7709253,42				
	Всего заработная плата -		Тенге				8792237,85			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2250877,08				
	Местные материалы -		Тенге			-114695,89				
		Накладные расходы -	Тенге			6103437,75				
		Сметная прибыль -	Тенге			2007592,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27102496,81				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10375,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				8792237,85			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			158655,60				
	Материалы -		Тенге			6584,98				
	Всего заработная плата -		Тенге				67504,52			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69027,04				
		Накладные расходы -	Тенге			49580,33				
		Сметная прибыль -	Тенге			16658,87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			224894,80				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76,75
		Сметная заработная плата -	Тенге				67504,52			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7882313,35				
	Материалы -		Тенге			1402993,25				
	Всего заработная плата -		Тенге				1996890,43			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4331996,64				
	Сдача и испытание -		Тенге			-440,70				
		Накладные расходы -	Тенге			1591471,47				
		Сметная прибыль -	Тенге			757902,79				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10231687,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2317,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1996890,43			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1727056,40				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1727056,40				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1727056,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40559636,27				13095,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11133903,25			
		Сметная заработная плата -	Тенге				40 559 636,27			

Итого по акту:				40 559 636,27
в т.ч. оборудования				40 559 636,27
Строительно-монтажных работ	x	1,00%	405 596,36	40 965 232,63
Временные здания и сооружения, 1,0%	x	1,785%	731 229,40	41 696 462,04
Доп. затраты в зимнее время, 1,7%.1,05				41 696 462,04
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2017 года				44 195 677,09
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2018 года К=1,0599383	x	1,0599383		45 079 590,63
Непредвиденные расходы 2%	x	2%	883 913,54	5 409 550,88
НДС, 12%	x	12%		50 489 141,50
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ с НДС	x			5 048 914,15
Конкурсная скидка, 10%	x	10%		45 440 227,35
ИТОГО со скидкой				

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Дирсктор

Рахматуллин Т.Н.

Эксперт технического надзора:
Зам. директора ТОО "Номад Travel" Елсубеков Болатхан Еркинович
БИН 081140009509
аттестат № KZ23VJE00041396, № KZ77VJE00041394, № KZ50VJE00041396

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
Гомель Вячеслав Анатольевич
БИН 080440023017, 11 ГСЛ-КР № 13014877

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"
БИН 180440033687
Руководитель

Очерет Е.С.