Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«28» 08 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "КазМунайКурылыс"- Лицензия: 15011136,12.06.2015,I,Республика Казахстан,Жамбылская область, Тараз Г.А. ,г.Тараз,Махамбета,8А,87013630807
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Абдрасилова Нургали Баталловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство школы на 50 учащихся в ауле Маятас Сарысуского района Жамбылской области (Привязка)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) _____
АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а):
КГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Сарысуского района»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Показатели	
		Заявлены по проекту	Рекомендуемые к утверждению
50	учащихся	50	50
Площадь выделенного участка для строительства школы	га	1,0411	1,0411

4.1 **Архитектурно-строительные решения**

Для привязки (повторного применения) принят объект: «Строительство школы на 50 учащихся мест в селе Досбол Сарысуского района Жасбылской области», прошедший государственную вневедомственную экспертизу, и получивший положительное заключение №08-0135/15 от 24 апреля 2015 года.

Школа на 50 учащихся для обучения и воспитания детей с 6-и летнего возраста до 15 лет т.е. предусматривается одна параллель учебных I-IX классов с наполняемостью 12 учащихся.

Здание школы сложной формы в плане, состоит из двух примыкающих друг к другу блоков-учебный и спортзал, с общим размером в крайних осях 54,24х18,0 м.

Учебный блок - двухэтажный без подвала прямоугольной формы в плане с размерами в осях 42,0х15,0 м. Высота этажей 3,30 м. Высота блока по коньку крыши 10,52 м, отметка верха парапета плюс 6,92 м.

На первом этаже расположены: тамбуры, электрощитовая, гардеробные, коридоры, рекреация, санузлы, кладовая уборочного инвентаря, кабинет труда и моделирования, кабинет деревообработки, слесарная, библиотека, архив, начальные классы, кабинет врача, процедурная, комната персонала, тепловой узел, буфет (обеденный зал), кухонные помещения, раздевальные, душевные, снарядная, лестничная клетка.

На втором этаже расположены: кабинет директора, учительская, лаборантская информатики, актовый зал, кабинет иностранного языка, мультимедийный кабинет, санузлы, ЛГЖ рекреация, классы, кабинет химии и биологии с лаборантскими, кабинет физики и астрономии с лаборантскими, лестничная клетка. Тип лестницы по незадымляемости - первый. Лестничная клетка с естественным освещением.

Блок спортзала одноэтажный без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1,0х12,0 м. Высота помещения до низа выступающих конструкции перекрытия - 7,0 м. Отметка верха парапета

плюс 10,92 м, отметка карниза кровли плюс 7,61 и.

Учебные кабинеты, рекреация запроектированы с естественным освещением. Заполнение оконных блоков принято из однокамерных стеклопакетов. Ориентация окон обеспечивает нормативную инсоляцию помещений.

Главный фасад обращен на главную улицу Абая. Основном акцентом главного фасада является главный вход с тамбуром, с пандусом на входную площадка первого этажа с нормативным уклоном 8%. Все двери на пути движения МГН выполнены без порогов, на путях эвакуации проектом предусмотрены соответствующая ширина коридоров и открывание дверей по пути следования на выход, все двери в пределах передвижения МГН выполнены шириной не менее 1,0 м.

Наружная отделка здания:

стены - штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке и утеплителю, мюнхенская штукатурка с последующий окраской фасадными алкидными красками согласно цветового решения фасада;

цоколь - облицовка фасадной керамогранитной плиткой;

кровля - металлочерепица.

С наружной стороны стены утеплены минераловатными плитками ISOVER OL-P объемной массой 25 кг/м3, толщиной 70 мм, в соответствии с требованиями СН РК 2.04-03-2011 «Энергопотребление и тепловая и защита гражданских зданий». В конструкции чердачного перекрытия предусмотрены полужесткие минераловатные плиты ISOVER OL-TOP объемной массой 145 кг/м3 ГОСТ 9573-96 толщиной 120 мм.

Внутренняя отделка здания:

потолки - затирка швов, сплошное выравнивание сухими смесями, покраска водоэмульсионными составами;

стены и перегородки - улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, покраска водоэмульсионными составами, облицовка глазурованной плиткой на высоту 1,60 м, покраска масляными красками на высоту;

полы - керамическая плитка, линолеумные, дощатые, бетонные;

оконные блоки из ПВХ с заполнением однокамерными стеклопакетами;

витражи наружные выполняются в переплетах из аллюминиевого профиля с заполнением одно стеклопакетами в соответствии с таблицей, рассчитанной для разных климатических районов;

двери деревянные по ГОСТ 475-2016, металлические, ГОСТ 31173-2003 и из аллюминиевых профилей.

Крыша чердачная холодная с наружным водостоком. Подъем в чердачное пространство по основным лестницам. Предусмотрен сквозной проход в чердачном пространстве высотой не менее 1,6 м, в соответствии п.5.2.5СП РК 3.02.-137-2013 «Крыши и кровли». Вентиляция чердачного пространство предусматривается через слуховые окна и прикарнизные щели.

Уклон кровли соответствует требованиям СП РК 3.02.-137-2013 «Крыши и кровли».

По периметру здания предусмотрена отмостка асфальтобетонная, толщиной 30 мм по щебеночному основанию толщиной 100 мм шириной 1500 мм.

Основные технические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Показатели	
		Заявлены по проекту	Рекомендуемые к утверждению
50	учащихся	50	50
Площадь выделенного участка для строительства школы	га	1,0411	1,0411

Здание школы

Общая площадь	м2	1339,79	1339,79
Площадь застройки	м2	971,17	971,17
Строительный объем	м3	7979,84	7979,84
Этажность	этаж	2	2
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020-2022 г.г., в том числе: СМР, оборудование, прочие	млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	406,596 325,021 18,225 66,350	406,596 325,021 18,225 66,350
В том числе: в ценах 2020г. 2021г. 2022г.	 млн.тенге млн.тенге млн.тенге		 7,812 342,157 57,399
Нормативная продолжительность строительства	Месяц	7,0	7,0

Технологические решения

Для строительства школы на 50 учащихся в ауле Маятас выполнена привязка проекта повторного применения, ранее разработанного АО ЖОФ НЦ «Курылысконсалтинг» на основании задание проектирование и в соответствии с действующими нормативными документами. Набор технологического оборудования, мебель принят по каталогам фирм-поставщиков и согласно ГОСТ.

Основная школа на 9 классов (50 учащихся) предназначена для обучения и воспитания детей с 6-летнего возраста до 15 лет. Предусмотрена одна параллель учебных классов-комплектов I-IX классов.

Согласно рекомендации Министерство образования и науки РК по организации занятий в малокомплектной школе и организация учебного процесса предусмотрена за счет объединения 2-х и более классных групп в одном кабинете. Например: 1 и 2 классы, 3 и 4 классы.

В проекте наполняемость классов принята с 1 по 9 класс - 5-6 учащихся, для организации занятий 2-х классных групп все учебные кабинеты рассчитаны на 12 учащихся. Режим работы школы пятидневный с двумя выходными днями при продолжительности учебного дня 6-7 часов. Обучение учащихся в одну смену.

Набор помещений здания школы произведен на основании СП РК3.02.-111-2012 «Общеобразовательного учреждения» с учетом внесенных изменений по состоянию на 11.02.2020, и в соответствии с приложением Л «Требование к составу и площадям помещений малокомплектных школ до 300 учащихся».

В составе школы предусмотрены:

-учебные классы (начальная школа) - 10 учащихся;

-учебные кабинеты и лаборатории V-XI классов на расчетную наполняемость 12 учащихся;

-мастерские трудового обучения для V-XI классов;

-актовый зал-лекционная аудитория на 40 мест;

- спортивный зал с размерами в осях 18,00х12,00 м;

- информационный центр - библиотека общей площадью 36,83 м2 с читальным залом на 4 места, книгохранилищем с фондами закрытого хранения и открытого доступа медиатекой;

- кабинет врача;

- столовая на 20 посадочных мест;

- помещения для дирекции и преподавательского состава школы, бытовые и вспомогательные помещения.

Учебные классы и кабинеты и лаборатории рассчитаны по норме площади на одного учащегося 2,5 м2, лаборатории - 3,5 м2, кабинет информатики и вычислительной техники - 4 м2. Кабинет информатики и вычислительной техники, кабинет иностранных языков (лингафонный) рассчитаны на 12 учащихся. Мастерские по металлу и дереву, по обработке тканей и кулинарии рассчитаны на 6 учащихся.

Учебное оборудование подобрано в соответствии с перечнями учебного оборудования, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения на основании «Норм оснащения оборудованием мебелью действующих и строящихся(вновь вводимых) объектов образование республики Казахстан», утвержденными МОН РК от 2010 года в комплекте, обеспечивающем выполнение работ согласно учебным планам и программам.

В учебных помещениях предусматривается возможность применение технических средств обучения - кино, телевидение, проекционной аппаратуры, компьютеров, микрокалькуляторов. В 3-х классных кабинетах

установлены интерактивные доски. Учебные помещения включают рабочую зону (размещение учебных столов учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий. Демонстрационное место преподавателя кабинета химии, биологии, физики приподнято относительно уровня пола с помощью подиума высотой 15 см.

Демонстрационные столы физики, химии оборудованы системами подачи воды, канализацией, подводками электричества. Для учебно-наглядных пособий, используемых в процессе ведения уроков предусмотрены секционные шкафы.

Актовый зал на 40 мест предназначен для проведения общешкольных собраний, лекций, торжественных мероприятий. На 1-м этаже проектируемой школы предусмотрена комната для уборочного инвентаря, оборудованная поддоном с поливочным краном для забора воды на мойку полов и трапом.

Запроектированная в составе школы столовая на 20 посадочных мест предназначена для обеспечения 100% учащихся одноразовым горячим питанием (завтраком). Количество условных блюд в сутки составляет 125 ед. Обеденный зал столовой рассчитан исходя из посадки 100% учащихся в 3 перемены.

Работа в столовой предусмотрена на сырье. Для хранения скоропортящегося сырья установлены холодильные шкафы. Для сухих продуктов предусмотрен стеллаж и подтоварник. Для обработки продуктов, приготовления полуфабрикатов и горячих блюд предусмотрен горячий цех. Тепловое оборудование на кухне работает на электричестве. Для раздачи блюд и поддержания их в горчем состоянии установлен электромармит для холодных блюд и салатов - холодильный прилавок-витрина. Мойки столовой посуды предусмотрена в отдельном помещении, оборудованном стандартными моечными ваннами из нержавеющей стали. Для мойки кухонной посуды предусмотрена котломоечная ванна. Мойка подключается к сетям холодного и горячего водоснабжения оборудуется смесителями. Подключения моек к канализации производится с разрывом струи не менее 20 мм.

Штат разработчиков столовой - 3 человека.

Общий штат школы принят - 30 человек.

Противопожарные мероприятия организуются согласно действующим нормам и правилам и в соответствии с требованиями органов противопожарного надзора. Здание обеспечено необходимыми путями эвакуации и первичными средствами пожаротушения. Проектом предусмотрена установка огнетушителей.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало _____;
месяц, год

окончание работ_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

для маломобильных, но несоответствует стандартам

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство школы на 50 учащихся в ауле Маятас Сарысуского района Жамбылской области (Привязка)» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "КазМунайКурылыс" Абдрасилова Нург[illegible]овича

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

м.п.