Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Тараз-Ісмер"

Договор: №03-60-С от 20-04-2018г.

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену по ул. Биназар №21Б в с. Кокжелек Мойынкумского района Жамбылской области»**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 10 сентября 2018г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену по ул. Биназар №21Б в с. Кокжелек Мойынкумского района Жамбылской области»**	78 065 467	58 482 865	7 607 690	11 974 912	2 868 746	334 830	2 230 311	5 433 887
2	В т.ч. НДС	7 607 690							334 830
3	**5% удержание качества**	**3 903 274**							**271 694**
4	**Итого к оплате**	**74 162 193**							**5 162 193**
5	В т.ч. НДС	7 227 306							318 089

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Тараз-Ісмер"

Директор **Мусабеков Г.К.**

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Тараз-Ісмер"

Договор: № 03-60-С от 20.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену по ул. Биназар №21Б в с. Кокжелек Мойынкумского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 10 сентября 2018 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажны	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажны	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание пункта	32923,352	10388,120	0,000	43311,472	100	32923,352	10388,120	0,000	43311,472	6	315,990	2178,246	0,000	2494,236
	в том числе:														
1.1.	Земляные работы	104,764			104,764	100	104,764	0,000	0,000	104,764	0				0,000
1.2.	Фундаменты	1691,106			1691,106	100	1691,106	0,000	0,000	1691,106	0				0,000
1.3.	Стены	2839,249			2839,249	100	2839,249	0,000	0,000	2839,249	0				0,000
1.4.	Перегородки	1644,095			1644,095	100	1644,095	0,000	0,000	1644,095	0				0,000
1.5.	Перекрытие и покрытие	1579,549			1579,549	100	1579,549	0,000	0,000	1579,549	0				0,000
1.6.	Кровля	6328,417			6328,417	100	6328,417	0,000	0,000	6328,417	0				0,000
1.7.	Проемы	2243,586			2243,586	100	2243,586	0,000	0,000	2243,586	0				0,000
1.8.	Полы	1424,054			1424,054	100	1424,054	0,000	0,000	1424,054	0				0,000
1.9.	Внутренняя отделка	2470,044			2470,044	100	2470,044	0,000	0,000	2470,044	0				0,000
1.10.	Наружная отделка	2414,759			2414,759	100	2414,759	0,000	0,000	2414,759	0				0,000
1.11.	Разные работы	2760,289			2760,289	100	2760,289	0,000	0,000	2760,289	0				0,000
1.12.	Отопление и вентиляция	2933,940	2148,080		5082,020	100	2933,940	2148,080	0,000	5082,020	0				0,000
1.13.	Водоснабжение и канализация	708,020	63,280		771,300	100	708,020	63,280	0,000	771,300	0				0,000
1.14.	Медицинская мебель и инвентарь, оборудование	315,990	7290,750		7606,740	100	315,990	7290,750	0,000	7606,740	33	315,990	2178,246		2494,236
1.15.	Электроосвещение и электрооборудование	2303,910	434,800		2738,710	100	2303,910	434,800	0,000	2738,710	0				0,000
1.16.	Пожарно-охранная сигнализация	609,530	349,310		958,840	100	609,530	349,310	0,000	958,840	0				0,000
1.17.	Слаботочные сети	552,050	101,900		653,950	100	552,050	101,900	0,000	653,950	0				0,000
	Итого по главе 2	**32923,352**	**10388,120**	**0,000**	**43311,472**	100	**32923,352**	**10388,120**	**0,000**	**43311,472**	6	**315,990**	**2178,246**	**0,000**	**2494,236**
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
2	Навес для угля и золы	1107,780			1107,780	100	1107,780	0,000	0,000	1107,780	0				0,000
	Итого по главе 3	**1107,780**	**0,000**	**0,000**	**1107,780**	100	**1107,780**	**0,000**	**0,000**	**1107,780**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
3	КТПН-40кВ	359,060	1307,250		1666,310	100	359,060	1307,250	0,000	1666,310	0				0,000
4	ВЛ-10кВ	2001,150			2001,150	100	2001,150	0,000	0,000	2001,150	0				0,000
5	КЛ-0,4 кВ	327,810			327,810	100	327,810	0,000	0,000	327,810	0				0,000
6	Наружное освещение	857,110			857,110	100	857,110	0,000	0,000	857,110	0				0,000
	Итого по главе 4	**3545,130**	**1307,250**	**0,000**	**4852,380**	**400,000**	**3545,130**	**1307,250**	**0,000**	**4852,380**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

	Итого по главе 4		**3545,130**	**1307,250**	**0,000**	**4852,380**	**400,000**	**3545,130**	**1307,250**	**0,000**	**4852,380**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
7	Резервуар на 50м3-2 шт		4723,200			4723,200	100	4723,200	0,000	0,000	4723,200	0				0,000
8	Канализация		251,930			251,930	100	251,930	0,000	0,000	251,930	0				0,000
9	Фильтрующий колодец		525,250			525,250	100	525,250	0,000	0,000	525,250	0				0,000
	Итого по главе 6		**5500,380**	**0,000**	**0,000**	**5500,380**	**300,000**	**5500,380**	**0,000**	**0,000**	**5500,380**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 7. Благоустройство территории															
10	Вертикальная планировка		914,220			914,220	100	914,220	0,000	0,000	914,220	0				0,000
11	Покрытие		3775,480			3775,480	100	3775,480		0,000	3775,480	47	1775,000			1775,000
12	Малые архитектурные формы, ограждение		6196,160			6196,160	100	6196,160	0,000	0,000	6196,160	0				0,000
13	Озеленение		607,540			607,540	100	607,540	0,000	0,000	607,540	100	607,540			607,540
14	Уборная на 1 очко		442,760			442,760	100	442,760	0,000	0,000	442,760	0				0,000
	Итого по главе 7		**11936,160**	**0,000**	**0,000**	**11936,160**	**500,000**	**11936,160**	**0,000**	**0,000**	**11936,160**	20	**2382,540**	**0,000**	**0,000**	**2382,540**
	Итого по главам 1-7		**55012,802**	**11695,370**	**0,000**	**66708,172**	**1400,000**	**55012,802**	**11695,370**	**0,000**	**66708,172**	7	**2698,530**	**2178,246**	**0,000**	**4876,776**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
15	Временные здания и сооружения	2,90%	1595,371			1595,371	100	1595,371			1595,371	5	78,257			78,257
16	возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		239,306			239,306	100	239,306			239,306	5	11,739			11,739
	Итого по гл.1-8		**56608,173**	**11695,370**	**0,000**	**68303,543**	100	**56608,173**	**11695,370**	**0,000**	**68303,543**	7	**2776,787**	**2178,246**	**0,000**	**4955,033**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
17	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	509,474			509,474	100	509,474			509,474	5	24,991			24,991
	Итого по главе 9		**509,474**		**0,000**	**509,474**	100	**509,474**		**0,000**	**509,474**	5	**24,991**		**0,000**	**24,991**
18	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.		**57117,647**	**11695,370**	**0,000**	**68813,017**	100	**57117,647**	**11695,370**	**0,000**	**68813,016**	7	**2801,778**	**2178,246**	**0,000**	**4980,024**
19	в том числе оборудование необлагаемое НДС			6661,105		6661,105			6661,105		6661,105	33		2178,246		2178,246
20	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. к=1,0599383		60541,181	12396,371	0,000	72937,552	100	60541,181	12396,370	0,000	72937,552	7	2969,712	2308,806	0,000	5278,519
21	в том числе оборудование необлагаемое НДС			7060,360		7060,360	100		7060,360		7060,360	33		2308,806		2308,806
22	**Понижающий коэффициент**					0,966					0,966					0,966
23	**ВСЕГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ**		58482,866	11974,912	0,000	70457,777	100	58482,866	11974,912	0,000	70457,777	7	2868,746	2230,310	0,000	5099,056
24	Налог на добавленную стоимость	12%			7607,690	7607,690	100,00			7607,690	7607,690	4			334,830	334,830
25	**ВСЕГО СУММА ПО ДОГОВОРУ**		**58482,865**	**11974,912**	**7607,690**	**78065,467**	100	**58482,867**	**11974,911**	**7607,690**	**78065,467**	7	**2868,746**	**2230,311**	**334,830**	**5433,887**
26	В том числе возвратные суммы					261,240	100				261,240	5				12,815

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Технический надзор:

ТОО "Atlas Engineering"

Кузденбеков К.

Подрядчик:

ТОО "Тараз-Ісмер"

Мусабеков Г.К.