Декларация о соответствии

«21» июля 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AGM Service», государственная лицензия ГСЛ № 19004076 от 20.02.2019 г. Область Абай, г. Семей, ул. Бекена Жамакаева, 152-12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жанибекова Маркенжан Адилханович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Размещение уличного освещения в с.Алгабас по ул.Кокшетау Курчумского района ВКО, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Алгабас, ул. Кокшетау**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области", Нурсоветов Ерлан Нурсоветович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", №2**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области", 2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир,	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

		м^2				
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **устройство оснований, буровые работы в грунте, устройство сетей электроснабжения и наружного электроосвещения, благоустройство**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 года**;
месяц, год
окончание работ **июль 2022 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2
фактически, месяц: 2
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Размещение уличного освещения по ул. Кокшетау с. Алгабас Курчумский район, ВКО** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AGM Service», Жанибеков М.А.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата