Декларация о соответствии

«20» февраля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AGM Service», государственная лицензия ГСЛ № 19004076 от 20.02.2019 г. Область Абай, г. Семей, ул. Бекена Жамакаева, 152-12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жанибекова Маркенжан Адилхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных сетей НАО «Медицинский университет Семей», по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Абая, 103**»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Национальное акционерное общество «Медицинский университет Семей», Председатель Правления-Ректор Дюсупов Алтай Ахметкалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ТехСервисПроект»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «СемейПроект», №02-04/10**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Национальное акционерное общество «Медицинский университет Семей», №02-04/10 от 05.01.2023г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир,	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

		м^2				
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Способ прокладки трубопроводов – подземный, в непроходных каналах.

Трубы класс IV, стальные электросварные термобработанные из стали марки 20 по ГОСТ 10704-91, для горячего водоснабжения- стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75. Тепловая изоляция труб принята в соответствии с МСН 4.02-03-2004 – маты минераловатные, облицованные стеклорубероидом для подземной прокладки.

Тепловые удлинения трубопроводов теплосети компенсируются компенсирующими устройствами и углами поворотов. Опорожнение трубопроводов предусмотрено СК1,СК2, СКЗ, СК4. В нижней точке приямка тепловой камеры предусмотрен самотечный отвод сточных вод через асбестоцементный трубопровод Ø100 в сбросной колодец.

Водоснабжение от существующей кольцевой сети водопровода Ø400,100. Выполнена врезка водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4мм по ГОСТ 18599-2001 с устройством колодца ПГ-1 с задвижкой Ø80. Пожаротушение предусмотрено от проектируемого колодца ПГ-1 и от существующего колодца СВК-3(ПГ-2) с пожарным гидрантом. В колодце СВК2 предусмотрен ПГ-3.

Минимальная глубина заложения водопровода 2,93м. Водопроводные трубы расположены на глубине от 2,50м до 3,95м. Стальные фасонные части в колодцах покрыты усиленной битумно-полимерной изоляцией. Вдоль по всей протяжности водопровода выше на 30см уложены детекционные ленты "Внимание водопровод".

Колодцы приняты из готовых железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84.

Отвод стоков от здании запроектирован в существующую сеть канализации Ø300.

Самотечная канализация запроектирована из полипропиленовых гофрированных труб d125,160,200мм по ГОСТ Р 54475-2011.

Трубы запроектированы на глубине от 1,66м до 2,68м. При укладке трубопроводов применена сигнальная лента. Все канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-22.84.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>октябрь 2023 года</u>**;

месяц, год

окончание работ **<u>февраль 2024 года</u>**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных сетей НАО «Медицинский университет Семей», по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Абая, 103**» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AGM Service», Жанибеков Маркенжан Адилханович** **20.02.2024г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата