Форма в редакции
Приказа Министра индустрии и
Инфраструктурного развития Республики
Казахстан
От 8 февраля 2021 года №53
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар «13» декабря 2021 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Павлодара», в лице руководителя Ажмұрат Аскар Қадырұлы, БИН 060140013382, 8(7182)20-29-20, 140000, РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Кривенко, 25, 6 этаж.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «___»_____2021 года, ТОО «Жардем», в лице директора Ахметова Серик Кабибуллинович г. Павлодар, ул. Транспортная, 8, БИН 980440003942**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «10» декабря 2021 года, ТОО «Бестау С» эксперт Койсарин Нурлан Мукатаевич, аттестат №KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года, №KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 года, №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года, БИН 061240009707, 8(7182)22-40-70**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «10» декабря 2021 года, ТОО «Гидроэнергосервис», эксперт Марилов Игорь Алексеевич, государственная лицензия №001488-1 от 14.04.2017 года, БИН 110940014143, 8(7182)47-60-83**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне «Сарыарка». 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 32 в г. Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)», технический сложный объект II (нормального) уровня ответственности**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: **РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Павлова 64/1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Земельно кадастровым планом земельного участка №0001209 от 13 августа 2019 года (кадастровый номер 14-218-018-1252)

документ, подтверждающий на вступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмезоного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ92REA00175656 от 26.05.2020 ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области»**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «ГидроЭнергоСервис». Заключение экпертизы №06-0012/20 от 27.01.2020 года*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказ ГУ «Отдел строительства города Павлодара», Приказ №10 от 29.01.2020 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020;**

месяц, год

окончание работ **апрель 2021;**

месяц, год

при продолжительности строительства, 10,5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,5**;

фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	7506,69	7506,69
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	43432,2	43432,2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	108	6347,7	3121,2	108	6347,7	3121,2
однокомнатных	54	2335,5	939,6	54	2335,5	939,6
двухкомнатных	27	1749,6	861,3	27	1749,6	861,3
трехкомнатных	27	2262,6	1320,3	27	2262,6	1320,3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Класс комфортности жилого здания - IV. Дом 9-ти этажный, 2 секционный жилой дом с холодным чердаком и подвалом. Высота этажа от пола до низа потолка 2,5 м. Наружные стены – трехслойные. Внутренний слой выполнен из силикатного кирпича, утеплитель из плит ПСБ-С. Наружная отделка – облицовка цветным силикатным кирпичом. Лестницы- железобетонные лестничные марши.

Кровля рулонная с внутренним организованным стоком. В каждой блок-секции предусмотрен пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг. В техподполье расположены электрощитовая, тепловой узел, водомерный узел.

В жилых этажах расположены одно, двух, трехкомнатные квартиры. В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: кухни, санузлы, лоджии. Квартиры имеют выход на общую лестничную клетку через лифтовой холл. На чердаке расположено машинное отделение лифта. С лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю. Кирпичные стены и перегородки оштукатурены. Стены жилых комнат окрашены водоэмульсионной краской. Стены ванных комнат, фартук на кухне облицованы глазурованной плиткой. Окна-из ПВХ профилей. Двери по ГОСТ 6629-88*, ГОСТ 31173-2003. Удаление бытового мусора осуществляется выносом в уличные контейнеры.

У подъездов предусмотрены подъемники для маломобильных групп. По периметру здания выполнена отмостка

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 279 523,050 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 150 306,489 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 41 304,716 тыс. тенге; прочих затрат _____ тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 076 580,556 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 030 686,427 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 45 894,129 407,852 тыс. тенге; прочих затрат _____ тыс. тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 83,7% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания – А (высокий) ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне «Сарыарка». 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 32 в г. Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Ажмұрат Асқар Қадырұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Бестау С», директор Мусин Серик Кайроллович _____

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Койсарин Нурлан Мукатаевич, аттестат №KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 года по объектам первого уровня ответственности - в части технологического оборудования, №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года Койсарин Н.М., аттестат №KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ГидроЭнергоСервис», директор Биболов Мирас Темергалимович _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «ГидроЭнергоСервис», ведущий инженер Марилов Игорь Алексеевич _____

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор: Ахметов Серик Кабибуллинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Общие сведения

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне «Сарыарка». 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 32 в г. Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»	9	108	189	1315	43432,2	7506,69	3121,2	4385,49	-	672,3

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
	кирпичные	мягкая	централизованное	централизованное	Централизованное	централизованное	централизованное	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	108			
2	Количество жилых комнат	189			
3	Общая площадь (м 2)	7506,69			
4	Жилая площадь (м 2)	3121,2			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				54	27	27		

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1		83,8	75,5	48,9	26,6
1	2	1		46,4	40,2	18,2	22,0
1	3	1		40,1	36	16,6	19,4
1	4	1		64,8	58,5	31,9	26,6
2	5	1		83,8	75,5	48,9	26,6
2	6	1		46,4	40,2	18,2	22,0
2	7	1		40,1	36	16,6	19,4

2	8	1	64,8	58,5	31,9	26,6
3	9	1	83,8	75,5	48,9	26,6
3	10	1	46,4	40,2	18,2	22,0
3	11	1	40,1	36	16,6	19,4
3	12	1	64,8	58,5	31,9	26,6
4	13	1	83,8	75,5	48,9	26,6
4	14	1	46,4	40,2	18,2	22,0
4	15	1	40,1	36	16,6	19,4
4	16	1	64,8	58,5	31,9	26,6
5	17	1	83,8	75,5	48,9	26,6
5	18	1	46,4	40,2	18,2	22,0
5	19	1	40,1	36	16,6	19,4
5	20	1	64,8	58,5	31,9	26,6
6	21	1	83,8	75,5	48,9	26,6
6	22	1	46,4	40,2	18,2	22,0
6	23	1	40,1	36	16,6	19,4
6	24	1	64,8	58,5	31,9	26,6
7	25	1	83,8	75,5	48,9	26,6
7	26	1	46,4	40,2	18,2	22,0
7	27	1	40,1	36	16,6	19,4
7	28	1	64,8	58,5	31,9	26,6
8	29	1	83,8	75,5	48,9	26,6
8	30	1	46,4	40,2	18,2	22,0
8	31	1	40,1	36	16,6	19,4
8	32	1	64,8	58,5	31,9	26,6
9	33	1	83,8	75,5	48,9	26,6
9	34	1	46,4	40,2	18,2	22,0
9	35	1	40,1	36	16,6	19,4
9	36	1	64,8	58,5	31,9	26,6
1	37	2	83,8	75,5	48,9	26,6
1	38	2	46,4	40,2	18,2	22,0

1	39	2	40,1	36	16,6	19,4
1	40	2	64,8	58,5	31,9	26,6
2	41	2	83,8	75,5	48,9	26,6
2	42	2	46,4	40,2	18,2	22,0
2	43	2	40,1	36	16,6	19,4
2	44	2	64,8	58,5	31,9	26,6
3	45	2	83,8	75,5	48,9	26,6
3	46	2	46,4	40,2	18,2	22,0
3	47	2	40,1	36	16,6	19,4
3	48	2	64,8	58,5	31,9	26,6
4	49	2	83,8	75,5	48,9	26,6
4	50	2	46,4	40,2	18,2	22,0
4	51	2	40,1	36	16,6	19,4
4	52	2	64,8	58,5	31,9	26,6
5	53	2	83,8	75,5	48,9	26,6
5	54	2	46,4	40,2	18,2	22,0
5	55	2	40,1	36	16,6	19,4
5	56	2	64,8	58,5	31,9	26,6
6	57	2	83,8	75,5	48,9	26,6
6	58	2	46,4	40,2	18,2	22,0
6	59	2	40,1	36	16,6	19,4
6	60	2	64,8	58,5	31,9	26,6
7	61	2	83,8	75,5	48,9	26,6
7	62	2	46,4	40,2	18,2	22,0
7	63	2	40,1	36	16,6	19,4
7	64	2	64,8	58,5	31,9	26,6
8	65	2	83,8	75,5	48,9	26,6
8	66	2	46,4	40,2	18,2	22,0
8	67	2	40,1	36	16,6	19,4
8	68	2	64,8	58,5	31,9	26,6
9	69	2	83,8	75,5	48,9	26,6

9	70	2	46,4	40,2	18,2	22,0
9	71	2	40,1	36	16,6	19,4
9	72	2	64,8	58,5	31,9	26,6
1	73	3	83,8	75,5	48,9	26,6
1	74	3	46,4	40,2	18,2	22,0
1	75	3	40,1	36	16,6	19,4
1	76	3	64,8	58,5	31,9	26,6
2	77	3	83,8	75,5	48,9	26,6
2	78	3	46,4	40,2	18,2	22,0
2	79	3	40,1	36	16,6	19,4
2	80	3	64,8	58,5	31,9	26,6
3	81	3	83,8	75,5	48,9	26,6
3	82	3	46,4	40,2	18,2	22,0
3	83	3	40,1	36	16,6	19,4
3	84	3	64,8	58,5	31,9	26,6
4	85	3	83,8	75,5	48,9	26,6
4	86	3	46,4	40,2	18,2	22,0
4	87	3	40,1	36	16,6	19,4
4	88	3	64,8	58,5	31,9	26,6
5	89	3	83,8	75,5	48,9	26,6
5	90	3	46,4	40,2	18,2	22,0
5	91	3	40,1	36	16,6	19,4
5	92	3	64,8	58,5	31,9	26,6
6	93	3	83,8	75,5	48,9	26,6
6	94	3	46,4	40,2	18,2	22,0
6	95	3	40,1	36	16,6	19,4
6	96	3	64,8	58,5	31,9	26,6
7	97	3	83,8	75,5	48,9	26,6
7	98	3	46,4	40,2	18,2	22,0
7	99	3	40,1	36	16,6	19,4
7	100	3	64,8	58,5	31,9	26,6

8	101	3	83,8	75,5	48,9	26,6
8	102	3	46,4	40,2	18,2	22,0
8	103	3	40,1	36	16,6	19,4
8	104	3	64,8	58,5	31,9	26,6
9	105	3	83,8	75,5	48,9	26,6
9	106	3	46,4	40,2	18,2	22,0
9	107	3	40,1	36	16,6	19,4
9	108	3	64,8	58,5	31,9	26,6

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитная плита, блоки ФБС
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпичные
	2) перегородки		Кирпичные
3	Перекрытия	чердачное	ж/бетонные плиты перекрытия
		междуэтажное	ж/бетонные плиты перекрытия

4	Крыша			мягкая
5	Полы	1-го этажа		Линолеум по бетонной стяжке
		последующих этажей		Линолеум по бетонной стяжке
6	Проемы	окна		пластиковые
		двери		Входные металлические, внутренние деревянные
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, водоэмульсионная окраска
		наружные		Облицовка силикатным и керамическим кирпичом
8	Горячее водоснабжение			От теплообменника
9	Водопровод			Централизованное
10	Канализация			Централизованное
11	Электроосвещение			Централизованное
12	Отопление	печное		
13		печное		
		газовое		
14		от ТЭЦ		Централизованное
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м 2)	
Высота строения (м)	
Объем строения (м 3)	
Фундамент	
Стены	

	двери
Отделочные работы	внутренние
наружные	
Разные работы	
Итого:	
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	
Перекрытия	
	окна
Проемы	двери
	внутренние
Отделочные работы	наружные
Разные работы	
Итого:	
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	
Перекрытия	
	окна
Проемы	двери
	внутренние
Отделочные работы	наружные
Разные работы	
Итого:	

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик

Ажмұрат Асқар Қадырұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор

Марилов Игорь Алексеевич Акишев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии) _____