Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

**Декларации о соответствии**

«28» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое государственная лицензия ГСЛ № 007164 от 03.10.2001года.*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Поповой Ольги Ивановны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « *Строительство водоснабжения жилого массива в юго-западной части п. Круглоозерное г.Уральска ЗКО»*

наименование , местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение « Отдел строительства г. Уральска», и.о. руководителя отдела Молдагалиев Алтай Аскарович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом ( проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядной организации: ***нет;***

   наименование организации
3. Проект (проектно- сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью «ТС ИНДУСТРИЯ», рабочий проект 083-17*

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Приказом Государственное учреждение « Отдел строительства г. Уральска », № 26 от 02.05.2019 года.*

наименование организации утвердивший (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая ( с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая ( с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая сметная стоимость | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| строительства в текущих ценах (подрядчика), всего | тыс.тен | 505601,387 | 505601,387 | | |
| в том числе: СМР оборудование прочие затраты | тыс.тен | 436218,781<br>14460,242<br>76131,161 | 436218,781<br>14460,242<br>76131,161 | | |
| *1.Подводящий водовод* | | | | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17-110x6,6 питьевая | м | 462,58 | 462,58 | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ PE100 SDR17-160x9,5 питьевая; | м | | | 462,58 | 462,58 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 100мм , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | 3 | 3 | | |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 150мм , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | | | 3 | 3 |
| Клапан редукционный с функцией регулирования расхода фланцевый модели 727 - U зауженный , корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом для водоснабжения , PN 10/16/25,DN 100 ,типа BERMAD | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Счетчики горячей воды турбинный домовой/ модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/час , Tmax130*C типа Sensus | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Манометры с грехходовым краном | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Седелка 500x160 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона, диаметр 2,0- 1,5 м (КС20; КС15) | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| *Площадочные сети насосной станции (В1, В10, К3)* | | | | | |
| - труба ПЭ PE100 SDR 26-110x4,2 питьевая; | м | 63,63 | 63,63 | | |
| - труба ПЭ PE100 SDR 26-160x6,2 питьевая; | м | 110,09 | 110,09 | 173,72 | 173,72 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ с электроприводом ALMA для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 100мм , типа AVK, Chevron, VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 100мм , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 150мм , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона. диаметр 2,0- 1,5 м (КС20; КС15) | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Колодец прямоугльный размерами 3050х1900 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Колодец прямоугльный (мокрый колодец), выгреб КС10 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ***Резервуар чистой воды на 500 м3*** | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ***Водопроводная стальная башня /системы Рожновского/ с баком емк. 50 м3*** | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ с электрпоприводом AUMA для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 100 , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 100 , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона. диаметр 1,5 м | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Насосная станция 2-го подъема*** | | | | | |
| -Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 6х4,8 м; | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насосная станция ,хоз-питьевого назначения AKVA E3 CR 45-2-2 / на базе 3 насосов-1раб, 1пожарный ,1 резервный- в комплекте со шкафом управлоения, с частотным преобразователем, запорно-регултрующей арматурой, коллекторами Q=36-72 м3/час, H=37 м, N=3х5,5 кВт | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насосы центробежные погружные для загрязненных вод. типа Гном 10-6, подача 10 м3/час, напор 6м, двигатель мощностью 0,6 кВт 3000об/мин | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 200 , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | 2 | 2 | | |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 150 , Chevron VAG, ГОСТ 5762-2002 | шт | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Установка обеззараживания воды Q=40 м3/час, N=0,6 кВт, УОВ-50м40А5 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электрический конвектор ПЭТ-4-1,0 с терморегулятором | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ***Уборная на одно очко, с устройством круглого колодца из сборного ж/б диаметром 1500м*** | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Дизельная станция*** | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Поселковая водопроводная сеть, в том числе:* | | | | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26-160x6,2 питьевая | м | 865 | 865 | | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-160x9,5 питьевая | м | | | 865 | 865 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 22028 | 22028 | 21386,5 | 21386,5 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17 32x2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR13,6 25x2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 26398 | 26398 | 25292,7 | 25592,7 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 150 , Chevron VAG, | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10,DN 100 , Chevron VAG, | шт | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Задвижки с обрезным клином фланцевые корпус из ВЧШГ без штурвала для воды Т от -20*С до +70*С, PN 10 DN 50 , Chevron VAG | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 32 | шт | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16,DN 25 | шт | 1062 | 1062 | 1011 | 1011 |
| Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32, | шт | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15, | шт | 1062 | 1062 | 1011 | 1011 |
| Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32мм | шт | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15мм. | шт | 1062 | 1062 | 1011 | 1011 |
| Установка гидранты пожарные | шт | 62 | 62 | 60 | 60 |
| Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500 мм -2000мм | шт | 291 | 291 | 281 | 281 |
| *Наружные сети электроснабжения* | | | | | |
| *Трасформаторная подстанция* | | | | | |
| Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, | шт | 1 | 1 | | |
| Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляной | шт | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)0,4, номинальная мощность 25 кВА, | | | | | |
| Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-40 6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, | шт | | | 1 | 1 |
| Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляной модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)0,4, | шт | | | 1 | 1 |
| Воздушная линия ВЛ- 10КВ до ПНРС | м | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Наружное освещение (светильников) | опор | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Кабельтные линии | м | 446 | 446 | 446 | 446 |
| *Благоустройство* | | | | | |
| Ограды металлическая мз профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам, с воротами и калиткой | м | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Покрытия из черного щебня плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщиной 7см | м2 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| *Озеленение* | | | | | |
| Посадка Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной . | шт | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Посадка Деревьев | шт | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | | | | | |

5. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается: Строительство водоснабжения жилого массива юго-западной части п. Круглоозерное г. Уральска.

Цель строительства водопровода обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения жилого массва является магистральный водовод « Балаган – Зачаганск Каменского группового водопровода».

Схема водоснабжения предусмотрена в следующем виде: Питьевая вода от точки подключения к магистральному водоводу « Балаган –Зачаганск Каменского группового водопровода» , по подводящему водоводу протяженностью **462,58** м поступает в два резервуары чистой воды емкостью по 500 м3 расположенный на площадке насосной станции 2 –го подъема.

Далее насосами расположенными в здании НС ( размером 6мх4.8м) чистая вода подается на водонапорную башню емкостью 50м3 и далее в поселковую сеть жилого массива п. Круглоозерное для обеспечения питьевой водой населения с подключением **1039** жилых дома, и административных зданий (медпункта, щколы и детсада и пр).

Для электроснабжения насосного оборудования насосной станций -2-го подъема построены линия электропередач ВЛ-10 кВ и кабельная линия КВ-0.4 вВ для освещения по периметру площадки напорно-регулирующих сооружений. Выполнены работы по монтажу установки КТПК 10/04 КВ-40 КВА .Установлены дизельная (резервная станция)

краткие технические хаоактеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и коструктциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте проектом предусматривается установка оборудования:

Состав оборудования насосных станций типа AKVA:

*Насосная станция -2 го подъема:*

1. Насосная станция ,хоз-питьевого назначения

AKVA E3 CR 45-2-2 на базе 3 насосов-1раб. 1пожарный .

1 резервный- в комплекте со шкафом управления,

с частотным преобразователем, запорно-регулирующей

арматурой, коллекторами/ Q=36-72 м3/час. H=37 м, N=3x5.5 кВт -1 ком-т;

2. Насосы центробежные погружные для загрязненных вод. типа Гном 10-6, подача 10 м3/час. напор 6м. двигатель мощностью 0,6 кВт 3000об/мин / -2-ком-т;

3. Установка обеззараживания воды Q=40 м3/час. N=0.6 кВт, УОВ-50м40А5 - 2 шт (1шт резервная)

Установка трансформаторных подстанций

-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-40 КВА -1шт;

7. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2020 год*:

месяц, год

окончание работ 28 12 *2021 год*

месяц, год

при продолжительности строительства . 8,5 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства. месяц 8,5

фактически . месяц **8,5** :

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена ( обязательное приложение к декларации о соответствии;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ЗКФ РГП «Казводхоз» Кажгалиев Т.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

*« 28 » 12 2021 года*

Дата

МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

*« » 2021 года*

Дата

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : *« Строительство водоснабжения жилого массива в юго-западной части п. Круглоозерное г. Уральска ЗКО»*

наименование объекта, комплекса

готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока / 5 лет/ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

*Попова Ольга Ивановна*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись

дата *28 12 2021 год*

М.П.

ПМК-117