Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«24» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Саржансай Мартукского района»**
наименование, местонахождения объект
заказчиком которого является **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group», ТОО «Optimum Energy», ТОО «MBC Capital Stroy Group», ТОО «Даму Құрылыс АДК», ТОО «РегионСтройГрупп», ТОО «САПА-ЭНЕРГО IV».**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СпецСтрой Согласование», РП 85/26/11-2018**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", №74 от 10.09.2019 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Внутрипоселковая водопроводная сеть:					
-Трубы напорные полиэтиленовые SDR 17 Ø 32х2 СТ РК ISO 4427-2014"питьевая" протяженность	м	9155	-	9155	-
-Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=6.3 бар SDR 21 Ø50 х 2,4 СТ РК ISO 4427-2-2014 "питьевая" протяженность	м	585	-	585	-
-Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=6.3 бар SDR 21 Ø63 х 3,0 СТ РК ISO 4427-2-2014 "питьевая" протяженность	м	291	-	291	-
-Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=6.3 бар DR 21 Ø110 х 5,3 СТ РК ISO 4427-2-2014 "питьевая" протяженность	м	18041	-	18041	-
-Трубы полиэтиленовые ПЭ 100, Ру=6.3 бар SDR 21 90х4,3 СТ РК ISO 4427-2-2014 "питьевая" протяженность	м	12	-	12	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосная станция I-го подъема

Над скважиной устроена насосная станция I-го подъема по типовому проекту ТП РК 1-12 ВС СКВ(IВ,IIIА,IVА,IVГ)-2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) производительностью от 1 м^3/час до 12 м^3/час».

Водозабор состоял из двух скважин, из которых одна резервная,для обеспечения водой новой застройки была пробурена еще одна рабочая скважина

Вода из скважины погружным насосом подается на территорию существующих насосных станций I-го подъема во внеплощадочные сети водоснабжения села Саржансай. Подземные насосные станции на скважине предназначены для самостоятельного сооружения подземного водозабора централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Саржансай для подъема воды из скважины и подачи ее в резервуары.

Водовод от скважины до территории существующих насосных станций I-го подъема

Узел сооружений насосной станции I-го подъема расположен на территории водозабора в пределах первого пояса ЗСО. Трасса напорного

водовода выбрана по возможно кратчайшему расстоянию от скважины до территории существующих насосных станций I-го подъема.

Резервуар на 100м3

Проект автоматизации резервуаров чистой воды (РЧВ) разработан на основании строительных чертежей и технологического задания. В РЧВ предусмотрен контроль уровня - следящий с помощью погружного гидростатического уровнемера серии ОВЕН ПД100-ДГ прибор имеет токовый выходной сигнал 4-20 мА для передачи данных на центральный диспетчерский пункт (ЦДП), передача данных осуществляется с помощью GSM/GPRS модема ОВЕН ПМ01.

Предусмотрено измерение фиксированных уровней с помощью датчиков - реле уровня САУ-М6:

- аварийный верхний уровень – сигнализация;
- уровень 1 – закрытие задвижки на подающем трубопроводе;
- уровень 2 – открытие задвижки на подающем трубопроводе;
- уровень 3 – аварийный объем нижний, пожарный объем;
- аварийный нижний уровень (дно резервуара).

Данные уровни передаются в схему сигнализации и схемы управления скважинными насосами в здании насосной станции.

Конструктивная схема резервуара - стеновая.

Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублен в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1 м над покрытием.

Размеры в плане 6,0х6,0м и глубиной 3,6м.

Днище в виде монолитной железобетонной плиты.

Насосная станция 2-го подъема

На территории насосной станции 2-го подъема предусматривается устройство резервуара объемом 100 м3 по ТП РК 100 РВ (IB IIB IIIB IIIA IVA IVГ) – 2.3 – 2013.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **14 апреля 2021 года**

окончание работ: «24» 12 **2021 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10**;

фактически, месяц: 8 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора); 10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Саржансай Мартукского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.